"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказ 24

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". Жжилой дом № 24/1
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 24/1

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование и электоосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Низковольтное оборудование											
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	18630	2505,5	37260	5011	25493	5964	46682
					3378	763,5	6756	1527	–	3458	

5 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3532	1208	3532	1208	72	1925	5894
				2252	422	2252	422	–	437	
7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	6	1081,17	80	6487	480	129	4346	11700
				979,67	26,33	5878	158	–	867	
10 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	2761,25	84	11045	336	1701	6561	19014
				2252	26,25	9008	105	–	1408	
11 2307-0201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-П	шт.	4	6720		26880		26880		29030
12 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	2760,5	84	5521	168	849	3281	9506
				2252	26,5	4504	53	–	704	
13 2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10949		21898		21898		23650
14 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4248	106	8496	212	4012	3114	12539

				2136	26,5	4272	53	–	929	
15 2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1692		3384		3384		3655
16 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000; кмат1=2,631;	шт.	18	4583,28	21,56	82499	388	62887	13841	104047
				1068	–	19224	–	–	7707	
17 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	6	1309		7854		7854		8482
18 2307-0204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	12	554		6648		6648		7180
19 1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	3	1134	–	3402	–	24	2432	6301
				1126	–	3378	–	–	467	
20 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1309		3927		3927		4241
								–	314	
Раздел 2 Светотехническое оборудование										
21 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	173	1592,61	531,86	275521	92012	35463	147264	456608

				855,76	326,52	148046	56488	–	33823	
22 2307-0101-0748	Светильники, тип НПО22-100-201 ГУ ГОСТ 17677-82	шт.	173	1311		226803		226803		244947
23 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	85	1955,07	555,48	166181	47216	79724	51918	235547
				461,66	386,67	39241	32867	–	17448	
24 2307-0101-0229	Светильники подвесные, тип НСП41-60	шт.	85	1598		135830		135830		146696
25 1308-0305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 % кмат1=2,798;	шт.	3	4749,33	1393,33	14248	4180	1691	8028	24058
				2792,33	924,33	8377	2773	–	1782	
26 2307-0103-0306	Светильники, тип РКЛ 125	шт.	3	8675		26025		26025		28107
27 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1134,5	131	4538	524	321	2744	7865
				923,25	29,5	3693	118	–	583	
28 2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 (пожарный гидрант)	шт.	2	1099		2198		2198		2374
29 2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 (милийейский фонарь)	шт.	2	1099		2198		2198		2374

30	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	258	652		168216		168216		181673
31	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200		4200		4200		4536
32	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583		58		58		63
33	2917-0680-2001(пл)	Лампы ртутные дуговые высого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ 125 (10)	шт	3	604		1812		1812		1957
34	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2721	–	2721	–	553	1561	4625
					2168	–	2168	–	–	343	
35	2308-0303-1401	Фотореле ФР-7	шт.	1	5792		5792		5792		6255
									–	463	
Раздел 3 Провода и кабели											
36	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3721	291,18	136,39	1083485	507523	172606	390826	1592256
					108,4	37,48	403356	139458	–	117945	

37 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45	662	355,47	29790	15996	2087	11706	44816
				260,16	101,13	11707	4551	–	3320	
38 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	380	151,25	2,4	57474	912	12672	31818	96435
				115,5	0,79	43890	301	–	7143	
40 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	608	758,79	25,08	461345	15247	165202	205127	719790
				462	6,58	280896	4002	–	53318	
47 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,143	342447		48970		48970		52888
48 2306-0146-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,263	2807227		738301		738301		797365

49	2306-0146-0841	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	17456728		785553		785553	848397
									–	62844
Раздел 4 Электрооборудование										
56	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	108	484,38	79,96	52313	8636	2330	31818	90861
					382,84	26,33	41347	2844	–	6730
58	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	216	1134,09	–	244964	–	1748	175116	453686
					1126	–	243216	–	–	33606
61	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	324	1134,09	–	367446	–	2622	262673	680529
					1126	–	364824	–	–	50410
64	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	108	758,32	10,31	81899	1113	2957	56241	149191
					720,64	2,63	77829	284	–	11051
Раздел 5 Электроустановочные изделия										
66	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	432	241		104112		104112	112441
67	1308-0305-0201	Патрон настенный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	570,7	10,73	17121	322	247	11986	31436

				551,73	3,17	16552	95	–	2329	
68 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	188		5640		5640		6091
69 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	216	570,7	10,74	123272	2319	1777	86298	226336
				551,74	3,16	119176	683	–	16766	
70 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	216	147		31752		31752		34292
71 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	45	381,62	3,18	17173	143	309	12065	31577
				371,58	0,8	16721	36	–	2339	
72 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	808		9696		9696		10472
73 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	33	217		7161		7161		7734

74	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	594	342,62	3,2	203515	1900	7650	140106	371111
					326,54	1,05	193965	626	–	27490	
75	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	594	306		181764		181764		196305
76	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	270	342,62	3,2	92507	864	3477	63684	168686
					326,54	1,05	88166	284	–	12495	
77	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	270	315		85050		85050		91854
78	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	111	416,17	3,96	46195	440	760	32481	84970
					405,36	1,05	44995	117	–	6294	

79	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	227		681		681		735
80	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	108	364		39312		39312		42457
81	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1566	407,75	3,2	638538	5009	34002	432847	1157096
					382,84	1,05	599527	1649	–	85711	
82	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	216	364		78624		78624		84914

83	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1350	477		643950		643950		695466
84	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	108	916,41	17,11	98972	1848	14431	59784	171456
					765,68	3,16	82693	341	–	12700	
85	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	108	1241		134028		134028		144750
86	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1307,25	163	10458	1304	146	6789	18627
					1126	52,63	9008	421	–	1380	
87	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	8	10753		86024		86024		92906
88	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	472	31		14632		14632		15803

89 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	371	39		14469		14469		15627
90 2307-0105-0201	Держатель светильника (розетка потолочная с крюком)	10 шт.	21,6	443		9569		9569		10335
91 2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм	шт.	3	1044		3132		3132		3383
92 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	3	1832,33	487,33	5497	1462	725	3066	9248
				1103,33	316,33	3310	949	–	685	
94 2307-0202-0107	Коробки ответвительные У996	шт.	28	1861		52108		52108		56277
95 2307-0202-0203	Коробки ответвительные У994	шт.	19	1092		20748		20748		22408
96 1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1923,38	43,13	15387	345	530	8905	26235
				1814	10,88	14512	87	–	1943	
97 2307-0202-0311	Ящик протяжной защиты IP56, размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм (К654)	шт.	8	10468		83744		83744		90444

98 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0,616;	т	0,1104	393822,46	16358,7	43478	1806	35449	4845	52189
				56367,75	4583,33	6223	506	–	3866	
Раздел 6 Трубы										
99 1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	173	361,44	35,95	62529	6220	18162	28909	98753
				220,5	11,58	38147	2004	–	7315	
101 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2363	254,79	11,38	602061	26895	178182	292100	965694
				168	3,69	396984	8710	–	71533	
103 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	173	360		62280		62280		67262
104 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 42 мм	м	2363	170		401710		401710		433847
								–	32137	

Итого	**12 815 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 353 841
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	752 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 157 723
Накладные расходы, тенге	2 602 169
Сметная прибыль (8 %), тенге	949 265

Всего	**12 815 037**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**256 301**
Итого	**13 071 338**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**13 496 156**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	**13 495 846**
НДС (12 %)	1 619 501
Итого	**15 115 347**

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____В.В.Сошников

Заказ 24

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". Жжилой дом № 24/1
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 24/1

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование и электоосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-5 (А)									
		Добавить									
		Раздел 7 Светотехническое оборудование									
8	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	264	1592,62	531,86	420451	140412	54118	224728	696793
					855,76	326,52	225921	86201	–	51614	
9	2307-0103-0305	Светильники, тип РКЛ 160	шт.	264	6300		1663200		1663200		1796256

10 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт, цоколь E27	шт.	510	652		332520		332520		359122
								–	26602	
Раздел 8 Электроустановочные изделия										
11 2404-0204-1824	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 70N ГОСТ Р 51177-98	шт.	135	859		115965		115965		125242
12 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	105	235,5	98,82	24728	10376	–	15937	43918
				136,69	44,01	14352	4621	–	3253	

Итого	**3 021 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 273
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 822
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 165 803
Накладные расходы, тенге	240 665
Сметная прибыль (8 %), тенге	223 802
Всего	**3 021 331**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 427**
Итого	**3 081 758**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 181 915**

Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	**3 181 842**
НДС (12 %)	381 821
Итого	**3 563 663**

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____ В.В.Сошников