Форма 3

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»

Тех.надзор: ТОО «Каусар»

Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»

Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области

Договор: №02 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	30 749 399	27 454 821						896 352	8 365 950
2	Всего к оплате	30 749 399	27 454 821						896 352	8 365 950

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** _____ **Асылов А.Д.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Каусар»** _____ **КожабаевТ.С.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.С.**

Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Каусар»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №02 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	13 392 857	13 392 857						1 607 143	15 000 000
2	Всего к оплате	13 392 857	13 392 857						1 607 143	15 000 000

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» _____ Асылов А.Д.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Каусар» _____ КожабаевТ.С.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» _____ Ерен А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жана Атамекен» _____ Исмаилов Т.С.

Форма 3

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»

Тех.надзор: ТОО «Каусар»

Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»

Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области

Договор: №02 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	22 383 449	19 985 222						791 084	7 383 449
2	Всего к оплате	22 383 449	19 985 222						791 084	7 383 449

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** _____ **Асылов А.Д.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Каусар»** _____ **КожабаевТ.С.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «Туркестан жарык –тазалык» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, УЛИЦА К. ИСКАБЕКОВ, ДОМ 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Жана Атамекен» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, Д. 371

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-7/										
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-12,13,14,17/										
1	10	Е11-150405-0109 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1352,12	815,67	4,8	1102888	6484	273549	594694	1833388	
						608,57	2,3	822855	3110		135807		
2	11	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены цоколя. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	177,3	860,1	3,88	152496	687	41881	79384	250431	
						620,01	1,86	109927	329		18550		
3	12	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	53,068	739,04	2,3	39219	122	10757	20447	64440	
						534,04	1,1	28340	58		4773		
4	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	28,375	19236,92	10,2	545848	289	430547	82808	678948	
						4053,27	0	115011	0		50292		
5	14	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждающих конструкции стен из профилированного стального листа	м2	44,1	2537,49	1139,41	111903	50248	6737	49428	174238	
						1245,31	311,38	54918	13732		12907		
6	15	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм	м2	44,1	3235		142664		142664		154077	Казахстан
											11413		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка /АС-12,13,14,17/									3155521	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка /АС-17/										
7	18	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	528,5820034	1186,05	9,14	626924	4832	229944	283420	983172	
						741,89	2,82	392148	1491		72828		
8	19	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	328,5	1153,73	7,36	379001	2417	80503	214013	640455	
						901,31	3,53	296081	1159		47441		
9	20	Е11-150403-0506 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	401,6	1325,19	5,12	532198	2058	106783	305527	904743	
						1054,18	2,46	423357	987		67018		
10	21	Е12-090101-0901	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части	заделка в поручне	268,56	518,23	0,36	139176	97	32251	76916	233379	
						397,78	0	106828	0		17287		
11	22	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	109,26	961,21	1,25	105022	136	14707	64976	183598	
						825,36	0,6	90179	66		13600		
12	23	Е11-150403-0103 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами по деревянному поручню	м2 окрашиваемой поверхности	6,07	417,61	1,58	2535	10	865	1199	4032	
						273,51	0,76	1660	5		299		
13	24	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы ж/б площадок. Окраска улучшенная масляными составами		269,44	797,06	4,14	214759	1115	46947	120408	361980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			618,68	1,99	166698	535		26813		
14	25	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		269,44	877,26	5,86	236369	1580	77795	113384	377733	
			м2 отдельываемой поверхности			582,67	1,8	156994	484		27980		
15	26	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		269,44	829,58	5,78	223522	1558	50093	124284	375631	
			м2 окрашиваемой поверхности			637,88	2,77	171871	746		27825		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка /АС-17/									4064724	
			ИТОГО:					4554524	71633	1546023	2130888	7220245	
			В том числе :					2936867	22702		534833		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		51985					
			Итого с временными									7272229	
			Зимние удорожания			0,7 %		50906					
			Итого с зимними удорожаниями									7323135	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146463					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7469598	
			НДС			12 %		896352					
			Итого с НДС									8365950	

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык–тазалык»** _____ **Асылов А.Д.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Каусар»** _____ **Кожабаев Т.С.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «Туркестан жарык –тазалык» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, УЛИЦА К. ИСКАБЕКОВ, ДОМ 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Жана Атамекен» ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, Д. 371

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 А в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Акт выполненных работ за май 2022 года

2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-7/										
1	1	Е12-120104-0501	Стены внутренние. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	866,68	156,28	0	135448	0	0	97523	251609	
						156,28	0	135448	0		18638		
2	2	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	56	156,28	0	8752	0	0	6301	16258	
						156,28	0	8752	0		1204		
3	3	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов потолков и нижних частей лестничных маршей и площадок в подъезде	м2	269,44	156,28	0	42109	0	0	30319	78222	
						156,28	0	42109	0		5794		
4	4	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,36	1726,12	161,53	43774	4096	0	30051	79731	
						1564,59	81,19	39678	2059		5906		
5	5	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	150	153,1	0,24	22966	37	0	16509	42632	
						152,86	0	22929	0		3158		
6	6	Е12-150103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	м2 поверхности короба	10,8	688,33	28,1	7434	303	0	5231	13679	
						660,23	12,54	7130	135		1013		
7	7	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17,243	1881,73	0	32447	0	0	23362	60273	
						1881,73	0	32447	0		4465		
8	8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,243	94		1621			130	1751	
9	9	С341-010105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17,243	302		5207			417	5624	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы /АС-7/									549779	
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-12,13,14,17/										
			Раздел: 3. Внутренняя отделка /АС-17/										
10	16	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	56	877,26	5,86	49126	328	16169	23566	78507	
						582,67	1,8	32629	101		5815		
11	17	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	56	829,58	5,78	46456	324	10411	25831	78071	
						637,88	2,77	35721	155		5783		
12	18	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	201,5179966	1186,05	9,14	239010	1842	87664	108052	374827	
						741,89	2,82	149504	568		27765		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	27	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25,36	3244,12 1734,18	201,7 95,56	82271 43979	5115 2423	33177	33410 9254	124935	
14	28	С121-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	25,36	31003		786236		786236	62899	849135	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка /АС-17/									1505474	
			Раздел: 4. Кровля										
15	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	17,542	32341,24 10739,85	5884,76 1139,1	567330 188398	103230 19982	275701	150034 57389	774753	
16	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3834	21753,61 19792,51	1673,09 447,75	51848 47173	3988 1067	686	34733 6926	93507	
17	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1561	221225		34533		34533	2763	37296	Казахстан
18	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2273	221225		492734		492734	39419	532153	Казахстан
19	33	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0498	158484,87 156326,4	1736,09 497,38	7893 7785	86 25	21	5623 1081	14597	
20	34	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0155	158484,87 156326,4	1736,09 497,38	2457 2423	27 8	7	1750 337	4543	
21	35	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,032	158484,87 156326,4	1736,09 497,38	5072 5002	56 16	14	3613 695	9380	
22	36	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	32341,24 10739,85	5884,76 1139,1	32341 10740	5885 1139	15717	8553 3272	44166	
23	37	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,026	158484,87 156326,4	1736,09 497,38	4121 4064	45 13	11	2936 565	7621	
24	38	Е11-340109-0205 Изм. и доп. вып. 12	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2экранирования	15,21	19164,4 10311,02	1866,13 830,77	291491 156831	28384 12636	106276	122016 33081	446587	
25	39	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(ФАРТУК)	м2	9,96	3098,65 1172,57	17,27 4,23	30863 11679	172 42	19012	8439 3144	42446	
26	40	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЗОНТ ДЛЯ ВЕНТ.ШАХТЫ	м2 покрытия	12,24	3098,65 1172,57	17,27 4,23	37928 14352	211 52	23364	10371 3864	52162	
27	41	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,/КОБЫЛКИ/	м3	0,0125	164566,96		2057		2057	165	2222	Россия
28	42	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,37	20368,54 14234,93	1626,63 680,66	170485 119146	13615 5697	37723	89887 20830	281202	
29	43	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила /Деревянные конструкции/. Установка	м3 древесины в конструкции	23,584175	19601,28 14234,93	1626,63 680,66	462280 335719	38363 16053	88198	253276 57244	772800	
30	44	СПРАЙС лист	Мауэрлат,прогон, лежень	м3	5,456	160714,29		876857		876857	70149	947006	Казахстан
31	45	СПРАЙС лист	Стропила	м3	8,37	164071,43		1373278		1373278	109862	1483140	Казахстан
32	46	СПРАЙС лист	Диагональная нога	м3	0,3348	166794,64		55843		55843	4467	60310	Казахстан
33	47	СПРАЙС лист	Кобылка	м3	3,72	166473,21		619280		619280	49542	668823	Казахстан
34	48	СПРАЙС лист	Раскос, связи	м3	5,542175	160714,29		890707		890707	71257	961963	Казахстан
35	49	СПРАЙС лист	Обрешетки		8,5312	164566,96		1403954		1403954		1516270	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	31,954175	8921,1	69,56	285066	2223	252174	112316	332466	
				м3 древесины в конструкции		959,79	30	30669	959		22772		
37	51	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1240	825,46	25,91	1023575	32125	77310	24627	1825298	
						737,21	9,34	914140	11577		666516		
38	52	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм	м2	1240	3235		4011400		4011400	135207	4332312	Казахстан
39	53	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила /КОБЫЛКИ/. Установка	м3	1,023	19601,28	1626,63	20052	1664	3826	320912	33521	
				м3 древесины в конструкции		14234,93	680,66	14562	696		10986		
40	54	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции./КОБЫЛКИ/	м3	1,023	164566,96		168352		168352	2483	181820	Россия
41	55	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	72,72	3752,43	29,84	272877	2170	145259	13468	393053	
						1725,08	14,11	125448	1026		91061		
42	56	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	147	1862,74	1322,56	273822	194417	35042	29115	362402	
						301,79	281,5	44363	41381		61735		
43	57	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм	м2	22,05	3235		71332		71332	26845	77038	Казахстан
44	58	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)/ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	63	3098,65	17,27	195215	1088	120255	5707	268483	
						1172,57	4,23	73872	267		53380		
45	59	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	147,2	111,74	29,38	16448	4324	1028	19888	27248	
						75,38	7,48	11096	1101		8782		
46	60	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,229146	544347		124735		124735	2018	134714	Казахстан
47	61	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,645234	961,21	1,25	6387	8	894	9979	11166	
						825,36	0,6	5485	4		3952		
48	62	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	36	48,85	6,13	1759	221	74	827	3105	
						40,66	2,42	1464	87		1116		
49	63	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,брусок	м3	0,2688	164566,96		44236		44236	230	47774	Россия
50	64	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,2688	8921,1	69,56	2398	19	2121	3539	2797	
				м3 древесины в конструкции		959,79	30	258	8		192		
51	65	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	8798,31	1026,9	52790	6161	2621	207	93187	
						7334,61	418,69	44008	2512		33494		
52	66	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,рейка	м3	0,105	164566,96		17280		17280	6903	18662	Россия
53	67	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,ветровая доска	м3	0,0504	160714,29		8100		8100	1382	8748	Россия
54	68	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,ригель	м3	0,0468	164566,96		7702		7702	648	8318	Россия
55	69	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,стропила	м3	0,3522	164071,43		57786		57786	616	62409	Россия
56	70	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,доски	м3	0,2532	160714,29		40693		40693	4623	43948	Россия
57	71	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,доска лобовая	м3	0,0468	160714,29		7521		7521	3255	8123	Россия
58	72	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм ,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,8544	8921,1	69,56	7622	59	6743	602	8890	
						959,79	30	820	26		609		
59	73	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32,4	839,82	25,91	27210	839	2485	658	48196	
						737,21	9,34	23886	302		17415		
60	74	СПРАЙС лист	Профилированный настил 0,45 мм	м2	32,4	3235		104814		104814	3570	113199	Казахстан
											8385		

...мный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	75	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,52	9699		24441		24441	1955	26397	
62	76	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	12	295		3540		3540	283	3823	Казахстан
63	77	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12	486		5832		5832	467	6299	Казахстан
64	78	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	827		4962		4962	397	5359	
65	79	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0672	97389,46 26211,38	1254,23 564,3	6545 1761	84 38	4699	1296 627	8467	
66	80	СПРАЙС лист	Деревянные конструкции,брусок	м3	0,0672	164566,96		11059		11059	885	11944	Россия
67	81	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0672	8921,1 959,79	69,56 30	599 64	5 2	530	48 52	699	
			Итого по разделу: 4. Кровля					15822359 2745534	451517 122157	12618476	2064740 1430969	19318066	
			ИТОГО:							0 0			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,72 %		139090				19457155	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,7 %		136200				19593355	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		391867				19985222	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		2398227				22383449	
			НДС										
			Итого с НДС										

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» _____ Асылов А.Д.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Каусар» _____ Кожабаев Т.С.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» _____ Ерен А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жана Атамекен» _____ Исмаилов Т.С.