Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-1-3														
		Светотехническое оборудование							0	0	0	0		0		0
77	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	93	704,82	414	151,67	91,29	65548	38502	14105	8490	108	50751	2,51	233
78	Ц Прайс лист Световые технологии	Светильник OPL/R-4x18	шт	93	3670,14				341323	0	0	0		0		0
		Строительно-монтажные работы							0	0	0	0		0		0
172	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 100 см2 (гнезда под выключатели и розетки)	отверст.	401	91,62	47,7	43,92	16,58	36740	19128	17612	6649	100	25776	0,27	108
		Итого прямые затраты							443 611	57 630	31717	15139		76528		342
		Накладные расходы, %							76 528	11 479						38
		Итого							520 139	69 109						380
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							31 208							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							551 347	84 247						
	2,7367	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2121/775=2,7367							1 508 871	230 560				209433		

	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							22 633							
		Итого							1 531 504							
	0,9	Понижающий коэффициент 0,9							1 378 354	207 504						
	0,12	НДС							165 402							
		Всего по сметному расчету							**1 543 756**							

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____В.В.Сошников

Тех. Надзор: ТОО "Бестау-с"

_____Б.К.Кусаинов

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-2-6														
		Электрооборудование														
12	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	20	662,34	517,5	41,34	16,38	13247	10350	827	328	108	11532	3	60
13	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 36 модульный ЩРН-П-36	шт	7	1643,97				**11508**	0	0	0		0		0
14	**Ц прайс лист ТОО Фирма "Резон"**	Шкаф силовой распределительный 72 модульный ЩРН-П-72	шт	1	6683,77				**6684**	0	0	0		0		0
15	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 24 модульный ЩРН-П-24	шт	3	1016,25				**3049**	0	0	0		0		0

16	**Ц Прайс лист 220 Volt примен**	Шкаф силовой распределительный 40 модульный ЩРН-П-40	шт	2	1643,97				**3288**	0	0	0		0		0
17	**Ц Прайс лист Нур Электро**	Шкаф силовой распределительный 54 модульный ЩРН-П-54	шт	3	3005,72				**9017**	0	0	0		0		0
18	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 12 модульный ЩРН-П-12	шт	2	495,47				**991**	0	0	0		0		0
19	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩРН-П-18	шт	2	681,82				**1364**	0	0	0		0		0
		Изделия ГЭМ							0	0	0	0		0		0
128	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,5	16300				8150	0	0	0		0		0
129	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106мм, высота 35,5 мм, тип У192	1000 шт	0,04	26100				1044	0	0	0		0		0
		Строительно-монтажные работы							0	0	0	0		0		0
143	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 100 см2 (гнезда под выключатели и розетки)	отверст.	930	91,62	47,7	43,92	16,58	85207	44361	40846	15419	100	59780	0,27	251
		Итого прямые затраты							143 547	54 711	41672	15747		71312		311
		Накладные расходы, %							71 312	10 697						36
		Итого							214 860	65 408						347
		Стоимость оборудования							34 909							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							10 797							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							225 657	81 155						

	2,7367	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2121/775=2,7367							617 555	222 096				195 160			
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							9 263								
		Итого							626 818								
	0,9	Понижающий коэффициент 0,9							564 136	199 887							
	0,12	НДС							67 696								
		Всего по сметному расчету							**631 832**								

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников

Тех. Надзор: ТОО "Бестау-с"

Б.К.Кусаинов

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-2-7														
		Электрооборудование														
		Блок А														
1	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	24	662,34	517,5	41,34	16,38	15896	12420	992	393	108	13838	3	72
2	Ц Прайс лист 220 Volt	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩРН-П-18	шт	12	681,82				**8182**	0	0	0		0		0
3	Ц Прайс лист 220 Volt	Шкаф силовой распределительный 9 модульный ЩРН-П-9	шт	12	352,46				**4230**	0	0	0		0		0
		Светотехнические изделия							0	0	0	0		0		0
24	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	61	704,82	414	151,67	91,29	42994	25254	9252	5569	108	33289	2,51	153
25	Ц Прайс лист Световые технологии	Светильник OPL/R 4x18	шт	61	3670,14				223879	0	0	0		0		0

46	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,528	16300				8606	0	0	0		0		0
47	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2	1000 шт	1,1	26100				28710	0	0	0		0		0
		Блок Б							0	0	0	0	0	0	0	0
52	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	18	662,34	517,5	41,34	16,38	11922	9315	744	295	108	10379	3	54
53	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩРН-П-18	шт	6	681,82				**4091**	0	0	0		0		0
54	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 9 модульный ЩРН-П-9	шт	4	352,46				**1410**	0	0	0		0		0
55	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 12 модульный ЩРН-П-12	шт	8	495,47				**3964**							
		Светотехнические изделия							0	0	0	0		0		0
74	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесчентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	134	377,15	258,75	88,98	50,17	50538	34673	11923	6723	108	44707	1,61	216
77	Ц Прайс лист Световые технологии	Светильник OPL/R 4x18	шт	134	3670,14				491799	0	0	0		0		0
97	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,35	16300				5705	0	0	0		0		0
98	С151803-47 примен	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2	1000 шт	0,78	22300				17394	0	0	0		0		0
		Блок В							0	0	0	0		0		0

103	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	18	662,34	517,5	41,34	16,38	11922	9315	744	295	108	10379	3	54
104	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩРН-П-18	шт	6	681,82				4091	0	0	0		0		0
105	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 9 модульный ЩРН-П-9	шт	6	352,46				2115	0	0	0		0		0
106	**Ц Прайс лист 220 Volt**	Шкаф силовой распределительный 12 модульный ЩРН-П-12	шт	6	495,47				2973	0	0	0		0		0
		Светотехнические изделия							0	0	0	0		0		0
123	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	60	377,15	258,75	88,98	50,17	22629	15525	5339	3010	108	20018	1,61	97
127	Ц Прайс лист Световые технологии	Светильник OPL/R 4x18	шт	60	3670,14				220208	0	0	0		0		0
148	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,354	16300				5770	0	0	0		0		0
149	С151803-47 примен	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2	1000 шт	0,7	22300				15610	0	0	0		0		0
		Итого прямые затраты							1 204 637	106 502	28994	16284		132609		645
		Накладные расходы, %							132 609	19 891						66
		Итого							1 337 246	126 393						712
		Стоимость оборудования							31 054							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							78 372							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1 415 618	142 677						
	2,7367	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2121/775=2,7367							3 874 121	390 465				362 911		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							58 112							

		Итого							3 932 232								
	0,9	Понижающий коэффициент 0,9							3 539 009	351 418							
	0,12	НДС							424 681								
		Всего по сметному расчету							**3 963 690**								

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____ В.В.Сошников

Тех. Надзор: ТОО "Бестау-с"

_____ Б.К.Кусаинов

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-3-3														
		Электроустановочные изделия							0	0	0	0		0		0
81	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,076	16300				1239	0	0	0		0	2,82	0
		Электромонтажные изделия							0	0	0	0		0		0
132	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000 шт	0,75	18000				13500	0	0	0		0		0
		Строительно-монтажные работы							0	0	0	0		0		0
152	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 20 см2	отверст.	228	43,33	22,86	20,47	7,74	9879	5212	4667	1765	100	6977	0,13	30
153	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	567	116,61	61,18	55,43	20,95	66 118	34689	31429	11879	100	46568	0,36	204
154	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	1200	42,56	22,77	19,79	7,47	51072	27324	23748	8964	100	36288	0,13	156
		Итого прямые затраты							141 808	67 225	59844	22607		89833		390
		Накладные расходы, %							89 833	13 475						45
		Итого							231 640	80 700						435
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							13 898							

		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							245 539	103 307							
	2,7367	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2121/775=2,7367							671 966	282 721				245 845			
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							10 079								
		Итого							682 046								
	0,9	Понижающий коэффициент 0,9							613 841	254 449							
	0,12	НДС							73 661								
		Всего по сметному расчету							**687 502**								

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников

Тех. Надзор: ТОО "Бестау-с"

Б.К.Кусаинов