**Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8**

**Наименование объекта и его адрес : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Батык Батыкского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Батыкский с.о., с.Батык**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**СПРАВКА №2**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**

**за июль 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 59 | 01.03.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | за июль 2024 года без НДС | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Батык Батыкского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)** | **45 234 070,94** | **29 537 223,28** | **25 217 021** | **25 217 021** | | **7 864 669,07** | | | **3 544 466,79** | **33 081 690,07** |
| **удержание аванса -30%** | | | | | | | | | | **9 924 507,02** |
| **удержание резерва- 5%** | | | | | | | | | | **1 654 084,50** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **21 503 098,55** |

**Заказчик:** Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смағұлов А.Ғ **БИН** 060140010813

**Подрядчик:** Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж **БИН** 031140001217

**Технический надзор:** Эксперт технического надзора ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» **БИН** 130640017844

Балабеков О.Б.

Форма 2Б

**Заказчик:"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8**

**Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Батык Батыкского сельского округа Шетского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей). Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Батыкский с.о., с.Батык**

**Договор №53 от 01.03.2024г.**

# Акт №2

## Выполненных работ за июль 2024г.на работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений

Основание: Составлен (а) в ценах на 2023 год, тенге

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Отдел 1.** | | **Архитектуроне строительство АС** | | | | **15751517** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7145222 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3558325* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1531949 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *315296* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7074345 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1666 | | |
| | | | | | | |
| **Раздел 1.** | | **Фундаментные блоки (л.7 АС)** | | | | **519883** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 75524 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *37604* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1501 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *237* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 442858 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 17 | | |
| | | | | | | |
| **1** | **6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | **$м^2$ поверхности** | **79** | **6000** | **474000** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 956,00 | 75524 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 476,00 | 37604 |
| 1.1.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 16,9139 | 4463,00 | 75487 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 19,00 | 1501 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3,00 | 237 |
| 1.2.1 | 315-102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,4424 | 162,00 | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,04424 | 22738,00 | 1006 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,04424* | *4445,00* | *197* |
| 1.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,04424 | 8106,00 | 359 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,04424* | *2604,00* | *115* |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 5025,00 | 396975 |
| 1.3.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 1,975 | 26755,00 | 52841 |
| 1.3.2 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 20,54 | 695,00 | 14275 |
| 1.3.3 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 244,11 | 1351,00 | 329793 |
| **2** | **235-101-0104** *РСНБ РК 2022* | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350** | **$м^2$** | **173,8** | **264** | **45883** |
| | **Раздел 2.** | **Фундамент под перегородки (л.11 АС)** | | | | **990807** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 239787 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *119361* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 49859 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9087* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 701160 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 55 | | |
| | | | | | | |
| **3** | **6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **$м^3$** | **9,74** | **29947** | **291684** |
| | | из них: | | | | |
| 3.1 | | затраты на труд рабочих | | | 18692,00 | 182060 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 9306,00 | 90640 |
| 3.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 39,27168 | 4636,00 | 182064 |
| 3.2 | | машины и механизмы | | | 5017,00 | 48865 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 910,00 | 8863 |
| 3.2.1 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 2,336665 | 61,00 | 143 |
| 3.2.2 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 2,972648 | 13843,00 | 41150 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *2,972648* | *2604,00* | *7741* |
| 3.2.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 13,5007309 | 285,00 | 3848 |
| 3.2.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0294538 | 11618,00 | 342 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0294538* | *2604,00* | *77* |
| 3.2.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,13636 | 12610,00 | 1720 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,13636* | *3719,00* | *507* |
| 3.2.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,2039946 | 8106,00 | 1654 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,2039946* | *2604,00* | *531* |
| 3.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 6238,00 | 60759 |
| 3.3.1 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,013636 | 111219,00 | 1517 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,045778 | 111219,00 | 5091 |
| 3.3.3 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,002435 | 64705,00 | 158 |
| 3.3.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0275642 | 29,00 | 1 |
| 3.3.5 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 12,662 | 2284,00 | 28920 |
| 3.3.6 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 3,81808 | 3059,00 | 11680 |
| 3.3.7 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 2,95122 | 2146,00 | 6333 |
| 3.3.8 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,2662 | 826,00 | 1046 |
| 3.3.9 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,859068 | 7007,00 | 6019 |
| **4** | **212-101-0401** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **9,8861** | **28446** | **281220** |
| **5** | **214-210-0301** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | **т** | **0,311** | **291256** | **90581** |
| **6** | **6111-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой** | **$м^2$ поверхности** | **48,3** | **3478** | **167987** |
| | | из них: | | | | |
| 6.1 | | затраты на труд рабочих | | | 529,00 | 25551 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 263,00 | 12703 |
| 6.1.1 | 002-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,94573 | 4299,00 | 25561 |
| 6.2 | | машины и механизмы | | | 12,00 | 580 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2,00 | 97 |
| 6.2.1 | 315-102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,27048 | 162,00 | 44 |
| 6.2.2 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,0162288 | 22738,00 | 369 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0162288* | *4445,00* | *72* |
| 6.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0162288 | 8106,00 | 132 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0162288* | *2604,00* | *42* |
| 6.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2937,00 | 141856 |
| 6.3.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 1,2075 | 26755,00 | 32307 |
| 6.3.2 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 12,558 | 695,00 | 8728 |
| 6.3.3 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 74,6235 | 1351,00 | 100816 |
| **7** | **235-101-0104** *РСНБ РК 2022* | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350** | **$м^2$** | **53,13** | **264** | **14026** |
| **8** | **6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка детали закладной, вес до 20 кг** | **т** | **0,103** | **316418** | **32591** |
| | | из них: | | | | |
| 8.1 | | затраты на труд рабочих | | | 312393,00 | 32176 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 155514,00 | 16018 |
| 8.1.1 | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6,69088 | 4809,00 | 32176 |
| 8.2 | | машины и механизмы | | | 4025,00 | 414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1237,00 | 127 |
| 8.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,017304 | 12610,00 | 218 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,017304* | *3719,00* | *64* |
| 8.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0242256 | 8106,00 | 196 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0242256* | *2604,00* | *63* |
| **9** | **222-509-1001** ***РСНБ РК 2022*** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | **т** | **0,10304** | **1093929** | **112718** |
| | **Раздел 3.** | **Стены и перегородки (л.10 АС)** | | | | **8386221** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5864185 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2919342* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1141641 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *242293* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1380395 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1352 | | |
| | | | | | | |
| **10** | **6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых** | **$м^3$** | **114,42** | **35615** | **4075068** |
| | | из них: | | | | |
| 10.1 | | затраты на труд рабочих | | | 28250,00 | 3232365 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 14064,00 | 1609203 |
| 10.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 697,229712 | 4636,00 | 3232357 |
| 10.2 | | машины и механизмы | | | 7364,00 | 842588 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1563,00 | 178838 |
| 10.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 48,9534528 | 13944,00 | 682607 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *48,9534528* | *2604,00* | *127475* |
| 10.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 19,7351616 | 8106,00 | 159973 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *19,7351616* | *2604,00* | *51390* |
| 10.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1,00 | 115 |
| 10.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 5,03448 | 29,00 | 146 |
| **11** | **212-401-0204** ***РСНБ РК 2022*** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75** | **$м^3$** | **20,2608** | **23164** | **469321** |
| **12** | **6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Кладка внутренних стен** | **$м^3$** | **20,502** | **34167** | **700492** |
| | | из них: | | | | |
| 12.1 | | затраты на труд рабочих | | | 26802,00 | 549495 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 13343,00 | 273558 |
| 12.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 118,5261624 | 4636,00 | 549487 |
| 12.2 | | машины и механизмы | | | 7364,00 | 150977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1563,00 | 32045 |
| 12.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 8,7715757 | 13944,00 | 122311 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *8,7715757* | *2604,00* | *22841* |
| 12.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 3,536185 | 8106,00 | 28664 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,536185* | *2604,00* | *9208* |
| 12.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1,00 | 20 |
| 12.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,902088 | 29,00 | 26 |
| **13** | **212-401-0204** ***РСНБ РК 2022*** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75** | **$м^3$** | **4,92048** | **23164** | **113978** |
| **14** | **6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича** | **$м^2$** | **202,6583333** | **8348** | **1691792** |
| | | из них: | | | | |
| 14.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7674,00 | 1555200 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 3820,00 | 774155 |
| 14.1.1 | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 329,2995258 | 4723,00 | 1555282 |
| 14.2 | | машины и механизмы | | | 674,00 | 136592 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 141,00 | 28575 |
| 14.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 8,171184 | 13944,00 | 113939 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *8,171184* | *2604,00* | *21278* |
| 14.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 2,7918212 | 8106,00 | 22631 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *2,7918212* | *2604,00* | *7270* |
| **15** | **212-401-0204** ***РСНБ РК 2022*** | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75** | **$м^3$** | **4,6611417** | **23164** | **107971** |
| **16** | **6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **1,8** | **299227** | **538609** |
| | | из них: | | | | |
| 16.1 | | затраты на труд рабочих | | | 292847,00 | 527125 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 145792,00 | 262426 |
| 16.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 113,7024 | 4636,00 | 527124 |
| 16.2 | | машины и механизмы | | | 6380,00 | 11484 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1575,00 | 2835 |
| 16.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,46368 | 13843,00 | 6419 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,46368* | *2604,00* | *1207* |
| 16.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,62496 | 8106,00 | 5066 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,62496* | *2604,00* | *1627* |
| **17** | **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **1,8** | **382772** | **688990** |
| | **Раздел 4.** | **Перемычки (л.12 АС)** | | | | **668681** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 93381 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *46497* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 76423 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *14336* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 498877 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 27 | | |
| | | | | | | |
| **18** | **6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Укладка перемычек (прогонов), масса до 0,3 т** | **шт.** | **91** | **1372** | **124852** |
| | | из них: | | | | |
| 18.1 | | затраты на труд рабочих | | | 753,00 | 68523 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 375,00 | 34125 |
| 18.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 15,0605 | 4550,00 | 68525 |
| 18.2 | | машины и механизмы | | | 619,00 | 56329 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 116,00 | 10556 |
| 18.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 4,066608 | 13843,00 | 56294 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *4,066608* | *2604,00* | *10589* |
| **19** | **6104-0301-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т** | **шт.** | **6** | **7556** | **45336** |
| | | из них: | | | | |
| 19.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4143,00 | 24858 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2062,00 | 12372 |
| 19.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,4636 | 4550,00 | 24859 |
| 19.2 | | машины и механизмы | | | 3349,00 | 20094 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 630,00 | 3780 |
| 19.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 1,45152 | 13843,00 | 20093 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,45152* | *2604,00* | *3780* |
| 19.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 64,00 | 384 |
| 19.3.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,0138 | 27703,00 | 382 |
| **20** | **212-401-0104** ***РСНБ РК 2022*** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **$м^3$** | **1,0512** | **29774** | **31298** |
| **21** | **222-102-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,234** | **156763** | **36683** |
| **22** | **222-102-0102** ***РСНБ РК 2022*** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,936** | **148628** | **139116** |
| **23** | **222-102-0103** ***РСНБ РК 2022*** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,715** | **138305** | **98888** |
| **24** | **222-102-0105** ***РСНБ РК 2022*** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,44** | **134727** | **59280** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **222-102-0107**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,456** | **137897** | **62881** |
| **26** | **222-102-0108**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,499** | **140975** | **70347** |
| | **Раздел 5.** | **Монолитный пояс (л.13 АС)** | | | | **1208641** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 441647 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *219842* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 119547 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *21454* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 647447 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 102 | | |
| | | | | | | |
| | | КП-1 (71,8м.п.), КП-2 (42,6 м.п) | | | | |
| **27** | **1106-0701-0201**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **$м^3$** | **10,12** | **65132** | **659136** |
| | | из них: | | | | |
| 27.1 | | затраты на труд рабочих | | | 43641,00 | 441647 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 21724,00 | 219847 |
| 27.1.1 | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 93,5088 | 4723,00 | 441642 |
| 27.2 | | машины и механизмы | | | 11813,00 | 119547 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 2120,00 | 21454 |
| 27.2.1 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5,564057 | 61,00 | 339 |
| 27.2.2 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 7,9306797 | 13843,00 | 109784 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *7,9306797* | *2604,00* | *20651* |
| 27.2.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 23,603888 | 285,00 | 6727 |
| 27.2.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0306029 | 11618,00 | 356 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0306029* | *2604,00* | *80* |
| 27.2.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,095209 | 12610,00 | 1201 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,095209* | *3719,00* | *354* |
| 27.2.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,1394131 | 8106,00 | 1130 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1394131* | *2604,00* | *363* |
| 27.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 9678,00 | 97942 |
| 27.3.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,081972 | 111219,00 | 9117 |
| 27.3.2 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,004048 | 64705,00 | 262 |
| 27.3.3 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0253 | 278998,00 | 7059 |
| 27.3.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,012144 | 29,00 | 0 |
| 27.3.5 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 7,88348 | 3059,00 | 24116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3.6 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 25,3 | 2146,00 | 54294 |
| 27.3.7 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 3,7444 | 826,00 | 3093 |
| **28** | **212-101-2009** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6** | **$м^3$** | **10,2718** | **28553** | **293291** |
| | | КП-1 (69,8 м.п) | | | | |
| **29** | **214-210-0202** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **0,49558** | **285546** | **141511** |
| **30** | **214-210-0101** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,1047** | **311428** | **32607** |
| | | КП-2 (39,25 м.п) | | | | |
| **31** | **214-210-0202** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **0,20881** | **285546** | **59625** |
| **32** | **214-210-0101** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,051025** | **311428** | **15891** |
| **33** | **214-210-0502** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | **т** | **0,023** | **286080** | **6580** |
| | **Раздел 6.** | **Плиты перекрытия (л.15 АС)** | | | | **3159610** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 170101 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *84690* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 127683 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *23868* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2861826 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 47 | | |
| | | | | | | |
| **34** | **6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$** | **шт.** | **35** | **9834** | **344190** |
| | | из них: | | | | |
| 34.1 | | затраты на труд рабочих | | | 4041,00 | 141435 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2012,00 | 70420 |
| 34.1.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 32,3015 | 4379,00 | 141448 |
| 34.2 | | машины и механизмы | | | 3645,00 | 127575 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 681,00 | 23835 |
| 34.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 9,14928 | 13944,00 | 127578 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *9,14928* | *2604,00* | *23825* |
| 34.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2148,00 | 75180 |
| 34.3.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 2,52525 | 29774,00 | 75187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **222-203-0404** *РСНБ РК 2022* | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **$м^2$** | **252,01** | **10941** | **2757241** |
| **36** | **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка детали закладной, вес до 4 кг** | **т** | **0,02688** | **1070469** | **28774** |
| | | из них: | | | | |
| 36.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1066444,00 | 28666 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 530893,00 | 14270 |
| 36.1.1 | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,9609088 | 4809,00 | 28666 |
| 36.2 | | машины и механизмы | | | 4025,00 | 108 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1237,00 | 33 |
| 36.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0045158 | 12610,00 | 57 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0045158* | *3719,00* | *17* |
| 36.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0063222 | 8106,00 | 51 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0063222* | *2604,00* | *16* |
| **37** | **222-509-1001** *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | **т** | **0,02688** | **1093929** | **29405** |
| | **Раздел 7.** | **Отделка полов** | | | | **817674** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 260597 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *130989* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 15295 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4021* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 541782 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 67 | | |
| | | | | | | |
| | | ТИП А Вестибюль,регистратура,коридоры,тамбуры,санузлы,ПУИ,кабинет забора | | | | |
| **38** | **6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта щебнем** | **$м^2$** | **114,527** | **392** | **44895** |
| | | из них: | | | | |
| 38.1 | | затраты на труд рабочих | | | 302,00 | 34587 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 152,00 | 17408 |
| 38.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 8,2688494 | 4189,00 | 34638 |
| 38.2 | | машины и механизмы | | | 90,00 | 10308 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 24,00 | 2749 |
| 38.2.1 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,1092588 | 9542,00 | 1043 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1092588* | *2604,00* | *285* |
| 38.2.2 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,4006155 | 11618,00 | 4654 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,4006155* | *2604,00* | *1043* |
| 38.2.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,5584337 | 8197,00 | 4577 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,5584337* | *2604,00* | *1454* |
| 38.2.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 1,1290072 | 18,00 | 20 |
| **39** | **211-201-0607** *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **$м^3$** | **5,840877** | **5937** | **34677** |
| **40** | **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **$м^3$** | **9,16216** | **22548** | **206588** |
| | | из них: | | | | |
| 40.1 | | затраты на труд рабочих | | | 15441,00 | 141473 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 7759,00 | 71089 |
| 40.1.1 | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 35,5455159 | 3980,00 | 141471 |
| 40.2 | | машины и механизмы | | | 16,00 | 147 |
| 40.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4,661707 | 31,00 | 145 |
| 40.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 7091,00 | 64968 |
| 40.3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 2,8402696 | 7216,00 | 20495 |
| 40.3.2 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0091622 | 82196,00 | 753 |
| 40.3.3 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 18,32432 | 2381,00 | 43630 |
| 40.3.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 3,206756 | 29,00 | 93 |
| **41** | **212-101-0401** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **9,3454032** | **28446** | **265839** |
| | | ТИП Б Кабинет информаций,кабинет физиотерапий,помещение обработки прокладок,кабинет | | | | |
| **42** | **6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта щебнем** | **$м^2$** | **43,029** | **392** | **16867** |
| | | из них: | | | | |
| 42.1 | | затраты на труд рабочих | | | 302,00 | 12995 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 152,00 | 6540 |
| 42.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,1066938 | 4189,00 | 13014 |
| 42.2 | | машины и механизмы | | | 90,00 | 3873 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 24,00 | 1033 |
| 42.2.1 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,0410497 | 9542,00 | 392 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0410497* | *2604,00* | *107* |
| 42.2.2 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,1505154 | 11618,00 | 1749 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1505154* | *2604,00* | *392* |
| 42.2.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,2098094 | 8197,00 | 1720 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,2098094* | *2604,00* | *546* |
| 42.2.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,4241799 | 18,00 | 8 |
| **43** | **211-201-0607** *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **$м^3$** | **2,194479** | **5937** | **13029** |
| **44** | **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **$м^3$** | **3,44232** | **22548** | **77617** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из них: | | | | |
| 44.1 | | затраты на труд рабочих | | | 15441,00 | 53153 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 7759,00 | 26709 |
| 44.1.1 | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 13,3548247 | 3980,00 | 53152 |
| 44.2 | | машины и механизмы | | | 16,00 | 55 |
| 44.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,7514524 | 31,00 | 54 |
| 44.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 7091,00 | 24409 |
| 44.3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 1,0671192 | 7216,00 | 7700 |
| 44.3.2 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0034423 | 82196,00 | 283 |
| 44.3.3 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 6,88464 | 2381,00 | 16392 |
| 44.3.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 1,204812 | 29,00 | 35 |
| **45** | **212-101-0401** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **3,5111664** | **28446** | **99879** |
| | | ТИП В Техпомещение | | | | |
| **46** | **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Уплотнение грунта щебнем** | **$м^2$** | **9,961** | **392** | **3905** |
| | | из них: | | | | |
| 46.1 | | затраты на труд рабочих | | | 302,00 | 3008 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 152,00 | 1514 |
| 46.1.1 | 003-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,7191842 | 4189,00 | 3013 |
| 46.2 | | машины и механизмы | | | 90,00 | 896 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 24,00 | 239 |
| 46.2.1 | 321-101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т | маш.-ч | 0,0095028 | 9542,00 | 91 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0095028* | *2604,00* | *25* |
| 46.2.2 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,0348436 | 11618,00 | 405 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0348436* | *2604,00* | *91* |
| 46.2.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,0485698 | 8197,00 | 398 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0485698* | *2604,00* | *126* |
| 46.2.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0981955 | 18,00 | 2 |
| **47** | **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **$м^3$** | **0,508011** | **5937** | **3016** |
| **48** | **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | **$м^3$** | **0,9961** | **22548** | **22460** |
| | | из них: | | | | |
| 48.1 | | затраты на труд рабочих | | | 15441,00 | 15381 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 7759,00 | 7729 |
| 48.1.1 | 003-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 3,8644696 | 3980,00 | 15381 |
| 48.2 | | машины и механизмы | | | 16,00 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2.1 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5068157 | 31,00 | 16 |
| 48.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 7091,00 | 7063 |
| 48.3.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,308791 | 7216,00 | 2228 |
| 48.3.2 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0009961 | 82196,00 | 82 |
| 48.3.3 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 1,9922 | 2381,00 | 4743 |
| 48.3.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,348635 | 29,00 | 10 |
| **49** | **212-101-0401** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **1,016022** | **28446** | **28902** |
| | **Отдел 2.** | **Дополнительные работы** | | | | **4735531** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4735531 |
| | | | | | | |
| | **Раздел 8.** | **Стены и перегородки (л.10 АС)** | | | | **4735531** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4735531 |
| | | | | | | |
| | | Кладка наружных стен | | | | |
| **50** | **213-101-0603** *РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** | **1000 шт.** | **34,55484** | **94965** | **3281500** |
| | | Кладка внутренних стен | | | | |
| **51** | **213-101-0603** *РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** | **1000 шт.** | **6,191604** | **94965** | **587986** |
| | | Кладка перегородок | | | | |
| **52** | **213-101-0603** *РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** | **1000 шт.** | **9,119625** | **94965** | **866045** |
| | **Отдел 3.** | **Хозяйственное здание** | | | | **2257668** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 278827 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *138786* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 224557 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *45190* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1754284 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 73 | | |
| | | | | | | |
| **53** | **6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты щебеночное** | **$м^3$** | **3,2** | **9162** | **29318** |
| | | из них: | | | | |
| 53.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3825,00 | 12240 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1904,00 | 6093 |
| 53.1.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3,0464 | 4018,00 | 12240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | | машины и механизмы | | | 5333,00 | 17065 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1621,00 | 5187 |
| 53.2.1 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 1,64864 | 8197,00 | 13514 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,64864* | *2604,00* | *4293* |
| 53.2.2 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 3,29728 | 18,00 | 59 |
| 53.2.3 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,28672 | 12172,00 | 3490 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,28672* | *3113,00* | *893* |
| 53.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 4,00 | 13 |
| 53.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,48 | 29,00 | 14 |
| **54** | **211-201-0406** ***РСНБ РК 2022*** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **$м^3$** | **3,68** | **5940** | **21859** |
| **55** | **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство бетонной подготовки** | **$м^3$** | **0,28** | **10112** | **2831** |
| | | из них: | | | | |
| 55.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5540,00 | 1551 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2758,00 | 772 |
| 55.1.1 | 002-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,42336 | 3664,00 | 1551 |
| 55.2 | | машины и механизмы | | | 2820,00 | 789 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 529,00 | 148 |
| 55.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,056448 | 13843,00 | 781 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,056448* | *2604,00* | *147* |
| 55.2.2 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,150528 | 31,00 | 5 |
| 55.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0004077 | 8106,00 | 3 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0004077* | *2604,00* | *1* |
| 55.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1752,00 | 491 |
| 55.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,00056 | 29,00 | 0 |
| 55.3.2 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,07 | 7007,00 | 490 |
| **56** | **212-101-0410** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4** | **$м^3$** | **0,2856** | **27305** | **7798** |
| **57** | **6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,00256** | **299227** | **766** |
| | | из них: | | | | |
| 57.1 | | затраты на труд рабочих | | | 292847,00 | 750 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 145792,00 | 373 |
| 57.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,1617101 | 4636,00 | 750 |
| 57.2 | | машины и механизмы | | | 6380,00 | 16 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1575,00 | 4 |
| 57.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,0006595 | 13843,00 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0006595* | *2604,00* | *2* |
| 57.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0008888 | 8106,00 | 7 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0008888* | *2604,00* | *2* |
| **58** | **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022*** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,00256** | **329644** | **844** |
| | | Фундаментные блоки | | | | |
| **59** | **6104-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** | **шт.** | **20** | **5449** | **108980** |
| | | из них: | | | | |
| 59.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1764,00 | 35280 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 878,00 | 17560 |
| 59.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 7,752 | 4550,00 | 35272 |
| 59.2 | | машины и механизмы | | | 2883,00 | 57660 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 564,00 | 11280 |
| 59.2.1 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 2,53568 | 22738,00 | 57656 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *2,53568* | *4445,00* | *11271* |
| 59.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 802,00 | 16040 |
| 59.3.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,082 | 28532,00 | 2340 |
| 59.3.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,46 | 29774,00 | 13696 |
| **60** | **6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** | **шт.** | **8** | **6083** | **48664** |
| | | из них: | | | | |
| 60.1 | | затраты на труд рабочих | | | 2041,00 | 16328 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1016,00 | 8128 |
| 60.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3,5216 | 4636,00 | 16326 |
| 60.2 | | машины и механизмы | | | 2827,00 | 22616 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 553,00 | 4424 |
| 60.2.1 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,99456 | 22738,00 | 22614 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,99456* | *4445,00* | *4421* |
| 60.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1215,00 | 9720 |
| 60.3.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,0568 | 28532,00 | 1621 |
| 60.3.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,272 | 29774,00 | 8099 |
| **61** | **6104-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** | **шт.** | **20** | **8087** | **161740** |
| | | из них: | | | | |
| 61.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3107,00 | 62140 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1546,00 | 30920 |
| 61.1.1 | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 13,156 | 4723,00 | 62136 |
| 61.2 | | машины и механизмы | | | 3601,00 | 72020 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 704,00 | 14080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2.1 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 3,16736 | 22738,00 | 72019 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *3,16736* | *4445,00* | *14079* |
| 61.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 1379,00 | 27580 |
| 61.3.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,094 | 28532,00 | 2682 |
| 61.3.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,836 | 29774,00 | 24891 |
| **62** | **221-102-0101** *РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **$м^3$** | **17,144** | **34122** | **584988** |
| **63** | **6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | **$м^2$ поверхности** | **25** | **6000** | **150000** |
| | | из них: | | | | |
| 63.1 | | затраты на труд рабочих | | | 956,00 | 23900 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 476,00 | 11900 |
| 63.1.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 5,3525 | 4463,00 | 23888 |
| 63.2 | | машины и механизмы | | | 19,00 | 475 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3,00 | 75 |
| 63.2.1 | 315-102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,14 | 162,00 | 23 |
| 63.2.2 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,014 | 22738,00 | 318 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,014* | *4445,00* | *62* |
| 63.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 8106,00 | 113 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,014* | *2604,00* | *36* |
| 63.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 5025,00 | 125625 |
| 63.3.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 0,625 | 26755,00 | 16722 |
| 63.3.2 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 6,5 | 695,00 | 4518 |
| 63.3.3 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 77,25 | 1351,00 | 104365 |
| **64** | **235-101-0104** *РСНБ РК 2022* | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350** | **$м^2$** | **173,8** | **264** | **45883** |
| | | Перемычки | | | | |
| **65** | **6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка перемычек, масса до 0,3 т** | **шт.** | **3** | **1563** | **4689** |
| | | из них: | | | | |
| 65.1 | | затраты на труд рабочих | | | 672,00 | 2016 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 335,00 | 1005 |
| 65.1.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,4434 | 4550,00 | 2017 |
| 65.2 | | машины и механизмы | | | 552,00 | 1656 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 104,00 | 312 |
| 65.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,1197 | 13843,00 | 1657 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,1197* | *2604,00* | *312* |
| 65.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 339,00 | 1017 |
| 65.3.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,0342 | 29774,00 | 1018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | **222-102-0101** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,51** | **156763** | **79949** |
| **67** | **6103-0401-0203** | **Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"** | **$м^3$** | **6,22** | **39247** | **244116** |
| | | из них: | | | | |
| 67.1 | | затраты на труд рабочих | | | 5223,00 | 32487 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 2600,00 | 16172 |
| 67.1.1 | 002-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6,755542 | 4809,00 | 32487 |
| 67.2 | | машины и механизмы | | | 4943,00 | 30746 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 916,00 | 5698 |
| 67.2.1 | 313-202-0101 | Бадьи 2 $м^3$ | маш.-ч | 2,706322 | 42,00 | 114 |
| 67.2.2 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,82246 | 61,00 | 111 |
| 67.2.3 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 2,188818 | 13944,00 | 30521 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *2,188818* | *2604,00* | *5700* |
| 67.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 29081,00 | 180883 |
| 67.3.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0001866 | 29,00 | 0 |
| 67.3.2 | 212-101-0610 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 6,3133 | 28623,00 | 180706 |
| 67.3.3 | 235-104-0301 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 $м^2$ | 0,000933 | 190753,00 | 178 |
| **68** | **6103-0301-0202** | **Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями** | **т** | **0,556** | **149770** | **83272** |
| | | из них: | | | | |
| 68.1 | | затраты на труд рабочих | | | 126775,00 | 70487 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 63106,00 | 35087 |
| 68.1.1 | 002-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 14,9242076 | 4723,00 | 70487 |
| 68.2 | | машины и механизмы | | | 3568,00 | 1984 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 600,00 | 334 |
| 68.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 0,0816764 | 13944,00 | 1139 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0816764* | *2604,00* | *213* |
| 68.2.2 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,0417 | 41,00 | 2 |
| 68.2.3 | 341-105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,7680028 | 284,00 | 218 |
| 68.2.4 | 341-204-0101 | Станки для гибки арматуры | маш.-ч | 0,1798104 | 363,00 | 65 |
| 68.2.5 | 333-201-0103 | Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 20 т | маш.-ч | 0,0388088 | 934,00 | 36 |
| 68.2.6 | 333-101-0103 | Тягачи седельные грузоподъёмностью 22 т | маш.-ч | 0,0388088 | 13504,00 | 524 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,0388088* | *3113,00* | *121* |
| 68.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 19427,00 | 10801 |
| 68.3.1 | 214-209-0106 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 4,448 | 515,00 | 2291 |
| 68.3.2 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0118428 | 311428,00 | 3688 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3.3 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0137332 | 302576,00 | 4155 |
| 68.3.4 | 218-101-0403 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей | шт. | 41,7 | 16,00 | 667 |
| **69** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,096** | **311428** | **29897** |
| **70** | **214-210-0301** | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | **т** | **0,46** | **291256** | **133978** |
| | | Плиты перекрытия | | | | |
| **71** | **6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м$^2$** | **шт.** | **6** | **9011** | **54066** |
| | | из них: | | | | |
| 71.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3608,00 | 21648 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1796,00 | 10776 |
| 71.1.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4,944 | 4379,00 | 21650 |
| 71.2 | | машины и механизмы | | | 3255,00 | 19530 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 608,00 | 3648 |
| 71.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 1,4004 | 13944,00 | 19527 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,4004* | *2604,00* | *3647* |
| 71.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 2148,00 | 12888 |
| 71.3.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м$^3$ | 0,4329 | 29774,00 | 12889 |
| **72** | **222-203-0404** | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м$^2$** | **41,76** | **10941** | **456896** |
| **73** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,01162** | **311428** | **3619** |
| **74** | **222-509-1001** | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** | **т** | **0,00037** | **1093929** | **405** |
| **75** | **212-101-0701** | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м$^3$** | **0,1** | **31101** | **3110** |
| | **Отдел 4.** | **Дополнительные работы** | | | | **2340219** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 896173 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *446150* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 233610 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *49600* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1210436 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 212 | | |
| | | | | | | |
| **76** | **6105-0201-0101** | **Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых** | **м$^3$** | **35,53** | **65866** | **2340219** |
| | | из них: | | | | |
| 76.1 | | затраты на труд рабочих | | | 25223,00 | 896173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 12557,00 | 446150 |
| 76.1.1 | 002-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 193,308071 | 4636,00 | 896176 |
| 76.2 | | машины и механизмы | | | 6575,00 | 233610 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 1396,00 | 49600 |
| 76.2.1 | 314-101-0104 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м | маш.-ч | 13,57246 | 13944,00 | 189254 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *13,57246* | *2604,00* | *35343* |
| 76.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 5,47162 | 8106,00 | 44353 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *5,47162* | *2604,00* | *14248* |
| 76.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 34068,00 | 1210436 |
| 76.3.1 | 212-401-0204 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 8,5272 | 23164,00 | 197524 |
| 76.3.2 | 213-101-0603 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 10,666106 | 94965,00 | 1012907 |
| 76.3.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 1,56332 | 29,00 | 45 |
| | **Отдел 5.** | **Водоснабжение и канализация** | | | | **132086** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 98910 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *48180* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 270 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *90* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 32906 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 18 | | |
| | | | | | | |
| | **Раздел 9.** | **Канализация К1** | | | | **132086** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 98910 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *48180* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 270 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *90* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 32906 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 18 | | |
| | | | | | | |
| | | Трубы | | | | |
| **77** | **6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** | **м** | **30** | **3340** | **100200** |
| | | из них: | | | | |
| 77.1 | | затраты на труд рабочих | | | 3297,00 | 98910 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1606,00 | 48180 |
| 77.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 17,808 | 5555,00 | 98923 |
| 77.2 | | машины и механизмы | | | 9,00 | 270 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3,00 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2.1 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,00954 | 13843,00 | 132 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,00954* | *2604,00* | *25* |
| 77.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00636 | 12610,00 | 80 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,00636* | *3719,00* | *24* |
| 77.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00636 | 8106,00 | 52 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,00636* | *2604,00* | *17* |
| 77.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 34,00 | 1020 |
| 77.3.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 0,471 | 326,00 | 154 |
| 77.3.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,000798 | 1086502,00 | 867 |
| **78** | **241-203-0306** *РСНБ РК 2022* | **Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм** | **м** | **29,94** | **1065** | **31886** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **25217021** |
| | *из них:* | | | | |
| | затраты на труд рабочих | тенге | | | 8419132 |
| | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4191441* |
| | машины и механизмы | тенге | | | 1990386 |
| | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *410176* |
| | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 14807502 |
| | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1969 | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту | 25217021 |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-9,4% | 2370399,97 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3282% | 82762,26 |
| Итого | 27670183,24 |
| Сметная прибыль 5% | 1383509,16 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 553403,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | | | | | 29607096,06 | |
| В том числе на 2023 год-76% | | | | | 22501393,01 | |
| В том числе на 2024 год-24% | | | | | 7105703,06 | |
| Итого в прогнозных ценах 2023г. к=1 | | | | | 22501393,01 | |
| Итого в прогнозных ценах 2024г. к=1,075 | | | | | 7638630,78 | |
| Итого | | | | | 30140023,79 | |
| Демпинговая скидка согласно конкурсу | | | | | 602800,51 | |
| Итого с учетом скидки | | | | | 29537223,28 | |
| НДС 12% | | | | | 3544466,79 | |
| ИТОГО С УЧЕТОМ НДС | | | | | 33081690,07 | |

**Заказчик:**

Заместитель Руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смағұлов А.Ғ — Смағұлов А.Ғ

**Авторский надзор:**
Эксперт авторского надзора ТОО «KEAA Project» — Саяпин Г.А.

**Технический надзор:**
Эксперт технического надзора ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ» — Балабеков О.Б.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж