Заказчик : Анарметов Анварбек Фахритдинович ИИН 840728300677
Генподрядчик: ТОО «Строй Класс 2018» БИН 180940022800
Технический надзор ТОО «BEREKE-ASTN Construction» БИН 220940029674
Авторский надзор ТОО «Дахль-Сервис» БИН 090240003720

Наименование объекта: "Реконструкция существующего здание кафе-бар со строительством пристройки"

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 20.09.2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР базовом уровне цен 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%)	Всего к оплате с учетом НДС
								Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	2 046 346,00	1 827 094,64								219 251,36	2 046 346,00
Всего по стройке	2 046 346,00	1 827 094,64								219 251,36	2 046 346,00

Заказчик

Анарметов Анварбек Фахритдинович

Подрядчик:

ТОО «Строй Класс 2018»

Директор Адебаев Р.М.

Технический надзор:

ТОО «BEREKE-ASTN Construction»

Директор Нурхат А.С.

Авторский надзор:

ТОО «Дахль-Сервис»

Директор Батырбеков Г.А

8050
8950

Заказчик: Анарметов Анварбек Фахритдинович ИИН 840728300677
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Строй Класс 2018» БИН 180940022800
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор: ТОО «BEREKE-ASTN Construction» БИН 220940029674
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО «Дахль-Сервис» БИН 090240003720
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Реконструкция существующего здание кафе-бар со строительством пристройки"
(наименование, адрес)

Договор: №08 от 20.08.2024 года.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2024	20.08.2024	20.09.2024

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыльцо КР-1										
1	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		0,7796438	19902,20	452,38	15517	353	12559	2476	19432
		НР - 91%, СП - 8%				3341,52	147,69	2605	115		1439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,791338	14919,00				11806		
2	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,018757	308407,00	--	5785	--	5785	--	6248
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,5503779	5524,97	133,37	19616	473	15322	3794	25283
		НР - 94%, СП - 8%				1076,28	60,66	3821	215		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	27,160391	59,00				1602		
3.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	3,621385	3717,00				13461		
4	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,0099626	79877,10	24458,79	796	244	100	370	1259
		НР - 69%, СП - 8%				45377,60	8430,61	452	84		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000105	633858,00				66		
4.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00004	219512,00				9		
4.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,009963	--				--		

AnyScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000019	411833,00				8		
5	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т		0,0099626	555532,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,2689915	96,23	2,44	26	1	13	8	37
		НР - 69%, СП - 8%				45,25	0,27	12	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000024	491397,00				12		
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,2689915	79,61	1,72	21	--	14	5	28
		НР - 69%, СП - 8%				26,45	0,27	7	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009	0,000024	503480,00				12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47296	1071	39328	6653	58265
								6897	414	--	4316	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40965				
		Материалы	Тенге					27907				
		Всего заработная плата	Тенге						6775			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5785				
		Накладные расходы	Тенге					6283				
		Сметная прибыль	Тенге					3780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					51028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6775			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6331				
		Материалы	Тенге					100				
		Всего заработная плата	Тенге						536			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5535				
		Накладные расходы	Тенге					370				
		Сметная прибыль	Тенге					536				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7237				
		Сметная заработная плата	Тенге						536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					58265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7311			
		РАЗДЕЛ 2.Пандус П-1										
8	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		0,6596986	19902,20	452,38	13129	298	10627	2095	16442
		НР - 97%, СП - 8%				3341,52	147,69	2204	97		1218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	2102-0101-2603	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,669594	14919,00				9990		
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0138177	308407,00	--	4261	--	4261	--	4602
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,598356	5524,97	133,37	19881	480	15528	3846	25625
		НР - 94%, СП - 8%				1076,28	60,66	3873	218		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
10.1	2205-0102-0102	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	7,65	27,527423	59,00				1624		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	3,670323	3717,00				13643		
11	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,0156636	79877,10	24458,79	1251	383	157	582	1979
		НР - 69% СП - 8%				45377,60	8430,61	711	132		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000164	633858,00				104		
11.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000063	219512,00				14		
11.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,015664	--				--		
11.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00003	411833,00				13		
12	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т		0,0156636	555532,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%				--	--	--	--		696	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,4229184	96,23	2,44	41	1	21	13	59
		НР - 69%, СП - 8%				45,25	0,27	19	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000038	491397,00				19		
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,4229184	79,61	1,72	34	1	22	8	45
		НР - 69%; СП - 8%				26,45	0,27	11	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000038	503480,00				19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					47299	1163	39318	6544	58150
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6818	447	--	4397	
		Материалы	Тенге					37346				
		Всего заработная плата	Тенге					26198				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						6422			
		Накладные расходы	Тенге					4261				
		Сметная прибыль	Тенге					5962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					46772				
		Сметная заработная плата	Тенге									5
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						6422			
		Материалы	Тенге					9953				
		Всего заработная плата	Тенге					157				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						843			
		Накладные расходы	Тенге					8702				
		Сметная прибыль	Тенге					582				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11378				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						843			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58150				
		Сметная заработная плата	Тенге									6
									7265			

РАЗДЕЛ 3.Крыльцо КР-2

15	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		0,2374915	19902,20	452,38	4727	107	3826	754	5920
		НР - 91%; СП - 8%				3341,52	147,69	794	35		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,241054	14919,00				3596		
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0033861	308407,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
17	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,0040386	79877,10	24458,79	323	99	41	150	511
		НР - 69% СП - 8%				45377,60	8430,61	183	34		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
17.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000042	633858,00				27		
17.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000016	219512,00				4		
17.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,004039	--				--		
17.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000008	411833,00				3		
18	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т		0,0040386	555532,00	--	2244	--	2244	--	2423
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,109041	96,23	2,44	10	--	5	3	15
		НР - 69% СП - 8%				45,25	0,27	5	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
19.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00001	491397,00				5		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,109041	79,61	1,72	9	--	6	2	12
		НР - 69% СП - 8%				26,45	0,27	3	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00001	503480,00				5		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8357	206	7166	909	10009
								985	69	--	741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5790				
	Материалы		Тенге					3837				
	Всего заработная плата		Тенге						837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1044				
		Накладные расходы	Тенге					759				
		Сметная прибыль	Тенге					524				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					7073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						837			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					2567				
	Материалы		Тенге					41				
	Всего заработная плата		Тенге						217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2244				
		Накладные расходы	Тенге					150				
		Сметная прибыль	Тенге					217				
	ВСЕГО Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					2934				
		Сметная заработная плата	Тенге						217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1054			

РАЗДЕЛ 4.Лестница ЛМ-2 2шт.

AnyScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, 5 строк/м	м3		0,7196712	19902,20	452,38	14323	325	11593	2285	17937
		НР - 91% СП - 8%				3341,52	147,69	2405	106		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
22.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,730466	14919,00				10898		
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0044907	308407,00	–	1385	–	1385	–	1496
		СП - 8%				–	–	–	–		111	
23	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 16	Перекрытия с настилом и элементами из листовой, рифленой, простой и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,022774	79877,10	24458,79	1819	557	229	846	2878
		НР - 69% СП - 8%				45377,60	8430,61	1033	192		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
23.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000239	633858,00				152		
23.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000091	219512,00				20		
23.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,022774	–				–		
23.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000044	411833,00				18		
24	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1 т ГОСТ 23118-2012	т		0,022774	555532,00	–	12652	–	12652	–	13664
		СП - 8%				–	–	–	–		1012	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,6148979	96,23	2,44	59	1	30	19	85
		НР - 69% СП - 8%				45,25	0,27	28	–		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	491397,00				27		
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,6148979	79,61	1,72	49	1	32	11	65
		НР - 69% СП - 8%				26,45	0,27	16	–		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
26.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	503480,00				28		
27	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 5	Покрытия кровельные из профилированного листа при высоте зданий до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		1,199452	631,09	167,52	757	201	109	350	1195
		НР - 69% СП - 8%				372,79	49,86	447	60		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000132	473440,00				62		
27.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000026	633858,00				17		
27.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000036	411833,00				15		
28	2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		1,199452	2206,00	–	2646	–	2646	–	2858
		СП - 8%				–	–	–	–		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					33690	1085	28676	3511	40178
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3929	358	–	2977	
	Материалы		Тенге					18462				
	Всего заработная плата		Тенге					11655				
	Стоимость материалов в конструкциях		Тенге						2555			
	Накладные расходы		Тенге					4031				
								2315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2555			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15228				
		Материалы	Тенге				338				
		Всего заработная плата	Тенге					1732			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12652				
		Накладные расходы	Тенге				1196				
		Сметная прибыль	Тенге				1314				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4287			
		РАЗДЕЛ 5.Фасад									
29	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	161,4222515	3269,68	14,34	527799	2315	197288	262895	853949
		НР - 80%, СП - 8%			2033,15	2,62	328196	423		63256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2 355,128953	266,00				94464		
29.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5 807,111258	26,00				20985		
29.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6 419,697854	73,00				30638		
29.4	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4 1355,94691	15,00				20339		
29.5	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312 50,363742	--				--		
30	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9,6853351	29006,00	–	280933	–	280933	–	303408
		СП - 8%			–	–	–	–		22475	
31	2203-0101-9901 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	177,5644767	2345,00	–	416389	–	416389	–	449700
		СП - 8%			–	–	–	–		33311	
32	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	25,1884922	7228,14	39,70	182066	1000	93300	70422	272687
		НР - 80%, СП - 8%			3484,36	10,40	87766	262		20199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32.1	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02 25,692262	3371,00				86609		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1407187	3315	987910	333317	1879744
							415962	685	–	139241	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1407187				
		Материалы	Тенге				290589				
		Всего заработная плата	Тенге					416647			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				697322				
		Накладные расходы	Тенге				333317				
		Сметная прибыль	Тенге				139241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1879745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					416647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1879745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					416647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2046346
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				434591				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6840			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1162398		
		- Накладные расходы	Тенге							350934	
		- Сметная прибыль	Тенге							151582	
		Итого по смете			**2 046 346**						
		Стоимость оборудования									
		Всего с НДС 12 %			**2 291 908**						

Заказчик	Подрядчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:
Анарметов Анварбек Фаррухджонович	ТОО «Строй Юласс 2018»	ТОО «BEREKE-ASTA Construction	ТОО «Лахть-Сервис»
Директор	Директор Адыгезалов М.	Директор Нурлат А.С.	Директор Батыр Тлеков Т.А.