ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20170502-65682570
1.1. Номер учетной системы 00000000017
2. Дата выписки 02.05.2017
3. Дата совершения оборота 02.05.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 9.2. номер 0010840
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
11.1. номер 00000000017
11.2. дата 02.05.2017
10. Категория поставщика:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель
E ☐ участник договора о совместной деятельности
F ☐ экспортер или участник СРП
10.1. количество
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ558560000000103181
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 100240014621 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская, Шалкарский, Шалкар, Айтеке Би, дом № 63
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель
D ☐ участник договора о совместной деятельности
E ☑ государственное учреждение
F ☐ нерезидент
21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 041140007085
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
22.3. Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 100240014621
23.2. Наименование ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, Шалкарский, Шалкар, Айтеке Би, дом № 63

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 номер Доп.согл №1 к договору № 91 от 22.11.2016г
24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ32070103KSN0617000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа СМР по объекту "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития в г.Шалкар Шалкарскогго района Актюбинской области""за май 2017г
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT
33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР по объекту "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития в г.Шалкар Шалкарскогго района Актюбинской области""за май 2017г		Усл.	1	75 187 969,64	75 187 969,64			75 187 969,64	12%	9 022 556,36	84 210 526		
		Всего по счету:				**75 187 969,64**		**0**	**75 187 969,64**		**9 022 556,36**	**84 210 526**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
K8kZNe77cRG/zvU/Lclq1kXkT00A4S3sKFYon+OblHUKJKoyTUgpEZRbESvUbbIlIRNG4+bLhMis/2zUCSmWKw==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Лекерова Гульжан Иркеровна

Заказчик : ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		91	22.11.2016г.				
		доп.согл. № 1	07.03.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**94 826 353**	**75 187 970**	**31 751 029**	**94 826 353**			**11 379 162**	**106 205 515**
В том числе за отчетный месяц		**75 187 970**	**25 175 443**	**75 187 970**			**9 022 556**	**84 210 526**

Заказчик : ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Князбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровода
договор № 91 от 22 .11. 2016 г., доп.соглашение №1 от 07.03.2017г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2017 г.

Газопровод низкого давления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы для прокладки газопровода в две нитки (среднее давление Ду 90мм -1601м и низкое давление Ду 355м -961м) и в одну нитку низкое давление Ду 225мм -3080м, Ду 160мм-339м, Ду-110мм-9052м и								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6734	35,29	33,19	237643	223501	73354	0,0146	98
		м3 грунта		2,1	9,13	14141	61481	97	0,0317	213
2	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1036	467,1	–	483916	–	546825	2,976	3083
		м3 грунта		467,1	–	483916	–	113	–	–
3	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб в грунтах 3 группы	202	389,25	–	78629	–	88850	2,48	501
		м3 грунта		389,25	–	78629	–	113	–	–
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10см	600	862,8	152,52	517680	91512	164447	1,02	612

	м3 основания		153,68	57,15	92208	34290	130	0,279	167
5 Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи мягким грунтом	6000	7,57	7,57	45420	45420	14317	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	14760	97	0,00942	57
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1599	167,18	–	267321	–	302073	1,21	1935
	м3 грунта		167,18	–	267321	–	113	–	–
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	8500	25,65	5,38	218025	45730	167126	0,129	1097
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	172295	–	97	–	–
8 Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120	50,82	48,38	6098	5806	1916	0,0166	2
	м3 грунта		2,39	14,07	287	1688	97	0,0481	6
9 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	215	30	30	6450	6450	4515	–	–
	т		–	21	–	4515	100	0,0441	9
10 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	215	76,6	76,6	16469	16469	3294	–	–
	т		–	15,32	–	3294	100	0,03217	7
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	120	3,76	3,24	451	389	186	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	58	134	97	0,00371	–
Раздел 2 Трубопровод									
12 Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм	0,884	146403,43	74728,9	129421	66060	103753	413	365
	км трубопровода		70416,5	19866,11	62248	17562	130	78,05	69

14	8-4-1182	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-355x21,1 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	2,883	4911		14158			
		м							
15	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	2,895	104944,76	54237,13	303815	157016	242280	296	857
		км трубопровода		49950	14426,1	144605	41764	130	56,71	164
17	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	9,24	1968		18184			
		м							
18	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,229	78245	36133,62	17918	8275	15321	247	57
		км трубопровода		41850	9612,9	9584	2201	130	37,3	9
20	8-4-1175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	1,017	993		1010			
		м							
21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,822	58881,69	25695,31	107282	46817	94480	194	353
		км трубопровода		33075	6813,45	60263	12414	130	26,38	48
23	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	27,156	474		12872			
		м							
26	8-4-1166	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-32x2 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	7,5	48		360			
		м							

28	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	8	4203		33624			
		м							
30	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	8	1751		14008			
		м							
32	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	8	452		3616			
		м							
35	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм (аварийный запас 0,3%)	8,244	204		1682			
44	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	11069	78,92	–	873565	–	988240	0,333	3686
		м газопровода		69,75	–	772063	–	128	–	–
46	Е25-120-2	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 110мм	6,689	247582,57	204102,44	1656080	1365241	392685	113	756
		км трубопровода		21375	27546,68	142977	184260	120	108,15	723
47	Е25-120-3	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм	0,339	283280,36	236491,61	96032	80171	22942	129	44
		км трубопровода		24525	31869,79	8314	10804	120	125,05	42
48	Е25-120-5	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 225 мм	3,08	356720,89	301855,76	1098700	929716	262224	161	496
		км трубопровода								

				30375	40572,94	93555	124965	120	159,05	490
49	Е25-120-6	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 355мм	0,961	375691,79	318773,54	361040	306341	86231	169	162
		км трубопровода								
				31950	42825,52	30704	41155	120	167,85	161
51	8-4-1018	Футляры -7шт -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	77	14163		1090551				
		м								
60	8-4-1008	Футляры -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	110	1440		158400				
		м								
62	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	600	300,56	225,63	180336	135378	100238	0,414	248
		шт								
				69,53	58,98	41718	35388	130	0,226	136
63	8-4-3704	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	20854		20854				
		шт								
64	8-4-3626	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13211		13211				
		шт								
65	8-4-3700	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5618		5618				
		шт								
66	8-4-3622	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3152		3152				
		шт								
67	8-4-3619	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1372		1372				
		шт								

68	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	791	514		406574				
		шт								
69	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	600	440,21	332,43	264126	199458	147615	0,611	367
		шт		102,38	86,87	61428	52122	130	0,333	200
70	8-4-3095	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355x225x355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	21739		86956				
		шт								
71	8-4-3091	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355x110x355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	21738		173904				
		шт								
72	8-4-3091	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63x355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	21738		21738				
		шт								
73	8-4-5223	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	14134		56536				
		шт								
74	8-4-3074	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6443		12886				
		шт								
75	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	6020		180600				
		шт								
76	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	6020		66220				
		шт								
77	8-4-3050	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	4661		18644				
		шт								

78	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1150		20700				
		шт								
79	8-4-2844	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3948		15792				
		шт								
80	8-4-2841	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		2555				
		шт								
81	8-4-2887	Тройник полиэтиленовый DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3869		15476				
		шт								
82	8-4-2886	Тройник полиэтиленовый DN 160x32x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	3758		67644				
		шт								
83	8-4-2870	Тройник полиэтиленовый DN 110x32x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	761	1273		968753				
		шт								
84	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	1523	300,56	225,63	457753	343634	254437	0,414	631
		шт		69,53	58,98	105894	89827	130	0,226	344
86	8-4-5380	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	5945		445875				
		шт								
87	8-4-5380	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49	2165		106085				
		шт								
89	8-4-5370	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	790	208		164320				
		шт								
90	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–

91	8-4-3307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	977		977			
		шт							
92	8-4-3319	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2329		2329			
		шт							
93	Е22-34-1	Установка переходов ПЭ/СТ	312	300,56	225,63	93775	70397	52124	0,414	129
		шт		69,53	58,98	21693	18402	130	0,226	71
94	8-4-3343	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x325, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	14517		14517			
		шт							
95	8-4-3274	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	791	205		162155			
		шт							
96	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	33	300,56	225,63	9918	7446	5513	0,414	14
		шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,226	7
97	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	382		17190			
		шт							
98	8-4-3469	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3408		6816			
		шт							
99	8-4-3472	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	5289		37023			
		шт							
100	8-4-3475	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	15171		15171			
		шт							

01	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм	512	473,47	39,24	242417	20091	176947	1,47	753
		шт		254,25	15,75	130176	8064	128	0,07	36
104	9-4-76	Краны шаровые стальные со штангой PN 25, DN 160 ГОСТ 21345-2005	2	41495		82990				
		шт								
105	9-4-77	Краны шаровые со штангой PN 25, DN 225ГОСТ 21345-2005	5	85807		429035				
		шт								
107	9-4-74	Краны шаровые со штангой PN 25, DN 110 ГОСТ 21345-2005	29	13458		390282				
		шт								
108	Ц10-926-1	Прокладка полиэтиленовой ленты желтого цвета	15,932	21564,7	17195,84	343569	273964	143760	21	335
		км кабеля		4368,86	2415,6	69605	38485	133	14,1071	225
109	99-1-1(пл)Т	Полиэтиленовая лента желтого цвета толщ. 200мм	15932	26		414232				
		м								
110	Ц8-141-1	Прокладка алюминиевого провода	15950	26,4	3,1	421080	49445	296989	0,11	1755
		м кабеля		19,1	0,5	304645	7975	95	0,003	48
111	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	15,95	2683		42794				
		км								
112	Е22-9-11	Укладка стальных футляров труб диаметром 500 мм (1шт. дл 0,8м)	0,0008	404674,09	187965,34	324	150	268	981	1
		км трубопровода		186525	71005,5	149	57	130	346,79	–
113	8-6-131	Футляр -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,8	9127		7302				
		м								
114	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 500 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		сальник								

			594	2,25	594	2	128	0,01	–
116	Е22-33-6								
	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы Ду 325х5мм -1шт., отводы Ду 25х2,5мм -791 шт.,заглушки Ду 25мм -791шт.)	0,4414	204796,82	39324,82	90397	17358	25954	147,7	65
	т фасонных частей		30375	14854,5	13408	6557	130	72,55	32
118	8-6-65								
	Футляры - 791шт. х0,8мТрубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	632,8	250		158200				
	м								
123	Е51-4-2	791	821,25	–	649609	–	734058	5,82	4604
	Рытье ям для установки опор								
	яма		821,25	–	649609	–	113	–	–
124	Е9-62-6	11,731	15520,74	4123,67	182074	48375	120772	54,9	644
	Изготовление опор Ду 57мм под трубопроводы Н=2,562(791шт.)								
	т конструкций		9882	1557	115926	18265	90	7,62	89
125	8-6-65								
	Стойки опор -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (стойки Н=2562мм - 791шт.)	2027	250		506750				
	м								
126	Е6-1-1	12	5964,43	66,01	71573	792	2781	1,35	16
	Обетонирование опор -791шт.								
	м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,1218	1
127	1-1-874								
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения (пластины опорные)	0,744	63600		47318				
	т								
128	4-1-54	0,0475	62000		2945				
	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)								
	т								
129	Е9-49-2	5130	59,75	0,42	306518	2155	133708	0,161	826
	Постановка высокопрочных болтов								
	болт		28,8	0,16	147744	821	90	0,0008	4
130	1-1-59	0,506	149300		75546				
	Болты строительные с гайками и шайбами								
	т								
131	Е9-34-1	4,99286	17355,76	2191,28	86655	10941	56872	73,6	367
	Монтаж опорных конструкций для								

т конструкций		12555	101,25	62685	506	90	0,49	2
				15 799 680	**4 251 546**			**22772**
Всего прямые затраты				**3 788 973**	**787 661**			**3082**
Накладные расходы -	Тенге			**5 387 442**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			**1 271 227**				
ИТОГО :	Тенге			**22 458 349**				
Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге			**336 875**				
Итого по главе 1-8:	Тенге			**22 795 224**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге			**710 869**				
Выслуга лет - 1 %	Тенге			**227 952**				
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге			**91 181**				
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге			**23 825 226**				
Итого в текущих ценах 2017г. К=2,928	Тенге			**69 760 260**				
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге			**1 395 205**				
Итого :	Тенге			**71 155 465**				
НДС - 12 %	Тенге			**8 538 656**				
Всего по акту :	Тенге			**79 694 121**				
	Тенге							

Заказчик : ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и

Руководитель _____ Князбаев К.А.

Технический надзор:ТОО"НиссанАктобе" _____ Кыдыралин Г.А.

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл З"

Директор _____ Кожаев З.И.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровода

договор № 91 от 22 .11. 2016 г., доп.соглашение №1 от 07.03.2017г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2017 г.

Газопровод среднего давления

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Строительные работы								
9	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 / *м*	1601	466		746066				
10	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%) / *м*	4,803	466		2238				
12	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 / *м*	100	231		23100				
17	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм / *м*	11	400		4400				

19	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	5	250	1250
		м			
23	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм (футляры 12шт х 0,8м)	9,6	950	9120
		м			
27	8-6-100	Футляр -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8	1751	1401
		м			
31	8-4-1229	Футляры -13шт. дл.11м-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	143	1125	160875
		м			
35	99-1-1(пл)	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200мм	1701	26	44226
		м			
37	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,72	2683	4615
		км			
39	8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	662	15888
		шт			
40	8-4-5372	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	335	4020
		шт			
41	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2082	2082
		шт			
42	8-4-3615	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	961	961

		шт			
43	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	514	6168
		шт			
44	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый не равнопроходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1150	13800
		шт			
47	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382	382
		шт			
49	9-2-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	1	13800	13800
		шт			
51	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419	838
		шт			
53	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	12	10500	126000
		шт			
55	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	305	7320
		шт			
57	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57x3,0 мм	12	181	2172
		шт			
60	8-6-65	Стойки опор -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (стойки H=2562мм - 12шт.)	30,7	250	7675
		м			
62	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения (пластины опорные)	0,0113	63600	719

			т				
63	4-1-54	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)	0,0072	62000	446		
			т				
65	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0077	149300	1150		
			т				
					1 200 712	–	–
		Всего прямые затраты					
					–	–	–
		Накладные расходы -	Тенге		–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге		**72 043**		
		ИТОГО :	Тенге		**1 272 755**		
		Временные здания и сооружения - 1,5 %	Тенге		**19 091**		
		Итого по главе 1-8:	Тенге		**1 291 846**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге		**40 286**		
		Выслуга лет - 1 %	Тенге		**12 918**		
		Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге		**5 167**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге		**1 350 217**		
		Итого в текущих ценах 2017г. К=2,928	Тенге		**3 953 436**		
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге		**79 069**		
		Итого :	Тенге		**4 032 505**		
		НДС - 12 %	Тенге		**483 900**		
		Всего по акту :	Тенге		**4 516 405**		
			Тенге				

Заказчик : ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и

Руководитель _____ **Князбаев К.А.**

Технический надзор:ТОО"НиссанАктобе" _____ **Кыдыралин Г.А.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**