Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Подрядчик: **ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **г.Караганда, район им.Казыбек би.Реконструкция тепломагистрали М10 от Пав.10.1 до Пав.10.2**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		Договору № 94	**22.08.2024**	наименование	код	наименование	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за сентябрь 2024г.	1 837 837,29	1 640 926,16							196 911,14	1 837 837,29

М.П. **Заказчик:** **Исполнительный директор Исмагулов Е.Ж.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Елеусизов Н.С.** **БИН 061040005717**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное Общество "Алматыинжстрой", 050050, г Алматы, ул Коммунальная,12, тел.: 2330460 2330591 2330895**	**950640000206**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-3-Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Коммунальная ул., дом № 12, тел.: +7**	**061040005717**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 94 от 22.08.2024г.(Караганда)	

Номер документа	Дата составления
2	**30.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные СМР по объекту "г.Караганда, район им.Казыбек би.Реконструкция тепломагистрали М10 от Пав.10.1 до Пав.1".			услуга	1	1 837 837,29	1 837 837,29	196 911,14
				Итого	1	x	1 837 837,29	196 911,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕЛЕУСИЗОВ Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда, район им.Казыбек би.Реконструкция тепломагистрали М10 от Пав.10.1 до Пав.10.2**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети от Павильона №10.1 до Павильона №10.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94/ от 22.08.2024г

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-02 Наружные теловые сети**

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
г.Караганда, район им.Казыбек би.Реконструкция тепломагистрали М10 от Пав.10.1 до Пав.10.2												
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7							
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети от Павильона №10.1 до Павильона №10.2												
		Земляные работы										
		Прокладка трубопроводов										
1	**1124-0108-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 900 мм. Установка**	**шт.**		**2**	**126623,63**	**48934,34**	**253247**	**97869**	**12829**	**171893**	**459151**
		НР - 99%; СП - 82%				**71274,68**	**15539,76**	**142549**	**31080**		**34011**	
2	**1124-0108-0231 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 900 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка**	**шт.**		**2**	**50364,48**	**17047,06**	**100729**	**34094**	**6415**	**70910**	**185370**
		НР - 99%; СП - 82%				**30110,12**	**5702,99**	**60220**	**11406**		**13731**	
3	**1124-0101-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 900 мм. Прокладка**	**км трубопровода**		**0,068**	**7802957,28**	**2788115,91**	**530601**	**189592**	**27768**	**374976**	**978023**
		НР - 99%; СП - 82%				**4606486,00**	**963562,51**	**313241**	**65522**		**72446**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**884577**	**321555**	**47012**	**617779**	**1622544**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								516010	108008	--	120188	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					884577				
	Материалы		Тенге					47012				
	Всего заработная плата		Тенге						624018			
		Накладные расходы	Тенге					617779				
		Сметная прибыль	Тенге					120188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1622544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						624018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1622544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						624018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1622544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					516010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						321555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						108008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47012		
		- Накладные расходы	Тенге								617779	
		- Сметная прибыль	Тенге								120188	
		Временные здания и сооружения			1,30%		21 093					
		Итого с временными									1 643 637	
		Зимние удорожания			4,32%		71 005					
		Итого с зимними удорожаниями									1 714 642	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		34 293					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 748 935	
		Итого в текущих ценах, к = 1,0973603									1 919 212	
		Итого с учетом скидки, к = 0,95									1 823 251	
		Итого с учетом скидки субподряд, к = 0,9									1 640 926	
		НДС			12 %		196 911					
		Итого с НДС									1 837 837,29	

Заказчик:
АО "Алматыинжстрой"

Подрядчик:
ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"