Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, Алматы,84** — **130840016843**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №487/23-3 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000014	28.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района			работа	1	42 047 817,54	42 047 817,54	4 505 123,31
				Итого	1	x	42 047 817,54	4 505 123,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2024

М.П.

исполняющего обязанности МИ и ИРР РК от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**,Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 8
Адрес : БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 5
выполненных работ за март месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№487/23-3	от 19.06.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения в с.Акши Илийского района	397343377,54	37542694,23	42047817,5						4505123,31	42047817,54
Всего:	**397343377,54**	**37542694,23**	**42047817,5**						**4505123,31**	**42047817,54**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ТОО «Redline Pro» авторский надзор:
Әліпбек Ө.Н.
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район

Руководитель **Мамашыбаев А.Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:
Сарбасов Е.К.
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-3 от. 19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за март 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**20656,91982**	**246,46**	**117,45**	**5091105**	**2426155**	**0**	**2714526**	**8430089**	
				м3 уплотненного грунта		129,01	53,5	2664949	1105145		624459		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**8430089**	
			Раздел: 2. Д1500,№1-30										
2	2	**С1222-503-0201**	**Стремянка**		**0,46116**	**1004968**		**463451**		**463451**		**500527**	
				т							37076		
3	3	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**19,98**	**233,13**	**6,12**	**4658**	**123**	**1908**	**1824**	**7000**	
				м2		131,5	0,78	2627	16		518		
	3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0036	467116				1679,94			Казахстан 100%
4	4	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		**0,0279**	**1509521,72**	**1097442,05**	**42116**	**30618**	**0**	**19153**	**66170**	
				км трубопровода		412079,67	281331,14	11497	7849		4901		
5	5	**С1241-201-0916**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/**		**27,9**	**6754**		**188437**		**188437**		**203512**	
				м							15075		
			Итого по разделу: 2. Д1500,№1-30									**777209**	
			Раздел: 3. Д1500, ПГ1-ПГ52										
6	6	**С1222-503-0201**	**Стремянка**		**0,88816**	**1004968**		**892572**		**892572**		**963978**	
				т							71406		
7	7	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**34,48**	**233,13**	**6,12**	**8038**	**211**	**3293**	**3147**	**12080**	
				м2		131,5	0,78	4534	27		895		
	7.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0062	467116				2899,11			Казахстан 100%
8	8	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		**0,0408**	**1509521,72**	**1097442,05**	**61588**	**44775**	**0**	**28008**	**96764**	
				км трубопровода		412079,67	281331,14	16813	11478		7168		
9	9	**С1241-201-0916**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/**		**40,8**	**6754**		**275563**		**275563**		**297608**	
				м							22045		
			Итого по разделу: 3. Д1500, ПГ1-ПГ52									**1370430**	
			Раздел: 4. Д2000,№2,3,6										
10	10	**С1222-503-0201**	**Стремянка**		**0,05124**	**1004968**		**51495**		**51495**		**55615**	
				т							4120		
11	11	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**2,22**	**233,13**	**6,12**	**518**	**14**	**212**	**203**	**779**	
				м2		131,5	0,78	292	2		58		
	11.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	467116				186,66			Казахстан 100%
12	12	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		**0,0027**	**1509521,72**	**1097442,05**	**4076**	**2963**	**0**	**1853**	**6403**	
				км трубопровода		412079,67	281331,14	1113	760		474		
13	13	**С1241-201-0916**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/**		**2,7**	**6754**		**18236**		**18236**		**19695**	
				м							1459		
14	14	**С1244-202-0204**	**Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т**		**94**	**73250**		**6885500**		**6885500**		**7436340**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							550840		
15	15	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		4	51119		204476		204476		220834	Казахстан
				шт.							16358		
16	16	Е11-220701-0103 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		23	97445,17	0	2241239	0	220008	2001018	4581638	
				км трубопровода		87879,6	0	2021231	0		339381		
	16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1081	190				205390			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Д2000,№2,3,6									12321304	
			ИТОГО:					16433068	2504859	9205151	4769732	22899032	
								4723056	1125277		1696233		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		595375					
			Итого с временными									23494406	
			Зимние удорожания			0,65 %		152714					
			Итого с зимними удорожаниями									23647120	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		472942					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24120062	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									15124059	
			в том числе										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0920666									10536286	
			Итого:									25660345	
			НДС на 2023 -2024 г			12 %		3 079 241				28739586	
			Скидка подрядчика 5%									1436979	
			Всего к оплате									27302607	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:

Место печати

ТОО «Redline Pro» - авторского надзора :

Место печати

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта Илийского района",Алматинская область, Илийский район

(наименование организации)

Руководитель Мырзатаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сарбасов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сапиров О.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство систем водопровода в с.Акши,Илийского района
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипосельковые сети Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/23-3 от. 19.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за март 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения										
1	78	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Бетон В7,5 для упоров**	м3	0,81	30453,89	1376,63	24668	1115	18207	5273	32336	
						6599,82	554,55	5346	449		2395		
	78.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8262	18503				15287,18			Казахстан 100%
2	90	Е11-220701-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02	127435,98	0	2549	0	440	2088	5008	
						105455,52	0	2109	0		371		
	90.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,16	190				410,4			Казахстан 100%
3	91	Е11-220701-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,89	120719,73	0	228160	0	28849	197318	459516	
						105455,52	0	199311	0		34038		
	91.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	141,75	190				26932,5			Казахстан 100%
4	92	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	11,5	97445,17	0	1120619	0	110004	1000509	2290818	
						87879,6	0	1010615	0		169690		
	92.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	540,5	190				102695			Казахстан 100%
5	93	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	34010	126,41	1,54	4299204	52375	14964	4147179	9122162	
						124,43	0	4231864	0		675779		
	93.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,802	579				3938,36			Казахстан 100%
	93.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,005	474				8060,37			
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									11909840	
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)										
6	106	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя/отмостка/	0,0076303	27637,61	11,48	211	0	169	40	270	
						5515,47	0	42	0		20		
	106.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0078	18503				144,01			Казахстан 100%
7	116	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4379995	33714,38	13360,35	48481	19212	6675	30544	85348	
						15711,97	5743,4	22594	8259		6322		
	116.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1913	18503				3538,77			Казахстан 100%
	116.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058	138824				798,52			
	116.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,325	3114				1012,01			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (93шт)									85618	
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врк.4) (2шт)										
8	134	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00848	118048,83	4577,96	1001	39	353	621	1752	
						71839,44	2139,86	609	18		130		
9	140	С1241-210-0801	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	шт.	8	588		4704		4704		5080	Казахстан
											376		
10	158	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		2	3167		6334		6334		6841	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							507		
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)										
11	208	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,05088	118048,83	4577,96	6006	233	2118	3726	10511	
				т фасонных частей		71839,44	2139,86	3655	109		779		
12	209	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15		48	2177		104496		104496		112856	
				шт.							8360		
13	210	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		48	840,51	41,98	40344	2015	936	37569	84146	
				счетчик (водомер)		779,03	19,62	37393	942		6233		
	210.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,48	579				277,92			Казахстан 100%
	210.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,96	474				455,04			
14	212	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		16	853,06	45,49	13649	728	446	12350	28079	
				фланец		779,67	0	12475	0		2080		
	212.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	278998				446,4			
15	213	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		16	2226		35616		35616		38465	
				шт.							2849		
16	214	С1241-210-0801	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм		48	588		28224		28224		30482	Казахстан
				шт.							2258		
17	232	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		8	3167		25336		25336		27363	Казахстан
				шт.							2027		
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врк.6) (8шт)									331902	
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)										
18	246	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15		3	2177		6531		6531		7054	
				шт.							523		
19	247	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		3	840,51	41,98	2522	125	59	2348	5259	
				счетчик (водомер)		779,03	19,62	2337	59		389		
	247.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	579				17,37			Казахстан 100%
	247.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	474				28,44			
20	249	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510	
				фланец		779,67	0	1559	0		260		
	249.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				55,8			
21	250	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2226		4452		4452		4808	
				шт.							356		
22	251	С1241-210-0801	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм		3	588		1764		1764		1905	Казахстан
				шт.							141		
23	269	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3167		3167		3167		3420	Казахстан
				шт.							253		
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врк.4) (1шт)									25956	
			ИТОГО:					6009744	75934	403900	5441109	12366989	
								5529909	9836		916136		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		321542				12688531	
			Итого с временными									12771006	
			Зимние удорожания			0,65 %		82475					
			Итого с зимними удорожаниями									13026426	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255420				8167991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5690290	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									13858281	
			в том числе									15521274	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0920666										
			Итого:										
			НДС на 2023 -2024 г			12 %		1 662 994					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
			Скидка подрядчика 5%									776064	
			Всего к оплате									14745210,54	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации,)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО «Тамерлан ТехСервис»:

Место печати

ТОО «Redline Pro» авторского надзора :

Место печати

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта Илийского района" Алматинская область, Илийский район

(наименование организации)

Руководитель Сарбасов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сарбасов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Оспанов О.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)