Счет-фактура №00000000029 от 23 мая 2017 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО" Строительная компания "ЗАЙСАН" (2)

БИН и адрес поставщика: БИН: 050240002785, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зайсан, ул. Жангельдина, дом № 133, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, №0004841, от 21.11.2012 г. (2а)

ИИК поставщика: KZ988560000000374686, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №42 от 28 апреля 2017 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Бурова, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 050240002785, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЗАЙСАН", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зайсан, ул. Жангельдина, дом № 133 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 050340003330, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Полупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомомбильных дорог Восточно-Казахстанской области" (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 050340003330, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1 (10а)

ИИК KZ48070102KSN1801000, в РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги "Теректи-Урунхайка-Тоскайн" участок "Акжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750 за май 2017 г.	тенге		26 773 858,52	26 773 858,52	12%	3 212 863,02	29 986 721,54		
Всего по счету:					**26 773 858,52**		**3 212 863,02**	**29 986 721,54**		

Руководитель: Нурасыл Б. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тюлемысова М. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Материальный бухгалтер

(должность)

Касенов Е.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Теректи-Урунхайка-Тоскайн" участок "Акжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750
Договор: N 42 от 28.04.2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**26773858,52**			**26773858,52**	
НДС 12%				**3212863,02**			**3212863,02**	
Всего				**29986721,54**			**29986721,54**	
Погашение аванса 0%				**0,00**			**0,00**	
Удержание 5%				**0,00**			**0,00**	
Всего к оплате:				**29986721,54**			**29986721,54**	

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Мусатаев М.Х.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл О.Б.

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Флис Е.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Теректи-Урунхайка-Тоскайн" участок "Акжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750
Договор: N 42 от 28.04.2017 г.

АКТ №1 от 23.05.2017 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
		Локальная смета № 1-1-1								
		на валку леса и расчистку площадей от кустарника								
1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	30	9,83	0,69	295	21	197	0,0521	2
		дерево		—	—	—	—	—	—	—
				9,14	0,25	274	8	70	0,0015	–
2	Е1-193-1	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	20	10,43	0,35	209	7	144	0,064	1
		дерево		—	—	—	—	—	—	—
				10,08	0,14	202	3	70	0,0008	–
3	Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	10	22,03	1,33	220	13	148	0,134	1
		дерево		—	—	—	—	—	—	—
				20,7	0,5	207	5	70	0,0029	–
4	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	30	20,39	20,39	612	612	143	–	–
		пень		—	—	—	—	—	—	—
				–	6,79	–	204	70	0,0222	1
5	Е1-200-1	Обивка земли с выкорченных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	30	6,34	6,34	190	190	44	–	–
		пень		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,11	–	63	70	0,0069	–
6	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2	122,8	122,8	246	246	172	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	85,96	–	172	100	0,18052	–
7	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	2	232,5	232,5	465	465	93	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	46,5	–	93	100	0,09765	–

8	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,4	2785,86	2785,86	1114	1114	162	–	–
		га								
				–	578,34	–	231	70	1,89	1
9	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,4	1980,96	1980,96	792	792	202	–	–
		га								
				–	722,16	–	289	70	2,36	1
10	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,7	122,8	122,8	86	86	60	–	–
		т								
				–	85,96	–	60	100	0,18052	–
11	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	0,7	232,5	232,5	163	163	33	–	–
		т								
				–	46,5	–	33	100	0,09765	–
		Всего прямые затраты				**4392**	**3709**	**1398**		**7**
						683	**1161**			
		Накладные расходы				**1398**				
		Итого				**5790**				
		заработная плата, тенге				210				
		трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**347**				
		6,0%								
		Всего по смете				**6137**				
		Сметная заработная плата, тенге				2054				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Локальная смета № 1-1-2								
		на организацию движения по существуюшей дороге на период капитального ремонта								
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
		шт								
				506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	6	157,67	–	946	–	950	0,69	4
		шт								
				119,03	–	714	–	133	–	–
3	99-27-39	Металлическая стойка СКМ 1.35	4	1374		5496				
		шт								
4	99-27-49	Металлическая стойка СКМ 3.35	4	2290		9160				
		шт								
5	99-27-9	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы размером А-900	2	4290		8580				
		шт								
6	99-27-5	Знаки запрещающие круглой формы Д-700мм	10	4828		48280				
		шт								
7	99-27-29	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами размером 350х700 мм (7.2.1)	2	3051		6102				
		шт								
8	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	8	406,08	102,33	3249	819	3442	1,92	15

		шт								
				303,75	19,75	2430	158	133	0,077	1
9	Е27-84-1	Демонтаж дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	6	71,42	–	429	–	571	0,414	2
		шт								
				71,42	–	429	–	133	–	–
10	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,18	247,1	247,1	44	44	31	–	–
		т								
				–	172,97	–	31	100	0,36324	–
11	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	0,18	234,3	234,3	42	42	30	–	–
		т								
				–	164,01	–	30	100	0,34442	–
12	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	0,18	702,5	702,5	126	126	25	–	–
		т								
				–	140,5	–	25	100	0,29505	–
13	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза (+34 км)К=34,000;	6,12	2,8	2,8	17	17	3	–	–
		т								
				–	0,56	–	3	100	0,00118	–
		Всего прямые затраты				**88454**	**2218**	**10739**		**6**
						7623	**473**			
		Накладные расходы, тенге				**10739**				
		Итого				**99193**				
		- заработная плата, тенге				1611				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				**78379**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		6,00%				**10654**				
		Всего по смете				**109847**				
		Сметная заработная плата, тенге				9707				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
		Локальная смета № 1-1-3								
		на организацию движения на участках строительства (ремонта) труб и устройства дренажей								
1	Е9-62-8	Изготовление индивидуальных стоек	0,2148	25987,18	4444,95	5582	955	3963	110	24
		т конструкций								
				19800	696,02	4253	150	90	2,55	1
2	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,060;	18,232	400		7293				
		м								
3	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,11215	59500		6673				
		т								
4	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	12	747,86	146,19	8974	1754	8531	3,2	38
		шт								
				506,25	28,22	6075	339	133	0,11	1
5	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	2	157,67	–	315	–	317	0,69	1
		шт								
				119,03	–	238	–	133	–	–
6	99-27-9	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы размером А-900 (1.23)	4	4290		17160				

		шт								
7	99-27-11	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы со сторонами размером 2250х500 мм (1.31.1, 1.31.2)	8	15939		127512				
		шт								
8	99-27-5	Знаки запрещающие круглой формы Д-700мм (3.24)	2	4828		9656				
		шт								
9	99-27-13	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 350х1350 мм (5.32.2, 5.32.3)	2	6019		12038				
		шт								
10	Е46-48-3	Изготовление и установка деревяных переносных барьеров	7,2	152,76	4,32	1100	31	521	0,4811	3
		м2								
				70,63	1,64	509	12	100	0,008	–
11	Е27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков	6	273,96	119,85	1644	719	1037	0,64	4
		шт								
				100,35	29,7	602	178	133	0,12	1
12	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг	6	862		5172				
		шт								
13	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (12 стоек 6 раз, без учета стоимости знаков)К=6,000;	72	747,86	146,19	53846	10526	51181	3,2	230
		шт								
				506,25	28,22	36450	2032	133	0,11	8
14	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках (12 стоек 7 раз)К=7,000; ОПс, п.2,8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	84	406,08	102,33	34111	8596	36141	1,92	161
		шт								
				303,75	19,75	25515	1659	133	0,077	6
15	99-27-9 (ДМ)	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы размером А-900 (1.23)К=0,000;		4290		–				
		шт								
16	99-27-11 (ДМ)	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы со сторонами размером 2250х500 мм (1.31.1, 1.31.2)К=0,000;		15939		–				
		шт								
17	99-27-5 (ДМ)	Знаки запрещающие круглой формы Д-700мм (3.24)К=0,000;		4828		–				
		шт								
18	99-27-13 (ДМ)	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 350х1350 мм (5.32.2, 5.32.3)К=0,000;		6019		–				
		шт								
19	Е27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков (6 столбиков 6 раз)К=6,000;	36	273,96	119,85	9863	4315	6227	0,64	23
		шт								
				100,35	29,7	3613	1069	133	0,12	4
20	Е27-61-1	Демонтаж металлических направляющих столбиков (6 столбиков 7 раз)К=7,000; ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	42	144,1	83,89	6052	3523	4525	0,384	16
		шт								

				60,21	20,79	2529	873	133	0,084	4
21	99-27-65 (ДМ)	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кгК=0,000;		862		–				
		шт								
22	Е46-48-3	Установка деревянных переносных барьеров (7,2м2 6 раз, без учета стоимости материалов)К=6,000;	43,2	74,95	4,32	3238	187	3122	0,4811	21
		м2								
				70,63	1,64	3051	71	100	0,008	–
23	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (0,46х6+0,41)т	3,17	122,8	122,8	389	389	272	–	–
		т								
				–	85,96	–	272	100	0,18052	1
24	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	3,17	102,8	102,8	326	326	228	–	–
		т								
				–	71,96	–	228	100	0,15112	–
25	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс грузаК=6,000;	2,76	24,6	24,6	68	68	14	–	–
		т								
				–	4,92	–	14	100	0,01033	–
26	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	0,41	702,5	702,5	288	288	58	–	–
		т								
				–	140,5	–	58	100	0,29505	–
27	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза (+34 км)К=34,000;	13,94	2,8	2,8	39	39	8	–	–
		т								
				–	0,56	–	8	100	0,00118	–
		Всего прямые затраты				**311339**	**31716**	**116145**		**547**
						82835	**6963**			
		Накладные расходы, тенге				**116145**				
		Итого				**427484**				
		- заработная плата, тенге				17422				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				**171538**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**35941**				
		6,00%								
		Всего по смете				**463425**				
		Сметная заработная плата, тенге				107220				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				605				
		Земляное полотно								
		Локальная смета № 2-1-1								
		на механизированные земляные работы								
1	Е1-145-13	Очистка откосов земляного полотна от растительности (применительно)	3230	10,77	5,57	34787	17991	19143	0,0355	115
		м2 спланированной площади								
				5,2	0,91	16796	2939	97	0,00307	10
2	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	76,8	2,12	2,12	163	163	47	-	-
		м3 грунта								
				-	0,62	-	48	97	0,00202	0
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, при нарезке уступов	91	11,19	11,19	1018	1018	270	–	–

		м3 грунта								
				–	3,06	–	278	97	0,01	1
4	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, при нарезке уступов	31,6	12,31	12,31	389	389	103	–	–
		м3 грунта								
				–	3,37	–	106	97	0,011	0
5	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, при нарезке уступов	31,8	32,9	32,9	1046	1046	277	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	286	97	0,0294	1
6	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, при нарезке уступов, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	33	21,29	20,13	703	664	199	0,00808	0
		м3 грунта								
				1,16	5,07	38	167	97	0,0176	1
7	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, при нарезке уступов, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	74	26,86	25,39	1988	1879	565	0,01021	1
		м3 грунта								
				1,47	6,39	109	473	97	0,0222	2
8	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, при нарезке уступов, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	74	44,39	41,97	3285	3106	932	0,01679	1
		м3 грунта								
				2,42	10,57	179	782	97	0,03669	3
9	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	7,4	11,19	11,19	83	83	22	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	23	97	0,01	–
10	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	7,4	9,4	9,4	70	70	18	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	19	97	0,0084	–
11	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (308+987)м3	259	12,31	12,31	3188	3188	847	–	–
		м3 грунта								
				–	3,37	–	873	97	0,011	3
12	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	259	9,74	9,74	2523	2523	668	–	–
		м3 грунта								
				–	2,66	–	689	97	0,0087	2
13	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (93+1816)м3	381,8	32,9	32,9	12561	12561	3333	–	–
		м3 грунта								

				–	9	–	3436	97	0,0294	11
14	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	381,8	15,11	15,11	5769	5769	1530	–	–
		м3 грунта								
				–	4,13	–	1577	97	0,0135	5
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26,6	32,28	30,77	859	818	252	0,00984	0
		м3 грунта								
				1,42	8,34	38	222	97	0,02853	1
16	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (6566+3909+2157)м3	6316	53,83	51,34	339990	324263	99740	0,0164	104
		м3 грунта								
				2,36	13,92	14906	87919	97	0,0476	301
17	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	133	1,63	1,37	217	182	66	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	68	97	0,00245	0
18	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы	20855	1,98	1,55	41293	32325	11733	–	–
		м3 грунта								
				–	0,58	–	12096	97	0,00277	58
19	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	6695,6	19,7	19,7	131903	131903	26381	–	–
		т								
				–	3,94	–	26381	100	0,00827	55
20	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=2,000;	3909	26	26	101634	101634	20327	–	–
		т								
				–	5,2	–	20327	100	0,01092	43
21	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=2,000;	2157	32,3	32,3	69671	69671	13934	–	–
		т								
				–	6,46	–	13934	100	0,01357	29
22	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	5	11,19	11,19	56	56	15	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	15	97	0,01	–
23	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	285,62	32,9	32,9	9397	9397	2494	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	2571	97	0,0294	8
24	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1314,8	11,66	11,66	15331	15331	5292	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,15	–	5456	97	0,01415	19

25	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1314,8	1,01	1,01	1328	1328	587	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,46	–	605	97	0,00207	3
26	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1314,8	14,38	14,38	18907	18907	6275	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,92	–	6469	97	0,01609	21
27	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см, в стесненных условияхК=3,000; ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3944,4	1,46	1,46	5759	5759	1684	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,44	–	1736	97	0,00144	6
28	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2122	32,06	32,06	68031	68031	11712	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	5,69	–	12074	97	0,02279	48
29	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	176,6	29,49	6,18	5208	1091	3993	0,14835	26
		м3 уплотненного грунта								
				23,31	–	4117	–	97	–	–
30	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, в стесненных условиях (6574+10610+883)м3 ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3613,4	16,16	13,8	58393	49865	17595	0,01403	51
		м3 уплотненного грунта								
				1,86	3,16	6721	11418	97	0,01403	51
31	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом, в стесненных условиях ОПс, прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	7660	12,4	6,42	94984	49177	52235	0,04083	313
		м2 спланированной площади								
				5,98	1,05	45807	8043	97	0,00353	27
		Всего прямые затраты				**1030534**	**930188**	**302269**		**1320**
						88711	**221030**			
		Накладные расходы, тенге				**302269**				
		Итого				**1332803**				
		- заработная плата, тенге				256134				
		- трудоемкость, чел-ч				854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**79968**				

		Всего по смете				**1412771**				
		Сметная заработная плата, тенге				1999700				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9475				
			Дорожная одежда							
			Локальная смета № 2-2-1							
		на устройство дорожной одежды (работы ведутся при совмещенном движении)								
2	E27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	14062	359,02	21,39	5048539	300786	257533	0,04992	702
		м2 основания или покрытий								
				7,69	6,08	108137	85497	133	0,02192	308
		Всего прямые затраты				**5048539**	**300786**	**257533**		**1010**
						108137	**85497**			
		Накладные расходы				**257533**				
		Итого				**5306072**				
		заработная плата, тенге				38630				
		трудоемкость, чел-ч				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**318364**				
		6,0%								
		Всего по смете				**5624436**				
		Сметная заработная плата, тенге				232264				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1139				
		Искусственные сооружения								
		Локальная смета № 2-3-5								
		на ремонт существующих железобетонных труб отв.1.2, отв.1.0м								
	Раздел 1 Ремонт труб на ПК10+47, ПК21+37, ПК25+11, ПК37+35									
1	E1-163-2	Очистка откосов существующего земляного полона от растительного грунта (применительно)	46	353,25	–	16250	–	18363	2,33	107
		м3 грунта								
				353,25	–	16250	–	113	–	–
2	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, при снятии псп	39	11,19	11,19	436	436	115	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	119	97	0,01	–
3	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	39	9,4	9,4	367	367	97	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	100	97	0,0084	–
4	E1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	78	1,41	1,41	110	110	22	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	0,3	–	23	97	0,00099	–
5	E30-16-1	Разборка бетонного укрепления русла и откосов насыпи	0,85	4409,47	2688,22	3748	2285	2511	9,94	8
		м3								
				1721,25	989,48	1463	841	109	4,8326	4
6	E1-158-3	Демонтаж укрепления откосов из сборных бетонных плит толщиной 15 см ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,3	227,82	87,42	524	201	366	0,944	2
		м2 укрепляемой поверхности								

				140,4	23,69	323	54	97	0,08456	–
7	Е1-163-4	Очистка от наносов отверстия трубы вручную, грунт 4 группы (применительно)	1,4	864	–	1210	–	1367	4,77	7
		м3 грунта								
				864	–	1210	–	113	–	–
8	Е1-163-1	Разработка вручную грунта 1 группы вокруг демонтируемых оголовков	5	243	–	1215	–	1373	1,62	8
		м3 грунта								
				243	–	1215	–	113	–	–
9	Е1-163-2	Разработка вручную грунта 2 группы вокруг демонтируемых оголовков	6,5	353,25	–	2296	–	2594	2,33	15
		м3 грунта								
				353,25	–	2296	–	113	–	–
10	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	16	22,21	21	355	336	101	0,00844	–
		м3 грунта								
				1,21	5,29	19	85	97	0,01836	–
11	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9	28,04	26,5	252	239	72	0,01066	–
		м3 грунта								
				1,54	6,67	14	60	97	0,02316	–
12	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	16	11,19	11,19	179	179	48	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	49	97	0,01	–
13	Е30-16-1	Разборка лотков из монолитного бетона	5,9	4409,47	2688,22	26016	15860	17432	9,94	59
		м3								
				1721,25	989,48	10155	5838	109	4,8326	29
14	Е30-16-1	Разборка откосных крыльев и портальных стенок из монолитного бетона	5	4409,47	2688,22	22047	13441	14773	9,94	50
		м3								
				1721,25	989,48	8606	4947	109	4,8326	24
15	Е30-55-8	Демонтаж звена одноочковой круглой трубы отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м ОПс, п.2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,72	2210,4	1404	1591	1011	920	4,808	3
		м3								
				806,4	365,04	581	263	109	1,248	1
16	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,8	152,8	152,8	275	275	193	–	–
		т								
				–	106,96	–	193	100	0,22462	–
17	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	1,8	140	140	252	252	176	–	–
		т								
				–	98	–	176	100	0,2058	–
18	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,8	878,13	878,13	1581	1581	316	–	–
		т								
				–	175,63	–	316	100	0,36881	1

19	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза (+34 км)К=34,000; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	61,2	3,5	3,5	214	214	43	–	–
		т								
				–	0,7	–	43	100	0,00148	–
20	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	5	12,31	12,31	62	62	16	–	–
		м3 грунта								
				–	3,37	–	17	97	0,011	–
21	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22	46,31	43,79	1019	963	288	0,01752	–
		м3 грунта								
				2,52	11,02	55	242	97	0,03828	1
22	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	2,5	353,25	–	883	–	998	2,33	6
		м3 грунта								
				353,25	–	883	–	113	–	–
23	Е1-163-4	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	7	864	–	6048	–	6834	4,77	33
		м3 грунта								
				864	–	6048	–	113	–	–
24	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	10,7	1920,72	33,87	20552	362	3216	1,94	21
		м3								
				263,25	12,47	2817	133	109	0,0609	1
25	Е30-7-1	Устройство откосных крыльев, портальной стенки и лотка из монолитного бетона (4,5+6,3+5,63)	16,43	12058,53	532,08	198122	8742	10138	2,55	42
		м3								
				434,25	131,85	7135	2166	109	0,434	7
26	Е1-166-1	Засыпка вручную пазух вокруг оголовка грунтом 1 группы	5	122,18	–	611	–	690	0,885	4
		м3 грунта								
				122,18	–	611	–	113	–	–
27	Е1-166-2	Засыпка вручную пазух вокруг оголовков грунтом 2 группы	6,5	134,1	–	872	–	985	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	872	–	113	–	–
28	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	17	190,58	–	3240	–	3661	1,38	23
		м3 грунта								
				190,58	–	3240	–	113	–	–
29	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	12	32,9	32,9	395	395	105	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	108	97	0,0294	–
30	Е52-14-1	Очистка швов от цементного раствора при ремонте гидроизоляции	0,91	230,29	1,57	210	1	234	1,287	1
		м2								
				217,18	0,38	198	–	118	0,002	–
31	Е53-12-1	Конопатка швов между звеньями ж/бетонной трубы жгутами из пропитанной пакли	30,4	12,98	–	395	–	474	0,0827	3
		м шва								
				12,98	–	395	–	120	–	–

32	1-1-457	Пакля	10,8528	195		2116					
		кг									
33	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	31,312	83		2599					
		кг									
34	Е7-19-1	Заполнение швов между звеньями цементным раствором состава 1:2	30,4	115,36	1,45	3507	44	1688	0,237	7	
		м шва		—	—	—	—	—	—	—	
				39,15	0,54	1190	16	140	0,0027	–	
35	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности оголовков	20,5	60,75	–	1245	–	1121	0,34	7	
		м2		—	—	—	—	—	—	—	
				60,75	–	1245	–	90	–	–	
36	Е15-65-8	Насечка поверхности оголовков	20,5	58,5	–	1199	–	1259	0,37	8	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—	
				58,5	–	1199	–	105	–	–	
37	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка оголовков по бетону цементным раствором состава 1:2	20,5	477,68	4,55	9792	93	4810	1,17	24	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—	
				222,3	1,15	4557	24	105	0,0526	1	
38	Е22-8-12	Укладка металлических труб диаметром 600 мм (применительно)	0,01	10389449,5	181879,25	103894	1819	3359	997	10	
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—	
				189675	68706	1897	687	130	335,56	3	
39	Е22-8-12	Укладка металлических труб диаметром 600 мм (применительно) (без учета стоимости трубы)	0,03	409689,5	181879,25	12291	5456	10076	997	30	
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—	
				189675	68706	5690	2061	130	335,56	10	
40	Е22-8-12	Демонтаж металлических труб диаметром 600 мм ОПс, п.2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,04	260188,11	127315,48	10408	5093	8419	598,2	24	
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—	
				113805	48094,2	4552	1924	130	234,892	9	
41	8-6-133 (ДМ)	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 ммК=0,000;		9940		–					
		м									
42	П9-37-1	Трубы металлические диаметром 600 мм - погрузка	4,32	260	260	1123	1123	786	–	–	
		т		—	—	—	—	—	—	—	
				–	182	–	786	100	0,3822	2	
43	П9-37-2	Трубы металлические диаметром 600 мм - разгрузка	4,32	312,8	312,8	1351	1351	946	–	–	
		т		—	—	—	—	—	—	—	
				–	218,96	–	946	100	0,45982	2	
44	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,24	30,75	30,75	100	100	20	–	–	
		т		—	—	—	—	—	—	—	
				–	6,15	–	20	100	0,01291	–	
45	П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,08	878,13	878,13	948	948	190	–	–	
		т		—	—	—	—	—	—	—	
				–	175,63	–	190	100	0,36881	–	
46	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс грузаК=34,000; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	36,72	3,5	3,5	129	129	26	–	–	
		т		—	—	—	—	—	—	—	
				–	0,7	–	26	100	0,00148	–	

47	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	75	11,19	11,19	839	839	223	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	230	97	0,01	1
48	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	26	32,9	32,9	855	855	227	–	–
		м3 грунта								
				–	9	–	234	97	0,0294	1
49	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной 8 см	84,4	1411,7	30,59	119147	2582	15492	1,22	103
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	15287	684	97	0,037	3
50	Е1-158-5	Укрепление откосов рисбермы монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	52	1621,29	30,59	84307	1591	9546	1,22	63
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	9419	422	97	0,037	2
51	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов рисбермыК=2,000;	104	121,39	0,16	12625	17	1183	0,0762	8
		м2 укрепляемой поверхности								
				11,66	0,07	1213	7	97	0,0003	–
52	Е1-158-5	Укрепление русла на входе монолитными бетонными плитами толщиной 8 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	48,8	1390,53	27,53	67858	1343	8062	1,098	54
		м2 укрепляемой поверхности								
				163,02	7,3	7955	356	97	0,0333	2
53	Е1-158-5	Укрепление русла на выходе монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	53,2	1600,12	27,53	85126	1465	8789	1,098	58
		м2 укрепляемой поверхности								
				163,02	7,3	8673	388	97	0,0333	2
54	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении русла на выходеК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	106,4	120,2	0,14	12789	15	1088	0,06858	7
		м2 укрепляемой поверхности								
				10,49	0,06	1116	6	97	0,00027	–
55	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	22	3415,09	4,62	75132	102	8521	2,63	58
		м упора								
				398,25	1,06	8762	23	97	0,0047	–
56	Е30-8-1	Установка арматурных сеток при укреплении монолитным бетоном	0,526	73299,96	–	38556	–	4618	48,4	25
		т								
				8055	–	4237	–	109	–	–
57	Е1-156-1	Заполнение рисбермы камнем	10,8	2780,1	0,86	30025	9	4529	2,81	30
		м3 камня в деле								
				432	0,32	4666	3	97	0,0015	–
		Итого по разделу 1				**989288**	**72286**			**914**
						146044	**24806**			**106**
		Накладные расходы, тенге				**183499**				

		Итого				**1172787**				
		- заработная плата, тенге				27525				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				99400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		6,00%				76331				
		Всего по разделу, тенге				**1249118**				
		Сметная заработная плата, тенге				198375				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1112				
		Всего				**8865734**				
		Разбивка основных осей дороги и сооружений на ней				**190520**				
		Итого				**9056254**				
		Временные здания и сооружения 4,6%x0,8				**326259**				
		Итого временные здания и сооружения				**9191993**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**250368**				
		Затраты на снегоборьбу 0,3%				**27576**				
		Затраты на разницу в стоимости эл/энергии				**4399**				
		Затраты на транспорт привозных материалов				**227870**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**91920**				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				**36768**				
		Командировочные расходы				**214925**				
		Затраты на порожний пробег автотранспорта				**29635**				
		Перебазировка техники				**2459**				
		сметная заработная плата, тенге				**2350945**				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				**11281**				
		Итого по сметному расчету				**10268433**				
		в базовых ценах 2001 года				**10268433**				
		в текущих ценах				**26248880**				
		сметная заработная плата, тенге				**6009649**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**524978**				
		Итого				**26773858,52**				
		НДС (12%)				**3212863,02**				
		Всего				**29986721,54**				
		сметная заработная плата, тенге				6009649				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				11281				

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Мусатаев М.Х.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл О.Б.

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Флис Е.В.