от 27.02.2020г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №144 от 23.10.19г., Доп .соглашение№144/1 от31.01.2020г

Договор действует до 31.12.2020г

Акт №2
выполненных работ за период с 06.01.2020года по 27.02.2020 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №144 от 23.10.19г, доп.соглашение№144/1 от 31.01.2020г	1 444 335 301,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 800 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автомобильной дороги улицы Волочаевская от пр. Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	14 800 000,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	42 944 302,34
8	Сумма выполненных работ за период с 06.01.2020г по 27.02.2020г	28 144 302,34
9	Сумма удержания резерва 5%	1 407 215,12
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**26 737 087,22**
10	В т. ч. без НДС	23 872 399,31
12	НДС	2 864 687,92

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кожакапанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Эксперт: Директор ТОО "КазАрт-Курылыс"
Омаров Т.Ж.

Авторский надзор: ГИП ТОО"Алматы Жоба"
Ербол Б.Е.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛИЦЫ ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА
Генподрядчик ТОО "Агродор"
Договор №144 от 23.10.2019 г

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ
за период с 06 января по 27 февраля 2020 года

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛИЦЫ ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство футляра для водопровода									
2	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Футляры стальные. Резка**	м реза	66	463,40	11,41	30585	753	--	20584	55262
					452,00	--	29832	--		4093	
3	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,549117	66164,67	14162,20	234826	50263	4675	124130	387673
					50685,33	2,95	179888	10		28716	
4	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	33	29608,00	--	977064	--	977064	--	1055229
					--	--	--	--		78165	
7	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Трубопроводы стальные диаметром до 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,033	15189728,08	2589474,16	501261	85453	380528	55632	601444
					1069095,20	633748,39	35280	20914		44551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1743736	136469	1362267	200346	2099608
							245000	20924	--	155525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				501261				
		Материалы	Тенге				380528				
		Всего заработная плата	Тенге					56194			
		Накладные расходы	Тенге				55632				
		Сметная прибыль	Тенге				44551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				601444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56194			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				265411				

	Материалы		Тенге				4675				
	Всего заработная плата		Тенге					209730			
	Накладные расходы		Тенге				144714				
	Сметная прибыль		Тенге				32810				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				442935				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					209730			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				977064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				977064				
	Сметная прибыль		Тенге				78165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1055229				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2099608				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								183
	Сметная заработная плата		Тенге					265924			

РАЗДЕЛ 2.Устройство футляра для канализации

9	1109-0501-0601	**Футляры стальные . Резка**									
	РСНБ РК 2015		м реза	123,4	463,40	11,41	57184	1408	--	38486	103323
					452,00	--	55776	--		7654	
10	1109-0501-0203	**Футляр стальной. Электродуговая сварка при монтаже**									
	РСНБ РК 2015										
			т	6,6357733	66164,67	14162,20	439054	93977	8741	232086	724830
					50685,33	2,95	336336	20		53691	
11	2301-0201-0261	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм,**									
	РСНБ РК 2015	**толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	61,7	29608,00	--	1826814	--	1826814	--	1972959
					--	--	--	--		146145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2323051	95385	1835555	270572	2801112
							392113	20	--	207490	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				496238				
	Материалы		Тенге				8740				
	Всего заработная плата		Тенге					392132			
	Накладные расходы		Тенге				270571				
	Сметная прибыль		Тенге				61345				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				828154				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								276
	Сметная заработная плата		Тенге					392132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1826814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1826814				
	Сметная прибыль		Тенге				146145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1972959				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2801112				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								276
	Сметная заработная плата		Тенге					392132			

РАЗДЕЛ 3.Ливневая канализация К2

Добавить согласно Протокола от 14.01.2020г

14.1.	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
	РСНБ РК 2015		м3 основания	14,16	2816,23	179,27	39878	2539	21012	16887	61306
					1153,06	51,56	16327	730		4541	

14	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,241	1278375,13 792177,50	486197,63 138540,73	308088 190915	117174 33388	--	222060 42412	572560
Исключить по Акту за декабрь 2019г,согласно Протокла от 14.01.2020года											
15	2301-0503-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 12 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	710,03	-9923,00 --	-- --	-7045628 --	-- --	-7045628	-- -563650	-7609278
Добавить согласно Протокла от 14.01.2020года											
15	КП ТОО "VK System"	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 12**	м	710,03	17041,11 --	-- --	12099702 --	-- --	12099702	-- 967976	13067678
17	2302-1103-0108 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73**	шт.	11	6733,00 --	-- --	74063 --	-- --	74063	-- 5925	79988
18.1.	1123-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 600 мм. Укладка**	м трубопровода	217,5	4250,72 2339,20	1689,21 438,51	924531 508775	367404 95375	48352	598109 121811	1644451
18.2.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**ЖБ трубы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	518,52	903,27 307,43	23,99 2,95	468366 159410	12440 1528	296516	149672 49443	667481
18	2301-1202-0703 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТСП 60.25-3**	шт.	87	68865,00 --	-- --	5991255 --	-- --	5991255	-- 479300	6470555
20	2302-1103-1114 РСНБ РК 2015	**Уплотнительное резиновое кольцо для трубопроводов DN 600**	шт.	87	16102,00 --	-- --	1400874 --	-- --	1400874	-- 112070	1512944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14261129** **875427**	**499556** **131022**	**12886146** --	**986728** **1219828**	**16467685**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1740863**				
	Материалы		Тенге				**365880**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1006448**			
		Накладные расходы	Тенге				**986728**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218207**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2945798**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**811**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1006448**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12520266**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12520266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1001621**				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13521887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16467685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	Тенге					1006448			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы смотровые из ж/б диам. 1500мм									
		Земляные работы на все колодцы									
22	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	131,7909091	208,25	198,66	27445	26182	--	8022	38305
					9,59	74,95	1264	9878		2837	
23	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	1404,50	--	5056	--	--	3640	9392
					1404,50	--	5056	--		696	
		Устройство колодцев согласно спецификации.									
		Колодец №1									
Добавить щебеночную подготовку.											
27.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80	1931,25	8992	1738	3958	3784	13798
					3662,66	810,23	3296	729		1022	
28	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,25	44783,13	8463,52	100762	19043	47731	41144	153259
					15105,62	3365,46	33988	7572		11353	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00	--	23188	--	23188	--	25043
					--	--	--	--		1855	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,4м3)	шт.	4	20267,00	--	81068	--	81068	--	87553
					--	--	--	--		6485	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,27м3)	шт.	1	18556,00	--	18556	--	18556	--	20040
					--	--	--	--		1484	
		Колодец №2									
35.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80	1931,25	8992	1738	3958	3784	13798
					3662,66	810,23	3296	729		1022	

36	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,115	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	94716 31948	17900 7118	44868	38676 10671	144063
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
38	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,265м3)	шт.	1	14962,00 --	-- --	14962 --	-- --	14962	-- 1197	16159
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20267,00 --	-- --	60801 --	-- --	60801	-- 4864	65665
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040
		Колодец №3									
45.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798
45	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,85	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	82849 27945	15658 6226	39246	33830 9334	126013
46	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20267,00 --	-- --	60801 --	-- --	60801	-- 4864	65665
48	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040
		Колодец №4									
53.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798

53	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,715	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	76803 25906	14515 5772	36382	31361 8653	116817
54	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
55	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14962,00 --	-- --	14962 --	-- --	14962	-- 1197	16159
56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267,00 --	-- --	40534 --	-- --	40534	-- 3243	43777
57	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040
		Колодец №5									
62.1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798
62	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,715	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	76803 25906	14515 5772	36382	31361 8653	116817
63	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
64	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14962,00 --	-- --	14962 --	-- --	14962	-- 1197	16159
65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267,00 --	-- --	40534 --	-- --	40534	-- 3243	43777
66	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040

		Колодец №6									
71.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798
71	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,58	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	70757 23867	13372 5317	33518	28892 7972	107622
72	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
73	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14962,00 --	-- --	29924 --	-- --	29924	-- 2394	32318
74	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20267,00 --	-- --	20267 --	-- --	20267	-- 1621	21888
75	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040
		Колодец №7									
80.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798
80	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,45	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	64936 21903	12272 4880	30761	26515 7316	98767
81	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(1шт V-0,38м3)	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
82	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267,00 --	-- --	40534 --	-- --	40534	-- 3243	43777
83	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040

		Колодец №8									
88.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798
88	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,715	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	76803 25906	14515 5772	36382	31361 8653	116817
89	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
90	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14962,00 --	-- --	14962 --	-- --	14962	-- 1197	16159
91	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267,00 --	-- --	40534 --	-- --	40534	-- 3243	43777
92	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556,00 --	-- --	18556 --	-- --	18556	-- 1484	20040
		Колодец №9									
97.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	8992 3296	1738 729	3958	3784 1022	13798
97	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,58	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	70757 23867	13372 5317	33518	28892 7972	107622
98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188,00 --	-- --	23188 --	-- --	23188	-- 1855	25043
99	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14962,00 --	-- --	29924 --	-- --	29924	-- 2394	32318
100	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20267,00 --	-- --	20267 --	-- --	20267	-- 1621	21888

101	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	18556,00	--	18556	--	18556	--	20040
					--	--	--	--		1484	
		Колодец №25									
240.1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	9990,80	1931,25	8992	1738	3958	3784	13798
					3662,66	810,23	3296	729		1022	
240	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,85	44783,13	8463,52	82849	15658	39246	33830	126013
					15105,62	3365,46	27945	6226		9334	
241	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	23188,00	--	23188	--	23188	--	25043
					--	--	--	--		1855	
242	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	20267,00	--	60801	--	60801	--	65665
					--	--	--	--		4864	
243	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	18556,00	--	18556	--	18556	--	20040
					--	--	--	--		1484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1923731	194383	1420891	375364	2483021
							308466	77142	--	183921	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1923731				
		Материалы	Тенге				417605				
		Всего заработная плата	Тенге					385608			
		Местные материалы	Тенге				1003277				
		Накладные расходы	Тенге				375366				
		Сметная прибыль	Тенге				183928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2483025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					385608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2483025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					385608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23851426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1821006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					925793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229108			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17504859		
		- Накладные расходы	Тенге							1833010	
		- Сметная прибыль	Тенге							1766764	
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019года.	Тенге					23851426			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					310069			

Итого	Тенге	24161495
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,16%	Тенге	521888
ИТОГО	**Тенге**	**24683382,82**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**2025069,24**
ИТОГО по Акту в ценах 2019 года		**26708452,06**
ИТОГОпо Акту в текущих ценах 2020 года		**27920934,86**
Предоставленная скидка по конкурсу - 10%		**2792093,49**
Итого в текущих ценах 2020г с учетом предоставленной скидки	**Тенге**	**25 128 841,37**
НДС - 12%	**Тенге**	**3 015 460,96**
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**	**28 144 302,34**

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "КазАрт-Курылыс"

_____Омаров Т.Ж. (директор)

Авторский надзор : ТОО «Алматы Жоба»

_____Ербол Б.Е. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Тасмагамбетов Н.Б.(заведующий сектора автодорог)

_____Ботнарь Г.В. (главный специалист сектора дорог)