Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, УЛИЦА К. ИСКАБЕКОВ, ДОМ 4
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Жана Атамекен»** ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАНА, Д. 371
(организация, адрес, телефон)

Объект **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан,**
(наименование)

Договор (контракт) № 06 от 22.07.2021 г.

Акт № 1 приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

на Ремонтные работы : **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области**
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) В текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС-9)									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от набелов в подъезде**	м2	702,02	156,28	--	109714	--	--	78994	203806
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	109714	--		15097	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от набелов потолков и нижних частей лестничных маршей и площадок в подъезде**	м2	261,36	156,28	--	40846	--	--	29409	75876
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	40846	--		5620	
3	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	2,7	1595,10	161,53	4307	436	--	3435	8362
		НР - 84%; СП - 8%			1433,57	81,19	3871	219		619	
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1188	254,03	1,60	301782	1901	--	215914	559112
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	299881	--		41416	
5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1188	157,46	19,20	187062	22810	--	123195	335078
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	5,77	164252	6853		24821	
6	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,87	59059,90	32118,30	51382	27943	--	30164	88069
		НР - 84%; СП - 8%			26941,60	14333,22	23439	12470		6524	
		Сопутствующие работы									
7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	35,8	1881,73	--	67366	--	--	48503	125139
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	67366	--		9270	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	35,8	94,00	--	3365	--		--	3634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	35,8	113,00	--	4045	--		--	4369
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								1403445
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка (АС-16)									
		Стены									
22	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	702,02	1087,45	7,31	763413	5134	305392	363577	1217149
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	452887	1584		90159	
23	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	223,73	297,95	2,31	66661	517	31194	28158	102405
		НР - 80%; СП - 8%			156,22	1,11	34950	248		7586	
24	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску высота 1,2 м	м2 окрашиваемой поверхности	477,29	391,97	1,52	187083	727	86377	80263	288733
		НР - 80%; СП - 8%			209,47	0,73	99979	349		21388	
		Потолок (АС-16)									
25	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,92	1087,45	7,31	54286	365	21717	25854	86550
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	32204	113		6411	
26	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,92	297,95	2,31	14874	115	6961	6283	22849
		НР - 80%; СП - 8%			156,22	1,11	7798	55		1693	
		Поверхности ж/б площадок и маршей (АС-16)									
29	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Оштукатуривание (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,76	1087,45	7,31	162857	1095	65149	77561	259651
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	96613	338		19233	
30	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки и нижних частей лестничных маршей и площадок, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	149,76	297,95	2,31	44621	346	20880	18849	68548
		НР - 80%; СП - 8%			156,22	1,11	23395	166		5078	
31	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	149,76	357,90	15,42	53599	2310	50	48721	110507
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	51239	593		8186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами ж/б площадок и маршей	м2 окрашиваемой поверхности	149,76	381,62	1,26	57151	189	21343	28568	92576
		НР - 80%; СП - 8%			237,84	0,61	35619	91		6857	
		Окна (АС-16)									
33	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	16,26	2977,58	161,36	48415	2624	21271	23187	77330
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	24520	1243		5728	
34	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,26	12875,00	--	209348	--	209348	--	226095
		СП - 8%			--	--	--	--		16748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								2552393
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
		Вентиляционная шахта - 16 шт (АС-17а)									
35	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/РОТБАНД/	м2	90	1529,40	75,68	137646	6812	57142	57279	210520
		НР - 72%; СП - 8%			818,80	65,14	73692	5863		15594	
36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90	1087,45	7,31	97871	658	39152	46611	156040
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	58061	203		11559	
		Вентиляционная отверстия ВО-1 - 56 шт (АС-17а)									
37	1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2экранирования	13,104	17446,26	1492,90	228616	19563	91561	95913	350491
		НР - 76%; СП - 8%			8966,10	664,62	117492	8709		25962	
		Вентиляционная шахта - 16 шт (АС-17а)									
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены парапета простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,2	10276,03	2394,80	238404	55559	77833	108484	374639
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	105012	11637		27751	
39	2103-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,904	35913,00	--	427508	--	427508	--	461709
		СП - 8%			--	--	--	--		34201	
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(ФАРТУК)	м2	13,28	2942,26	13,82	39073	183	25349	12499	55698
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	13541	45		4126	
41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЗОНТ ДЛЯ ВЕНТ.ШАХТЫ	м2 покрытия	16,32	2942,26	13,82	48018	225	31153	15360	68448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	16640	55		5070	
42	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0125	47193,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Деревянные конструкции (АС-20)									
43	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила/Обрешетки/. Установка	м3 древесины в конструкции	7,5	18186,49	1301,30	136399	9760	33802	87228	241517
		НР - 90%; СП - 8%			12378,20	544,53	92837	4084		17890	
44	ТПРАЙС лист	Деревянные конструкции	м3	7,5	163392,86	--	1225446	--	1225446	--	1323482
		СП - 8%			--	--	--	--		98036	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,5	8782,00	55,65	65865	417	59188	5796	77393
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	6260	180		5733	
46	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1188	724,12	20,73	860260	24622	74069	708807	1694592
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	761569	8873		125525	
47	ТПРАЙС лист Казына курылыс	Профилированный лист оцинкованный МП 20х1100 A,B,R ОЦ-0,4 мм	м2	1188	2905,00	--	3451140	--	3451140	--	3727231
		СП - 8%			--	--	--	--		276091	
		Доски ходовые									
54	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	93	42,32	4,91	3936	456	192	3121	7621
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	3288	180		565	
55	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,брусок	м3	1,3125	25440,00	--	33390	--	33390	--	36061
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
56	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3125	8782,00	55,65	11526	73	10358	1014	13544
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1095	32		1003	
		Слуховые окна-8 шт (АС-18)									
57	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	8	7636,24	821,52	61090	6572	3495	48333	118176
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	51023	2680		8754	
58	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,рейка	м3	0,14	25440,00	--	3562	--	3562	--	3847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта, ветровая доска	м3	0,0672	47432,00	--	3187	--	3187	--	3442
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
60	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, ригель	м3	0,0624	47432,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
61	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,стропила	м3	0,31784	47432,00	--	15076	--	15076	--	16282
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
62	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,доски	м3	0,3376	47432,00	--	16013	--	16013	--	17294
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
63	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,доска лобовая	м3	0,0624	47432,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм ,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,1392	8782,00	55,65	10004	63	8990	880	11756
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	951	27		871	
65	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия обрешетки гидроизоляционной прокладкой	м2 покрытия	56	159,19	0,26	8914	15	2266	6574	16727
		НР - 99%; СП - 8%			118,45	0,13	6633	7		1239	
66	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная	м2	56	104,00	--	5824	--	5824	--	6290
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
67	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	43,2	738,48	20,73	31903	895	3315	25775	62292
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	27693	323		4614	
68	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012	м2	43,2	2348,00	--	101434	--	101434	--	109548
		СП - 8%			--	--	--	--		8115	
69	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных ивспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,36	9699,00	--	32589	--	32589	--	35196
		СП - 8%			--	--	--	--		2607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом *НР - 80%; СП - 8%*	м2	3,36	1009,50 225,54	17,35 5,39	3392 758	58 18	2576	621 321	4334
		Лестница к слуховому окну									
71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0896	93719,74 22792,50	1003,38 451,44	8397 2042	90 40	6265	1874 822	11093
72	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,брусок *СП - 8%*	м3	0,0896	25440,00 --	-- --	2279 --	-- --	2279	-- 182	2462
73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0896	8782,00 834,60	55,65 24,00	787 75	5 2	707	69 68	925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								9225681
		ИТОГО									13181519
		Временные здания и сооружения					0,72%				94907
		Итого с временными									13276426
		Зимние удорожания					0,70%				92935
		Итого с зимними удорожаниями									13369361
		Непредвиденные работы и затраты					2%				267387
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13636748
		в том числе текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901									14317236
		НДС на 2020 год, - 12%									1718068
		Итого в текущих ценах на 2020 год с НДС									16035304

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» Мустафа Т.Н.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Гранд Пром Сервис» Пурманов Е.Ж.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» Ерен А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жана Атамекен» Неманлов Т.С.

Уполномоченное лицо: Председатель кондоминиума Сулейменова Б.Е.

Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №___ от _____ г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	20 627 668	18 417 561						492 039	4 592 364
2	Всего к оплате	20 627 668	18 417 561						492 039	4 592 364

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** **Асылов А.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»** **Е.Ж.Нурманов**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** **Исмаилов Т.**

Форма 3

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №06 от 22.07.2021 г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	14 317 236	14 317 236						1 718 068	16 035 304
2	Всего к оплате	14 317 236	14 317 236						1 718 068	16 035 304

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» Мустафа Т.Н.

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «Гранд Пром Сервис» Нурманов Е.Ж.

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» Ерен А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Жаңа Атамекен» Исмаилов Т.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №14 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы (АС-9)										
			Раздел: 2. Наружняя отделка (АС-16)										
1	10	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1843,57	438,98	2,84	809288	5233	321976	387667	1292712	
						261,49	1,36	482079	2505		95756		
2	11	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,5	10276,03	2394,8	200383	46699	65420	91182	314890	
						4526,38	501,6	88264	9781		23325		
3	12	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1	48518		48518		48518		52399	Казахстан
											3881		
4	13	Е12-110102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью/РОТБАНД/	м2	150	1529,4	75,68	229410	11353	95238	95466	350866	
						818,8	65,14	122820	9771		25990		
5	14	Е12-120102-0304	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с земли и лесов	м2	146,88	661,69	5,29	97189	777	23306	52902	162099	
						497,73	2,51	73106	368		12007		
6	15	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	179,25	668,93	1,84	119905	330	36335	77560	213262	
						464,38	0,88	83240	157		15797		
7	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,8442	16450,33	1089,24	326444	21615	281307	25510	380110	
						1185,3	227,35	23521	4512		28156		
8	17	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	20,241084	12199		-246921		-246921		-266675	
											-19754		
9	18	С121-020101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	20,241084	15222		308110		308110		332759	Казахстан
											24649		
10	19	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,57126	93719,74	1003,38	53538	573	39945	11950	70728	
						22792,5	451,44	13020	258		5239		
11	20	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,брусок	м3	0,57126	25440		14533		14533		15695	Казахстан
											1163		
12	21	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,57126	8782	55,65	5017	32	4508	441	5895	
						834,6	24	477	14		437		
13	22	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждающих конструкции стен из профилированного стального листа	м2	47,3	2147,17	911,53	101561	43115	7226	43472	156636	
						1082,88	249,11	51220	11783		11603		
14	23	СПРАЙС лист Казына курылыс	Профилированный лист крашенный МП 20х1100 А,В,R ОЦ-0,4 мм	м2	47,3	2905		137407		137407		148399	Казахстан
											10993		
			Итого по разделу: 2. Наружняя отделка (АС-16)									3229775	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка (АС-16)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		15,3000001	853,3	1	13056	15	2059	8791	23594	
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	10981	7		1748		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка (АС-16)									23594	
			Раздел: 4. Кровля										
16	49	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,47027	73690,47	23531,59	34654	11066	3785	16203	54926	
						42110,7	7823,41	19803	3679		4069		
17	50	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11858	216827		25711		25711		27768	Казахстан
											2057		
18	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35169	221225		77803		77803		84027	Казахстан
											6224		
19	52	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,14	251105		35155		35155		37967	Казахстан
											2812		
20	53	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009744	499537		4867		4867		5257	Казахстан
											389		
21	54	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		17,47	853,3	1	14907	17	2351	10037	26940	
				м2 окрашиваемой поверхности		717,71	0,48	12538	8		1996		
22	73	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		60	657,15	5,03	39429	302	3462	25756	70399	
				м трубопроводов		594,41	1,78	35665	107		5215		
23	74	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,06	297739,09	81638,15	17864	4898	153	14014	34428	
				км трубопровода		213547	22374,3	12813	1342		2550		
24	75	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	406		24360		24360		26309	Казахстан
											1949		
25	76	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32/25/ мм. Разборка		24	382,02	2,95	9168	71	804	5989	16370	
				м трубопроводов		345,56	1,05	8293	25		1213		
26	77	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50/25/ мм. Укладка		0,024	280189,43	72199,11	6725	1733	38	5375	13067	
				км трубопровода		206389	19826,44	4953	476		968		
27	78	С123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	129		3096		3096		3344	Казахстан
											248		
28	79	СПРАЙС лист	Тройник полиэтиленовый 63х25х63 мм	шт	8	3500		28000		28000		30240	Казахстан
											2240		
29	80	СПРАЙС лист	Кран шаровый диаметром 63 мм	шт	1	23140		23140		23140		24991	Казахстан
											1851		
30	81	СПРАЙС лист	Кран шаровый диаметром 25 мм	шт	8	7600		60800		60800		65664	Казахстан
											4864		
			Итого по разделу: 4. Кровля									521697	
			ИТОГО:					2623116	147826	1432492	872315	3775066	
								1042793	44793		279635		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		27180					
			Итого с временными									3802247	
			Зимние удорожания			0,7 %		26616					
			Итого с зимними удорожаниями									3828863	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76577					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3905440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												4100325	
			НДС			**12 %**		492039					
			Итого с НДС									4592364	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Жана Атамекен»
(наименование организации, бизнес

Исмаилов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО «Түркістан жарық –тазалық»
(наименование организации, бизнес

Директор Асылов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»
Е.Ж.Нурманов
(должность, фамилия, имя, отчество,

Директор ТОО «Саулет 2050» Ерен А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

Принял (Заказчик)

Орган управления объктом кондоминимума №14 дома
(наименование организации, бизнес

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при