от 24.04.2020г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №144 от 23.10.19г., Доп .соглашение№144/1 от31.01.2020г, №144/2 от 27.03.2020г

Договор действует до 31.12.2021г

Акт №4
выполненных работ за период с 27.03.2020г по 24.04.2020 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №144 от 23.10.19г, доп.согл.№144/1 от 31.01.20г,№144/2 от27.03.20г	1 444 335 301,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	67 431 578,95
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автомобильной дороги улицы Волочаевская от пр. Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	64 800 000,00
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	2 631 578,95
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	164 638 486,14
8	Сумма выполненных работ за период с 27.03.2020г по 24.04.2020г	97 206 907,19
9	Сумма удержания резерва 5%	4 860 345,36
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**92 346 561,83**
10	В т. ч. без НДС	82 452 287,35
12	НДС	9 894 274,48

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кожакапанов Р.М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Эксперт: Директор ТОО "КазАрт-Курылыс"
Омаров Т.Ж.

Авторский надзор: ГИП ТОО"Алматы Жоба"
Ербол Б.Е.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛИЦЫ ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА
Генподрядчик ТОО "Агродор"
Договор №144 от 23.10.2019 г

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ
за период с 27 марта по 24 апреля 2020 года

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛИЦЫ ВОЛОЧАЕВСКАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство футляра для водопровода										
2	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Футляры стальные . Резка**	м реза	1147,9		463,40	11,41	531941	13095	–	358004	961141
		НР - 69%; СП - 8%				452,00	–	518846	–		71196	
		Добавить резку согласно Протокола от 14.01.2020года										
2.1.	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Футляры стальные . Резка**	м реза	356,9		463,40	11,41	165389	4072	–	111309	298834
		НР - 69%; СП - 8%				452,00	–	161317	–		22136	
3	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной. Электродуговая сварка при монтаже**	т	80,9198676		66164,67	14162,20	5354036	1146004	106582	2830165	8838938
		НР - 69%; СП - 8%				50685,33	2,95	4101450	238		654736	
4	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	752,4		29608,00	–	22277059	–	22277059	–	24059224
		СП - 8%				–	–	–	–		1782165	
7	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Трубопроводы стальные диаметром до 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,753		15189728,08	2589474,16	11437865	1949874	8682962	1269419	13723867
		НР - 99%; СП - 8%				1069095,20	633748,39	805029	477213		1016583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39766291	3113044	31066603	4568897	47882004
								5586642	477451	–	3546816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11437865				
	Материалы		Тенге					8682963				
	Всего заработная плата		Тенге						1282241			
		Накладные расходы	Тенге					1269419				
		Сметная прибыль	Тенге					1016583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13723867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									912
		Сметная заработная плата	Тенге						1282241			

	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6051367					
	Материалы	Тенге				106583					
	Всего заработная плата	Тенге					4781852				
	Накладные расходы	Тенге				3299478					
	Сметная прибыль	Тенге				748068					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10098912					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3362
	Сметная заработная плата	Тенге					4781852				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				22277059					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22277059					
	Сметная прибыль	Тенге				1782165					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24059224					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47882003					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4274
	Сметная заработная плата	Тенге					6064093				

РАЗДЕЛ 2.Устройство футляра для канализации

9	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Футляры стальные . Резка**	м реза	723,4	463,40	11,41	335226	8253	–	225612	605706
		НР - 69%; СП - 8%			452,00	–	326974	–		44867	
10	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной. Электродуговая сварка при монтаже**	т	39,87	66164,67	14162,20	2637985	564647	52514	1394450	4355030
		НР - 69%; СП - 8%			50685,33	2,95	2020824	117		322595	
11	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	370,7	29608,00	–	10975686	–	10975686	–	11853740
		СП - 8%			–	–	–	–		878055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13948898	572900	11028200	1620062	16814476
							2347798	117	–	1245517	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2973212				
	Материалы		Тенге				52514				
	Всего заработная плата		Тенге					2347915			
	Накладные расходы		Тенге				1620062				
	Сметная прибыль		Тенге				367462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4960735				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1649
	Сметная заработная плата		Тенге					2347915			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10975686				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10975686				
	Сметная прибыль		Тенге				878055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11853740				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				16814476				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1649
	Сметная заработная плата		Тенге					2347915			

РАЗДЕЛ 3.Ливневая канализация К2

12	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы полипропиленовые гофрированные, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2823	653526,89	244949,08	184491	69149	220	133953	343920
		НР - 99%; СП - 8%			407799,20	71501,24	115122	20185		25476	
14	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,234	1278375,13	486197,63	299140	113770	–	215610	555930

		НР - 99%; СП - 8%			792177,50	138540,73	185370	32419		41180	
16	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**15**	**1005,00**	**–**	**15075**	**–**	**15075**	**–**	**16281**
		СП - 8%			–	–	–	–		1206	
17	2302-1103-0108 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**13**	**6733,00**	**–**	**87529**	**–**	**87529**	**–**	**94531**
		СП - 8%			–	–	–	–		7002	
19	2301-1202-0703 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТСП 100.25-3**	**шт.**	**58**	**68865,00**	**–**	**3994170**	**–**	**3994170**	**–**	**4313704**
		СП - 8%			–	–	–	–		319534	
21	2302-1103-1116 РСНБ РК 2015	**Уплотнительное резиновое кольцо для трубопроводов DN 800**	**шт.**	**58**	**18890,00**	**–**	**1095620**	**–**	**1095620**	**–**	**1183270**
		СП - 8%			–	–	–	–		87650	
		Добавить согласно Протокола от 14.01.2020года									
19.1.	1123-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 800 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**145**	**5575,05**	**2149,12**	**808382**	**311623**	**42450**	**518924**	**1433491**
		НР - 99%; СП - 8%			3133,17	481,77	454309	69857		106185	
19.2.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**ЖБ трубы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**633,36**	**903,27**	**23,99**	**572098**	**15195**	**362188**	**182820**	**815312**
		НР - 93%; СП - 8%			307,43	2,95	194715	1866		60393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7056505**	**509737**	**5597252**	**1051307**	**8756439**
							949515	124327	–	648626	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1864111				
		Материалы	Тенге				404859				
		Всего заработная плата	Тенге					1073842			
		Накладные расходы	Тенге				1051309				
		Сметная прибыль	Тенге				233234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3148653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1073842			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5192394				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5192394				
		Сметная прибыль	Тенге				415392				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5607786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8756438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								861
		Сметная заработная плата	Тенге					1073842			

РАЗДЕЛ 4.Колодцы смотровые из ж/б диам. 1500мм

Земляные работы на все колодцы

22	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	94,2	208,25 9,59	198,66 74,95	19617 903	18714 7060	–	5734 2028	27379
23	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,3	1404,50 1404,50	– –	8848 8848	– –	–	6371 1218	16437
25	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	167,36	144,80 7,07	137,73 33,65	24235 1184	23051 5632	–	4907 2331	31473
26	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км в карьеры								
		СП - 8%	т	276,144	115,00 –	– –	31757 –	– –	–	– 2541	34297
		Устройство колодцев согласно спецификации								
		Добавить устройство оснований под колодцы.								
1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (под колодцы)	м3 подстилающего слоя	9	9990,80 3662,66	1931,25 810,23	89917 32964	17381 7292	39572	37841 10221	137978
		НР - 94%; СП - 8%									
		Колодец №13									
133	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,715	44783,13 15105,62	8463,52 3365,46	76803 25906	14515 5772	36382	31361 8653	116817
		НР - 99%; СП - 8%									
134	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		СП - 8%	шт.	1	23188,00 –	– –	23188 –	– –	23188	– 1855	25043
135	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		СП - 8%	шт.	1	14962,00 –	– –	14962 –	– –	14962	– 1197	16159
136	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		СП - 8%	шт.	2	20267,00 –	– –	40534 –	– –	40534	– 3243	43777
137	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		СП - 8%	шт.	1	18556,00 –	– –	18556 –	– –	18556	– 1484	20040
		Колодец №14									

143	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,58**	**44783,13**	**8463,52**	**70757**	**13372**	**33518**	**28892**	**107622**
		НР - 99%; СП - 8%			**15105,62**	**3365,46**	**23867**	**5317**		**7972**	
144	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**23188,00**	**–**	**23188**	**–**	**23188**	**–**	**25043**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1855**	
145	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**14962,00**	**–**	**29924**	**–**	**29924**	**–**	**32318**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2394**	
146	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**20267,00**	**–**	**20267**	**–**	**20267**	**–**	**21888**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1621**	
147	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**18556,00**	**–**	**18556**	**–**	**18556**	**–**	**20040**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1484**	
		Колодец №19									
187	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,58**	**44783,13**	**8463,52**	**70757**	**13372**	**33518**	**28892**	**107622**
		НР - 99%; СП - 8%			**15105,62**	**3365,46**	**23867**	**5317**		**7972**	
188	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**23188,00**	**–**	**23188**	**–**	**23188**	**–**	**25043**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1855**	
189	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**14962,00**	**–**	**29924**	**–**	**29924**	**–**	**32318**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2394**	
190	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**20267,00**	**–**	**20267**	**–**	**20267**	**–**	**21888**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1621**	
191	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**18556,00**	**–**	**18556**	**–**	**18556**	**–**	**20040**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1484**	
		Колодец №20									
196	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,45**	**44783,13**	**8463,52**	**64936**	**12272**	**30761**	**26515**	**98767**
		НР - 99%; СП - 8%			**15105,62**	**3365,46**	**21903**	**4880**		**7316**	

197	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**23188,00**	**–**	**23188**	**–**	**23188**	**–**	**25043**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1855**	
198	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**20267,00**	**–**	**40534**	**–**	**40534**	**–**	**43777**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3243**	
199	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**18556,00**	**–**	**18556**	**–**	**18556**	**–**	**20040**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1484**	
	Колодец №21										
204	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,715**	**44783,13**	**8463,52**	**76803**	**14515**	**36382**	**31361**	**116817**
		НР - 99%; СП - 8%			**15105,62**	**3365,46**	**25906**	**5772**		**8653**	
205	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**23188,00**	**–**	**23188**	**–**	**23188**	**–**	**25043**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1855**	
206	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**14962,00**	**–**	**14962**	**–**	**14962**	**–**	**16159**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1197**	
207	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**20267,00**	**–**	**40534**	**–**	**40534**	**–**	**43777**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3243**	
208	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**18556,00**	**–**	**18556**	**–**	**18556**	**–**	**20040**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1484**	
	Колодец №22										
213	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,58**	**44783,13**	**8463,52**	**70757**	**13372**	**33518**	**28892**	**107622**
		НР - 99%; СП - 8%			**15105,62**	**3365,46**	**23867**	**5317**		**7972**	
214	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**23188,00**	**–**	**23188**	**–**	**23188**	**–**	**25043**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1855**	
215	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**14962,00**	**–**	**29924**	**–**	**29924**	**–**	**32318**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2394**	

216	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			шт.	**1**	**20267,00**	**–**	**20267**	**–**	**20267**	**–**	**21888**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1621**	
217	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			шт.	**1**	**18556,00**	**–**	**18556**	**–**	**18556**	**–**	**20040**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1484**	
		Колодец №23									
222	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,58**	**44783,13** 15105,62	**8463,52** 3365,46	**70757** 23867	**13372** 5317	**33518**	**28892** 7972	**107622**
		НР - 99%; СП - 8%									
223	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			шт.	**1**	**23188,00**	**–**	**23188**	**–**	**23188**	**–**	**25043**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1855**	
224	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			шт.	**2**	**14962,00**	**–**	**29924**	**–**	**29924**	**–**	**32318**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2394**	
225	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			шт.	**1**	**20267,00**	**–**	**20267**	**–**	**20267**	**–**	**21888**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1621**	
226	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			шт.	**1**	**18556,00**	**–**	**18556**	**–**	**18556**	**–**	**20040**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1484**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1320443**	**153938**	**921667**	**259658**	**1706507**
							213082	**57678**	**–**	**126405**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1320443**				
		Материалы	Тенге				**277169**				
		Всего заработная плата	Тенге					**270760**			
		Местные материалы	Тенге				**644498**				
		Транспортные расходы	Тенге				**31757**				
		Накладные расходы	Тенге				**259660**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126408**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1706511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1706511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270760**			

РАЗДЕЛ 5.Колодцы смотровые из ж/б диам 2000мм

Колодец №36

335	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,26**	**44925,40** *12398,52*	**8337,79** *3317,07*	**146457** *40419*	**27181** *10814*	**78857**	**50720** *15774*	**212951**
		НР - 99%; СП - 8%									
336	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**36410,00** *–*	**–** *–*	**36410** *–*	**–** *–*	**36410**	**–** *2913*	**39323**
		СП - 8%									
337	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**23376,00** *–*	**–** *–*	**23376** *–*	**–** *–*	**23376**	**–** *1870*	**25246**
		СП - 8%									
338	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**29602,00** *–*	**–** *–*	**88806** *–*	**–** *–*	**88806**	**–** *7104*	**95910**
		СП - 8%									
339	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**38496,00** *–*	**–** *–*	**38496** *–*	**–** *–*	**38496**	**–** *3080*	**41576**
		СП - 8%									
		Колодец №35									
326	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,65**	**44925,40** *12398,52*	**8337,79** *3317,07*	**163978** *45255*	**30433** *12107*	**88290**	**56788** *17661*	**238427**
		НР - 99%; СП - 8%									
327	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**36410,00** *–*	**–** *–*	**36410** *–*	**–** *–*	**36410**	**–** *2913*	**39323**
		СП - 8%									
328	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**23376,00** *–*	**–** *–*	**46752** *–*	**–** *–*	**46752**	**–** *3740*	**50492**
		СП - 8%									
329	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**29602,00** *–*	**–** *–*	**88806** *–*	**–** *–*	**88806**	**–** *7104*	**95910**
		СП - 8%									
330	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**38496,00** *–*	**–** *–*	**38496** *–*	**–** *–*	**38496**	**–** *3080*	**41576**
		СП - 8%									
		Колодец №37									
344	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,06**	**44925,40** *12398,52*	**8337,79** *3317,07*	**137472** *37939*	**25514** *10150*	**74019**	**47609** *14806*	**199887**
		НР - 99%; СП - 8%									

345	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	36410,00	–	36410	–	36410	–	39323
		СП - 8%			–	–	–	–		2913	
346	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	23376,00	–	46752	–	46752	–	50492
		СП - 8%			–	–	–	–		3740	
347	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	29602,00	–	59204	–	59204	–	63940
		СП - 8%			–	–	–	–		4736	
348	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	38496,00	–	38496	–	38496	–	41576
		СП - 8%			–	–	–	–		3080	
		Колодец №38									
353	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,06	44925,40	8337,79	137472	25514	74019	47609	199887
		НР - 99%; СП - 8%			12398,52	3317,07	37939	10150		14806	
354	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	36410,00	–	36410	–	36410	–	39323
		СП - 8%			–	–	–	–		2913	
355	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	23376,00	–	46752	–	46752	–	50492
		СП - 8%			–	–	–	–		3740	
356	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	29602,00	–	59204	–	59204	–	63940
		СП - 8%			–	–	–	–		4736	
357	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	38496,00	–	38496	–	38496	–	41576
		СП - 8%			–	–	–	–		3080	
		Колодец №39									
362	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,06	44925,40	8337,79	137472	25514	74019	47609	199887
		НР - 99%; СП - 8%			12398,52	3317,07	37939	10150		14806	
363	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	36410,00	–	36410	–	36410	–	39323
		СП - 8%			–	–	–	–		2913	

364	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**23376,00**	**–**	**46752**	**–**	**46752**	**–**	**50492**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3740**	
365	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**2**	**29602,00**	**–**	**59204**	**–**	**59204**	**–**	**63940**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4736**	
366	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	**1**	**38496,00**	**–**	**38496**	**–**	**38496**	**–**	**41576**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3080**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1662988**	**134155**	**1329342**	**250335**	**2066388**
							199492	**53372**	**–**	**153064**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1662988**				
	Материалы		Тенге				**389202**				
	Всего заработная плата		Тенге					**252864**			
	Местные материалы		Тенге				**940138**				
		Накладные расходы	Тенге				**250335**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153066**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2066389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**252864**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2066389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**252864**			

РАЗДЕЛ 6.Дождеприемные колодцы диам 1000мм

		Марка колодца ДК-43									
448	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,4**	**20111,27**	**1255,43**	**28156**	**1758**	**24448**	**2114**	**32692**
		НР - 91%; СП - 8%			**1392,59**	**267,08**	**1950**	**374**		**2422**	
449	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**6,93**	**55415,72**	**12525,07**	**384031**	**86799**	**148389**	**180504**	**609698**
		НР - 99%; СП - 8%			**21478,13**	**4831,78**	**148843**	**33484**		**45163**	
450	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольцо КЦД-10а(1шт -V-0,11м3)**	**шт.**	**21**	**23376,00**	**–**	**490896**	**–**	**490896**	**–**	**530168**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**39272**	
451	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо КЦ-10-9б(1шт -V-0,22м3)**	**шт.**	**21**	**14962,00**	**–**	**314202**	**–**	**314202**	**–**	**339338**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**25136**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1217285**	**88556**	**977935**	**182618**	**1511896**
							150793	**33858**	**–**	**111993**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1217285**				
	Материалы		Тенге				**172837**				
	Всего заработная плата		Тенге					**184651**			
	Местные материалы		Тенге				**805098**				
		Накладные расходы	Тенге				**182619**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1511896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**

Форма 4

		Сметная заработная плата	Тенге					184651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1511896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					184651			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78737710**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9447323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4572330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					746803			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50920999		
		- Перевозка грузов	Тенге				31757				
		- Накладные расходы	Тенге							7932877	
		- Сметная прибыль	Тенге							5832421	
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019года.	**Тенге**				78737710				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1023590				
		Итого	Тенге				79761300				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,16%	Тенге				1722844				
		ИТОГО	**Тенге**				81484144,31				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					10763515,25				
		ИТОГО по Акту в ценах 2019 года					92247659,56				
		ИТОГОпо Акту в текущих ценах 2020 года					96435423,80				
		Предоставленная скидка по конкурсу - 10%					9643542,38				
		Итого в текущих ценах 2020г с учетом предоставленной скидки	**Тенге**				86 791 881,42				
		НДС - 12%	**Тенге**				10 415 025,77				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				97 206 907,19				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "КазАрт-Курылыс"

Омаров Т.Ж. (директор)

Авторский надзор : ТОО «Алматы Жоба»

Ербол Б.Е. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Тасмагамбетов Н.Б.(заведующий сектора автодорог)

Ботнарь Г.В. (главный специалист сектора дорог)