ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-041140007085-20180502-60618709		1.1.	Номер учетной системы	00000000014	
2.	Дата выписки	02.05.2018	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	28.04.2018	
4.	Исправленный		4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0010840

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ736010121000235943
14.	БИК HSBKKZKX	15.	Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340001287 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, Ватутина, дом № 1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	041140007085	26.1	ИИН/БИН	970340001287
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085	26.2	Наименование	ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
25.3	Адрес отправки	030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261	26.3	Адрес доставки	
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 33

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 27.03.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000014

32.2 дата 28.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада зданий колледжа ГККП "Актюббинского колледжа строительства и бизнеса " г.Актобе			работа	1	17 670 135,71	17 670 135,71	0	0	17 670 135,71	12%	2 120 416,29	19 790 552			1	
				Всего по счету				17 670 135,71			17 670 135,71		2 120 416,29	19 790 552				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

fF/BNgA9gDnlif3tuUp76VfPIoOF5Thm0dOG7qbUirilK9NvCmmjth8fZ2InE+vj
y2Fs/zedHJlzHdjOchZl5g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Лекерова Гульжан Иркеновна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, Ватутина, дом № 1**	**970340001287**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 33 от 27.03.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000014	28.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада зданий колледжа ГККП "Актюббинского колледжа строительства и бизнеса " г.Актобе			работа	1	19 790 552,00	19 790 552,00	2 120 416,29
				Итого	1	x	19 790 552,00	2 120 416,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Умбаев Н.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2018

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 147

Заказчик: ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса " ГУ "Управления образования
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3 "
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе
Договор № 33 27.03.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в енах 2018 года	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**44 800 000**	**17 670 136**			**2 120 416**	**19 790 552**
	Выполнено в текущем месяце						

Заказчик: ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса "
ГУ "Управления образования Актюбинской области"

Руководитель ---------- Унбаев Н.З.

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3 "

Директор ---------- Кожаев З.И.

Заказчик : ГККП" Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управления образования Актюбинской
Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Типовая форма № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.№73

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе ул.Ватутина д.1
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе ул.Ватутина д.1
Договор № 33 от 27.03. 2018 г.

АКТ
выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №1 и фасада здания колледжа по адресу Актюбинская область г.Актобе ул.Ватутина д.1

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля корпуса "А"									
	1.1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	780	73,26	0,09	57144	68	33557	0,1049	81,822
		м2 кровли		72,79	–	56780	–	59,1	–	–
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	780	123,94	15,78	96676	12308	51207	0,1516	118,248
		м2 кровли		107,14	3,94	83571	3073	59,1	0,0046	3,588

3	12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *м2 кровли*	780	210,17 194,85	14,41 3,6	163932 151982	11238 2806	91480 59,1	0,2708 0,0042	211,224 3,276
4	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты *м2 кровли*	780	57,42 47,56	9,26 2,31	44785 37100	7224 1804	22992 59,1	0,0673 0,0027	52,494 2,106
5	12-080101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка *окно*	6	1126,83 1125,33	1,5 –	6761 6752	9 –	3990 59,1	1,5922 –	9,5532 –
6	12-030101-0201	Разборка каменной кладки вентиляционных шахт *м3 кладки*	2	17809,5 14509	3150 1361,5	35619 29018	6300 2723	18759 59,1	21,241 1,535	42,482 3,07
	1.2 Монтажные работы									
7	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	21,2	69347,97 16339,86	907,12 360,71	1470177 346405	19231 7647	211723 59,8	22,1 0,37	468,52 7,844
8	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам *м2 покрытия*	789,4	1083,36 168,62	20,28 8,02	855204 133111	16006 6334	83388 59,8	0,214 0,0078	168,9316 6,15732
9	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *м2 поверхности покрытия изоляции*	789,4	498,01 111,77	4,49 2,14	393129 88234	3548 1690	49728 55,3	0,1436 0,0025	113,35784 1,9735
10	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	789,4	3631,19	14,36	2866461	11337	203246	0,5663	447,03722

22	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		451,66	4,85	356539	3827	56,4	0,0045	3,5523
		м3 утеплителя	52,6	8888,02	1176,94	467510	61907	64429	2,71	142,546
				1880,61	291,18	98920	15316	56,4	0,34	17,884
27	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
		м2 изолируемой поверхности	657,3	1031,91	52,17	678276	34291	170099	0,416	273,4368
				416,92	8,01	274044	5265	60,9	0,0098	6,44154

Раздел 3 Кровля корпуса "Е"

3.1 Демонтажные работы

56	12-080101-0202								
		Кровли из листовой стали. Разборка покрытий							
		м2 кровли	1322	73,26	0,09	96853	116	56875	0,1049	138,6778
				72,8	–	96235	–	59,1	–	–
57	12-080101-0101									
		Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами								
		м2 кровли	1322	123,94	15,78	163853	20861	86788	0,1516	200,4152
				107,14	3,94	141641	5208	59,1	0,0046	6,0812
58	12-080101-0103									
		Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен								
		м2 кровли	1322	210,17	14,41	277843	19047	155046	0,2708	357,9976
				194,85	3,6	257590	4755	59,1	0,0042	5,5524
59	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты								
		м2 кровли	1322	57,42	9,26	75905	12244	38968	0,0673	88,9706
				47,56	2,31	62879	3057	59,1	0,0027	3,5694
60	12-080101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка								
		окно	6	1126,83	1,5	6761	9	3990	1,5922	9,5532
				1125,33	–	6752	–	59,1	–	–

61	12-030101-0201	Разборка каменной кладки вентиляционных шахт	2	17809,5	3150	35619	6300	18759	21,241	42,482
		м3 кладки		14509	1361,5	29018	2723	59,1	1,535	3,07
		3.2 Монтажные работы								
62	11-100105-0101	Стропила. Установка	32,1	69347,91	907,1	2226068	29118	320581	22,1	709,41
		м3 древесины в конструкции		16339,84	360,72	524509	11579	59,8	0,37	11,877
63	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	1322,1	1083,36	20,28	1432313	26808	139661	0,214	282,9294
		м2 покрытия		168,62	8,02	222937	10609	59,8	0,0078	10,31238
64	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	1322,1	498,01	4,49	658418	5942	83286	0,1436	189,85356
		м2 поверхности покрытия изоляции		111,77	2,14	147776	2831	55,3	0,0025	3,30525
65	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1322,1	3631,19	14,36	4800802	18988	340400	0,5663	748,70523
		м2 кровли		451,66	4,85	597137	6409	56,4	0,0045	5,94945
77	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	94	8888,02	1176,95	835474	110633	115139	2,71	254,74
		м3 утеплителя		1880,61	291,17	176777	27370	56,4	0,34	31,96
		Раздел 5 Кровля корпуса "Е1"								
		5.1 Монтажные работы								
108	11-100105-0101	Стропила. Установка	4,31	69729,93	907,19	300536	3910	43044	22,1	95,251
		м3 древесины в конструкции		16339,91	360,79	70425	1555	59,8	0,37	1,5947
109	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	125,54	1083,35	20,27	136004	2545	13261	0,214	26,86556
		м2 покрытия		168,62	8,02	21169	1007	59,8	0,0078	0,97921

110 11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	125,54	498,01	4,49	62520	564	7908	0,1436	18,02754
	м2 поверхности покрытия изоляции		111,77	2,14	14032	269	55,3	0,0025	0,31385

Всего прямые затраты	Тенге	**18 244 644**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**2 428 304**
Итого с накладными I уровня	Тенге	**20 672 948**
Накладные II уровня 3,6%		**744 226**
Итого с накладными II уровня	Тенге	**21 417 174**
Плановая прибыль 8%		**1 713 374**
Итого:		**23 130 547**
Временные здания и сооружения 1,5 % К=0,8	Тенге	**277 567**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**23 477 505**
Зимние удорожания 2,079 %		**488 097**
Итого в ценах 2017 г.	Тенге	**23 968 185**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,06	Тенге	**25 406 276**
Итого по договорной цене		**17 670 136**
НДС - 12 %	Тенге	**2 120 416**
Всего по акту :	Тенге	**19 790 552**

Заказчик : ГККП" Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управления образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Унбаев Н.З.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»

Директор _____ Кожаев З.И..

Технадзор: ТОО"КурылысИнжиниринг Актобе" _____ Кабдыкаиров Ж.Ж.