Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома №7 в жилом комплексе"Сарыарка" г. Павлодара
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-блоксекционног жилого дома №7

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-1-5														
	Раздел 1	**Низковольтное оборудование**														
	Раздел 2	**Светотехническое оборудование**														
17	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	112	313	119	131	36,9	35056	13328	14672	4133	95	16588	0,75	84
18	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-УЗ	шт	16	894				14304							
19	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП 11х60-231-УЗ	шт	73	757				55261							
20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПО 3-60	шт	17	871				14807							
25	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, на мостиках,включая установку ПРА	шт	3	731	410	282	80,8	2193	1230	846	242	95	1399	2,3	7
26	С151703-4	Светильники тип РКЛ-125-001-У1	шт	3	4460				13380	0	0	0		0		0
28	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535, 820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	3	862				2586	0	0	0		0		0
29	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	шт	2	16				32	0	0	0		0		0
30	Е0134-108-4	Указатель пожгидранта на стене	шт	2	109,13	94,5			218	189	0	0	110	208	0,61	1
31	С151704-1	Указатель пожгидранта	шт	2	457				914	0	0	0		0		0
32	Е0121-26-1	Установка милицейского фонаря	шт	2	86,63	81			173	162	0	0	108	175	0,5	1
33	С151704-1	Фонарь милицейский	шт	2	457				914	0	0	0		0		0
34	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545. 132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6м	шт	2	443				886	0	0	0		0		0
35	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	шт	2	19,13	18			38	36	0	0	108	39	0,12	0
36	прайс лист ИП Евдокимов	Фотореле ФР-7 4100:1,12:2,5574	шт	2	1431,42				2863	0	0	0		0		0

	Раздел 3	Провода и кабели							0	0	0	0		0		0
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	300	27,7	19,7	2,1	0,5	8310	5910	630	150	95	5757	0,1	30
41	С151601-120-7 изм.и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-20-02 Казкабель	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-LS-0,66 323086,4:1,12:2,5574	км	0,3	112798,15				33839	0	0	0		0		0
44	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1440	8,5	7,3	0,1		12240	10512	144	0	95	9986	0,05	72
49	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	4575	5,4	3,7	0,1		24705	16928	458	0	95	16081	0,02	92
52	С151607-119-Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20-02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,015	16322				98177	0	0	0		0		0
	Раздел 4	Электрооборудование							0	0	0	0		0		0
67	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	комп	108	115,1	102	2,8	0,5	12431	11016	302	54	95	10517	0,64	69
68	С151801-117	Звонок ЗП-220	шт	108	362				39096	0	0	0		0		0
69	С151801-118	Кнопка звонка	шт	108	52				5616	0	0	0		0		0
	Раздел 5	Электроустановочные изделия														
70	прайс лист СЭЛЛ Энергия Павлодар	Колодка клеммная на 2 контакта СОВ-2-2,5/250УЗ 39:2,5574:1,12	шт	108	13,62				1471	0	0	0		0		0
71	прайс лист СЭЛЛ Энергия Павлодар	Колодка клеммная на 2 контакта СОВ-3-2,5/250УЗ 52:2,5574:1,12	шт	459	18,15				8331	0	0	0		0		0
72	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	27	84,2	77	1,9	0,4	2273	2079	51	11	95	1985	0,49	13
73	прайс лист СЭЛЛ Энергия Павлодар	Патрон настенный 116:2,5574:1,12	шт	27	40,5				1094	0	0	0		0		0
74	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	216	120,3	76,5	1,7	0,3	25985	16524	367	65	95	15759	0,49	106
75	прайс лист СЭЛЛ Энергия Павлодар	Патрон подвесной 93:2,5574:1,12	шт	216	32,47				7014	0	0	0		0		0
76	Ц0108-591-12	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	8	55	49,7	0,9	0,2	440	398	7	2	95	379	0,33	3

	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	330	47	45,5	0,2	0,1	15510	15015	66	33	95	14296	0,29	96
78	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	297	48,5	47	0,2	0,1	14405	13959	59	30	95	13289	0,29	86
79	Ц0108-591-5	Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	54	48,5	47	0,2	0,1	2619	2538	11	5	95	2416	0,29	16
80	Ц0108-591-5	Выключатель проходной	шт	6	48,5	47	0,2	0,1	291	282	1	1	95	268	0,29	2
81	Ц0108-591-8	Розетки одноместные неутопленного типа при открытой проводке	шт	108	64	58,5	1	0,2	6912	6318	108	22	95	6023	0,36	39
82	Ц0108-591-11	Розетки одноместные скрытой установки с боковым заземляющим контактом на ток 16А	шт	267	123,9	111	0,7	0,2	33081	29637	187	53	95	28206	0,65	174
83	Ц0108-591-12	Розетки штепсельные двухместные для скрытой установки	шт	1242	103,7	98,3	0,4	0,1	128795	122089	497	124	95	116102	0,49	609
84	С151801-11	Выключатель одноклавишный, ВА 66-102Б	шт	8	134				1072	0	0	0		0		0
85	С151801-12	Выключатель одноклавишный, С16-066	шт	330	156				51480	0	0	0		0		0
86	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, С 56-052	шт	297	182				54054	0	0	0		0		0
87	С151801-14	Выключатель 3-х клавишный, С 56-052	шт	54	273				14742	0	0	0		0		0
88	С151801-14	Выключатель проходной, С 56-052	шт	6	182				1092	0	0	0		0		0
89	С151801-157	Розетка штепсельная с заземляющим контактами РА16-112Б 16А	шт	108	134				14472	0	0	0		0		0
90	С151801-155	Розетка штепселоная с заземляющими контактами для скрытой проводки с боковым заземляющим контактом РС16-121	шт	267	171				45657	0	0	0		0		0
91	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная	шт	1242	226				280692	0	0	0		0		0
92	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные для электроплиты	шт	108	123,9	111	0,7	0,2	13381	11988	76	22	95	11409	0,65	70
96	прайс лист СЭЛЛ Энергия Павлодар	Розетка потолочная РП-1-УХЛ 68:2,5574:1,12	шт	459	23,74				10897	0	0	0		0		0
97	Ц0108-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	шт	3	298,6	157	101	27,9	896	471	303	84	95	527	0,98	3
98	С12021-245	Отднльные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0309	172800				5340	0	0	0		0		0
	Раздел 6	**Трубы**							0	0	0	0		0		0
108	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до25 мм	м	1440	48,7	28,8	2,6	0,2	70128	41472	3744	288	95	39672	0,17	245
112	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, лиам 25 мм	10м	144	777				111888	0	0	0		0		0
		Итого прямые затраты							1302050	322080	22529	5318		311082		1816
		Накладные расходы, %							311082	46662						156
		Итого							1613132	368742						1971
		Стоимость оборудования														
	0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							96788							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1709920	374060						1971

	2,5574	Итого по сметному расчету в текущих ценах Импп=1982/775=2,5574							4372948	956620				795560		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							65594							
		Итого							4438542							
	0,9501	Понижающий коэффицент 0,9501							4217059	908885						
	0,12	НДС							506047							
		Всего по сметному расчету							**4723106**							

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____ В.В.Сошников

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-подъездного жилого дома №7 в жилом комплексе"Сарыарка" г. Павлодара
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 3-блоксекционног жилого дома №7

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-1-5 (А)														
									0	0	0	0		0		0
		Добавить														
18*	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	шт	6	894				5364	0	0	0		0		0
27*	ТОО " NUR LIFE"	Лампа энергосберегающая FS8 24W E27 6500К 820:1,12:2,5574	шт	791	286,28				226447	0	0	0		0		0
60**	ТОО " NUR LIFE"	Выключатель автоматический 2Р ВА 47-29 63А (коплектация Щита этажного) ц/о =1000:1,12:2,5574	шт	24	349,1				**8378**	0	0	0		0		0
60**	8-600-1	Счетчик однофазный, устанавливаемый на готовом основании	шт	108	62,9	54	5,5	2,3	6793	5832	594	248	95	5776		0
60**	ТОО "МЭНП "ЭНЕРГИЯ"	Счетчик 1фазный Матрица NP 71E.1-10-1 (**комплектация Щита этажного**) ц/о=42000:1,12:2,5574	шт	108	14663				1583604	0	0	0		0		0
66**	8-526-1	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	324	501,2	227	13,2	2,3	162389	73548	4277	745	95	70579	1	324
66**	ТОО " NUR LIFE"	Выключатель автоматический 1Р ВА47-29 16А 4,5кА (**комплектация щита ЩРН-П-8**) ц/о=380:1,12:2,5574	шт	108	132,67				14328	0	0	0		0		0
66**	ТОО " NUR LIFE"	Автомаический выключательУЗО АВДТ 2Р С25. 30mA (**комплектация щита ЩРН-П-8**) ц/о= 3000:1,12:2,5574	шт	216	1047,38				226234	0	0	0		0		0
66**	ТОО " NUR LIFE"	Шина "0" 63.12 с 2 изол."стойка" (**комплектация щита ЩРН-П-8**) ц/о= 290:1,12:2,5574	шт	216	101				21816	0	0	0		0		0
76*	Ц0108-591-12	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	17	55	49,7	0,9	0,2	935	845	15	3	95	806	0,33	6
84*	С151801-11	Выключатель одноклавишный, ВА 66-102Б	шт	17	134				2278	0	0	0		0		0
		Итого прямые затраты							2258567	80225	4886	997		77161		330
		Накладные расходы, %							77161	11574						39
		Итого							2335728	91799						368

		Стоимость оборудования						8378								
	0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						139641								
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г						2475369	92796							368
	2,5574	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1982/775=2,5574						6330509	237317				197331			
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%						94958								
		Итого						6425467								
	0,9501	Понижающий коэффицент 0,9501						6104836	225474							
	0,12	НДС						732580								
		Всего по сметному расчету						**6837416**								

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____ В.В.Сошников