Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Теректы-Урунхайка-Тоскайн" участок "Аюжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750
Договор: N 42 от 28.04.2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**203218554,47**			**7334758,33**	
НДС 12%				**24386226,53**			**880171,00**	
Всего				**227604781,00**			**8214929,33**	
Погашение аванса 0%				**0,00**			**0,00**	
Удержание 5%				**0,00**			**0,00**	
Всего к оплате:				**227604781,00**			**8214929,33**	

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Султанов А.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Б.И.**

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **Флис Е.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Теректы-Урунхайка-Тоскайн" участок "Акжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750
Договор: N 42 от 28.04.2017 г.

АКТ №6 от 30.10.2017 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
		Локальная смета № 1-1-5								
		на рекультивацию земель								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4708	11,19	11,19	52683	52683	13974	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	14406	97	0,01	47
2	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4708	26,25	25,03	123585	117841	36214	0,008	38
		м3 грунта								
				1,15	6,78	5414	31920	97	0,0232	109
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,400;	6591,2	19,7	19,7	129847	129847	25969	–	–
		т								
				–	3,94	–	25969	100	0,00827	55
4	Е1-20-2	Работа бульдозера 130л.с. на отвале грунтов 2-3 группы	4708	3,61	3,24	17937	15254	7307	0,00332	16
		м3 грунта								
				0,48	1,12	2260	5273	97	0,00371	17

5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м с подъемом от 10 до 20 % (400+500) т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	950	13,43	13,43	12759	12759	3382	–	–
		м3 грунта								
				–	3,67	–	3487	97	0,012	11
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с подъемом от 10 до 20 % (400х2+500)м3 т.ч. п.3.71: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1350	11,28	11,28	15228	15228	4033	–	–
		м3 грунта								
				–	3,08	–	4158	97	0,01008	14
7	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2166	26,25	25,03	56858	54215	16661	0,008	17
		м3 грунта								
				1,15	6,78	2491	14685	97	0,0232	50
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,400;	3032,4	19,7	19,7	59738	59738	11948	–	–
		т								
				–	3,94	–	11948	100	0,00827	25
9	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000;	4332	1,48	1,26	6411	5458	1975	–	–
		м3 грунта								
				–	0,47	–	2036	97	0,00226	10
10	Е1-20-2	Работа бульдозера 130л.с. на отвале грунтов 2-3 группы	2166	3,81	3,24	8252	7018	3362	0,00332	7
		м3 грунта								
				0,48	1,12	1040	2426	97	0,00371	8
11	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	950	11,19	11,19	10631	10631	2820	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	2907	97	0,01	10
12	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1350	9,4	9,4	12690	12690	3366	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	3470	97	0,0084	11

13	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м с подъемом свыше 20 % т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; капм1=1,4;	5890	15,67	15,67	92296	92296	24453	–	–
		м3 грунта								
				–	4,28	–	25209	97	0,014	82
14	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с подъемом свыше 20 % т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; капм1=1,4;	5890	13,16	13,16	77512	77512	20568	–	–
		м3 грунта								
				–	3,6	–	21204	97	0,01176	69
15	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	5890	11,19	11,19	65909	65909	17482	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	18023	97	0,01	59
16	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	5890	9,4	9,4	55366	55366	14683	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	15137	97	0,0084	49
17	Е1-30-4	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) за 1 проходК=2,000;	41700	0,41	0,41	17097	17097	1618	–	–
2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера										
				–	0,04	–	1668	97	0,00011	5
18	Е1-30-4	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) за 1 проходК=3,000;	62550	0,41	0,41	25646	25646	2427	–	–
2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера										
				–	0,04	–	2502	97	0,00011	7
19	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см	5,27	1489,21	1489,21	7848	7848	3824	–	–
		га								
				–	562,41	–	2964	129	2,18	11
20	Е47-107-6	Боронование почвы в один след	5,27	93,95	93,95	495	495	259	–	–
		га								
				–	38,07	–	201	129	0,15	1
21	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	5,27	1019,93	1019,93	5375	5375	2661	–	–
		га								

				–	391,5	–	2063	129	1,5	8
22	99-47-4	Суперфосфат простой порошковидный	0,3162	66247		20947				
		т								
23	99-47-3	Селитра аммиачная	0,18972	59123		11217				
		т								
24	1-1-1098	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью	0,23715	36000		8537				
		т								
25	Е47-152-2	Посев многолетних трав	5,27	51793,31	293,31	272951	1546	799	–	–
		га								
				–	117,45	–	619	129	0,45	2
26	Е47-152-3	Прикатывание посевов	5,27	292,82	292,82	1543	1543	835	–	–
		га								
				–	122,7	–	647	129	0,54	3
		Всего прямые затраты				**1169358**	**843995**	**220620**		**741**
						11205	**212922**			
		Накладные расходы				**220620**				
		Итого				**1389978**				
		заработная плата, тенге				33093				
		трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**83399**				
		6,0%								
		Всего по смете				**1473377**				
		Сметная заработная плата, тенге				257220				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				851				
			Локальная смета № 1-1-6							
			на посадку деревьев взамен срубленных							
1	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,09	122,8	122,8	11	11	8	–	–
		т								
				–	85,96	–	8	100	0,18052	–
2	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,09	102,8	102,8	9	9	6	–	–
		т								
				–	71,96	–	6	100	0,15112	–
3	П7-116-1	Перевозка грузов на 116-120 км, 1 класс груза	0,09	477,7	477,7	43	43	9	–	–
		т								
				–	95,54	–	9	100	0,20063	–

4	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	30	56,94	12,39	1708	372	1907	0,323	10
		яма								
				44,55	4,7	1337	141	129	0,018	1
5	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	30	151,76	–	4553	–	5800	0,821	25
		шт								
				149,85	–	4496	–	129	–	–
6	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	30	129,92	28,52	3898	856	4154	0,705	21
		шт								
				100,8	6,53	3024	196	129	0,029	1
7	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	30	649		19470				
		шт								
		Всего прямые затраты				**29692**	**1291**	**11884**		**58**
						8857	**360**			
		Накладные расходы				**11884**				
		Итого				**41576**				
		заработная плата, тенге				1783				
		трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**2495**				
		6,0%								
		Всего по смете				**44071**				
		Сметная заработная плата, тенге				11000				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				64				

			Дорожная одежда							
			Локальная смета № 2-2-1							
		на устройство дорожной одежды (работы ведутся при совмещенном движении)								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,83571	41683,73	407,51	34836	341	188	0,696	1
		т								
				–	169,13	–	141	133	0,696	1
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	785	552,3	5,88	433556	4616	9052	0,0451	35
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	5511	1295	133	0,00618	5
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	4710	90,06	0,02	424183	94	1253	0,00136	6
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	895	47	133	0,00003	0
		Всего прямые затраты				**892574**	**5051**	**10493**		**48**
						6406	**1484**			
		Накладные расходы				**10493**				
		Итого				**903066**				
		заработная плата, тенге				1574				
		трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**54184**				
		6,0%								
		Всего по смете				**957250**				
		Сметная заработная плата, тенге				9463				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Всего				**2474698**				
		Временные здания и сооружения 4,6%х0,8				**91069**				
		Итого временные здания и сооружения				**2565767**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**69885**				
		Затраты на снегоборьбу 0,3%				**7697**				
		Затраты на разницу в стоимости эл/энергии				**1228**				
		Затраты на транспорт привозных материалов				**63605**				

		Затраты на выслугу лет 1%				25658				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				10263				
		Командировочные расходы				59992				
		Затраты на порожний пробег автотранспорта				8272				
		Перебазировка техники				686				
		сметная заработная плата, тенге				277683				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				968				
		Итого по сметному расчету				2813054				
		в базовых ценах 2001 года				2813054				
		в текущих ценах				7190923				
		сметная заработная плата, тенге				709832				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					143818				
		Итого				7334758,33				
		НДС (12%)				880171,00				
		Всего				8214929,33				
		сметная заработная плата, тенге				709832				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				968				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Султанов А.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ Флис Е.В.