Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Теректы-Урунхайка-Тоскайн" участок "Акжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750
Договор: N 42 от 28.04.2017 года и Дополнительное соглашение №1 от 26.10.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**219600000,00**			**16381445,53**	
НДС 12%				**26351999,99**			**1965773,46**	
Всего				**245952000,00**			**18347219,00**	
Погашение аванса 0%				**0,00**			**0,00**	
Удержание 5%				**0,00**			**0,00**	
Всего к оплате:				**245952000,00**			**18347219,00**	

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Абакумова С.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Форма 2В

БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Теректы-Урунхайка-Тоскайн" участок "Акжайлау-Урунхайка" км 33+950-км 37+750

Договор: N 42 от 28.04.2017 года и Дополнительное соглашение №1 от 26.10.2018 года

АКТ №1 от 29.10.2018 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 г.

N п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих-обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл машин в т.ч.ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
		Локальная смета № 2-1-5								
		на устройство перепадов на ПК14+64-ПК15+05								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	43	11,19	11,19	481	481	128	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	3,06	–	132	97	0,01	–
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	43	26,25	25,03	1129	1076	331	0,008	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1,15	6,78	49	292	97	0,0232	1

3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,400;	60,2	19,7	19,7	1186	1186	237	–	–
		т		–	3,94	–	237	100	0,00827	–
4	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	86	1,63	1,37	140	118	43	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	44	97	0,00245	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	43	3,81	3,24	164	139	67	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	21	48	97	0,00371	–
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (продольная канава) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	97	62,87	59,44	6098	5766	1730	0,02388	2
		м3 грунта		3,43	14,96	333	1451	97	0,05196	5
7	Е1-163-6	Разработка канавы шириной более 2 м, глубиной до 2 м вручную в грунтах 5 группы	24	1503	–	36072	–	40761	7,97	191
		м3 грунта		1503	–	36072	–	113	–	–
8	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	11,4	1920,72	33,87	21896	386	3426	1,94	22
		м3		263,25	12,47	3001	142	109	0,0609	1
9	Е30-7-1	Устройство уступа перепада из монолитного бетона	0,8	12058,53	532,08	9647	426	493	2,55	2
		м3		434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
10	Е6-35-3	Устройство дна перепада и вертикальных стенок из монолитного бетона при толщине стен более 100 мм	23	14622,41	1092,57	336315	25129	49127	10,03	231

		м3								
				1658,25	375,98	38140	8648	105	1,4188	33
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,57	65000		37050				
		т								
12	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	25	190,58	–	4765	–	5384	1,38	35
		м3 грунта								
				190,58	–	4765	–	113	–	–
13	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	96	70,56	67,3	6774	6461	1989	0,0215	2
		м3 грунта								
				3,11	18,25	299	1752	97	0,0624	6
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,300;	220,8	19,7	19,7	4350	4350	870	–	–
		т								
				–	3,94	–	870	100	0,00827	2
15	Е1-19-5	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 5 группыК=2,000;	192	2,25	1,73	432	332	121	–	–
		м3 грунта								
				–	0,65	–	125	97	0,0031	1
16	Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	96	10,22	10,05	981	965	325	–	–
		м3 грунта								
				–	3,49	–	335	97	0,01144	1
		Всего прямые затраты				**467480**	**46815**	**105032**		**535**
						83027	**14181**			
		Накладные расходы				**105032**				
		Итого				**572512**				
		заработная плата, тенге				15755				
		трудоемкость, чел-ч				53				

		Ненормиремые и непредвиденные затраты				34351				
		6,0%								
		Всего по смете				606863				
		Сметная заработная плата, тенге				112963				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				588				
			Земляное полотно							
			Локальная смета № 2-1-6							
		на устройство перепадов на ПК37+41-ПК37+68								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	57	11,19	11,19	638	638	169	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	174	97	0,01	1
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	57	26,25	25,03	1496	1427	438	0,008	–
		м3 грунта								
				1,15	6,78	66	386	97	0,0232	1
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,400;	79,8	19,7	19,7	1572	1572	314	–	–
		т								
				–	3,94	–	314	100	0,00827	1
4	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000;	114	1,63	1,37	186	156	56	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	58	97	0,00245	–

5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	57	3,81	3,24	217	185	88	0,00332	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				0,48	1,12	27	64	97	0,00371	–
6	Е1-37-1	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 1 группы	50	121,12	12,89	6056	645	5416	0,689	34
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				108,23	3,42	5412	171	97	0,01176	1
7	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м, глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	13	353,25	–	4592	–	5189	2,33	30
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				353,25	–	4592	–	113	–	–
8	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	10,3	1920,72	33,87	19783	349	3095	1,94	20
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				263,25	12,47	2711	128	109	0,0609	1
9	Е30-7-1	Устройство уступа перепада из монолитного бетона	0,8	12058,53	532,08	9647	426	493	2,55	2
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
10	Е6-35-3	Устройство дна перепада и вертикальных стенок из монолитного бетона при толщине стен более 100 мм	14,6	14622,41	1092,57	213487	15952	31184	10,03	146
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1658,25	375,98	24210	5489	105	1,4188	21
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,37	65000		24050				
		т								
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24	134,1	–	3218	–	3636	0,972	23
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	3218	–	113	–	–

13	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	63	26,25	25,03	1654	1577	484	0,008	1
		м3 грунта								
				1,15	6,78	72	427	97	0,0232	1
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,940;	122,22	19,7	19,7	2408	2408	482	–	–
		т								
				–	3,94	–	482	100	0,00827	1
15	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группыК=2,000;	126	1,48	1,26	186	159	57	–	–
		м3 грунта								
				–	0,47	–	59	97	0,00226	–
16	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	63	3,81	3,24	240	204	98	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	30	71	97	0,00371	–
		Всего прямые затраты				**289430**	**25698**	**51199**		**284**
						40685	**7928**			
		Накладные расходы				**51199**				
		Итого				**340629**				
		заработная плата, тенге				7680				
		трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**20438**				
		6,0%								
		Всего по смете				**361067**				
		Сметная заработная плата, тенге				56293				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				310				

			Дорожная одежда							
			Локальная смета № 2-2-1							
		на устройство дорожной одежды (работы ведутся при совмещенном движении)								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,82922	41683,73	407,51	76249	745	411	0,696	1
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	169,13	–	309	133	0,696	1
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	2127	552,3	5,88	1174742	12507	24527	0,0451	96
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				7,02	1,65	14932	3510	133	0,00618	13
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	12762	90,06	0,02	1149346	255	3395	0,00136	17
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				0,19	0,01	2425	128	133	0,00003	0
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	5092	208,21	20,36	1060205	103673	68875	0,0317	161
		м2 покрытия полосы и обочин		—	—	—	—	—	—	—
				4,79	5,38	24391	27395	133	0,02033	104
		Всего прямые затраты				**3460542**	**117181**	**97208**		**394**
						41747	**31342**			
		Накладные расходы				**97208**				
		Итого				**3557750**				
		заработная плата, тенге				14581				
		трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**213465**				
		6,0%								
		Всего по смете				**3771215**				

		Сметная заработная плата, тенге				87670				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				443				
			Дорожные устройства и обстановка дороги							
			Локальная смета № 2-4-1							
		на установку дорожных знаков и направляющих столбиков								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	84	32,28	30,77	2712	2585	795	0,00984	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,42	8,34	119	701	97	0,02853	2
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,950;	163,8	19,7	19,7	3227	3227	645	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,94	–	645	100	0,00827	1
3	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	208	19,4	–	4035	–	3914	0,123	26
		м2 спланированной площади		—	—	—	—	—	—	—
				19,4	–	4035	–	97	–	–
4	Е1-163-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы при устройстве присыпных призм	84	353,25	–	29673	–	33530	2,33	196
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				353,25	–	29673	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	380	1388	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				17,03	–	1431	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	84	14,12	12	1186	1008	356	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,62	2,75	136	231	97	0,0122	1

7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	12	747,86	146,19	8974	1754	8531	3,2	38
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				506,25	28,22	6075	339	133	0,11	1
8	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	6	157,67	–	946	–	950	0,69	4
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119,03	–	714	–	133	–	–
9	99-27-38	Металлическая стойка СКМ 1.30	10	1218		12180				
		шт								
10	99-27-43	Металлическая стойка СКМ 2.30	2	1570		3140				
		шт								
11	99-27-5	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм, 1.24	2	4290		8580				
		шт								
12	99-27-145	Знаки дорожные запрещающие круглой формы Д700 (3.24; 3.31)	6	4828		28968				
		шт								
13	99-27-6	Знак километровый прямоугольной формы, размером 200х300мм (5.28)	8	1239		9912				
		шт								
14	99-27-29	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 350х700 мм (7.2.1)	2	3051		6102				
		шт								
15	Е6-1-2	Монолитный бетон фундамента В20 F200 W4	0,84	11326,46	98,32	9514	83	646	4,41	4
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				695,25	37,15	584	31	105	0,1814	–
16	Е27-61-1	Установка направляющих столбиков	80	273,96	119,85	21917	9588	13837	0,64	51
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				100,35	29,7	8028	2376	133	0,12	10

17	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг	80	862		68960				
		шт								
		Всего прямые затраты				**221836**	**18625**	**64592**		**345**
						50795	**4323**			
		Накладные расходы				**64592**				
		Итого				**286428**				
		заработная плата, тенге				9689				
		трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**17186**				
		6,0%								
		Всего по смете				**303614**				
		Сметная заработная плата, тенге				64807				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				377				
		Дорожные устройства и обстановка дороги								
		Локальная смета № 2-4-2								
		на установку металлического барьерного ограждения								
1	Е27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали по металлическим столбам (11ДО У2 (190 кДж), начальные и конечные участки, рабочие участки)	100,9	3827,62	21,63	386207	2182	25652	1,13	114
		м								
2	1-1-2040	Болты с гайками и шайбами, оцинкованные	61,35	185,85	5,3	18752	535	133	0,0214	2
		кг		245,5		15061				
3	99-27-74(пл	Световозвращатель ЭС-1	23	312		7176				
		шт								

		Всего прямые затраты				408444	2182	25652		116
						18752	**535**			
		Накладные расходы				**25652**				
		Итого				**434096**				
		заработная плата, тенге				3848				
		трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**26046**				
		6,0%								
		Всего по смете				**460142**				
		Сметная заработная плата, тенге				23135				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				129				
			Дорожные устройства и обстановка дороги							
			Локальная смета № 2-4-3							
		на устройство разметки проезжей части								
1	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (эмалью с применением светоотражающих стеклянных микрошариков)	3,827	4493,2	1692,25	17195	6476	5508	3,18	12
		км линии								
				450	632,07	1722	2419	133	2,85	11
		Всего прямые затраты				**17195**	**6476**	**5508**		**23**
						1722	**2419**			
		Накладные расходы				**5508**				
		Итого				**22703**				
		заработная плата, тенге				826				
		трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1362**				
		6,0%								

		Всего по смете				24065				
		Сметная заработная плата, тенге				4967				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Всего				**5526965**				
		Временные здания и сооружения 4,6%x0,8				**203392**				
		Итого временные здания и сооружения				**5730357**				
		Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне				**156081**				
		Затраты на снегоборьбу 0,3%				**17191**				
		Затраты на разницу в стоимости эл/энергии				**2742**				
		Затраты на транспорт привозных материалов				**142056**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**57304**				
		Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%				**22921**				
		Командировочные расходы				**133986**				
		Затраты на порожний пробег автотранспорта				**18475**				
		Перебазировка техники				**1533**				
		сметная заработная плата, тенге				**256925**				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				**1340**				
		Итого по сметному расчету				**6282646**				
		в базовых ценах 2001 года				**6282646**				
		в текущих ценах				**16060241**				
		сметная заработная плата, тенге				**656775**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**321205**				

		Итого				**16381445,53**				
		НДС (12%)				**1965773,46**				
		Всего				**18347219,00**				
		сметная заработная плата, тенге				656775				
		нормативная трудоемкость, чел-ч				1340				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Султанов А.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

Нурасыл Б.И.

Технадзор:

Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Абакумова С.А.