Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Жилой дом № 18 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (3 шт)

Акт выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. в %	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Локальная смета № 2-1-5														
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	700	108,6	39,6	48,9	12,2	76 020	27720	34230	8540	95	34447	0,22	154
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	10м	70	777				54 390	0	0	0		0		0
47	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 75мм	м	44	180,3	57,4	91,6	23	7 933	2526	4030	1012	95	3361	0,33	15
49	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	10 м	4,4	3610				15 884	6831	10900	2737	95	9089	0,33	39
52	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	м	3020	30,3	18,7	7,3	2,1	91 506	56474	22046	6342	95	59675		0
53	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или бороздах	м	7650	47,2	26,3	14,8	4,3	361 080	201195	113220	32895	95	222386	0,16	1224
61	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	236	8,5	7,3	0,1		2 006	1723	24	0	95	1637	0,05	12

62	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	466	10,6	8,8	0,1	0,1	4 940	4101	47	47	95	3940	0,06	28
66	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	м	472	5,4	3,7	0,1		2 549	1746	47	0	95	1659	0,02	9
118	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт	250	229,27	126,3	103	38,9	57 318	31568	25750	9725	100	41293	0,748	187
119	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	отверстие	750	43,33	22,86	20,47	7,74	32 498	17145	15353	5805	100	22950	0,131	98
120	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	151	61,81	33,1	28,71	10,85	9 333	4998	4335	1638	100	6636	1,131	171
		Итого прямые затраты							715 456	356026	229982	68741		407072		1937
		Накладные расходы, %							407 072	61061				347464		204
		Итого							1 122 528	417087						2140
		Стоимость оборудования														
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							67 352							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							1 189 880	485828						2140
	2,557	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1982/775=2,557							3 042 523	1242261				1040884		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							45 638							
		Итого							3 088 161	0						
	0,99982516	Понижающий коэффициент 0,99982516							3 087 621	1 242 044						
	0,12	НДС							370 515							
		Всего по сметному расчету							**3 458 136**							

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников