Заказчик : Ахмадиев Руслан Риватович ИИН 840517301320
Генподрядчик: ТОО «Строй Класс 2018» БИН 180940022800
Технический надзор ТОО «Turkistan city» БИН 200640016643
Авторский надзор ТОО «Дахль-Сервис» БИН 090240003720

Наименование объекта: "Склад" расположенный по адресу: город Шымкент, район Енбекшинский, улица Койкелди батыра №221»

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 20.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР базовом уровне цен 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на дабавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате с учетом НДС
								Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	12 593 947,00	11 244 595,54								1 349 351,46	12 593 947,00
Всего по стройке	12 593 947,00	11 244 595,54								1 349 351,46	12 593 947,00

Заказчик

Ахмадиев Руслан Риватович

Подрядчик:

ТОО «Строй Класс 2018»

Директор Ермеков Р.М.

Технический надзор:

ТОО «Turkistan city»

Директор Ахметов Х.П.

Авторский надзор:

ТОО «Дахль-Сервис»

Директор Батырбеков Г.А.

Заказчик: Ахмадиев Руслан Ринатович ИИН 840517301320
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: ТОО «Строй Класс 2018» БИН 180940022800
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО «Дахль-Сервис» БИН 090240003720
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Склад" расположенный по адресу: город Шымкент, район Енбекшинский, улица Койкелди батыра №221»
(наименование, адрес)

Договор: №10 от 25.06.2024 года.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2024	25.06.2024	20.07.2024

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
1	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		138,9988103	5963,10	1657,05	828864	230328	183583	480171	1413758
		НР - 93%, СП - 8%				2985,30	689,70	414953	95867		184723	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,0875798	18706,19	8,16	113875	50	42369	28169	184758
		НР - 93%, СП - 8%				3524,58	--	21456	--		10724	
3	1111-0701-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		240,3594582	654,94	28,05	157421	6741	72642	76366	252490
		НР - 93%, СП - 8%				324,67	13,32	78038	3202		18703	
4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		33,5414074	16,82	0,96	564	32	505	39	652
		НР - 93%, СП - 8%				0,80	0,44	27	15		68	
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		176,4946382	168,18	9,55	29683	1686	26581	2062	34285
		НР - 93%, СП - 8%				8,03	4,41	1416	778		2540	
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		30,3234126	504,55	28,66	15300	869	13701	1063	17672
		НР - 93%, СП - 8%				24,08	13,22	730	401		1309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1145707	239706	389381	579870	1863625
								516621	100263	--	138047	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1145707				
		Материалы	Тенге					389380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					616884			
		Накладные расходы	Тенге				579871				
		Сметная прибыль	Тенге				138046				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1863624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					616884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1863624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					616884			

РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ

7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,7912049	70999,04 35084,60	25916,30 7889,68	56175 27759	20505 6242	7911	23461 6371	86007
8	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры *СП - 8%*	т	0,7912049	434829,00 --	-- --	344039 --	-- --	344039	-- 27523	371562
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,2485101	87,56 42,01	2,33 0,25	284 136	8 1	140	95 30	410
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	32,4851006	173,98 49,08	3,30 0,50	5652 1594	107 16	3951	1111 541	7304
11	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%, СП - 8%*	м2	5,3653875	1788,24 204,39	61,09 22,06	9595 1081	328 118	8186	1091 855	11540
12	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины *НР - 91%, СП - 8%*	м2	5,3653875	-856,62 -64,31	-29,99 -10,87	-4596 -345	-161 -58	-4090	-367 -397	-5360
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0017637	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	25 23	2 1	--	22 4	50
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0017637	287262,00 --	-- --	507 --	-- --	507	-- 41	547
15	1106-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,5940913	28106,80 7586,30	2908,52 610,54	16698 4507	1728 363	10463	4431 1690	22820
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,009951	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	8343 2270	13 5	6060	2070 833	11246
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,3731636	87,56 42,01	2,33 0,25	33 16	1 --	16	11 3	47
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,3731636	173,98 49,08	3,30 0,50	65 18	1 --	46	13 6	84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				436819 37059	22532 6689	377229 --	31938 37500	506257

AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36605				
		Материалы	Тенге				24772				
		Всего заработная плата	Тенге					9746			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				507				
		Накладные расходы	Тенге				8477				
		Сметная прибыль	Тенге				3607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48689				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9746			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				400214				
		Материалы	Тенге				7911				
		Всего заработная плата	Тенге					34001			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				344039				
		Накладные расходы	Тенге				23461				
		Сметная прибыль	Тенге				33894				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				457569				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				506257				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					43748			

РАЗДЕЛ 3.ОКНА

19	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,6049211	3209,94	167,28	1942	101	981	816	2978
		НР - 90%, СП - 85%			1421,57	76,45	860	46		221	
20	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,6049211	21460,00	--	12982	--	12982	--	14020
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
21	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,622612	2689,43	167,89	4364	272	2123	1885	6749
		НР - 90%, СП - 85%			1213,20	77,50	1969	126		500	
22	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,622612	18048,00	--	29285	--	29285	--	31628
		СП - 8%			--	--	--	--		2343	
23	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,4852284	2642,91	4,78	3925	7	3588	300	4564
		НР - 90%, СП - 85%			222,28	2,30	330	3		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52497	381	48959	3001	59939
							3159	175	--	4441	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52497				
		Материалы	Тенге				6691				
		Всего заработная плата	Тенге					3334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42267				
		Накладные расходы	Тенге				3001				
		Сметная прибыль	Тенге				4440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3334			
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ									
24	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,843841	2612,37	538,51	7429	1531	2809	3121	11394
		НР - 90%, СП - 8%			1086,16	133,04	3089	378		844	
25	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2	1,6781224	3975,34	102,57	6671	172	4249	2099	9472
		НР - 90%, СП - 8%			1340,85	48,91	2250	82		702	
26	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	14,2208946	2580,73	538,51	36700	7658	14046	15199	56052
		НР - 90%, СП - 8%			1054,53	133,04	14996	1892		4152	
27	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2	17,8700821	3936,29	102,57	70342	1833	45246	21724	99431
		НР - 90%, СП - 8%			1301,80	48,91	23263	874		7365	
28	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9НЩ СТ РК 943-92	м2	1,1657186	14738,00	--	17180	--	17180	--	18555
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
29	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13Н внутренние СТ РК 943-92	м2	3,3562448	6972,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
30	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТН, ДС 19-9ГТН СТ РК 943-92	м2	8,1600303	33098,00	--	270081	--	270081	--	291687
		СП - 8%			--	--	--	--		21606	
31	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Н, ДГ 21-10Н внутренние СТ РК 943-92	м2	11,6571862	4293,00	--	50044	--	50044	--	54048
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
32	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТН СТ РК 943-92	м2	1,6781224	44377,00	--	74470	--	74470	--	80428
		СП - 8%			--	--	--	--		5958	
33	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9Н, ДО 21-10Н внутренние СТ РК 943-92	м2	1,1657186	6433,00	--	7499	--	7499	--	8099
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
34	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13Н внутренние СТ РК 943-92	м2	3,0744227	6972,00	--	21435	--	21435	--	23150
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
35	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н, ДГ 21-8Н внутренние СТ РК 943-92	м2	2,7285502	5239,00	--	14295	--	14295	--	15438
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
36	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н, ДГ 21-8Н внутренние СТ РК 943-92	м2	1,9471344	5239,00	--	10201	--	10201	--	11017
		СП - 8%			--	--	--	--		816	

SCAN AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	1115-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полотна дверные одинарные. Остекление при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	м2 площади остекления	1,6832588	5067,96	50,07	8531	84	6920	1243	10555	
		НР - 80%, СП - 8%			907,39	15,55	1527	26		782		
38	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	20,4218901	4209,00	-	85956	-	85956	-	92052	
		СП - 8%			-	-	-	-		6876		
39	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3НЦ ГОСТ 5089-2011	шт.	2,4753806	1882,00	-	4659	-	4659	-	5031	
		СП - 8%			-	-	-	-		373		
40	2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1,2376903	3169,00	-	3922	-	3922	-	4236	
		СП - 8%			-	-	-	-		314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				712815	11279	656412	43386	816697	
							45126	3253	-	60497		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				618278					
	Материалы		Тенге				73268					
	Всего заработная плата		Тенге					48379				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488605					
		Накладные расходы	Тенге				45385					
		Сметная прибыль	Тенге				52933					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714596					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге					48379				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94537					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94537					
		Сметная прибыль	Тенге				7563					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102100					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				816696					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге					48379				

РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ

41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	9,3631272	8491,25	1657,05	79505	15515	34776	33532	122079	
		НР - 94%, СП - 8%			3120,12	689,70	29214	6458		9043		
42	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	93,631272	972,96	67,57	91100	6327	70982	15193	114796	
		НР - 94%, СП - 8%			147,29	25,33	13791	2372		8503		
43	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	93,631272	496,61	10,67	46498	999	39684	5897	56587	
		НР - 94%, СП - 8%			62,11	4,89	5815	458		4192		
		ВЕНТКАМЕРА 1 В ОСЯХ 6-9 НА ОТМ.-3,300 КЖ99/										
44	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,3305171	30712,82	2518,18	40864	3350	24464	12523	57658	
		НР - 91%, СП - 8%			9808,09	535,32	13050	712		4271		
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059409	221225,00	-	1314	-	1314	-	1419	
		СП - 8%			-	-	-	-		105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4973225	214266,00 --	-- --	106559 --	-- --	106559	-- 8525	115084
47	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление отверстий уголком *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0361034	677131,00 66816,00	1275,00 531,99	24447 2412	46 19	21989	2213 2133	28792
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,1923074	87,56 42,01	2,33 0,25	17 8	-- --	9	6 2	24
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,9230737	173,98 49,08	3,30 0,50	335 94	6 1	235	66 32	432
50	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике *НР - 76%, СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	8,8701139	995,83 505,04	25,19 5,89	8833 4480	223 52	4139	3444 982	13269
51	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	0,860401	31339,00 --	-- --	26964 --	-- --	26964	-- 2157	29121
52	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8701139	2919,87 1348,95	33,33 15,39	25900 11965	296 137	13639	9681 2846	38428
53	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8701139	524,03 261,58	6,25 2,37	4648 2320	55 21	2273	1873 522	7043
54	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2,4753806	1547,43 519,32	806,62 295,87	3830 1286	1997 732	547	2581 497	6789
55	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,4171016	26432,00 --	-- --	11025 --	-- --	11025	-- 882	11907
56	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,0309423	18487,94 3017,40	1330,45 285,62	572 93	41 9	438	93 53	718
57	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,7426142	21951,29 4049,14	1928,78 637,53	16301 3007	1432 473	11862	3167 1557	21026
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0128348	214266,00 --	-- --	2750 --	-- --	2750	-- 220	2970
59	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	1,9558601	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	39736 8853	4684 981	26199	9146 3911	52792
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление отверстий уголком	т	0,0159043	677131,00	1275,00	10769	20	9686	975	12684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			66816,00	531,99	1063	8		940	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0827025	87,56	2,33	7	--	4	2	10
		НР - 69%, СП - 8%			42,01	0,25	3	--		1	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8270247	173,98	3,30	144	3	100	28	186
		НР - 69%, СП - 8%			49,08	0,50	41	--		14	
63	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0354789	29242,48	10017,87	1037	355	136	445	1601
		НР - 69%, СП - 8%			15383,10	2790,70	546	99		119	
64	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0354789	456513,00	--	16197	--	16197	--	17492
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
65	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0354789	12987,19	1909,49	461	68	65	227	742
		НР - 69%, СП - 8%			9255,75	3,76	328	--		55	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1418724	87,56	2,33	12	--	6	4	18
		НР - 69%, СП - 8%			42,01	0,25	6	--		1	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4187242	173,98	3,30	247	5	172	49	319
		НР - 69%, СП - 8%			49,08	0,50	70	1		24	
68	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,4787379	592,24	163,04	1468	404	287	671	2310
		НР - 69%, СП - 8%			345,85	46,27	857	115		171	
69	2110-0103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,741484	2217,00	--	6078	--	6078	--	6564
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,4888877	2942,26	13,82	1438	7	933	460	2059
		НР - 92%, СП - 8%			1019,63	3,39	498	2		152	
71	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,1451324	26432,00	--	162428	--	162428	--	175422
		СП - 8%			--	--	--	--		12994	
72	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,400823	18857,00	--	158414	--	158414	--	171087
		СП - 8%			--	--	--	--		12673	
73	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,019586	224,60	30,35	9438	1275	5264	3161	13606
		НР - 94%, СП - 8%			68,99	11,04	2899	464		1008	
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2019586	17014,39	1089,24	71494	4577	61936	5402	83047
		НР - 91%, СП - 8%			1185,30	227,35	4981	955		6152	
75	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	42,019586	972,96	67,57	40884	2839	31856	6818	51518
		НР - 94%, СП - 8%			147,29	25,33	6189	1064		3816	

SCAN AnyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903									
		НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	42,019586	165,54 20,70	3,56 1,63	6956 870	149 69	5937	882 627	8465
77	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	8,8247319	23742,80 4342,52	2080,13 435,54	209524 38322	18357 3844	152845	38379 19832	267726
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0205389	221225,00 --	-- --	4544 --	-- --	4544	-- 363	4907
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1622006	214266,00 --	-- --	34754 --	-- --	34754	-- 2780	37534
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,2411578	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	202189 55007	307 128	146875	50173 29189	272552
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	9,0434163	87,56 42,01	2,33 0,25	792 380	21 2	391	264 84	1140
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	9,0434163	173,98 49,08	3,30 0,50	1573 444	30 5	1099	309 151	2033
83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручни. Установка									
		НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	15,1245756	14270,32 503,81	77,54 31,70	215833 7620	1173 479	207049	9557 18051	243421
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	7,5622878	87,56 42,01	2,33 0,25	662 318	18 2	326	221 71	953
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	7,5622878	173,98 49,08	3,30 0,50	1316 371	25 4	929	259 126	1700
86	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,1130135	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	94752 25778	144 60	68830	23513 9461	127726
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	4,2380063	87,56 42,01	2,33 0,25	371 178	10 1	183	124 40	534
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	4,2380063	173,98 49,08	3,30 0,50	737 208	14 2	515	145 71	953
89	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,0669428	26683,60 6880,10	2609,53 520,57	55153 14221	5394 1076	35538	13920 5526	74599
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3060437	214266,00 --	-- --	65575 --	-- --	65575	-- 5246	70821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3135102	85054,95 61641,50	21072,21 5450,08	26666 19325	6606 1709	735	14513 3294	44473
		НР - 69%, СП - 8%									
92	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3135102	463125,00 --	-- --	145194 --	-- --	145194	-- 11616	156819
		СП - 8%									
93	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3135102	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	4072 2902	599 1	571	2003 486	6563
		НР - 69%, СП - 8%									
94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0528741	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	44330 12060	67 28	32203	11901 4426	59757
		НР - 91%, СП - 8%									
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9827799	87,56 42,01	2,33 0,25	174 83	5 --	86	58 19	250
		НР - 69%, СП - 8%									
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9827799	173,98 49,08	3,30 0,50	345 97	7 1	241	68 33	446
		НР - 69%, СП - 8%									
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0059409	838411,00 228096,00	1275,00 531,99	4981 1355	8 3	3618	1236 497	6714
		НР - 91%, СП - 8%									
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7266531	87,56 42,01	2,33 0,25	151 73	4 --	74	50 16	218
		НР - 69%, СП - 8%									
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,2665311	173,98 49,08	3,30 0,50	3004 847	57 9	2100	591 288	3882
		НР - 69%, СП - 8%									
100	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,5463784	30692,78 3187,14	1439,64 363,66	16770 1741	787 199	14242	1785 1484	20039
		НР - 92%, СП - 8%									
101	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,1417419	581,89 213,35	100,51 24,33	7065 2590	1220 295	3255	2655 778	10498
		НР - 92%, СП - 8%									
102	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	12,1417419	77,92 3,95	7,42 1,88	946 48	90 23	808	65 81	1092
		НР - 92%, СП - 8%									
103	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	12,1417419	2075,75 285,29	143,59 18,65	25203 3464	1743 226	19990	3395 2288	36886
		НР - 92%, СП - 8%									
104	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,1417419	-326,55 -75,72	-12,63 -2,90	-3965 -919	-153 -35	-2893	-878 -387	-5230
		НР - 92%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление *НР - 90%, СП - 85%*	м коробок	18,8747772	460,49 75,31	1,05 0,50	8692 1421	20 9	7251	1288 798	10778
106	1115-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность стен профилированная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза *НР - 80%, СП - 85%*	м2 покрытия	1,4156083	786,15 184,34	1,00 0,48	1113 261	1 1	851	209 106	1428
107	1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство *НР - 90%, СП - 85%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,4556851	6568,30 2743,64	57,24 23,68	29266 12225	255 106	16786	11097 3229	43593
		ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК И КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ									
108	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%, СП - 85%*	м3 утеплителя	15,9868332	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	211906 38039	27082 6816	146815	41267 20254	273426
109	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%, СП - 85%*	м3 изоляции	15,9868332	60390,63 31369,76	2835,21 927,96	965455 501503	45326 14835	418626	392417 108630	1466502
110	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 *СП - 85%*	м3	15,8269648	14291,00 --	-- --	226183 --	-- --	226183	-- 18095	244278
111	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%, СП - 85%*	м3 изоляции	2,7526232	45883,62 25130,16	2427,02 865,26	126300 69174	6681 2382	50445	54382 14455	195137
112	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 85%*	м3	2,6700446	31339,00 --	-- --	83677 --	-- --	83677	-- 6694	90371
113	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%, СП - 85%*	т конструкций	1,1541255	85084,95 61641,50	21072,21 5450,08	98164 71142	24320 6290	2702	53428 12127	163720
114	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 85%*	т	1,1541255	463125,00 --	-- --	534504 --	-- --	534504	-- 42760	577265
115	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%, СП - 85%*	т	1,1541255	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	14989 10682	2204 4	2103	7374 1789	24152
116	1134-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при отнесе от потолков на 20 см *НР - 108%*	м2 площади	159,8683317	9031,83 8023,32	81,03 41,01	1443904 1282675	12955 6556	148274	1289230 --	2733134
117	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%, СП - 85%*	м2 потолков	159,8683317	3493,31 562,82	21,28 9,10	558469 89977	3402 1455	465090	82289 51261	692018

Anyscanner

					11							8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
116	1115-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	159,8683317	747,58 228,23	1,00 0,48	119514 36486	160 77	82868	29251 11901	160666	
		НР - 80% СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6603517	203583	3985098	2253968	9347429	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2414838	61796	–	489951		
		Материалы	Тенге				5760765					
		Всего заработная плата	Тенге				2392417					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2362633				
		Местные материалы	Тенге				558398					
		Накладные расходы	Тенге				331867					
		Сметная прибыль	Тенге				2175305					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				416235					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				8352304				2020	
		Сметная заработная плата	Тенге					2362633				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				842752					
		Материалы	Тенге				6518					
		Всего заработная плата	Тенге					114001				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				695895					
		Накладные расходы	Тенге				78661					
		Сметная прибыль	Тенге				73713					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				995125				98	
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					114001				
		Сметная заработная плата	Тенге				9347430					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2118	
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					2476634				
		Сметная заработная плата	Тенге								12593947	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ					3016803					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					477481				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172175				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5457079			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2912163		
		- Накладные расходы	Тенге							730436		
		Сметная прибыль	Тенге									
		Итого по смете				12 593 947						
		Стоимость оборудования				14 105 217						
		Всего с НДС 12 %										

Заказчик

Ахмадиев Руслан Ринатович

Подрядчик:

ТОО «Строй Класс 2018»

Директор

Технический надзор:

ТОО «Turkistan city»

Директор

Авторский надзор:

ТОО «Дахль-Сервис»

Директор Батырбеков