Форма 2В

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ж. Балапанова Алакольского района Алматинской области"

Наименование объекта: Водопроводная сеть

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за июнь месяц 2020года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Трубопроводная арматура, фасонные части и оборудование									
		1.1 Установка трубопроводной арматуры, фасонных частей и оборудования									
1	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	8	2836,38	183,25	22691	1466	4437	17259	43146
					2098,5	80,63	16788	645	–	3196	
2	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	90	48731		4385790		4385790	–	4736653
					–		–		–	350863	
3	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,9	110756		99680		99680	–	107654
					–		–		–	7974	
4	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	3105,93	193,27	46589	2899	7039	37716	91049
					2443,4	96,4	36651	1446	–	6744	

5	2304-0102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	31	70772		2193932		2193932	–	2369447
					–		–		–	175515	
6	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	2119,6	82,83	63588	2485	9821	51996	124831
					1709,4	41,3	51282	1239	–	9247	
7	2304-0102-2004 (об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	134	42079		5638586		–	–	5638586
					–		–		5638586	–	
8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, отводы и переходы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,08209	1049019,37	515592,64	86114	42325	1537	54397	151752
					514703,37	154635,16	42252	12694	–	11241	
9	2302-0101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	8244		49464		49464	–	53421
					–		–		–	3957	

10	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			шт.	10	3499		34990		34990	–	37789
					–		–		–	2799	
11	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	6	1678		10068		10068	–	10873
					–		–		–	805	
12	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (пожарная подставка) НР = 99 %	т фасонных частей	0,32	77825	15000	24904	4800	8039	13462	41435
					37703,13	4790,63	12065	1533	–	3069	
13	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	90	142205		12798450		12798450	–	13822326
					–		–		–	1023876	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (заглушка) НР = 99 %	т фасонных частей	0,00351	1049287,75	515669,52	3683	1810	66	2327	6491
					514814,81	154700,85	1807	543	–	481	
15	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67								
			шт.	1	3352		3352		3352	–	3620
					–		–		–	268	

16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сгон Ду25) НР = 99 %	т фасонных частей	0,02357	1049045,4	515613,07	24726	12153	441	15619	43573
					514722,1	154645,74	12132	3645	–	3228	
17	2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	97	159		15423		15423	–	16657
					–		–		–	1234	
18	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройники, муфта переходная) НР = 99 %	т фасонных частей	0,05258	333853,18	2890,83	17554	152	14850	2602	21768
					48535,56	1445,42	2552	76	–	1612	
19	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Стальная резьба Ду 25мм и 20мм) НР = 99 %	т фасонных частей	0,05126	1390089,74	515606,71	71256	26430	18442	33968	113642
					514709,33	154643	26384	7927	–	8418	
20	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (муфты) НР = 99 %	шт.	324	1449,11	924,99	469512	299696	–	251930	779157
					524,12	261,29	169816	84659	–	57715	
21	2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	324	221		71604		71604	–	77332
					–		–		–	5728	

22	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,86	1049024,42	515598,84	902161	443415	16100	569870	1589793
					514704,65	154627,91	442646	132980	–	117762	
23	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,8	4788		109166		109166	–	117899
					–		–		–	8733	
24	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	221,8	2607		578233		578233	–	624492
					–		–		–	46259	
25	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	336		6048		6048	–	6532
					–		–		–	484	
26	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,7	4788		27292		27292	–	29475
					–		–		–	2183	
27	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	59	1702,95	128,59	100474	7587	5484	87333	202832
					1481,41	13,76	87403	812	–	15025	
28	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	59	5448		321432		321432	–	347147
					–		–		–	25715	

29	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	150	1120,14	71,28	168021	10692	9189	146659	339854
					987,6	–	148140	–	–	25174	
30	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	663	3274		2170662		2170662	–	2344315
					–		–		–	173653	
31	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	3150		132300		132300	–	142884
					–		–		–	10584	
32	2302-0303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	527	1680		885360		885360	–	956189
					–		–		–	70829	
33	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00556	1390107,91	515647,48	7729	2867	2000	3685	12327
					514748,2	154676,26	2862	860	–	913	
34	2302-0101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	4617		101574		101574	–	109700
					–		–		–	8126	

	Итого по разделу 1				**35 114 641**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 052 780				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				858 777				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				249 059				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 092 265				
	- оборудование, тенге				5 638 586				
	- накладные расходы, тенге				1 288 823				
	в т.ч. зарплата, тенге				115 994				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				2 183 410				
Раздел 3 Пропуск труб через стенки колодцев									
3									
35 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	132	8028	1059696	1059696	–	1144472	
				–	–	–	84776		
	Итого по разделу 3				**1 144 472**				
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 059 696				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				84 776				
Раздел 4 Устройство круглых колодцев по ТПР 901-09-11.84 альбомы I, II VIиз сборного железобетона									
4.2 Устройство сборных железобетонных колодцев									
36 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	113	20819,89	9324,37	2352648	1053654	99580	1621496	4292076
				10614,28	3880,19	1199414	438461	–	317932	

37	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,94	37718,01	9444,95	224045	56103	59698	130085	382460
					18222,9	3898,15	108244	23155	–	28330	
38	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	22383		4476600		4476600	–	4834728
					–		–		–	358128	
39	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	30958		1362152		1362152	–	1471124
					–		–		–	108972	
40	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	10397		2079400		2079400	–	2245752
					–		–		–	166352	
41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	15100		3020000		3020000	–	3261600
					–		–		–	241600	

42	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	88	17540	1543520	1543520	–	1667002
					–	–	–	123482	
43	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	44	24546	1080024	1080024	–	1166426
					–	–	–	86402	
44	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	200	23296	4659200	4659200	–	5031936
					–	–	–	372736	
45	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	53	18857	999421	999421	–	1079375
					–	–	–	79954	
46	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	44	30838	1356872	1356872	–	1465422
					–	–	–	108550	

47	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	1740	348000	348000	–	375840
					–	–	–	27840	
48	2922-0000-0001 (пл)	Люк полимер-песчанный с шарниром и замком, тип Т	шт	334	10291	3437194	3437194	–	3712170
					–	–	–	274976	
		Итого по разделу 4				**30 985 911**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 307 658			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 109 757			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				461 616			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 521 661			
		- накладные расходы, тенге				1 751 581			
		в т.ч. зарплата, тенге				157 642			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 295 254			
	Раздел 5 Устройство прямоугольных колодцев по ТПР 901-09-11.84 альбомы I, IV, VI из сборно- монолитного железобетона								
49	2922-0000-0001 (пл)	Люк полимер-песчанный с шарниром и замком, тип Т	шт	14	10291	144074	144074	–	155600
					–	–	–	11526	
		Итого по разделу 5				**155 600**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				144 074			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				11 526			
	Раздел 7 Колодцы круглые водопроводные для опорожнения участков сети В1 при промывке и другого аварийного опорожнения ("Мокрые колодцы"), ТПР 901-09-11.84 альбомы I, II VI из сборного железобетона								
50	2922-0000-0001 (пл)	Люк полимер-песчанный с шарниром и замком, тип Т	шт	4	10291	41164	41164	–	44457
					–	–	–	3293	

51	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	1364		16368		16368	–	17677
					–		–		–	1309	
		Итого по разделу 7					**62 134**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 532				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 602				

<u>Раздел 8 Трубопроводы сети В1</u>

8.1 Наружные сети водоснабжения, трубопровод В1

52	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,342	477444,11	151527,57	640730	203350	10441	482606	1213203
					318136,36	45113,26	426939	60542	–	89867	
53	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1355,42	2861		3877857		3877857	–	4188086
					–		–		–	310229	
54	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6	364346,17	107032,33	2186077	642194	17879	1697976	4194777
					254334	31520,5	1526004	189123	–	310724	
55	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	12553,29	1364		17122688		17122688	–	18492503
					–		–		–	1369815	

8.2 Земляные работы и антипросадочные мероприятия

56	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19829	155,15	146,58	3076523	2906604	–	664336	4040128
					8,57	37,96	169919	752770	–	299269	
57	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12156	196,89	186,08	2393340	2261958	–	516383	3142501
					10,81	48,19	131382	585816	–	232778	
58	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	180	216,57	204,68	38983	36843	–	8411	51186
					11,89	53,01	2140	9542	–	3792	
59	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	60	246,12	232,6	14767	13956	–	3186	19389
					13,52	60,23	811	3614	–	1436	
60	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	991	3312,29	–	3282477	–	–	2363383	6097529
					3312,29	–	3282477	–	–	451669	

61	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	620	814,2	–	504804	–	–	363459	937724
					814,2	–	504804	–	–	69461	
62	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12600	155,15	146,58	1954924	1846952	–	422141	2567230
					8,57	37,96	107972	478335	–	190165	
63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12600	163,62	76,47	2061641	963475	–	1118598	3434658
					87,16	36,15	1098166	455443	–	254419	
64	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19829	15,55	15,55	308408	308408	–	89303	429528
					–	6,26	–	124032	–	31817	
65	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19829	77,26	77,26	1531931	1531931	–	433776	2122964
					–	30,38	–	602467	–	157257	

Итого по разделу 8	**50 931 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 250 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 715 671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 261 684
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 028 865

- накладные расходы, тенге	8 163 558
в т.ч. зарплата, тенге	734 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 772 698
Итого по смете	**118 394 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 611 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 684 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 972 359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 904 093
- оборудование, тенге	5 638 586
- накладные расходы, тенге	11 203 962
в т.ч. зарплата, тенге	1 008 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 352 266

2.Площадка водозабора

Раздел 1 Наружные сети содоснабжения (трубопроводы В1, В2, В9, В9.1,В9.2, ПД, ОТ)

1.1 Наружные сети водоснабжения, трубопровод В1

1	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	79,9184	4788	382649	382649	–	413261
					–	–	–	30612	
2	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	76,9064	2607	200495	200495	–	216535
					–	–	–	16040	
3	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	36,7464	2129	78233	78233	–	84492
					–	–	–	6259	

4	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	8,032	336	2699	2699	–	2915
					–	–	–	216	
5	2301-0402-0209	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,004;	м	16,4656	15795	260074	260074	–	280880
					–	–	–	20806	
6	2301-0402-0201	Труба Ст 32х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,004;	м	7,53	4560	34337	34337	–	37084
					–	–	–	2747	
		Итого по разделу 1				**1 035 167**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				958 487			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				76 680			

Раздел 2 Арматура и фасонные части в водопроводных колодцах ВК-1,....РК-6, СП-1, СП-2, ПГ-1

7	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	48731	48731	48731	–	52629
					–	–	–	3898	
8	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	110756	1108	1108	–	1197
					–	–	–	89	
9	2304-0102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	70772	495404	495404	–	535036
					–	–	–	39632	

10	2304-0102-2004 (об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42079	126237	–	–	126237
					–	–	126237	–	
11	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14	5448	76272	76272	–	82374
					–	–	–	6102	
12	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3274	19644	19644	–	21216
					–	–	–	1572	
		Итого по разделу 2				**818 689**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				641 159			
		- оборудование, тенге				126 237			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				51 293			

Раздел 3 Трубопроводы сети СП, ПР, К4

13	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	87,348	8028	701230	701230	–	757328
					–	–	–	56098	

14	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	23,4936	2607	61248	61248	–	66148
					–	–	–	4900	
		Итого по разделу 3				**823 476**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				762 478			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				60 998			

Раздел 5 Устройство круглых колодцев по ТПР 901-09-11.84 VI из сборного железобетона

5.2 Устройство сборных железобетонных колодцев

15	2922-0000-0001 (пл)	Люк полимер-песчанный замком, тип Т	шт	10	10291	102910	102910	–	111143
					–	–	–	8233	
		Итого по разделу 5				**111 143**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				102 910			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				8 233			

Раздел 6 Устройство канализационных круглых колодцев по ТПР 902-09-22.84 VI аварийного опорожнения резервуаров (самотечной сети К4)

16	2922-0000-0001 (пл)	Люк полимер-песчанный с замком, тип Т	шт	3	10291	30873	30873	–	33343
					–	–	–	2470	
		Итого по разделу 6				**33 343**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 873			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 470			

Раздел 7 Вводы и выпуски трубопроводов резервуаров в просадочных грунтах

7.1 Ввод трубопроводов "ПД" (2шт.)

17	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19727	39454	39454	–	42610
					–	–	–	3156	

7.2 Выпуск трубопроводов "ПР" (2шт.)

18	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19727	39454	39454	–	42610
					–	–	–	3156	

7.3 Выпуск трубопроводов "ОТ" (2шт.)

19	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19727	39454	39454	–	42610
					–	–	–	3156	

7.4 Выпуск трубопроводов "СП" (2шт.)

20	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19727	39454	39454	–	42610
					–	–	–	3156	

Итого по разделу 7	**170 440**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	157 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 624

Раздел 8 Арматура и фасонные части в водопроводных колодцах с хлор-сатуратором ХС-1, ХС-2 (2шт.)

21	5800-0222-0002 (пл) (об)	Хлор-сатуратор ХС 10-100	шт	2	379500	759000	–	–	759000
					–	–	759000	–	

22	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт.	8	3150	25200		25200	–	27216
					–	–		–	2016	
		Итого по разделу 8				**786 216**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 200				
		- оборудование, тенге				759 000				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 016				
		Итого по смете				**3 778 474**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 678 923				
		- оборудование, тенге				885 237				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				214 314				
		3. Резервуар для воды прямоугольный монолитный 300 м3. (2шт.)								
		1. Общестроительные работы. 300 м3.								
		Раздел 1 Земляные работы . (на площадку резервуаров-2 шт)								
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	68	33,31	33,31	2265	2265	–	656	3155
					–	13,4	–	911	–	234	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	812,375	205,97	194,88	167327	158312	–	35254	218787
					11,1	49,18	9015	39949	–	16206	

	Итого по разделу 1					**221 942**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 015				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 577				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 860				
	- накладные расходы, тенге					35 910				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 232				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 440				
	Раздел 2 Железобетонные конструкции									
3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	20,98	15347,95	1111,53	322000	23320	271348	29639	379770
				1302,76	249,67	27332	5238	–	28131	
4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6796	216607		147206		147206	–	158982
				–		–		–	11776	
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8982	214736		1696028		1696028	–	1831710
				–		–		–	135682	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,17	206294		2716892		2716892	–	2934243
				–		–		–	217351	

7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23178	214736	49772	49772	–	53754
					–	–	–	3982	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	216607	13516	13516	–	14597
					–	–	–	1081	
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	214736	54887	54887	–	59278
					–	–	–	4391	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	0,29064	214736	62411	62411	–	67404
					–	–	–	4993	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	0,01568	216607	3396	3396	–	3668
					–	–	–	272	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	214736	27332	27332	–	29519

				–		–		–	2187	
	Итого по разделу 2					**5 532 925**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 332				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 320				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 238				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 042 788				
	- накладные расходы, тенге					29 639				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 668				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					409 846				
	Итого по смете					**5 754 867**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 347				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					183 897				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 098				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 042 788				
	- накладные расходы, тенге					65 549				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 900				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					426 286				
	4. Наружные сети электроснабжения.									
	1. Воздушная линия ВЛЗ-10									
	Раздел 1 Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кв проводом СИП-3 1*50 от сущ ВЛ-10 кВ до КТП 40 кВА 10/0,4 кВ.									
1	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %								
			опора	5	23070,6	11660,4	115353	58302	3141	66945	196882
					10782	5954,2	53910	29771	–	14584	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	15036	7243,5	30072	14487	1257	17379	51247
					7164	3698	14328	7396	–	3796	

3 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %									
		опора	22,5	7427,69	3133,73	167123	70509	14132	94771	282846
				3665,87	1599,2	82482	35982	–	20952	
4 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (прим. СВ 105-5)									
		шт.	41,5	53848		2234692		2234692	–	2413467
				–		–		–	178775	
5 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=38,000;									
		м3	0,95	13124,21	10047,37	12468	9545	–	4078	17870
				3076,84	2288,42	2923	2174	–	1324	
6 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=38,000;									
		шт.	19	3198		60762		60762	–	65623
				–		–		–	4861	
7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	99,91	879,93	21,36	87914	2134	57059	26966	124070
				287,47	2,75	28721	275	–	9190	
	Итого по разделу 1					**3 152 005**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					182 364				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					154 977				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 598				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 371 043				
	- накладные расходы, тенге					210 139				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 913				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					233 482				
Раздел 2 Подвеска провода.										
8 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,53	167096,73	94243,79	255658	144193	5449	123123	409083
				69291,5	31299,35	106016	47888	–	30302	
9 2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	4,6818	254584		1191911		1191911	–	1287264
				–		–		–	95353	
	Итого по разделу 2					**1 696 347**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 016				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 193				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 888				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 197 360				
	- накладные расходы, тенге					123 123				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 081				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					125 655				

Раздел 3 РЛНД (2 шт.)

10	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	0,5	15104	4194	7552	2097	50	5030	13589
					10810	1764	5405	882	–	1007	
11	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	0,5	6844	208	3422	104	564	2007	5863
					5508	68	2754	34	–	434	
12	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) (с приводом ПРНЗ-10У1)	шт.	0,5	79440		39720		–	–	39720
					–		–		39720	–	
13	2933-4000-0001 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	0,5	1873		937		937	–	1012
					–		–		–	75	
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	499577		220		220	–	238
					–		–		–	18	
15	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	790		2370		2370	–	2560
					–		–		–	190	
16	2933-5000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА1	шт	0,5	9257		4629		4629	–	4999
					–		–		–	370	
17	2933-6000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА2	шт	0,5	1912		956		956	–	1032
					–		–		–	76	

18	2933-7000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА3	шт	1,5	8050	12075	12075	–	13041
					–	–	–	966	
19	2933-8000-0000 (пл)	Кронштейн типа РА5	шт	0,5	1041	521	521	–	563
					–	–	–	42	
20	2933-9000-0000 (пл)	Хомут типа Х7	шт	1,5	820	1230	1230	–	1328
					–	–	–	98	
21	2933-1000-0000 (пл)	Хомут типа Х8	шт	0,5	911	456	456	–	492
					–	–	–	36	
22	2933-1100-0000 (пл)	Проводник типа ЗП1	м	2,25	911	2050	2050	–	2214
					–	–	–	164	
23	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	0,00306	254584	779	779	–	841
					–	–	–	62	
24	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	2936	4404	4404	–	4756
					–	–	–	352	
25	2307-0222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	0,855	3989	3411	3411	–	3684
					–	–	–	273	

26	2933-1800-0000 (пл)	Траверка ТМ96И	шт	0,5	4629	2315	2315	–	2500
					–	–	–	185	
27	2933-1900-0000 (пл)	Хомут Х62И	шт	0,5	1138	569	569	–	615
					–	–	–	46	
28	2933-2000-0000 (пл)	Упор УП50	шт	0,5	911	456	456	–	492
					–	–	–	36	
29	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	28685	43028	43028	–	46470
					–	–	–	3442	
30	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3634	10902	10902	–	11774
					–	–	–	872	
31	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	410	2091	2091	–	2258
					–	–	–	167	
32	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153	459	459	–	496
					–	–	–	37	

Итого по разделу 3	**160 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 159
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 472
- оборудование, тенге	39 720

	- накладные расходы, тенге				7 037			
	в т.ч. зарплата, тенге				633			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				8 948			
	Раздел 4 Строительство ВЛЗ-10 кВ.							
33	2933-2100-0000 Накладка ОГ52							
	(пл)	шт	6	1093	6558	6558	–	7083
				–	–	–	525	
34	2900-2200-0000 Оголовок ОГs55							
	(пл)	шт	22,5	18649	419603	419603	–	453171
				–	–	–	33568	
35	2900-2300-0000 Оголовок ОГs59							
	(пл)	шт	1	17307	17307	17307	–	18692
				–	–	–	1385	
36	2933-2400-0000 Хомут типа Х1							
	(пл)	шт	7	1156	8092	8092	–	8739
				–	–	–	647	
37	2933-1200-0000 Заземляющий проводник ЗП21							
	(пл)	шт	24	1041	24984	24984	–	26983
				–	–	–	1999	
38	2933-1300-0000 Траверса ТМ73							
	(пл)	шт	6	6608	39648	39648	–	42820
				–	–	–	3172	
39	2933-1400-0000 Траверса ТМs60а							
	(пл)	шт	6	3221	19326	19326	–	20872
				–	–	–	1546	
40	2933-1500-0000 Крепление подкоса У1							
	(пл)	шт	7	6977	48839	48839	–	52746
				–	–	–	3907	

41	2933-1600-0000 (пл)	Крепление изолятора KUsl	шт	5	3187	15935	15935	–
					–	–	–	1275
42	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,744	187	139	139	–
					–	–	–	11
43	2933-1700-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	19	3824	72656	72656	–
					–	–	–	5812
44	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60,5	799	48340	48340	–
					–	–	–	3867
45	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60,5	412	24926	24926	–
					–	–	–	1994
46	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	157	12306	1932042	1932042	–
					–	–	–	154563
47	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	29,25	20579	601936	601936	–
					–	–	–	48155
48	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,5	702	24219	24219	–
					–	–	–	1938
49	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	34,5	14677	506357	506357	–
					–	–	–	40509
								546866

50	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,5	13138		453261	453261	–	489522
					–		–	–	36261	
51	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	82,5	3787		312428	312428	–	337422
					–		–	–	24994	
52	2933-2500-0000 (пл)	Устройство защиты от дуги SEW 20.2	шт	70,5	2632		185556	185556	–	200400
					–		–	–	14844	
53	2933-2600-0000 (пл)	Устройство защиты от дуги SDI 27.2	шт	15	5104		76560	76560	–	82685
					–		–	–	6125	
54	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	2936		4404	4404	–	4756
					–		–	–	352	
		Итого по разделу 4					**5 230 565**			
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 843 116			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					387 449			

Раздел 5 Заземление.

55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,425	1714,12	–	7585	–	–	5461	14090
					1714,12	–	7585	–	–	1044	

56	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,4	814,09	–	3582	–	–	2579	6654
					814,09	–	3582	–	–	493	
57	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	29,5	255,56	49,25	7539	1453	75	5134	13687
					203,76	13,76	6011	406	–	1014	
58	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39825	211266		84137		84137	–	90868
					–		–		–	6731	
		Итого по разделу 5					**125 299**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 453				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					406				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 212				
		- накладные расходы, тенге					13 174				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 186				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 282				
		Итого по смете					**10 364 753**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					313 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					302 824				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 808				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 590 203				
		- оборудование, тенге					39 720				
		- накладные расходы, тенге					353 473				
		в т.ч. зарплата, тенге					31 813				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					764 816				

2.Наружное электроосвещение.

Раздел 2 Строительство одноцепной воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ. Стальные конструкции.

1	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013						
			шт.	22	35288	776336	776336	–	838443
					–	–	–	62107	
		Итого по разделу 2				**838 443**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				776 336			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				62 107			
	Раздел 3 Подвеска провода.								
2	2306-1201-1316	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	0,3417	350914	119907	119907	–	129500
					–	–	–	9593	
		Итого по разделу 3				**129 500**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				119 907			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				9 593			
		Итого по смете				**967 943**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				896 243			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				71 700			

4.Благоустройство территории

Раздел 2 Ограждение из железобетонных панелей

2.1 Ограждение промограда

1	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)							
			м3	12,768	46813	597708	597708	–	645525
					–	–	–	47817	
2	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	60,8	39953	2429142	2429142	–	2623473
					–	–	–	194331	
		Итого по разделу 2				**3 268 998**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 026 850			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				242 148			
		Итого по смете				**3 268 998**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 026 850			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				242 148			

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-2	Водопроводная сеть	115 648,815	6 523,823		122 172,638
2	2-5	Резервуар для воды прямоугольный монолитный 300 м3. (2шт.)	5 754,867			5 754,867
		Итого по главе 2	121 403,682	6 523,823		127 927,505
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружные сети электроснабжения.	11 292,976	39,720		11 332,696
		Итого по главе 4	11 292,976	39,720		11 332,696
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	7-1	Благоустройство территории	3 268,998			3 268,998
		Итого по главе 7	3 268,998			3 268,998
		Итого по главам 1-7	135 965,656	6 563,543		142 529,199
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

5	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	3 154,403			3 154,403
		Итого по главе 8	3 154,403			3 154,403
		Итого по главам 1-8	139 120,059	6 563,543		145 683,602
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 879,785			2 879,785
		Итого по главе 9	2 879,785			2 879,785
		Итого по главам 1-9	141 999,844	6 563,543		148 563,387
7		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**2 839,997**			**2 839,997**
		Итого по сметному расчету:				
8		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**144 839,841**	**6 563,543**		**151 403,384**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	144 839,841	6 563,543		151 403,384
10		**- в текущих и прогнозных ценах**	**152 081,833**	**6 891,720**		**158 973,553**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	152 081,833	6 891,720		158 973,553
12	Налог. код.РК	**Налог на добавленную стоимость**			**19 076,826**	**19 076,826**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2020 г. - НДС (12 %)			19 076,826	19 076,826
14		**Всего по сметному расчету**	**152 081,833**	**6 891,720**	**19 076,826**	**178 050,379**
15		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г.	152 081,833	6 891,720	19 076,826	178 050,379
13		**Стоимость работ с учетом скидки по конкурсу**				**160 824,337**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"
_____ Бупебаев Т.К.

согласно и бухг. выполнения отвечает за нас соответ-ть

Эксперт технадзор: ТОО "УКС"
_____Кожахметов С.М.

Принял:
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
_____Аханов Д.Ж.