Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«30» 10 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной отвественностью «ЖЕР СУ», ГСЛ №001523 от 13.10.2000 года, Алматинская область, Ескельдинский район, аул Бактыбай, ул.Конаева, д.101**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **генерального директора Бупебаева Тулегена Кисатаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ж. Балапанова Алакольского района Алматинской области», Алматинская область, Алакольский район, а. Ж. Балапанова**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района», руководитель Нурмухамбетов Аслан Нурмухамбетұлы, 040200 Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс» ГСЛ №17004537 от 15.03.2017 г., Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова, 7, директор Ирмекеев Нурлыхан Аяджанович**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц», РП № 219 от 2019 года**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района» 18 декабря 2019 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность внутрипоселковой сети	м	16444		16444	
Водовод	м	3094		3094	
Резервуары по 300 м3	шт	2		2	
ВЛ 10кВ	м	3060		3060	
КПП	шт	1		1	
Скважины по 120 м	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На площадке водозабора предусматривается бурение артезианских скважин с устройством насосной станции, вода из проектируемых скважин оборудованных насосами ЭЦВ 8-25-70 в количестве 2шт (1-резервная), через колодцы с хлор-сатуратором (2шт) подается в проектируемые резервуары чистой воды (2 шт., емк.300м³каждый), где хранятся регулирующий, аварийный, и противопожарный объемы воды.

Обеззараживание воды. производится раствором гипохлорита натрия (ГОСТ 11086-76 Марка «А»), через хлор-сатуратор ХС-10-100, устанавливаемый в колодце на трубопроводах подающих подземную воду от каптажей к резервуарам. Количество колодцев с хлор-сатуратором -2 шт. Ввод хлорсодержащего реагента в подающие трубопроводы резервуаров, производится через полиэтиленовый штуцер Ø25х2,3мм врезанный непосредственно в подающий трубопровод, трубы и фасонные части в месте врезки штуцера -полиэтиленовые. Обеззараженная вода подается в проектируемые резервуары чистой воды 2х300м³ (по ТП РК 300 РВ 8С), где происходит контакт реагента с водой.

Скважина №8256: глубина 128 метров, под обсадную колонну 219 мм, дебит скважины 10 л/с, статический уровень 10 м. Скважина №8257: глубина 120 метров под обсадную колонну 219 мм, дебит скважины 11 л/с, статический уровень 10 м.

Трубопроводы по площадке водозабора выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 25х2,5 мм 89х4,0 мм 108х4,0 мм, 159х5,0 мм, 219х6 мм с общей протяженностью 315,5 м. Стальной трубопровод, покрывается гидроизоляцией типа "весьма усиленная".

Насосная станция подает воду от артезианской скважины в резервуары чистой воды, и при необходимости по обводной линии непосредственно в сеть. Включение/отключение насоса производится в зависимости от уровня воды в резервуарах.

Самотечные водоводы 2хØ160х7,7 мм прокладываются от проектируемой площадки водозабора до проектируемой сети села. По трассе водовода устраиваются колодцы в местах перелома продольного профиля

- в пониженных местах -для устройства выпуска с переключениями между водоводам,

- в высоких точках- для выпуска воздуха

Наружные сети водоспабжения села выполняются из полиэтиленовых труб. Водопроводная сеть предусматривает возможность индивидуального подключение потребителей через водоразборные узлы с приборами учета на 1-4 потребителя, установленные в водопроводных колодцах. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов в водопроводных колодцах обозначенных индексом "ПГ" Глубина заложения трубопровода принята-2,48м-2,50 до низа трубы.

Для электроспабжения объекта построена трансформаторная подстанция проектной мощности. Точка подключения проектируемая опора 59/Кр10-1.2с

проектируемой ВЛЗ-10 кВ. В точке подключения на проектируемой опоре установлен РЛНД-10. Решения на ВЛЗ-10 кВ рассмотрены в разделе 219-ЭС1 "Электроснабжение. Внешние сети". ТП принята с воздушным вводом и кабельным выводом напряжения. В РУ-0,4 кВ проектируемой ТП установлен электронный прибор учёта электрической энергии и коммутационные аппараты в соответствии с нагрузкой. Для резервного электроснабжения предусмотрен стационарный дизельный генератор проектной мощности . Установка дизельного генератора принята в погодозащитном кожухе на бетонный фундамент.

Управление освещением выполнено от ЯУО 9601-3474 с точкой подключения в ГРЩ выполненном в навесном шкафу типа «ЩМП» с установкой в проходной. От точки подключения до ЯУО проложена кабельная линия в металлорукаве кабелем ВВГнг проектного сечения. От ЯУО до первой опоры с фонарем уличного освещения проложена кабельная линия в траншее кабелем АВбБШв проектного сечения. Фонари подключены по-фазно к фидеру освещения выполненному проводом СИП проектного сечения с подвеской на стойки СВ105-5.

Наружное освещение выполнено вдоль ограждения площадки водозабора. В наружном освещении применены светодиодные светильники установленные на консольных кронштейнах. Общее число светильников - 14 шт. Количество и места установки светильников выбраны таким образом, что обеспечивают средний уровень освещенности более 5 лк по периметру ограждения. Ящик управления освещением позволяет включать и выключать освещение дистанционно, в ручном режиме и автоматически по уровню освещения или по программе.

Внутрипоселковое уличное освещение выполнено по 4 (четырем) основным улицам: ул.Танеке, ул.Оразбекова, ул.Кабанбай, ул.Абая. Включает в себя прокладку 4,9 км кабеля АВБбШв сечением 4х16; установку стоек для освещения, граненных СГКФ 6-3 70/136-А Н=6 м – 127 шт, со светодиодными светильниками типа GALAD Виктория 65 Вт в количестве – 127 шт; установку трёх трансформаторов по 25 кВа и одного 250 кВа.

Система видеонаблюдения предусматривается на базе 5 видеокамер уличного исполнения, видеоусилителей и видеорегистратора с выходом на монитор установленный в помещении дежурного персонала. Видеоусилители предусмотрены для усиления видеосигнала от камер установленных на дальностях свыше 100 м.

Ограждение площадки водозабора выполнены из бетонных панелей ограждения. Предусмотрена беспроводная охранная сигнализация по периметру территории.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**
(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2020 года**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять);**
фактически, месяц: **5 (пять).**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района», Нурмухамбетов Аслан Нурмухамбетулы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата) *М.П.*

АО «ТАТЭК» Уйгентасский РЭС
начальник Осианбеков Куат Каметович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата) *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты иаселения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ж. Балапанова Алакольского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор **Бупебаев Тулеген Кисатаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*