Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №533 от 29.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
23	**28.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту: "Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костанай"			усл	1	22 690 154,49	22 690 154,49	2 431 087,98
				Итого	1	x	22 690 154,49	2 431 087,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Газизов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024 03.07.24.

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного**

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

Наименование строительства и его адрес: **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 1 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
980840000863	100340007781	533					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная	22 690 154,49	20 259 066,51	20 259 066,51						2 431 087,98	22 690 154,49
	ИТОГО по справке	22 690 154,49	20 259 066,51	20 259 066,51						2 431 087,98	22 690 154,49

Подрядчик:
ТОО «Изомир» БИН 100340007781

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройинтеграция", БИН 080340021473

Эксперт _____ Кальжиров Ж.С.
Аттестат №KZ92VJE00022791, ИИН 610712301640

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

Директор _____ Бекпаганбетов А.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Инженер авторского надзора _____ Вотчалов С.И. А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка:Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная

Договор подряда (контракт) № № 533

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за июнь 2024г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№1	2 742 520,670	329 102,48	3 071 623,15
2	Акт№2	856 664,30	102 799,72	959 464,02
3	Акт№3	16 659 881,54	1 999 185,78	18 659 067,32
	ИТОГО	**20 259 066,51**	**2 431 087,98**	**22 690 154,49**

Подрядчик:

ТОО «Изомир»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **533**

Акт выполненных работ 1

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **1-01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	127	898,0 898,0	0,0 0,0	114 046,0 114 046,0	0,0 0,0			114 046,0	
2	2	6123-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 300 мм/демонтаж**	км	0,1242	5 055 998,0 3 369 581,0	1 686 417,0 370 613,0	627 955,0 418 502,0	209 453,0 46 030,0			627 955,0	
3	3	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	1,8	155 439,0 150 896,0	4 543,0 666,0	279 790,0 271 613,0	8 178,0 1 199,0			279 790,0	
4	4	6123-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 250 мм/демонтаж**	км	0,14	4 555 889,0 3 040 699,0	1 515 190,0 330 959,0	637 824,0 425 698,0	212 126,0 46 334,0			637 824,0	
5	5	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж**	задвижка	12	18 450,0 12 369,0	6 081,0 1 835,0	221 400,0 148 428,0	72 972,0 22 020,0			221 400,0	
6	6	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	1,836	155 439,0 150 896,0	4 543,0 666,0	285 386,0 277 045,0	8 341,0 1 223,0			285 386,0	
7	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	34,096	254,0		8 660,0				8 660,0	
8	8	412-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	т·км	5,89	104,0		613,0				613,0	
9	9	411-103-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	т·км	28,206	202,0		5 698,0				5 698,0	
			ИТОГО по акту					2 181 372,0 1 655 332,0	511 070,0 116 806,0	0,0 0,0	0,0 0,0	2 181 370,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)									2181370*10,5/100	229 043,85	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									2181370+229043,85	2 410 413,85	
		Сметная прибыль (5%)									2410413,85*5/100	120 520,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									2410413,85*3/100	72 312,42	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										2 603 246,96	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									2603246,96*1,075	2 798 490,48	
		Договорной К=0,98									2798490,48*0,98	**2 742 520,67**	
		НДС (12%)									2742520,67*12/100	329 102,48	
		Итого по акту с НДС									2742520,67+329102,48	**3 071 623,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпаганбетов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Кальжиров Ж.С.

Аттестат №KZ92VJE00022791, ИИН 610712301640

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Вотчалов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Монтаж паропроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№371** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Подготовительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	115,2	2 681,0	137,0	308 851,0	15 782,5	35 942,5		308 851,0	
						2 232,0	44,0	257 126,5	5 069,0				
2	2	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	0,015	2 468,0	859,0	37,0	13,0			37,0	
						1 609,0	270,0	24,0	4,0				
3	3	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,15	354 173,0	53 001,0	53 126,0	7 950,0	753,5		53 126,0	
						296 150,0	13 043,0	44 422,5	1 956,5				
4	4	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,15	1 059 588,0		158 938,0		158 938,0		158 938,0	
5	5	1303-0110-0104 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	1	56 396,0	9 330,0	56 396,0	9 330,0			56 396,0	
						47 066,0	2 947,0	47 066,0	2 947,0				
6	6	516-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м	шт.	1	120 537,0		120 537,0				120 537,0	
										120 537,0			
			ИТОГО по акту					697 885,0	33 075,5	195 634,0	0,0	697 885,0	
								348 639,0	9 976,5	120 537,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							120 537,0			
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)									577348*10,5/100	60 621,54	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									697885+60621,54	758 506,54	
		Сметная прибыль (5%)									637969,54*5/100	31 898,48	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									758506,54*3/100	22 755,20	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										813 160,22	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									813160,22*1,075	874 147,24	
		Договорной К=0,98									874147,24*0,98	**856 664,30**	
		НДС (12%)									856664,3*12/100	102 799,72	

		Итого по акту с НДС	856664,3+102799,72	**959 464,02**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпаганбетов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Кальжиров Ж.С.

Аттестат №KZ92VJE00022791, ИИН 810712301640

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Вотчалов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Монтаж паропроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№371** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-01-02-01 Монтаж паропроводов №1 и №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г с учетом индексации на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	2,12366	265 616,0 251 494,0	6 491,0 951,0	564 078,0 534 088,0	13 785,0 2 020,0	16 205,0		564 078,0	
2	2	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.245	т	2,12366	1 067 379,0		2 266 750,0		2 266 750,0		2 266 750,0	
3	3	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	74,305084	411,0 222,0	7,0 2,0	30 539,0 16 496,0	521,0 149,0	13 524,0		30 539,0	
4	4	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,93516	265 616,0 251 494,0	6 491,0 951,0	248 393,0 235 187,0	6 070,0 889,0	7 136,0		248 393,0	
5	5	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.245	т	0,93516	1 067 379,0		998 170,0		998 170,0		998 170,0	
6	6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	31,03962	411,0 222,0	7,0 2,0	12 757,0 6 891,0	217,0 62,0	5 649,0		12 757,0	
7	7	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,47936	265 616,0 251 494,0	6 491,0 951,0	127 326,0 120 556,0	3 112,0 456,0	3 658,0		127 326,0	
8	8	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.245	т	0,47936	1 067 379,0		511 659,0		511 659,0		511 659,0	
9	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	119,39116	411,0 222,0	7,0 2,0	49 070,0 26 505,0	836,0 239,0	21 729,0		49 070,0	
10	19	1312-0102-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	42	18 717,0 13 326,0	5 220,0 1 213,0	786 113,96 559 692,07	219 240,0 50 946,04	7 181,89		786 113,96	
11	20	241-108-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х10,0 мм	м	42	107 878,0		4 530 875,86		4 530 875,86		4 530 875,86	
12	28	1312-0102-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	50	14 716,0 10 141,0	4 493,0 1 028,0	735 800,0 507 050,0	224 650,0 51 400,0	4 100,0		735 800,0	
13	29	241-108-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм	м	50	47 791,0		2 389 550,0		2 389 550,0		2 389 550,0	

			ИТОГО по акту					13 251 081,82	468 431,0	10 776 187,75	0,0	13 251 081,82	
								2 006 465,07	106 161,04	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)									13251081,82*10,5/100	1 391 363,59	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									13251081,82+1391363,59	14 642 445,41	
		Сметная прибыль (5%)									14642445,41*5/100	732 122,27	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									14642445,41*3/100	439 273,36	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										15 813 841,04	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									15813841,04*1,075	16 999 879,12	
		Договорной К=0,98									16999879,12*0,98	**16 659 881,54**	
		НДС (12%)									16659881,54*12/100	1 999 185,78	
		Итого по акту с НДС									16659881,54+1999185,78	**18 659 067,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпаганбетов А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Кальжиров Ж.С.
Аттестат №KZ92VJE00022791, ИИН 610712301640
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Вотчалов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)