Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.А.Бородина, д.231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №533 от 29.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
33	**29.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту: "Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костанай"			усл	1	46 876 402,52	46 876 402,52	5 022 471,70
				Итого	1	x	46 876 402,52	5 022 471,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедалиева / — Принял (Заказчик) Гл инж / Пистолитов
должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. — Дата подписания акта (приемки) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.

Работы выполнены в полном объеме.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Наименование строительства и его адрес: 24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль 2024** 2 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
980840000863	100340007781	533					

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная	69 566 557,01	41 853 930,82	41 853 930,82						5 022 471,7	46 876 402,52
	ИТОГО по справке	**69 566 557,01**	**41 853 930,82**	**41 853 930,82**						**5 022 471,7**	**46 876 402,52**

Подрядчик:
ТОО «Изомир» БИН 100340007781

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройинтеграция" БИН 080340021473

Эксперт _____ Кальжиров Ж.С.
Аттестат №KZ02VIE00022791, ИИН 610712301640

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

Директор _____ Бекпаганбетов А.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 941040002273

Инженер авторского надзора _____ Вотчалов С.И.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)

Подрядчик: ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

Стройка:Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная

Договор подряда (контракт) № 533

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за июль 2024г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№4	388 348,35	46 601,80	434 950,15
2	Акт№5	23 716 062,76	2 845 927,53	26 561 990,29
3	Акт№6	17 749 519,71	2 129 942,37	19 879 462,08
	ИТОГО	**41 853 930,82**	**5 022 471,70**	**46 876 402,52**

Подрядчик:

ТОО «Изомир»

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

«Изомир» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Монтаж паропроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 533**

Акт выполненных работ 4

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	115,2	2 681,0 2 232,0	137,0 44,0	308 850,9 257 126,5	15 782,5 5 069,0	35 941,9		308 850,9	
2	2	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	0,015	2 468,0 1 609,0	859,0 270,0	37,0 24,0	13,0 4,0			37,0	
			ИТОГО по акту					308 888,0 257 150,5	15 795,5 5 073,0	35 942,5 0,0	0,0 0,0	308 887,9	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)								308887,9*10,5/100	32 433,23	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								308887,9+32433,23	341 321,13	
			Сметная прибыль (5%)								341321,13*5/100	17 066,06	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								341321,13*3/100	10 239,63	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									368 626,82	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								368626,82*1,075	396 273,83	
			Договорной К=0,98								396273,83*0,98	**388 348,35**	
			НДС (12%)								388348,35*12/100	46 601,80	
			Итого по акту с НДС								388348,35+46601,8	**434 950,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпаганбетов А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кенжиров Ж.С.
Аттестат №KZ92VJE00022791, ИИН 910712301640
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Воронов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Монтаж паропроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 533**

Акт выполненных работ 5

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Монтаж паропроводов №1 и №2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	1312-0102-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	76.3	18 717,0 13 326,0	5 220,0 1 213,0	1 428 107,04 1 016 773,93	398 286,0 92 551,96	13 047,11		1 428 107,04	
2	20	241-108-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х10,0 мм	м	76.3	107 878,0		8 231 091,14		8 231 091,14		8 231 091,14	
3	21	241-112-0246 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	шт.	8	118 039,0		944 312,0		944 312,0		944 312,0	
4	26	1312-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	2	5 370,0 5 309,0	59,0 0,0	10 740,0 10 618,0	118,0 0,0	4,0		10 740,0	
5	27	Прайс-лист	Холодильник отбора проб пара и воды	шт	2	94 153,06		188 306,0		188 306,0		188 306,0	
6	28	1312-0102-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	80	14 716,0 10 141,0	4 493,0 1 028,0	1 177 280,0 811 280,0	359 440,0 82 240,0	6 560,0		1 177 280,0	
7	29	241-108-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм	м	80	47 791,0		3 823 280,0		3 823 280,0		3 823 280,0	
8	30	241-112-0234 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	шт.	22	37 394,0		822 668,0		822 668,0		822 668,0	
9	31	241-116-0714 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	36	43 221,0		1 555 956,0		1 555 956,0		1 555 956,0	
10	67	1312-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	4	5 370,0 5 309,0	59,0 0,0	21 480,0 21 236,0	236,0 0,0	8,0		21 480,0	
11	68	Прайс-лист	Холодильник отбора проб пара и воды	шт	4	94 153,06		376 612,0		376 612,0		376 612,0	
12	69	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0.104	2 301 858,0 1 087 497,0	1 114 701,0 276 152,0	239 393,0 113 100,0	115 929,0 28 720,0	10 365,0		239 393,0	
13	70	241-117-0208 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 250 мм	шт.	4	30 403,0		121 612,0		121 612,0		121 612,0	
			ИТОГО по акту					18 940 837,18 1 973 007,93	874 009,0 203 511,96	15 528 903,25 564 918,0	0,0 0,0	18 940 837,18	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							564 918,0			
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)						18375919,18*10,5/100				1 929 471,51	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР						18940837,18+1929471,51				20 870 308,69	
		Сметная прибыль (5%)						20305390,69*5/100				1 015 269,53	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)						20870308,69*3/100				626 109,26	

		Итого с непредвиденными работами и затратами		22 511 687,48	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	22511687,48*1,075	24 200 064,04	
		Договорной К=0,98	24200064,04*0,98	**23 716 062,76**	
		НДС (12%)	23716062,76*12/100	2 845 927,53	
		Итого по акту с НДС	23716062,76+2845927,53	**26 561 990,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектасанбетов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кальжиров Ж.С.

Аттестат №KZ92VTE00022791, ИИН 610712301640

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Вотчалов С.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-869 Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Монтаж паропроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№371** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ 6

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-03-01 Контрольно-измерительные приборы (КИП) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	1337-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0.1 т. Монтаж в помещении	шт.	4	130 919,0 124 703,0	4 481,0 1 086,0	523 676,0 498 812,0	17 924,0 4 344,0	6 940,0		523 676,0	
2	5	Прайс-лист	Узел учета ЭМИС-ЭСКО 2210 д.250 в комплекте-преобразователь расхода вихревой ЭМИС-Вихрь 200,Комплект монтажных частей Эмис-Вихрь 200,Вычислитель УВП-280,Датчик давления ЭМИС-Бар,Термометр платиновый ТПТ-1-3,Гильза защитная ЭМИС-Вектя 1300,Бобышка Эмис-Вектя,Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90	шт	4	3 937 667,37		15 750 669,0		15 750 669,0		15 750 669,0	
			ИТОГО по акту					16 274 345,0 498 812,0	17 924,0 4 344,0	6 940,0 15 750 669,0	0,0 0,0	16 274 345,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							15 750 669,0			
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,5%)									523676*10,5/100	54 985,98	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									16274345+54985,98	16 329 330,98	
		Сметная прибыль (5%)									578661,98*5/100	28 933,10	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)									16329330,98*3/100	489 879,93	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										16 848 144,01	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									16848144,01*1,075	18 111 754,81	
		Договорной К=0,98									18111754,81*0,98	**17 749 519,71**	
		НДС (12%)									17749519,71*12/100	2 129 942,37	
		Итого по акту с НДС									17749519,71+2129942,37	**19 879 462,08**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир", БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
БИН 080340021473

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекпагамбетов А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кильдиров Ж.С.
Аттестат №К 292УБ0002591, ИИН 610712301640
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Воталов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)