Приложение 3
К приказу Министра по
Инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников, 16
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г.Костанай»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", в лице и.о. директора, ГКП «КТЭК» Аужанова Азамата Канатовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 г.Костаная», ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», 24.3-869/23
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): ГКП «КТЭК» приказ № 641 от 29.12.2023 г. об утверждении проектно-сметной документации
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Производительность котла	тонн/ч	50		50	
2. Расчетная производительность системы паропроводов	тонн/ч	150		150	
3. Длинна паропровода №1 (Ø 426*10 мм)	м	60,05		60,05	
4. Длинна паропровода №2 (Ø 426*10 мм)	м	58,25		58,25	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем		метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части		м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		м2			
Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- замена существующей системы главных паропроводов внутри здания ТЭЦ-2, с увеличением диаметра;
- замена участков паропроводов от камер подсушивания на котлах до врезки в основные паропроводы, с заменой запорной арматуры;
- устройство дополнительных перемычек между паропроводами в зоне подключения генераторов к основным паропроводам.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 год;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0;

фактически, месяц: 4,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

зам.директора - главный инженер Тютелев В.В.

20.09.24г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция двух главных паропроводов ТЭЦ-2 в г.Костанай»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамедгалиева Р.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.