ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190412-40775350
2. Дата выписки 12.04.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000011
3. Дата совершения оборота 12.04.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1. количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за апрель 2019г
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер доп.согл №1 к дог №190071 от 18.03.2019
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000009
32.2 дата 12.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнит данн
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за апрель 2019г				1	35 714 285,71	35 714 285,71	0	0	35 714 285,71	12%	4 285 714,29	40 000 000			1	
				Всего по счету				35 714 285,71			35 714 285,71		4 285 714,29	40 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
7Dd7kWQ3BSa/F0Z/gSnMIYXW3R+3VS2hBF83Qwu7kw0rwygplse5v8dOLjinsRq bDd2WcgVKRXQBTAJMlc7dQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гульжан Иркеновна

8701438 3266
Ай пура
Ергалат куратор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 1 от 29.03.2019г к договору № 190071 от 18.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000009	**12.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за апрель 2019г			работа	1	40 000 000,00	40 000 000,00	4 285 714,29
				Итого	1	x	40 000 000,00	4 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.04.2019

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		190071	18.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	29.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**35 714 286**	**35 714 286**		**35 714 286**			**4 285 714**	**40 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**35 714 286**		**35 714 286**			**4 285 714**	**40 000 000**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ" Отдел строительства г. Актобе" форма 2В

Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе

Договор № 190071 от 18.03. 2019 г., доп.согл. № 1 от 29.03.2019г.

Наименование объекта: Подготовительные работы

АКТ № 1
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 1-1-1
Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Разбивка точек системы водоснабжения										
1	9500-0001-0001Смета на топографо-	Разбивка точек системы водоснабжения	шт	1	247018		247018		–	–	247018
					–		–		–	–	
	Раздел 2 Подготовка территории строительства										
	2.2 Подготовка территории строительства водопроводных сооружений										
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1312	47,86	47,86	62797	62797	–	13101	81970
					–	13,87	–	18196	–	6072	
3	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 40м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	1312	120,75	120,75	158418	158418	–	33050	206785
					–	34,99	–	45903	–	15317	

4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1513,2	150,38	144,13	227555	218097	100	46574	296059
				6,18	36,56	9358	55328	–	21930	
5 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2723,76	55		149807		–	–	161792
				–		–		–	11985	
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	грунта	1513,2	14,74	12,6	22310	19061	67	7458	32149
				2,1	4,74	3182	7176	–	2381	
7 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	5775	5,29	5,29	30578	30578	–	5504	38969
				–	1,32	–	7645	–	2887	

Всего прямые затраты	Тенге	**898 483**
Прочие затраты		**247 018**
Монтажные работы		**651 465**
Накладные расходы	Тенге	**105 687**
Итого с накладными расходами	Тенге	**1 004 170**
Плановая прибыль 8%		**60 572**
Итого:		**1 064 742**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**10 630**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**1 075 362**
Зимние удорожания 2,97 %		**24 602**
Итого :	Тенге	**1 099 964**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**17 059**
Итого в текущих ценах		**1 117 023**
Итого по договорной цене		**797 367**
НДС - 12 %	Тенге	**95 684**
Всего по акту :	Тенге	**893 051**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 2

выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-1

Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водовод										
24	2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3994,55	469		1873444		1873444	–	2023320
					–		–		–	149876	
	Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,8м (14шт.)										
50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	14	18635		260890		260890	–	281761
					–		–		–	20871	
51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	28	16009		448252		448252	–	484112
					–		–		–	35860	
52	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	17265		241710		241710	–	261047
					–		–		–	19337	
53	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	3225		45150		45150	–	48762
					–		–		–	3612	

54	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	28	4104	114912	114912	–	124105
					–	–	–	9193	
57	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	14	6895	96530	96530	–	104252
					–	–	–	7722	

Всего прямые затраты	Тенге	**3 080 888**
Накладные расходы	Тенге	**–**
Итого с накладными расходами	Тенге	**3 080 888**
Плановая прибыль 8%		**246 471**
Итого:		**3 327 359**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**43 256**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 370 615**
Зимние удорожания 2,97 %		**100 107**
Итого :	Тенге	**3 470 722**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**69 414**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 540 136**
Итого по договорной цене		**2 527 062**
НДС - 12 %	Тенге	**303 247**
Всего по акту :	Тенге	**2 830 309**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 3
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-2

Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 15 и 16)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водовод										
9	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001									

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**391 841**
Зимние удорожания 2,97 %		**11 638**
Итого :	Тенге	**403 479**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**8 070**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**411 549**
Итого по договорной цене		**293 776**
НДС - 12 %	Тенге	**35 253**
Всего по акту :	Тенге	**329 029**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 4
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-3

Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
19	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4732,86	1002		4742326		4742326	–	5121712
					–		–		–	379386	
21	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	23,23	341		7921		7921	–	8555
					–		–		–	634	
23	2301-0501-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	234,32	163		38194		38194	–	41250
					–		–		–	3056	
24	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1011,01	135		136486		136486	–	147405

102	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	22	24713	543686	543686	–	587181
					–	–	–	43495	
103	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	44	3225	141900	141900	–	153252
					–	–	–	11352	
104	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	88	4104	361152	361152	–	390044
					–	–	–	28892	
107	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	44	6895	303380	303380	–	327650
					–	–	–	24270	

Всего прямые затраты	Тенге	**14 362 989**
Накладные расходы	Тенге	**–**
Итого с накладными расходами	Тенге	**14 362 989**
Плановая прибыль 8%		**1 149 039**
Итого:		**15 512 028**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**201 656**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**15 713 684**
Зимние удорожания 2,97 %		**466 696**
Итого :	Тенге	**16 180 380**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**323 608**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**16 503 988**
Итого по договорной цене		**11 781 070**
НДС - 12 %	Тенге	**1 413 728**
Всего по акту :	Тенге	**13 194 798**

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 5
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-2-1
Общестроительные работы (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

				Стоимость единицы,	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные	

Всего прямые затраты	Тенге	**2 774 124**
Накладные расходы	Тенге	–
Итого с накладными расходами	Тенге	**2 774 124**
Плановая прибыль 8%		**221 930**
Итого:		**2 996 054**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**38 949**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 035 003**
Зимние удорожания 2,97 %		**90 140**
Итого :	Тенге	**3 125 143**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**62 503**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 187 646**
Итого по договорной цене		**2 275 443**
НДС - 12 %	Тенге	**273 053**
Всего по акту :	Тенге	**2 548 496**

Наименование объекта: Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.15м3, Н=12м

АКТ № 6
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-4-1
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Подземная часть										
	2.1 Водопроводный бетонный колодец Д=1500мм, Нр.ч.=1800мм										
22	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17265		17265		17265	–	18646
					–		–		–	1381	
23	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18635		18635		18635	–	20126
					–		–		–	1491	

Плановая прибыль 8%			**135 960**
Итого:			**1 835 461**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге		**23 861**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		**1 859 322**
Зимние удорожания 2,97 %			**55 222**
Итого :	Тенге		**1 914 544**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		**38 291**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.			**1 952 835**
Итого по договорной цене			**1 393 995**
НДС - 12 %	Тенге		**167 280**
Всего по акту :	Тенге		**1 561 275**

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 7
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-5-1
Общестроительная часть

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,756	23131		133142		133142	–	143793
					–		–		–	10651	
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,84	21328		188540		188540	–	203623
					–		–		–	15083	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
21	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,786	22932		178549		178549	–	192833

					–	–	–	14284
Раздел 4 Перекрытия								
27	2104-0108-9901	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	51,72	4408	227982	227982	– 246221
					–	–	–	18239
29	2104-0102-0104	Плиты плоские приведенной толщиной до 80мм	шт.	9	3850	34650	34650	– 37422
					–	–	–	2772
32	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Стаканы.	м3	0,292	35229	10287	10287	– 11110
					–	–	–	823
36	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,66444	346798	230426	230426	– 248860
					–	–	–	18434
		Всего прямые затраты	Тенге			**1 003 576**		
		Накладные расходы	Тенге			–		
		Итого с накладными расходами	Тенге			**1 003 576**		
		Плановая прибыль 8%				**80 286**		
		Итого:				**1 083 862**		
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге			**14 090**		
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 097 952**		
		Зимние удорожания 2,97 %				**32 609**		
		Итого :	Тенге			**1 130 561**		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			**22 611**		
		Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.				**1 153 172**		
		Итого по договорной цене				**823 170**		
		НДС - 12 %	Тенге			**98 781**		
		Всего по акту :	Тенге			**921 951**		

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

АКТ № 8

выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 КТПН-2шт										
	1.1 Приобретение и монтаж оборудования КТПН										
2	5108-0102-0403(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	2	881021		1762042		–	–	1762042
					–		–		1762042	–	
3	5108-0101-0102(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	452216		452216		–	–	452216
					–		–		452216	–	
4	5108-0101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	385847		385847		–	–	385847

					–	–	–	2717		
113	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2221	28873	28873	–	31183	
					–	–	–	2310		
114	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	470	2350	2350	–	2538	
					–	–	–	188		
115	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418	1672	1672	–	1806	
					–	–	–	134		

Всего прямые затраты	Тенге	**12 712 935**
Оборудование		**8 088 317**
Монтажные работы		**4 624 618**
Накладные расходы	Тенге	–
Итого с накладными расходами	Тенге	**12 712 935**
Плановая прибыль 8%		**369 969**
Итого:		**13 082 904**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**64 930**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**13 147 834**
Зимние удорожания 2,97 %		**150 268**
Итого :	Тенге	**13 298 102**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**104 196**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**13 402 298**
Итого по договорной цене		**9 566 986**
НДС - 12 %	Тенге	**1 148 038**
Всего по акту :	Тенге	**10 715 024**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 9
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количеств	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**5 056 059**
Зимние удорожания 2,97 %		**150 165**
Итого :	Тенге	**5 206 224**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**104 124**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**5 310 348**
Итого по договорной цене		**3 790 695**
НДС - 12 %	Тенге	**454 883**
Всего по акту :	Тенге	**4 245 578**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 10
выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.
Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Ограждение из ж/б панелей с насадкой колючей проволоки в 4 ряда										
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	207075		50692		50692	–	54747
					–		–		–	4055	
47	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	48	36509		1752432		1752432	–	1892627
					–		–		–	140195	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44	205425		295812		295812	–	319477
					–		–		–	23665	
49	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,53	222713		340751		340751	–	368011

				–	–	–	27260	
50 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	207075	39344	39344	–	42492
				–	–	–	3148	
51 2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,1	78770	401727	401727	–	433865
				–	–	–	32138	
52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59943	207075	124127	124127	–	134057
				–	–	–	9930	

Всего прямые затраты	Тенге	**3 004 885**
Накладные расходы	Тенге	–
Итого с накладными расходами	Тенге	**3 004 885**
Плановая прибыль 8%		**240 391**
Итого:		**3 245 276**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**42 189**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 287 465**
Зимние удорожания 2,97 %		**97 638**
Итого :	Тенге	**3 385 103**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**67 702**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 452 805**
Итого по договорной цене		**2 464 722**
НДС - 12 %	Тенге	**295 767**
Всего по акту :	Тенге	**2 760 489**
Всего по актам 1-10 :		**40 000 000**
в том числе НДС -12%		**4 285 714**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г. Актобе"

Руководитель _____ **Алимбаев А.С**

Технадзор ТОО"Нисан-Актобе " _____ **Кыдыралин Г.А.**

Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»

Директор _____ **Кожаев З.И..**

Расценки по акту проверены