ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190919-39525225
1.1. Номер учетной системы 00000000061
2. Дата выписки 19.09.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.09.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за сентябрь 2019г
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер доп.согл №1 к дог №190071 от 18.03.2019
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000051
32.2 дата 16.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за сентябрь 2019г			работа	1	16 071 428,57	16 071 428,57	0	0	16 071 428,57	12%	1 928 571,43	18 000 000			1	
				Всего по счету				16 071 428,57			16 071 428,57		1 928 571,43	18 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Qg5FTlU5HkrfXVA1FCSwPODt9Xr0QNM5r5Coj3DpkFh6FTbslK6cljYxVD82GjB2fU749R9tCZd8KJkfm7CMJQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гульжан Иркеновна

190071/01/5

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е, тел.: (7132) 41-78-08**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 1 от 29.03.2019г к договору № 190071 от 18.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000051	**16.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе за сентябрь 2019г			работа	1	18 000 000,00	18 000 000,00	1 928 571,43
				Итого	1	x	18 000 000,00	1 928 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в с. Белогорское г. Актобе**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		190071	18.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	29.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**150 000 001**	**16 071 429**		**150 000 001**			**17 999 999**	**168 000 000**
В том числе за отчетный месяц		**16 071 429**		**16 071 429**			**1 928 571**	**18 000 000**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

форма 2В

Заказчик : ГУ" Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик : ТОО « АлиханОйл 3»
Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в с.Белогорское г.Актобе
Договор № 190071 от 18.03. 2019 г., доп.согл. № 1 от 29.03.2019г.
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-1

Площадка водозаборных сооружений, водовод до резервуара воды площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водовод										
27	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	3,978	56083,46	–	223100	–	34008	187201	443125
					47534,44	–	189092	–	–	32824	
	Раздел 4 Опознавательные знаки - 8шт										
62	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	8	4153,88	693,5	33231	5548	4054	27416	65499
					2953,63	219,5	23629	1756	–	4852	
63	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	24695,83	1095,83	5927	263	4579	1036	7520
					4520,83	225	1085	54	–	557	
64	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,6	1143		15545		15545	–	16789
					–		–		–	1244	

65	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	2,4	499,17	0,83	1198	2	330	694	2043
					360,83	0,42	866	1	–	151	
66	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т	0,08	532337,5	110062,5	42587	8805	20026	10226	57038
					171950	13312,5	13756	1065	–	4225	
67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	89,69	2,19	287	7	162	81	397
					36,88	–	118	–	–	29	
68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	140,94	3,44	451	11	302	97	592
					43,13	0,63	138	2	–	44	

Всего прямые затраты	Тенге	**322 326**
Накладные расходы	Тенге	**226 751**
Итого с накладными расходами	Тенге	**549 077**
Плановая прибыль 8%		**43 928**
Итого:		**593 005**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**7 709**
Итого с временными зданиями и	Тенге	**600 714**
Зимние удорожания 2,97 %		**17 841**
Итого :	Тенге	**618 555**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**12 371**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**630 926**
Итого по договорной цене		**450 375**
НДС - 12 %	Тенге	**54 045**
Всего по акту :	Тенге	**504 420**

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

АКТ № 2
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-3

Разводящие сети поселка от водопроводного колодца 16

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
16	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	202,536	1024,87	–	207573	–	–	149452	385587
					1024,87	–	207573	–	–	28562	
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
22	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км	1,264	248094,94	64882,91	313592	82012	1974	249139	607749
					181650,32	17444,62	229606	22050	–	45018	
35	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	76	482,36	24,8	36659	1885	1495	33435	75702
					437,88	11,03	33279	838	–	5608	
36	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	76	2694		204744		204744	–	221124
					–		–		–	16380	
42	5800-0001-0001	Мотопомпа дизельная YDP-80	шт	1	150259		150259		–	–	150259
					–		–		150259	–	
83	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	4,686	62693,77	–	293783	–	71036	220520	555447
					47534,57	–	222747	–	–	41144	
84	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	1,287	51340,33	–	66075	–	4898	60565	136771
					47534,58	–	61177	–	–	10131	

Всего прямые затраты	Тенге	**1 272 685**
Оборудование		**150 259**
Монтажные работы		**1 122 426**
Накладные расходы	Тенге	**713 111**
Итого с накладными расходами	Тенге	**1 985 796**
Плановая прибыль 8%		**146 843**
Итого:		**2 132 639**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**25 771**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**2 158 410**
Зимние удорожания 2,97 %		**59 642**
Итого :	Тенге	**2 218 052**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**41 356**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**2 259 408**
Итого по договорной цене		**1 612 837**
НДС - 12 %	Тенге	**193 540**
Всего по акту :	Тенге	**1 806 377**

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (2шт)

АКТ № 3
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-2-4
Автоматизация (объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	16	581	–	9296	–	128	6876	17466
					573	–	9168	–	–	1294	

Итого с накладными расходами	Тенге		**370 700**
Плановая прибыль 8%			**29 657**
Итого:			**400 357**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге		**5 205**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		**405 562**
Зимние удорожания 2,97 %			**12 045**
Итого :	Тенге	**ми**	**417 607**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		**8 352**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.			**425 959**
Итого по договорной цене			**304 063**
НДС - 12 %	Тенге		**36 488**
Всего по акту :	Тенге		**340 551**

Наименование объекта: Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью 1-12 м3/ч (2шт)

АКТ № 4
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-3-1

На строительные работы подземной насосной станции (для районов с сейсмичностью до 6 баллов) стр.объем на 2шт

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0315										
		Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	144	318,19	307,33	45819	44256	16	8973	59175
					10,74	75,81	1547	10916	–	4383	

				17,17	0,17	103	1	–	31	
Раздел 3 Изоляционные работы											
39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,2	660,81	25,32	4097	157	2170	1732	6295
					285,48	11,77	1770	73	–	466	
40	1106-1401-0104	Железнение поверхности стяжки. НР = 91 %	м2	6,2	336,94	0,81	2089	5	108	1800	4200
					318,71	0,32	1976	2	–	311	
41	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР = 93 %	м2	51,4	823,58	18,62	42332	957	29541	11111	57718
					230,23	2,2	11834	113	–	4275	
Раздел 4 Отмостка											
42	1127-0701-0201	Устройство оснований под отмостку щебня, толщиной 12 см. НР = 108 %	м2 покрытия	13,82	784,01	118,67	10835	1640	6149	3812	15819
					220,41	35,02	3046	484	–	1172	
43	1127-0701-0101	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см. НР = 108 %	м2 покрытия	13,82	1216,35	2,68	16810	37	14683	2270	20606
					151,23	0,87	2090	12	–	1526	
44	1127-0701-0102	Вычитается позиция. Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	13,82	-190,38	–	-2631	–	-2294	-364	-3235
					-24,38	–	-337	–	–	-240	
		Всего прямые затраты	Тенге				**997 938**				
		Накладные расходы	Тенге				**235 009**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**1 232 947**				
		Плановая прибыль 8%					**98 634**				
		Итого:					**1 331 581**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**17 311**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**1 348 892**
Зимние удорожания 2,97 %		**40 062**
Итого :	Тенге	**1 388 954**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**27 779**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**1 416 733**
Итого по договорной цене		**1 011 309**
НДС - 12 %	Тенге	**121 357**
Всего по акту :	Тенге	**1 132 666**

Наименование объекта: Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью 1-12 м3/ч (2шт)

АКТ № 5

выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-3-2

На отопление и вентиляцию (стр.объем на 2шт)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3765,5	41	7531	82	6438	1012	9226
					505,5	11	1011	22	–	683	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные с ручным приводом, диаметр до 200 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1428	39	2856	78	666	2091	5343
					1056	11	2112	22	–	396	
3	2305-0302-1801	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	2	9920		19840		19840	–	21427

				–		–		–	1587	
4 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,4	5899,29	45	8259	63	6126	2051	11135
				1478,57	16,43	2070	23	–	825	
5 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3681000	77500	14724	310	12893	1582	17610
				380250	19250	1521	77	–	1304	
6 2105-0308-	Сетка металлическая 200*200 мм	м2	0,1	1755		176		176	–	190
				–		–		–	14	
7 1120-0101-0301	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,3 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	4480	50	896	10	576	308	1300
				1550	20	310	4	–	96	
8 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001	286423		286		286	–	309
				–		–		–	23	
9 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	4	2265,75	77,25	9063	309	4366	3114	13151
				1097	31,25	4388	125	–	974	
10 2110-0402-	Изол ГОСТ 10296-79	м2	9,12	229		2088		2088	–	2255
				–		–		–	167	
	Всего прямые затраты	Тенге				**65 719**				
	Накладные расходы	Тенге				**10 158**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**75 877**				
	Плановая прибыль 8%					**6 069**				
	Итого:					**81 946**				
	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**1 065**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**83 011**
Зимние удорожания 2,97 %		**2 465**
Итого :	Тенге	**85 476**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**1 710**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**87 186**
Итого по договорной цене		**62 236**
НДС - 12 %	Тенге	**7 468**
Всего по акту :	Тенге	**69 704**

Наименование объекта: Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью 1-12 м3/ч (2шт)

АКТ № 6
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-3-4
На электрооборудование (2 скважины)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Приобретение и монтаж оборудования										
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	22531,5	6434	45063	12868	3517	23735	74302
					14339	2143,5	28678	4287	–	5504	
3	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	12	764,67	25,17	9176	302	3235	4118	14358
					469,92	6,67	5639	80	–	1064	

55	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1	1924	529	1924	529	37	1467	3662
					1358	139	1358	139	–	271	
56	2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	831		831		831	–	897
					–		–		–	66	
		Всего прямые затраты	Тенге				**1 406 041**				
		Оборудование					**25 088**				
		Монтажные работы					**1 380 953**				
		Накладные расходы	Тенге				**232 117**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**1 638 158**				
		Плановая прибыль 8%					**129 047**				
		Итого:					**1 767 205**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**22 648**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**1 789 853**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**52 414**				
		Итого :	Тенге				**1 842 267**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**36 344**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**1 878 611**				
		Итого по договорной цене					**1 341 013**				
		НДС - 12 %	Тенге				**160 921**				
		Всего по акту :	Тенге				**1 501 934**				

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 8

выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-5-3

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

					Стоимость единицы,	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные	

				–		–		–	2979	
8 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	2792	7,5	5584	15	363	5106	11545
				2603	2	5206	4	–	855	
9 2305-0310-0303	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	2	46418		92836		92836	–	100263
				–		–		–	7427	
	Всего прямые затраты	Тенге				**216 680**				
	Оборудование					**32 144**				
	Монтажные работы					**184 536**				
	Накладные расходы	Тенге				**26 435**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**243 115**				
	Плановая прибыль 8%					**16 878**				
	Итого:					**259 993**				
	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**2 962**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**262 955**				
	Зимние удорожания 2,97 %					**6 855**				
	Итого :	Тенге				**269 810**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**4 753**				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**274 563**				
	Итого по договорной цене					**195 992**				
	НДС - 12 %	Тенге				**23 519**				
	Всего по акту :	Тенге				**219 511**				

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 9

выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-5-4

Водопровод и канализация

38 1111-0101-0209										
Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,38	22621,05	7,89	8596	3	7415	1107	10479
			3100	–	1178	–	–	776	
Всего прямые затраты	Тенге				**292 884**				
Накладные расходы	Тенге				**63 135**				
Итого с накладными расходами	Тенге				**356 019**				
Плановая прибыль 8%					**28 482**				
Итого:					**384 501**				
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**4 999**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**389 500**				
Зимние удорожания 2,97 %					**11 568**				
Итого :	Тенге				**401 068**				
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**8 021**				
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**409 089**				
Итого по договорной цене					**292 020**				
НДС - 12 %	Тенге				**35 042**				
Всего по акту :	Тенге				**327 062**				

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 10
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-5-5

Электротехнические работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Внутреннее электроосвещение

Всего прямые затраты	Тенге	**6 911 797**
Оборудование		**5 939 064**
Монтажные работы		**972 733**
Накладные расходы	Тенге	**210 039**
Итого с накладными расходами	Тенге	**7 121 836**
Плановая прибыль 8%		**94 620**
Итого:		**7 216 456**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**16 606**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**7 233 062**
Зимние удорожания 2,97 %		**38 432**
Итого :	Тенге	**7 271 494**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**26 649**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**7 298 143**
Итого по договорной цене		**5 209 646**
НДС - 12 %	Тенге	**625 158**
Всего по акту :	Тенге	**5 834 804**

Наименование объекта: Автоматизация комплексная

АКТ № 11
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 4-2-1
Автоматизация комплексная

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "Технолинк LTD"	Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, программное обеспечение WINDOWS 8)	шт	1	192857		192857		–	–	192857
					–		–		192857	–	

18	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	32	381,22	49,41	12199	1581	1732	6688	20398
					277,69	12,59	8886	403	–	1511	
19	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	32	433		13856		13856	–	14964
					–		–		–	1108	
20	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка . НР = 99 %	км трубопровода	0,00395	1270126,6	6329,11	5017	25	3891	1102	6609
					278734,18	3037,97	1101	12	–	490	
21	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	703,73	47,67	10556	715	5195	3408	15081
					309,73	5,87	4646	88	–	1117	
22	2306-1705-	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15	249		3735		3735	–	4034
					–		–		–	299	
23	1308-0206-	Лента сигнальная. Прокладка НР = 72 %	м	84	11,49	0,81	965	68	–	662	1757
					10,68	0,26	897	22	–	130	
24	2113-0809-	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	84	52		4368		4368	–	4717
					–		–		–	349	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	47,88	716,35	–	34299	–	–	24696	63715
					716,37	–	34300	–	–	4720	
	Всего прямые затраты		Тенге				**2 079 741**				
	Оборудование						**1 481 786**				
	Монтажные работы						**597 955**				

Накладные расходы	Тенге	**171 711**
Итого с накладными расходами	Тенге	**2 251 452**
Плановая прибыль 8%		**61 573**
Итого:		**2 313 025**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**10 806**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**2 323 831**
Зимние удорожания 2,97 %		**25 009**
Итого :	Тенге	**2 348 840**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**17 341**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**2 366 181**
Итого по договорной цене		**1 689 055**
НДС - 12 %	Тенге	**202 687**
Всего по акту :	Тенге	**1 891 742**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 12
выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улучшенное грунтовое покрытие площадки										
1	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	8521	7,96	7,96	67851	67851	–	12956	87272
					–	2,11	–	17995	–	6465	

2	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	923	731,96	189,67	675598	175066	460463	100279	837947
					43,41	57,19	40069	52782	–	62070	
3	1127-0403-0904	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя .	м2 покрытия	923	-199,85	-53,76	-184466	-49618	-134848	-16654	-217210
					–	-16,71	–	-15420	–	-16090	
4	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	7513	7,96	7,96	59824	59824	–	11424	76948
					–	2,11	–	15866	–	5700	
		Всего прямые затраты	Тенге				**618 807**				
		Накладные расходы	Тенге				**108 005**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**726 812**				
		Плановая прибыль 8%					58 145				
		Итого:					**784 957**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**10 204**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**795 161**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**23 616**				
		Итого :	Тенге				**818 777**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**16 376**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**835 153**				
		Итого по договорной цене					**596 159**				
		НДС - 12 %	Тенге				**71 539**				
		Всего по акту :	Тенге				**667 698**				

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 13

выполненных работ

Плановая прибыль 8%		**298 930**
Итого:		**4 035 560**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**52 462**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**4 088 022**
Зимние удорожания 2,97 %		**121 414**
Итого :	Тенге	**4 209 436**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**84 189**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**4 293 625**
Итого по договорной цене		**3 064 926**
НДС - 12 %	Тенге	**367 791**
Всего по акту :	Тенге	**3 432 717**
Всего по актам :		**18 000 000**
в том числе НДС -12%		**1 928 571**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г. Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Технадзор ТОО"Нисан-Актобе " _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»

Директор _____ Кожаев З.И..

Расценки по смете проверены