Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	84 015,32	75 013,68							9 001,64	84 015,32
Всего по стройке	84 015,32	75 013,68							9 001,64	84 015,32

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик:
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62121**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20116
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10859*
		машины и механизмы	тенге			19419
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4886*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22585
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**52494**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15018
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8231*
		машины и механизмы	тенге			16657
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4194*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**
2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0095**	**3 432 778**	**32611**
		Формула объема = (9,5).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (9,5).1,02	**м**	**9,69**	**1 986**	**19244**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**9627**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5098
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2628*
		машины и механизмы	тенге			2762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*692*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1767
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0015**	**3 432 778**	**5149**
		Формула объема = (1,5).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
		Металлопрокат				
7	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей	**м**	**3,3**	**1 243**	**4102**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Установка 3. Приварка				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62121**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20116
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10859*
		машины и механизмы	тенге			19419
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4886*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22585
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**62 121,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**4 286,35**
		Итого				**66 407,35**
		Сметная прибыль - 5%				**3 320,37**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 328,15**
		Итого				**71 055,86**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**75 013,68**
		НДС- 12%				**9 001,64**
		Стоимость строительства				**84 015,32**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.