Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

форма № КС-3

Подрядчикчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт (выборочно) системы вобоснабжения,канализации и электроосвещения в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №40 города Павлодара" г.Павлодар, Береговая, 60/1
Договор № 85 от 09 июня 2016г.

Справка № 1 от 11 июля 2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

код подрядчика код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
	№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	85	09.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге										
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	Из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с учетом НДС
				Из них		прочих затрат ,не входящих в СМР в ценах 2001 г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Капитальный ремонт (выборочно) системы вобоснабжения,канализации и электроосвещения											
Всего по стройке:	5 264 000,00	5 264 000,00	2 058 662,50	4 700 000,00						564 000,00	5 264 000,00
Корректирующий акт										0,00	0,00
в том числе за июль	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**		**4 700 000,00**						**564 000,00**	**5 264 000,00**
Удержание резерва 5%											0,00
Итого к оплате:	5 264 000,00	**5 264 000,00**									**5 264 000,00**

Всего к оплате: Пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи тенге, 00 тиын.

Заказчик:

ГУ "Средняя общеобразовательная школа
№ 40 города Павлодара"

БИН 980640001943
ИИК KZ02070103KSN4515000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____Задубняк Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дуэт СТ"

_____Сексенбаев Д.Ж.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт (выборочно) системы вобоснабжения,канализации и

электроосвещения в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №40 города Павлодара"

Акт №1 от01.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г.
(локальная смета 2-1-1)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Ц8-572-4 (ДМ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	199,2 / 145,8	53,4 / 12,15	199 / 146	53 / 12	136 / 86	0,9 / 0,0711	1 / –
2	Ц8-572-8 (ДМ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	98,31	20,01	98	20	71	0,6	1

		шт								
3	Ц8-599-1 (ДМ	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	78,3 130,38	4,05 6,78	78 130	4 7	86 108	0,0237 0,6	– 1
		шт								
4	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	204	123,6 32,29	0,69 3,08	124 6587	1 628	86 5879	0,0039 0,19679	– 40
		шт								
5	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	30	29,21 10,25	0,5 0,25	5959 308	102 8	97 293	0,00418 0,06952	1 2
		шт								
6	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	156	10 9,26	0,06 –	300 1445	2 –	97 1402	0,00033 0,06424	– 10
		шт								
				9,26	–	1445	–	97	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы									
15	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	40	269,9	98	10796	3920	5194	0,76	30
		шт								
16	17-2-30	Светильники, тип ЛП001х40/Н-03-УХЛ4	40	122 1180	29	4880 47200	1160	86	0,17	7
		шт								
17	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	40	467,8	183	18712	7320	9832	1,46	58
		шт								
18	17-2-22	Светильники, тип ЛВ003-4х40-001-УХЛ4	40	234 4470	51,8	9360 178800	2072	86	0,302	12
		шт								
19	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	37	342,8	134	12684	4958	6231	0,99	37
		шт								
20	17-2-21	Светильники, тип ЛВ003-2х40-001-УХЛ4	32	158 2550	37,8	5846 81600	1399	86	0,221	8
		шт								

21	17-2-23	Светильники, тип ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4	5	1440				7200		
		шт								
28	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	304	99				30096		
		шт								
29	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	10	82				820		
		шт								
30	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	304	14				4256		
		шт								
31	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	10	17				170		
		шт								
39	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,03	16100				483		
		1000шт								
40	18-2-21	Коробка универсальная К-1	156	59				9204		
		шт								
41	Ц8-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1300	94,9	1,2	123370	1560	80608	0,44	572
		м кабеля		71,8	0,3	93340	390	86	0,002	3
42	99-1-2(пл)пр	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм Ц.О= 151/1,12/1,02/2,234/1,06	1300	56		72800				
		м								
45	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	245	223	0,22	1
		м		39,6	12,2	198	61	86	0,071	–
46	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,5	777		389				
		10м								
47	Ц10-900-10	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	5	89,9	10,2	450	51	347	0,43	2
		м		69,3	0,6	347	3	99	0,003	–

48	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм *м*	5	104		520			
	Раздел 3 Прочие работы								
49	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 *м борозд*	300	42,56	19,79	12768	5937	8165	0,1348	40
				22,77	7,47	6831	2241	90	0,0365	11
50	Е46-33-5	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках *м3 заделки*	0,065	25669,11	332,71	1668	22	665	75,22	5
				11245,5	126	731	8	90	0,61	–
51	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	2520	6,69	–	16859	–	15173	0,0506	128
				6,69	–	16859	–	90	–	–
	Всего прямые затраты			**640155**			**24729**			**928**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**146444** 468985			**7455**			**42**
	Накладные расходы, тенге			134327						
	- заработная плата, тенге			20149						
	- трудоемкость, чел-ч			67						
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			3630						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			46687						
	Всего			**821169**						
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8212						
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3285						
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**832666**						
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)			**1860176**						

- материалы, тенге	1047712
- сметная заработная плата, тенге	414508
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1037
Налог (2 %)	37204
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1897380**
Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,77310871)	**1466881**
НДС (12 %)	176026
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1642907**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

БИН 980640001943
ИИК KZ02070103KSN4515000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____Задубняк Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "EGGOCOM"

Директор _____Лавренюк Е.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АРСнаб и К"

Директор_____Ташимов М.М.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт (выборочно) системы вобоснабжения,канализации и

электроосвещения в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №40 города Павлодара"

Акт №1 от01.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г.
(локальная смета 2-1-2)
Водоснабжение, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-3-2	Демонтаж вентилей и задвижек / *шт*	19	89,3 / 89,1	0,2 / 0,02	1697 / 1693	4 / –	1947 / 115	0,5027 / 0,00022	10 / –
2	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм / *м*	37	56,18 / 55,42	0,76 / 0,12	2079 / 2051	28 / 4	2363 / 115	0,3652 / 0,0011	14 / –
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм / *м*	27	56,18 / 55,42	0,76 / 0,12	1517 / 1496	21 / 3	1724 / 115	0,3652 / 0,0011	10 / –
4	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм / *м*	114	128,59 / 126,6	1,99 / 0,32	14659 / 14432	227 / 36	16638 / 115	0,8294 / 0,00286	95 / –

5	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм *м*	75	56,18	0,76	4214	57	4791	0,3652	27
				55,42	0,12	4157	9	115	0,0011	–
6	Е65-3-3	Демонтаж крана пожарного *шт*	6	12,89	0,1	77	1	89	0,0726	–
				12,79	0,02	77	–	115	0,00011	–
7	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	51	160,2	3,6	8170	184	9218	0,9383	48
				156,6	0,57	7987	29	115	0,00484	–
8	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м*	32	129,81	1,75	4154	56	4723	0,7568	24
				128,06	0,28	4098	9	115	0,00242	–
9	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	8	269,33	7,1	2155	57	2423	1,573	13
				262,23	1,14	2098	9	115	0,00968	–
10	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	12	111,75	3,66	1341	44	1500	0,6688	8
				108,09	0,59	1297	7	115	0,00495	–
11	Е65-4-2	Демонтаж мойки стальной *комплект*	3	177,58	5,12	533	15	597	1,0846	3
				172,46	0,79	517	2	115	0,00693	–
12	Е65-12-9 (ДМ	Демонтаж трапов чугунных ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *комплект*	3	166,82	1,49	500	4	572	0,946	3
				165,33	0,21	496	1	115	0,0018	–

Раздел 2 Система В1

13	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
14	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	5210		5210				

15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
16	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350		350				
		шт								
19	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	53,2	707,2	12,93	37623	688	5710	0,49795	26
		м трубопровода		88,49	4,84	4708	257	115	0,02363	1
20	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15,9	372,7	5,24	5926	83	1294	0,38755	6
		м трубопровода		68,83	1,98	1094	31	115	0,0095	–
21	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	25	374,7	5,24	9368	131	2037	0,38755	10
		м трубопровода		68,83	1,98	1721	50	115	0,0095	–
22	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	28	339,7	5,24	9512	147	2279	0,38755	11
		м трубопровода		68,83	1,98	1927	55	115	0,0095	–
	Раздел 3 Пожарный водопровод									
26	Е10-35-1	Установка шкафов пожарных	6	185,32	29,84	1112	179	821	0,77855	5
		изделие		115,4	11,28	692	68	108	0,055	–
27	99-1-1(пл)пр	Шкаф пожарный ПШ-1 (ТОО "Систем-сервис Астана") Ц.О.=16000/1,12/1,02/2,234/1,06	6	5914		35484				
		шт								
	Раздел 4 Система Т3									
35	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	374,7	5,24	4496	63	978	0,38755	5

		м трубопровода							
				68,83	1,98	826	24	115	0,0095	–
40	Ц35-6-3	Водонагреватель-термос электрический	1	2995,01	359,25	2995	359	2105	14	14
		шт								
				2520	78,75	2520	79	81	0,46	–
41	80-1-1(пл)пр	Водонагреватель накопительный V=80л ТД "Мечта" Ц.О.=32290/1,12/1,02/2,234	1	12652		12652				
		шт								

Раздел 5 Система К1

5.1 Канализация

43	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	6,2	636,63	0,8	3947	5	873	0,6716	4
		м трубопровода								
				122,13	0,31	757	2	115	0,0015	–
44	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11,2	764,6	1,79	8564	20	1526	0,644	7
		м трубопровода								
				117,74	0,68	1319	8	115	0,00325	–
45	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,9	6190		5571				
		10шт								
48	8-4-60	Крестовина,d=100x100 мм	0,2	6190		1238				
		10шт								
50	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° , Dy 100	3	401		1203				
		шт								
51	8-10-76	Отводы , Dy 50	4	227		908				
		шт								
52	8-10-79	Отводы , Dy 100x50	4	401		1604				
		шт								
53	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	2	523		1046				
		шт								

5.2 Прочистка диам.100 мм (3шт.)

5.3 Прочистка диам.50 мм (2шт)

Раздел 6 Сантехническое оборудование

6.0 Подраздел без наименования

65	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9194,48	49,05	36778	196	2138	2,553	10
		комплект								

66	Е16-14-12			445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	–
		Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	68,18	–	273	–	313	0,38755	2
		м подводок		68,02	–	272	–	115	–	–
67	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659		2636				
		комплект								
68	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	4	574,12	4,19	2296	17	2474	3,179	13
		комплект		537,08	0,65	2148	3	115	0,00704	–
69	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	4	5290		21160				
		комплект								
72	Е17-2-3	Установка смесителей	4	162,61	1,96	650	8	667	0,805	3
		шт		144,9	–	580	–	115	–	–
73	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	4	1750		7000				
		комплект								
75	Е65-12-9	Установка трапов чугунных	2	442,5	3,73	885	7	952	2,365	5
		комплект		413,33	0,52	827	1	115	0,00451	–
76	11-1-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260x140x110 мм	2	1300		2600				
		комплект								
	Раздел 7 Прочие работы									
77	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	24	760,28	531,34	18247	12752	9342	1,50579	36
		отверстие		228,94	203,54	5495	4885	90	1,122	27
78	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	9	375,69	252,06	3381	2269	1788	0,80729	7
		отверстие		123,63	97,12	1113	874	90	0,5324	5

79	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	24	230,09	2,55	5522	61	3891	1,199	29
		отверстие		179,69	0,4	4313	10	90	0,00242	–
80	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	9	331,58	4,18	2984	38	1884	1,452	13
		отверстие		231,94	0,67	2087	6	90	0,00484	–
81	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	200	6,69	–	1338	–	1204	0,0506	10
		м2 пола		6,69	–	1338	–	90	–	–
82	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,3	27,1	27,1	62	62	40	–	–
		т		–	18,97	–	44	90	0,03984	–
83	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2,3	49,5	49,5	114	114	21	–	–
		т		–	9,9	–	23	90	0,02079	–
	Всего прямые затраты			**296873**	**17995**					**475**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**76500**	**6648**					**33**
	оборудования, тенге			189728						
				12652						
	Накладные расходы, тенге			89640						
	- заработная плата, тенге			13446						
	- трудоемкость, чел-ч			45						
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			76						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22436						
	Всего			**408949**						
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3963						
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1585						
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**414497**						
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)			**925986**						
	- материалы, тенге			423852						

- оборудование, тенге	28265
- сметная заработная плата, тенге	228185
- нормативная трудоемкость, чел-ч	553
Налог (2 %)	18520
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**944506**
Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,77310871)	**730206**
НДС (12 %)	87625
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**817831**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

БИН 980640001943
ИИК KZ02070103KSN4515000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____Задубняк Л.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор_____Сексенбаев Д.Ж.

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "EGGOCOM"

Директор_____Лавренюк Е.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АРСнаб и К"

Директор_____Ташимов М.М.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт (выборочно) системы вобоснабжения,канализации и

электроосвещения в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №40 города Павлодара"

Акт №2 от 11.07.2016г.
приемки выполненных работ за июль 2016г.
(локальная смета 2-1-1)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
7	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм / *шт*	1	2849 / 486	178 / 40,5	2849 / 486	178 / 41	453 / 86	3 / 0,237	3 / –
8	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-21-10 УХЛ4 / *шт*	1	120700		120700				
9	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм / *шт*	1	1245,7	66,7	1246	67	237	2	2

10	75-6-90	Шкаф распределительный ПР-2207-2УХЛ2 *шт*	1	261 66400	13,5	261 66400	14	86	0,079	–
11	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
12	75-6-103(м)	Шкаф силовой ЩРС1-24 *шт*	1	412 54500	2,3	412 54500	2	86	0,013	–
13	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
14	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	205 4720	2,3	205 4720	2	86	0,013	–
15	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1 *шт*	8	269,9	98	2159	784	1039	0,76	6
16	17-2-30	Светильники, тип ЛП001х40/Н-03-УХЛ4 *шт*	-36	122 1180	29	976 -42480	232	86	0,17	1
17	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4 *шт*	-9	467,8	183	-4210	-1647	-2212	1,46	-13
18	17-2-22	Светильники, тип ЛВ003-4х40-001-УХЛ4 *шт*	-9	234 4470	51,8	-2106 -40230	-466	86	0,302	-3
22	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды *шт*	28	216,3	120	6056	3360	2393	0,41	11
23	17-1-81	Светильники, тип НБО-22-100-002 *шт*	28	65 209	34,4	1820 5852	963	86	0,201	6
24	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	220	99		21780				
25	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	52	82		4264				

26	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	*шт*	220	14		3080			
27	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	*шт*	52	17		884			
28	99-1-1(пл)пр	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, 22Вт Ц.О= 525/1,12/1,02/2,234/1,06	*шт*	28	194		5432			
29	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	65	62,7	0,2	4076	13	3237	0,34	22
					57,8	0,1	3757	7	86	–	–
30	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	*шт*	65	68		4420			
31	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	11	48,5	0,2	534	2	445	0,29	3
					47	0,1	517	1	86	–	–
32	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт*	11	182		2002				
33	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	45	47	0,2	2115	9	1766	0,29	13
					45,5	0,1	2048	5	86	–	–
34	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	*шт*	45	156		7020				
36	18-2-21	Коробка универсальная К-1	*шт*	-16	59		-944				
39	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	40	27,7	2,1	1108	84	695	0,1	4
					19,7	0,5	788	20	86	0,003	–
40	99-1-3(пл)пр	Кабель ВВГнг 5х4 мм Ц.О= 437/1,12/1,02/2,234/1,06		40	162		6480				

		м								
	Раздел 3 Прочие работы									
45	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	242,5	42,56	19,79	10321	4799	6600	0,1348	33
		м борозд		22,77	7,47	5522	1811	90	0,0365	9
	Раздел 4 Добавить									
	4.1 Монтажные работы									
48	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	152	342,8	134	52106	20368	25595	0,99	150
		шт		158	37,8	24016	5746	86	0,221	34
49	17-2-21	Светильники, тип ЛВ003-2х40-001-УХЛ4	152	2550		387600				
		шт								
50	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 (спорт)	8	342,8	134	2742	1072	1347	0,99	8
		шт		158	37,8	1264	302	86	0,221	2
51	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	16	48,5	0,2	776	3	648	0,29	5
		шт		47	0,1	752	2	86	–	–
52	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	16	182		2912				
		шт								
53	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,035	16100		564				
		1000шт								
54	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	147	134	0,22	1
		м		39,6	12,2	119	37	86	0,071	–
55	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,3	777		233				
		10м								

56	Ц10-900-10									
	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм	2	89,9	10,2	180	20	139	0,43	1
	м		69,3	0,6	139	1	99	0,003	–
57	8-6-7								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	2	104		208				
	м								
58	Ц8-396-8	Прокладка кабельного канала (прим.)	724	75,2	41,8	54445	30263	24158	0,15	109
	м		27	11,8	19548	8543	86	0,069	50
59	8-4-87	Кабельный канал 16х16	620	21,18		13132				
	м									
60	99-1-1(пл)	Кабельный канал 15х10	104	20		2080				
	м									
	Всего прямые затраты					**768629**	**59558**			**361**
						60524	**17263**			**99**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					461447				
	оборудования, тенге					187100				
	Накладные расходы, тенге					67208				
	- заработная плата, тенге					10081				
	- трудоемкость, чел-ч					34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					38924				
	Всего					**874761**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					7305				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2923				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**884989**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)					**1977066**				
	- материалы, тенге					1030873				

- оборудование, тенге	417981
- сметная заработная плата, тенге	217806
- нормативная трудоемкость, чел-ч	494
Налог (2 %)	39541
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2016608**
Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,77310871)	**1559057**
НДС (12 %)	187087
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1746144**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

БИН 980640001943
ИИК KZ02070103KSN4515000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____Задубняк Л.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор _____Сексенбаев Д.Ж.

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "EGGOCOM"

Директор _____Лавренюк Е.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АРСнаб и К"

Директор _____Ташимов М.М.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуэт СТ"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт (выборочно) системы вобоснабжения,канализации и

электроосвещения в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа №40 города Павлодара"

Акт №2 от 11.07.2016г.

приемки выполненных работ за июль 2016г.

(локальная смета 2-1-2)

Водоснабжение, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Система В1									
17	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	1,8	707,2	12,93	1273	23	193	0,49795	1
		м трубопровода		88,49	4,84	159	9	115	0,02363	–
20	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4	339,7	5,24	1359	21	325	0,38755	2
		м трубопровода		68,83	1,98	275	8	115	0,0095	–
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,99	164,61	0,09	1315	1	942	0,7429	6
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	992	–	95	0,00013	–
	Раздел 3 Пожарный водопровод									
22	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	6	370,87	28,86	2225	173	1328	1,035	6

		кран								
				181,13	11,25	1087	68	115	0,05	–
23	9-1-4	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	3630		21780				
		шт								
26	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	12	194		2328				
		шт								
27	11-3-3	Головки цапковые для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	6	194		1164				
		шт								
28	11-3-3	Головки муфтовые для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	6	194		1164				
		шт								
29	63-1-185(об)	Стволы пожарные ручные РС	6	480		2880				
		шт								
30	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 66 мм	120	523		62760				
		м								
	Раздел 4 Система Т3									
31	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	39	339,7	5,24	13248	204	3175	0,38755	15
		м трубопровода								
				68,83	1,98	2684	77	115	0,0095	–
33	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт								
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
34	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266		266				
		шт								
35	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	5,44	152,43	0,09	829	–	642	0,7429	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	676	–	95	0,00013	–
36	Ц35-6-3	Водонагреватель-термос электрический	1	2995,01	359,25	2995	359	2105	14	14

		шт		2520	78,75	2520	79	81	0,46	–

Раздел 5 Система К1

5.1 Канализация

38	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	25,8	636,63	0,8	16425	21	3633	0,6716	17
				122,13	0,31	3151	8	115	0,0015	–
39	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	39,8	764,6	1,79	30431	71	5420	0,644	26
				117,74	0,68	4686	27	115	0,00325	–
40	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм								
		10шт	1,2	6190		7428				
41	8-10-179	Тройники 60°, d 100x50 мм								
		шт	5	345		1725				
42	8-10-178	Тройники, d 50x50 мм								
		шт	18	198		3564				
44	8-10-178	Тройники 45 град., d 50x50 мм								
		шт	17	198		3366				
45	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° , Dy 100								
		шт	2	401		802				
47	8-10-79	Отводы , Dy 100x50								
		шт	1	401		401				

5.3 Прочистка диам.50 мм (2шт)

49	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,004	56535,37	22346,37	226	89	187	198,95	1
				34155	5873,35	137	23	117	22,625	–
50	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=50 мм								
		м	4	480		1920				
51	8-10-193	Заглушки , d 50 мм								
		шт	2	349		698				
52	2-1-119	Конструкции из прокатных профилей и стали								
		т	0,03	123700		3711				

Раздел 6 Сантехническое оборудование

6.0 Подраздел без наименования

53	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	4	9194,48	49,05	36778	196	2138	2,553	10
				445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	–
54	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	4	68,18	–	273	–	313	0,38755	2
				68,02	–	272	–	115	–	–
55	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	4	659		2636				
56	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) *комплект*	8	574,12	4,19	4593	34	4947	3,179	25
				537,08	0,65	4297	5	115	0,00704	–
57	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм *комплект*	4	5290		21160				
58	Е65-12-2	Установка моек *комплект*	3	665,18	7,89	1996	24	2216	3,542	11
				641,03	1,34	1923	4	115	0,01078	–
59	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном *шт*	3	3850		11550				
60	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	11	162,61	1,96	1789	22	1833	0,805	9
				144,9	–	1594	–	115	–	–
61	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	8	1750		14000				
62	11-1-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками *комплект*	3	5360		16080				
	Раздел 7 Прочие работы									
69	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	50	6,69	–	335	–	302	0,0506	3

		м2 пола							
70	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,54	6,69	–	335	–	90	–
		т		27,1	27,1	15	15	9	–
71	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,54	–	18,97	–	10	90	0,03984
		т		49,5	49,5	27	27	5	–
				–	9,9	–	5	90	0,02079
	Раздел 8 Добавить								
	8.1 Система В1								
72	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	5,4	606,7	5,24	3276	28	440	0,38755
		м трубопровода		68,83	1,98	372	11	115	0,0095
73	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	30,7	546,4	15,24	16774	468	12077	1,886
		м трубопровода		336,38	5,71	10327	175	115	0,02788
74	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 65мм	9,5	745,16	12,04	7079	114	2760	1,403
		м трубопровода		248,15	4,5	2357	43	115	0,022
75	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	1	7800		7800			
		шт							
76	99-1-1(пл)	Отвод оцинкованный д.50 мм	4	392		1568			
		шт							
77	99-1-1(пл)	Отвод оцинкованный д.25 мм	4	157		628			
		шт							
78	99-1-1(пл)	Отвод оцинкованный д.20 мм	7	137		959			
		шт							
79	99-1-1(пл)	Отвод оцинкованный д.15 мм	5	98		490			
		шт							
	8.2 Пожарный водопровод								

80	Е10-35-1	Демонтаж шкафов пожарных ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *изделие*	6	116,19	23,87	697	143	657	0,62284	4
				92,32	9,02	554	54	108	0,044	–
81	99-1-1(пл)пр:	Огнетушитель ОП-8 (ТОО "Систем-Сервис Астана") Ц.О.=5800/1,12/1,02/2,234/1,06 *шт*	12	2144		25728				
82	Е22-38-1	Врезка ПГ диаметром 50 мм *врезка*	2	553,48	100,06	1107	200	777	1,495	3
				292,39	39,38	585	79	117	0,1875	–
	8.3 Система Т3									
83	80-1-2(пл)пр:	Водонагреватель накопительный V=150л 1 *шт*	1	17625		17625				
	8.4 Система К1									
84	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	3	636,63	0,8	1910	2	422	0,6716	2
				122,13	0,31	366	1	115	0,0015	–
85	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	5	764,6	1,79	3823	9	681	0,644	3
				117,74	0,68	589	3	115	0,00325	–
86	Е9-62-8	Изготовление конструкций коробов из уголка *т конструкций*	0,03	30068,43	5556,2	902	167	574	126,5	4
				22770	871,72	683	26	81	3,1875	–
	8.5 Сантехническое оборудование									
87	Е65-4-2	Демонтаж мойки *комплект*	3	177,58	5,12	533	15	597	1,0846	3
				172,46	0,79	517	2	115	0,00693	–
88	Е17-5-1	Установка моек алюминиевых *комплект*	3	432,73	17,38	1298	52	1127	1,794	5
				320,85	5,63	963	17	115	0,0375	–
	8.6 Прочие работы									
89	Е9-36-3	Демонтаж перегородок стальных в санузлах ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *м2*	6,4	76,29	3,75	488	24	297	0,32982	2
				55,89	1,42	358	9	81	0,00691	–
90	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных *м2*	6,4	131,79	5,35	843	34	493	0,5497	4

91	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов		93,15	2,03	596	13	81	0,00988	–
			17	56,46	5,38	960	91	980	0,3696	6
		м2								
92	Е8-8-3	Кладка столбиков по существующие лаги,кирпич силикатный М100		51,08	0,91	868	15	111	0,00946	–
			0,64	7452,49	457,36	4770	293	1018	7,659	5
		м3 кладки								
93	Е46-32-3			1327,39	171,56	850	110	106	0,8375	1
		Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов	42	232,63	105,64	9770	4437	6310	0,7334	31
		м борозд								
94	Е46-33-2			126,99	39,92	5334	1677	90	0,1949	8
		Заделка бетоном борозд в полах	1,23366	19910,55	203,35	24563	251	7449	44,66	55
		м3 заделки								
95	Е46-28-2			6633	76,5	8183	94	90	0,38	–
		Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см (под пожарные шкафы)	1,2	1086,48	486,85	1304	584	847	3,64	4
		м2 ниш								
				599,63	183,83	720	221	90	0,898	1
		Всего прямые затраты				**432931**	**8241**			**358**
						61082	**2972**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				343103				
		оборудования, тенге				20505				
		Накладные расходы, тенге				67578				
		- заработная плата, тенге				10137				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28800				
		Всего				**529309**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4618				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1847				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**535774**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**1196919**				
		- материалы, тенге				766492				
		- оборудование, тенге				45808				
		- сметная заработная плата, тенге				181655				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	403
Налог (2 %)	23938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1220857**
Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,77310871)	**943856**
НДС (12 %)	113262
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1057118**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40 города Павлодара"

БИН 980640001943
ИИК KZ02070103KSN4515000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор _____Задубняк Л.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дуэт СТ"

БИН 040840006143
ИИК KZ46965T071202668566
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор _____Сексенбаев Д.Ж.

ПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "EGGOCOM"

Директор _____Лавренюк Е.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АРСнаб и К"

Директор _____Ташимов М.М.