Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	24 559,07	21 927,74							2 631,33	24 559,07
Всего по стройке	24 559,07	21 927,74							2 631,33	24 559,07

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18159**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6104
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3356*
		машины и механизмы	тенге			6961
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1753*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5094
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Раздел 1. Ответвления к вводам в здания				**18159**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6104
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3356*
		машины и механизмы	тенге			6961
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1753*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5094
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0039705**	**3 432 778**	**13630**
		Формула объема = (1,98+1,9905).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,98).1,02	м	2,0196	246	497
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,9905).1,02	м	2,03031	1 986	4032
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18159**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6104
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3356*
		машины и механизмы	тенге			6961
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1753*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5094
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**18 159,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 252,97**
		Итого				**19 411,97**
		Сметная прибыль - 5%				**970,60**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**388,24**
		Итого				**20 770,81**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 927,74**
		НДС- 12%				**2 631,33**
		Стоимость строительства				**24 559,07**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:
Директор ТОО "AKM Group Company"

_____**ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**