Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 2 " Октябрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Электроплюс" Республика Казахстан, Алматинская область г.Талдыкорган проспект Н.Назарбаева д.44 кв (офис)18**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора -А.Б.Базартаева**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Капитальный ремонт центральной котельной, столовой, домов офицерского состава с газификацией управления пограничного отряда РГУ «Войсковая часть 2017» Пограничной службы КНБ**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **РГУ "Воинская часть 2017 ПС КНБ Республики Казахстан" ". Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область , г Зайсан Кондюрина 2 ВрИО командира войсковой части 2017 Подполковник К.Е.Нусупбеков.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «BauProjekt», проект №83.1-2017-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)__ТОО «ЭкспертТехСтрой __№ ЭТС-0141/17 от 13.12.32017 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, **протяженность**, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Нактылы/Фактически	
		/общая (с учетом ранее принятых)	/в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	/в том числе пускового комплекса или очереди
труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2	м	12,12		12,12	
Трубы стальные, D 57 мм	м	884		884	
Трубы стальные, D 89 мм,	м	407		407	
Трубы стальные, D 76 мм,	м	305		305	
Трубы стальные, D 20 мм,	м	599		599	
Трубы стальные, D 32 мм,	м	444		444	
Трубы стальные, D 57мм,	м	68,5		68,5	
Плиты газовые	шт	137		137	
Блочно-модульная котельная 4,3 МВт	К-т	1		1	
Котел пищеварочный газовый КПГ-160	шт	2		2	
Плита газовая с духовкой ПГ-4Д	шт	3		3	
Счетчик газа мембранный G16	шт	1		1	
Фильтр д=89 мм	шт	4		4	
Задвижки д=89 мм	шт	4		4	
Задвижки д=50 мм	шт	5		5	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1	шт	1		1	
Кран шаровой д=50 мм	шт	4		4	
Кран шаровой д=32 мм	шт	35		35	
Кран шаровой д=15 мм	шт	137		137	
Счетчик газа G 1,6	шт	137		137	
Сигнализатор загозованности	шт	137		137	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Наружные сети газоснабжения, внутренние сети газоснабжения, блочно-модульная котельная, наружные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, тепловые сети.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Май 2019 г.;
месяц, год

окончание работ Октябрь 2019 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (**холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь**) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **РГУ "Воинская часть 2017 ПС КНБ Республики Казахстан" ". Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область , г Зайсан Кондюрина 2 ВрИО командира войсковой части 2017 Подполковник К.Е.Нусупбеков.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается Органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата печати (при наличии)

14. Объект не жилой.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт центральной котельной, столовой, домов офицерского состава с газификацией управления пограничного отряда Войсковой части 2017»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Электроплюс" директор Базартаев А.Б. Республика Казахстан, Алматинская область г.Талдыкорган проспект Н.Назарбаева д.44 кв (офис)18

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)