ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20191119-47225271
2. Дата выписки 19.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 00000000075 11.11.2019
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ558560000000103181
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100240020448
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, дом № 48
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ03070103KSN0615000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство инженерных сетей и благоустройства 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с.Кобда Кобдинского района, Актюбинской области за ноябрь 2019 года
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 100240020448
26.2 Наименование ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, дом № 48
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 28
27.4 дата 24.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000065
32.2 дата 11.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных сетей и благоустройства 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с.Кобда Кобдинского района, Актюбинской области за ноябрь 2019 года			работа	1	35 589 285,71	35 589 285,71	0	0	35 589 285,71	12%	4 270 714,29	39 860 000			1	
				Всего по счету				35 589 285,71			35 589 285,71		4 270 714,29	39 860 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
c2a03xqBOITNym+lXo8sSolvRL7khYcHKdv/Jy/0JTOmH56/PCKHYje4BYXkYWO5
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
lgy7vmkjwz+JG33GzsKMOg==
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гулыжан Иркеновна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, дом № 48**	**100240020448**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 28 от 24.06.2019г	

Номер документа	Дата составления
00000000065	**11.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и благостройства 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с.Кобда Кобдинского района, Актюбинской области за ноябрь 2019 года			работа	1	39 860 000,00	39 860 000,00	4 270 714,29
				Итого	1	x	39 860 000,00	4 270 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2019

М.П.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с.Кобда Кобдинского района,Актюбинской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		28	24.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**49 901 561**	**35 589 286**		**49 901 561**			**5 988 187**	**55 889 748**
В том числе за отчетный месяц		**35 589 286**					**4 270 714**	**39 860 000**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.И.О.руководителя _____ **Тулешева К.К.**

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области" сетей водоснабжения."

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации,газоснабжения

договор №28 от 24.06. 2019 г.

АКТ №1

выполненных работ

за ноябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

Наружные сети канализации.Канализация самотечная

Составлена Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружная канализация самотечная L=200,9м					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**914,1000**		**139,82**	**127811**
		Накладные расходы	%	72		26,84	24537
		Сметная прибыль	%	8		13,33	12188
		Сметная стоимость:				**180,00**	**164536**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**27,4000**		**1648,42**	**45167**
		Накладные расходы	%	72		1186,86	32520
		Сметная прибыль	%	8		226,82	6215
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**83901**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы**	**м3**	**27,4000**		**716,36**	**19628**
		Накладные расходы	%	72		515,78	14132
		Сметная прибыль	%	8		98,57	2701
		Сметная стоимость:				**1330,72**	**36462**

27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности**	**м2**	**132,0000**		**823,56**	**108710,00**
		Накладные расходы	%	93		216,17	28534
		Сметная прибыль	%	8		83,18	10980
		Сметная стоимость:				**1122,91**	**148224**
28	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5700**		**7745,67**	**12161**
		Накладные расходы	%	94		2914,02	4945
		Сметная прибыль	%	8		2042,68	1368
		Сметная стоимость:				**27576,23**	**18474**
29	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка.**	**м3**	**0,3140**		**22619,53**	**7103**
		Накладные расходы	%	94		2914,02	915
		Сметная прибыль	%	8		2042,68	641
		Сметная стоимость:				**27576,23**	**8659**

Итого по смете	**Тенге**	**1 842 276**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**23 950**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 866 225**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**58 198**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**1 924 423**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**38 488**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**1 962 912**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**	**2 060 854**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**1 762 659**
НДС -12%	**Тенге**	**211 519**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 974 178**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.И.О.руководителя _____ Тулешева К.К.

Технадзор ТОО"Актаустройэксперт" _____ Умаров А.А.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Авторский надзор ТОО"МастИнжПроект"

ГИП _____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области" сетей водоснабжения."

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации,газоснабжения

договор №28 от 24.06. 2019 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4

Наружные сети газоснабжения/Внутриплощадочные сети/

Составлена Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления					
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом**	**м3 грунта**	**280,8500**		**139,82**	**39269**
		Накладные расходы	%	72		26,84	7539
		Сметная прибыль	%	8		13,33	3745
		Сметная стоимость:				**180,00**	**50552**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,4000**		**1648,42**	**13847**
		Накладные расходы	%	72		1186,86	9970
		Сметная прибыль	%	8		226,82	1905
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**25722**
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,4000**		**716,36**	**6017**
		Накладные расходы	%	72		515,78	4333
		Сметная прибыль	%	8		98,57	828
		Сметная стоимость:				**1330,72**	**11178**
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**280,8500**		**33,18**	**9318**
		Накладные расходы	%	72		6,92	1944

		Сметная стоимость:				**574273,80**	**14621**
47	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**78,8000**		**179,51**	**14145**
		Накладные расходы	%	69		51,27	4040
		Сметная прибыль	%	8		18,46	1455
		Сметная стоимость:				**249,24**	**19640**
48	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями эмалью ПФ-133(Цвет желтый)за 2 раза**	**м2**	**78,8000**		**184,22**	**14517**
		Накладные расходы	%	69		30,11	2373
		Сметная прибыль	%	8		17,15	1351
		Сметная стоимость:				**231,48**	**18241**
49	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**412,0000**		**462,24**	**190443**
		Накладные расходы	%	98		438,60	180704
		Сметная прибыль	%	8		72,07	29692
		Сметная стоимость:				**972,91**	**400838**

Итого по смете	**Тенге**	**3 403 789**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**44 249**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 448 038**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**107 527**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**3 555 565**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**71 111**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**3 626 676**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**	**3 807 633**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**3 256 689**
НДС -12%	**Тенге**	**390 803**
Всего по акту :	**Тенге**	**3 647 492**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Вр.И.О.руководителя _____ Тулешева К.К.

Директор _____ Кожаев З.И.

Технадзор ТОО"Актаустройэксперт" _____ Умаров А.А.

Авторский надзор ТОО"МастИнжПроект"

ГИП _____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области" сетей водоснабжения."

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

договор №28 от 24.06. 2019 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

КЛ-0,4кВ

Составлена Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия КЛ-0,4кВ					
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1**	м3	23,7600		1373,68	32639
		Накладные расходы	%	72		989,05	23500
		Сметная прибыль	%	8		189,02	4491
		Сметная стоимость:				2551,75	60630
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**	м3	15,8400		716,36	11347
		Накладные расходы	%	72		515,78	8170
		Сметная прибыль	%	8		98,57	1561
		Сметная стоимость:				1330,72	21079
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную песка**	м3	7,9200		652,25	5166
		Накладные расходы	%	72		469,62	3719
		Сметная прибыль	%	8		89,75	711
		Сметная стоимость:				1211,61	9596
4	2101-0401-0101	**Песок природный**	м3	7,9200		1738,00	13765
		Сметная прибыль	%	8		139,04	1101

		Сметная прибыль	%	8		3,00	638
		Сметная стоимость:				**40,45**	**8616**
33	**СТТОО"ФИВА РУС"**	**Лента сигнальная ЛСЭ-300"Осторожно кабель!"(в бухте 100м,шириной 300мм)**	**м**	**36,0000**		**74,91**	**2697**
		Сметная прибыль	%	8		5,99	216
		Сметная стоимость:				**80,90**	**2913**

Итого по смете	**Тенге**	**1 583 792**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**20 589**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 604 381**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**50 033**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**1 654 414**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**33 088**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**1 687 502**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**	**1 771 702**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**1 515 346**
НДС -12%	**Тенге**	**181 842**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 697 188**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.И.О.руководителя _____ Тулешева К.К.

Технадзор ТОО"Актаустройэксперт" _____ Умаров А.А.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Авторский надзор ТОО"МастИнжПроект"

ГИП _____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: Корректировка "Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области" сетей водоснабжения."

Наименование объекта - Благоустройство

договор №28 от 24.06. 2019 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

Асфальтобетонное покрытие с бордюром

Составлена Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие S=2125м2					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**637,5000**		**2990,24**	**1906280**
		Накладные расходы	%	108		332,80	212158
		Сметная прибыль	%	8		265,84	169475
		Сметная стоимость:				**3588,88**	**2287913**
2	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2125,0000**		**709,47**	**1507620**
		Накладные расходы	%	108		99,22	210837
		Сметная прибыль	%	8		64,69	137477
		Сметная стоимость:				**873,38**	**1855934**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		200,04	108622
		Сметная стоимость:				**2611,31**	**1466392**
10	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**24,4350**		**42796,00**	**1045720**
		Сметная прибыль	%	8		3423,68	83658
		Сметная стоимость:				**45219,68**	**1129378**

Итого :	**Тенге**	**16 428 875**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**213 575**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**16 642 450**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**518 995**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**17 161 445**
Непредвиденные расходы 2% :		**343 229**
Итого сметная стоимость:		**17 504 674**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961		**18 378 089**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**15 718 879**
НДС -12%	**Тенге**	**1 886 265**
Всего по акту :	**Тенге**	**17 605 144**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.И.О.руководителя _____ Тулешова К.К.

Технадзор ТОО"Актаустройэксперт" _____ Умаров А.А.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл З"

Директор _____ Кожаев З.И.

Авторский надзор ТОО"МастИнжПроект"

ГИП _____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области" сетей водоснабжения."

Наименование объекта - Благоустройство

договор №28 от 24.06. 2019 г.

АКТ № 5
выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.
Площадки под контейнеры

Составлена Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Площадка под контейнеры для твердых бытовых отходов					
1	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное,толщ.100мм. Устройство**	**м3 основания**	**0,5500**		**4939,60**	**2717**
		Накладные расходы	%	93		1239,48	682
		Сметная прибыль	%	8		494,33	272
		Сметная стоимость:				**6673,40**	**3670**
2	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона класса В15,толщ.200мм.Устройство**	**м3**	**0,9000**		**20031,73**	**18029**
		Накладные расходы	%	91		1019,09	917
		Сметная прибыль	%	8		1684,07	1516
		Сметная стоимость:				**22734,89**	**20461**
3	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0110**		**365399,45**	**4019**
		Накладные расходы	%	91		183128,43	2014
		Сметная прибыль	%	8		43882,23	483
		Сметная стоимость:				**592410,11**	**6517**

11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,3500**		**134,44**	**450**
		Накладные расходы	%	69		30,11	101
		Сметная прибыль	%	8		13,16	44
		Сметная стоимость:				**177,72**	**595**
12	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металический мусоросборник**	**комплект**	**2,0000**		**79972,00**	**159944**
		Сметная прибыль	%	8		6397,76	12796
		Сметная стоимость:				**86369,76**	**172740**

Итого :	**Тенге**	**312 987**
Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**	**4 069**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**317 056**
Зимние удорожания 3,1185 %	**Тенге**	**9 887**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**326 943**
Непредвиденные расходы 2% :		**6 539**
Итого сметная стоимость:		**333 482**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961		**350 122**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**299 461**
НДС -12%	**Тенге**	**35 935**
Всего по акту :	**Тенге**	**335 396**

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.И.О.руководителя _____ Тулешева К.К.

Технадзор ТОО"Актаустройэксперт" _____ Умаров А.А.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Авторский надзор ТОО"МастИнжПроект"

ГИП _____ Балмагамбетов М.К.