Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"
Наименование объекта и его адрес Реконструкция дома №43
ул.Ковыльная, пос. Актас согласно тех. заключению

Приложение 4
приказу Министра по индустрии и развития Республики
Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2019

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	15.04.2019				
		Дополнительное соглашение					
		2	19.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь 2019 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2019 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дома №43 ул.Ковыльная, пос. Актас согласно тех.заключению	**17 102 622,66**	**15 270 198,80**	**13 883 625,00**	**13 883 625,00**	-	**1 386 573,80**	-	-	**1 832 423,86**	**17 102 622,66**
удержание аванса 30%	**5 130 786,80**	**4 581 059,64**	**4 165 088**	**4 165 088**	-	**415 972**	-	-	**549 727**	**5 130 786,80**
удержание резерва 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого к оплате										**11 971 835,86**

Заказчик: И.о Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Сарани"
К.С. Рахимбаев — **БИН** 130840021364

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой"
Б. Ж. Сулейменов — **БИН** 031140001217

Разработчик проекта строительства ГИП ТОО "ASIA-PROJECT"
Р.А. Шакирьянов — **БИН** 100940011038

Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,П.АКТАС,УЛ.КОВЫЛЬНАЯ,43
Наименование объекта - ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ №1
Выполненных работ за октябрь-ноябрь 2019г.

на РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КРЫША,ЧЕРДАК										
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**325**		**228,09**	**1,54**	**74130**	**502**	**1**	**53013**	**137315**
		НР - 72%; СП - 8%				**226,55**	**--**	**73629**	**--**		**10171**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	93,44	788,00		73629,00				
1.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	2,0475		245,00		502,00			
1.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	7,085	--				--		
2	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Разборка**	**изолируемой поверхности**	**325**		**63,97**	**9,62**	**20791**	**3126**	**--**	**16875**	**40680**
		НР - 92%; СП - 8%				**54,35**	**2,08**	**17665**	**677**		**3013**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0555	18,04	979,00		17665,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,546							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00064	0,208		5833,00		1213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00064	0,208		1126,00		234,21			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,13		4370,00		568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,13		1608,00		209,04			
2.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00328	1,066		774,00		825,00			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00064	0,208		2499,00		520,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00064	0,208		1126,00		234,21			
3	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**325**		**142,70**	**18,54**	**46378**	**6026**	**--**	**30266**	**82776**
		НР - 72%; СП - 8%				**124,16**	**5,18**	**40352**	**1683**		**6132**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	49,27	819,00		40352,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,5							
3.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,495		4031,00		6026,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,495		1126,00		1683,37			
3.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	4,55	--				--		
4	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Разборка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,22**		**16838,51**	**1014,91**	**121574**	**7328**	**--**	**105363**	**245092**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				15823,60	391,14	114246	2824		18155	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	17,68	127,65	895,00		114246,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	2,14							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,8664		4370,00		3786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,8664		1608,00		1393,17			
4.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,352	2,54144		144,00		366,00			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,176	1,27072		2499,00		3176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	1,27072		1126,00		1430,83			
5	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентиляционных шахт**	**м3 кладки**	**6,32**		20322,82	4073,45	128440	25744	--	82157	227445
		НР - 72%; СП - 8%				16249,37	1805,53	102696	11411		16848	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	134,24	765,00		102696,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	9,7							
5.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	8,69		2354,00		20456,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	8,69		1126,00		9784,94			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,0112		4370,00		4419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,0112		1608,00		1626,01			
5.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	17,38		50,00		869,00			
5.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	13,02552	--				--		
6	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Снятие шлакоизвестковой корки толщиной 15 мм./20мм/**	**м2 стяжки**	**325**		231,08	77,89	75100	25315	1	51028	136219
		НР - 92%; СП - 8%				153,19	17,48	49786	5680		10090	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1944	63,18	788,00		49786,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	5,04							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01008	3,276		4274,00		14002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01008	3,276		1126,00		3688,78			
6.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,01888	6,136		163,00		1000,00			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00544	1,768		5833,00		10313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00544	1,768		1126,00		1990,77			
7	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Снятие шлакоизвестковой корки. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**325**		8,59	5,75	2791	1870	1	1252	4367
		НР - 92%; СП - 8%				2,84	1,35	922	439		323	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0036	1,17	788,03		922,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,39							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,26		4274,00		1111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,26		1126,00		292,76			
7.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,13		5833,00		758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,13		1126,00		146,38			
8	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Разборка утепления плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	**утепляемого покрытия**	**325**		397,53	40,32	129199	13103	--	109275	257551
		НР - 92%; СП - 8%				357,22	8,25	116096	2681		19078	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,3224	104,78	1108,00		116096,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	2,16							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0028	0,91		5833,00		5308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,91		1126,00		1024,66			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,52		4370,00		2272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,52		1608,00		836,16			
8.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01472	4,784		774,00		3703,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,728		2499,00		1819,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,728		1126,00		819,73			
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Разборка**	**изолируемой поверхности**	**325**		**63,97**	**9,62**	**20791**	**3126**	--	**16875**	**40680**
		НР - 92%; СП - 8%				**54,35**	**2,08**	**17665**	**677**		**3013**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0555	18,04	979,00		17665,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,546							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00064	0,208		5833,00		1213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00064	0,208		1126,00		234,21			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,13		4370,00		568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,13		1608,00		209,04			
9.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00328	1,066		774,00		825,00			
9.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00064	0,208		2499,00		520,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00064	0,208		1126,00		234,21			
10	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки в уровне чердака толщ.640мм**	**м3 кладки**	**30,1**		**20322,82**	**4073,45**	**611717**	**122611**	--	**391286**	**1083243**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**489106**	**54346**		**80240**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	639,35	765,00		489106,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	46,2							
10.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	41,3875		2354,00		97426,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	41,3875		1126,00		46602,33			
10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4,816		4370,00		21046,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	4,816		1608,00		7744,13			
10.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	82,775		50,00		4139,00			
10.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	62,0361	--				--		
11	**1204-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные. Разборка**	**м2 перекрытия**	**318,3**		**2790,15**	**1016,28**	**888104**	**323480**	1	**489518**	**1487832**
		НР - 72%; СП - 8%				**1773,87**	**362,12**	**564623**	**115263**		**110210**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	2,17	689,41	819,00		564623,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3216	102,37							
11.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,2544	80,97552		2354,00		190616,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2544	80,97552		1126,00		91178,44			
11.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0672	21,38976		5833,00		124766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	21,38976		1126,00		24084,87			
11.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5088	161,95104		50,00		8098,00			
11.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1659	52,80597	--				--		
		ВТОРОЙ ЭТАЖ										
12	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки наружных стен толщ.640мм**	**м3 кладки**	**88,2661352**		**20322,82**	**4073,45**	**1793816**	**359548**	1	**1147418**	**3176533**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**1434269**	**159367**		**235299**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	1874,86	765,00		1434269,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	135,49							
12.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	121,365936		2354,00		285695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	121,365936		1126,00		136658,04			
12.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	14,122582		4370,00		61716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	14,122582		1608,00		22709,11			
12.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	242,731872		50,00		12137,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	181,916505	--				--		
13	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.510мм**	**м3 кладки**	**30,1582057**		**20322,82**	**4073,45**	**612900**	**122848**	--	**392042**	**1085337**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**490052**	**54452**		**80395**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	640,59	765,00		490052,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,54	46,29							
13.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	41,467533		2354,00		97615,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	41,467533		1126,00		46692,44			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4,825313		4370,00		21087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	4,825313		1608,00		7759,10			
13.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	82,935066		50,00		4147,00			
13.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	62,156062	--				--		
14	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**43,0805596**		**1495,95**	**165,85**	**64447**	**7145**	--	**43604**	**116695**
		НР - 72%; СП - 8%				**1330,10**	**75,67**	**57302**	**3260**		**8644**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	60,83	942,01		57302,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	2,9							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	2,895014		2368,00		6855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	2,895014		1126,00		3259,79			
14.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	5,790027		50,00		290,00			
14.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,194	8,357629	--				--		
15	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над оконными проемами**	**шт. сборных конструкций**	**23,2181542**		**311,77**	**195,85**	**7239**	**4547**	**1**	**4237**	**12394**
		НР - 118%; СП - 8%				**115,91**	**38,73**	**2691**	**899**		**918**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1184	2,75	978,89		2691,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,7987							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,76527		5833,00		4464,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,76527		1126,00		861,69			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,033434		2499,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,033434		1126,00		37,65			
16	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над дверными проемами**	**шт. сборных конструкций**	**12,3346444**		**311,77**	**195,85**	**3846**	**2416**	--	**2251**	**6584**
		НР - 118%; СП - 8%				**115,91**	**38,73**	**1430**	**478**		**488**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1184	1,46	979,17		1430,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,4243							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,40655		5833,00		2371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,40655		1126,00		457,78			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,017762		2499,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,017762		1126,00		20,00			
17	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками/1500x1150-7шт/. Разборка**	**м2**	**4,3806127**		**1553,62**	**149,46**	**6806**	**655**	--	**5435**	**13220**
		НР - 84%; СП - 8%				**1404,16**	**72,91**	**6151**	**319**		**979**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	7,25	848,99		6151,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,3391							
17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,339059		1931,00		655,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,339059		942,00		319,39			
18	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1400x1150-2шт/. Разборка**	**м2**	**1,1681634**		**1553,62**	**149,46**	**1815**	**175**	--	**1449**	**3525**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%				1404,16	72,91	1640	85		261	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	1,93	848,85		1640,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,0904							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,090416		1931,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,090416		942,00		85,17			
19	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1200x1150-6шт/. Разборка**	**м2**	**3,0038487**		**1553,62**	**149,46**	**4667**	**449**	--	**3727**	**9065**
		НР - 84%; СП - 8%				**1404,16**	**72,91**	**4218**	**219**		**672**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	4,97	849,02		4218,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,2325							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,232498		1931,00		449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,232498		942,00		219,01			
20	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /2200x1150-1шт/. Разборка**	**м2**	**0,9178427**		**1553,62**	**149,46**	**1426**	**137**	--	**1139**	**2770**
		НР - 84%; СП - 8%				**1404,16**	**72,91**	**1289**	**67**		**205**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	1,52	849,13		1289,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,071							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,071041		1931,00		137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,071041		942,00		66,92			
21	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**13,1037458**		**923,32**	**149,46**	**12099**	**1958**	--	**9321**	**23133**
		НР - 84%; СП - 8%				**773,86**	**72,91**	**10141**	**955**		**1714**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	11,94	849,04		10141,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,01							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,01423		1931,00		1958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,01423		942,00		955,40			
22	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**м2**	**110,3878121**		**92,26**	**2,51**	**10185**	**277**	--	**7231**	**18809**
		НР - 72%; СП - 8%				**89,75**	**1,22**	**9908**	**135**		**1393**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	12,57	788,03		9908,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1435							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,143504		1931,00		277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,143504		942,00		135,18			
22.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,518823	--				--		
23	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**109,7783355**		**281,37**	**16,61**	**30889**	**1823**	--	**21568**	**56653**
		НР - 72%; СП - 8%				**264,77**	**8,10**	**29066**	**889**		**4197**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,336	36,89	788,01		29066,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,9441							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,944094		1931,00		1823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,944094		942,00		889,34			
23.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	0,878227	--				--		
24	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**109,7783355**		**60,44**	--	**6635**	--	--	**4777**	**12325**
		НР - 72%; СП - 8%				**60,44**	--	**6635**	--		**913**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0767	8,42	788,00		6635,00				
24.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,007	0,768448	--				--		
25	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы /пароизоляционный слой/. Разборка покрытия**	**м2**	**115,474039**		**92,26**	**2,51**	**10654**	**290**	--	**7564**	**19675**
		НР - 72%; СП - 8%				**89,75**	**1,22**	**10364**	**141**		**1457**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	13,15	787,99		10364,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1501							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,150116		1931,00		290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,150116		942,00		141,41			
25.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,542728	--				--		
26	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка**	**м2 стяжки**	**115,474039**		**254,03**	**20,78**	**29334**	**2400**	--	**26357**	**60147**
		НР - 94%; СП - 8%				**233,25**	**9,57**	**26934**	**1105**		**4455**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2848	32,89	818,99		26934,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	1,17							
26.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,07256	8,378796		16,00		134,00			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01016	1,173216		1931,00		2265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01016	1,173216		942,00		1105,17			
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
27	**1204-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные. Разборка**	**м2 перекрытия**	**115,474039**		**2790,15**	**1016,28**	**322190**	**117353**	**1**	**177589**	**539761**
		НР - 72%; СП - 8%				**1773,87**	**362,12**	**204836**	**41816**		**39982**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	2,17	250,11	819,00		204836,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3216	37,14							
27.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,2544	29,376596		2354,00		69153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2544	29,376596		1126,00		33078,05			
27.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0672	7,759855		5833,00		45263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	7,759855		1126,00		8737,60			
27.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5088	58,753191		50,00		2938,00			
27.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1659	19,157143	--				--		
28	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки наружных стен толщ.640мм**	**м3 кладки**	**88,2661352**		**20322,82**	**4073,45**	**1793816**	**359548**	**1**	**1147418**	**3176533**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**1434269**	**159367**		**235299**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	1874,86	765,00		1434269,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	135,49							
28.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	121,365936		2354,00		285695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	121,365936		1126,00		136658,04			
28.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	14,122582		4370,00		61716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	14,122582		1608,00		22709,11			
28.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	242,731872		50,00		12137,00			
28.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	181,916505	--				--		
29	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.510мм**	**м3 кладки**	**30,1582057**		**20322,82**	**4073,45**	**612900**	**122848**	--	**392042**	**1085337**
		НР - 72%; СП - 8%				**16249,37**	**1805,53**	**490052**	**54452**		**80395**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	640,59	765,00		490052,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,54	46,29							
29.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	41,467533		2354,00		97615,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	41,467533		1126,00		46692,44			
29.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4,825313		4370,00		21087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	4,825313		1608,00		7759,10			
29.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	82,935066		50,00		4147,00			
29.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	62,156062	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 перегородок**	**43,0805596**		**1495,95** **1330,10**	**165,85** **75,67**	**64447** **57302**	**7145** **3260**	--	**43604** **8644**	**116695**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	60,83	942,01		57302,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	2,9							
30.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	2,895014		2368,00		6855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	2,895014		1126,00		3259,79			
30.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	5,790027		50,00		290,00			
30.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,194	8,357629	--				--		
31	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над оконными проемами** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**23,2181542**		**311,77** **115,91**	**195,85** **38,73**	**7239** **2691**	**4547** **899**	**1**	**4237** **918**	**12394**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1184	2,75	978,89		2691,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,7987							
31.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,76527		5833,00		4464,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,76527		1126,00		861,69			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,033434		2499,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,033434		1126,00		37,65			
32	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж над дверными проемами** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**12,3346444**		**311,77** **115,91**	**195,85** **38,73**	**3846** **1430**	**2416** **478**	--	**2251** **488**	**6584**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1184	1,46	979,17		1430,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,4243							
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,40655		5833,00		2371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,40655		1126,00		457,78			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,017762		2499,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,017762		1126,00		20,00			
33	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками/1500x1150-7шт/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м2**	**4,3806127**		**1553,62** **1404,16**	**149,46** **72,91**	**6806** **6151**	**655** **319**	--	**5435** **979**	**13220**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	7,25	848,99		6151,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,3391							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,339059		1931,00		655,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,339059		942,00		319,39			
34	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1400x1150-2шт/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м2**	**1,1681634**		**1553,62** **1404,16**	**149,46** **72,91**	**1815** **1640**	**175** **85**	--	**1449** **261**	**3525**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	1,93	848,85		1640,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,0904							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,090416		1931,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,090416		942,00		85,17			
35	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /1200x1150-6шт/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м2**	**3,0038487**		**1553,62** **1404,16**	**149,46** **72,91**	**4667** **4218**	**449** **219**	--	**3727** **672**	**9065**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	4,97	849,02		4218,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,2325							
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,232498		1931,00		449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,232498		942,00		219,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками /2200х1150-1шт/. Разборка**	м2	0,9178427		1553,62	149,46	1426	137	--	1139	2770
		НР - 84%; СП - 8%				1404,16	72,91	1289	67		205	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	1,52	849,13		1289,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,071							
36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,071041		1931,00		137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,071041		942,00		66,92			
37	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	13,2561149		923,32	149,46	12240	1981	1	9429	23402
		НР - 84%; СП - 8%				773,86	72,91	10258	967		1733	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	12,08	848,96		10258,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,03							
37.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,026023		1931,00		1981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,026023		942,00		966,51			
38	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	110,3878121		92,26	2,51	10185	277	--	7231	18809
		НР - 72%; СП - 8%				89,75	1,22	9908	135		1393	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	12,57	788,03		9908,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1435							
38.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,143504		1931,00		277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,143504		942,00		135,18			
38.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,518823	--				--		
39	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	109,7783355		281,37	16,61	30889	1823	--	21568	56653
		НР - 72%; СП - 8%				264,77	8,10	29066	889		4197	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,336	36,89	788,01		29066,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,9441							
39.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,944094		1931,00		1823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,944094		942,00		889,34			
39.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	0,878227	--				--		
40	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	109,7783355		60,44	--	6635	--	--	4777	12325
		НР - 72%; СП - 8%				60,44	--	6635	--		913	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0767	8,42	788,00		6635,00				
40.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,007	0,768448	--				--		
41	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы /пароизоляционный слой/. Разборка покрытия**	м2	115,474039		92,26	2,51	10654	290	--	7564	19675
		НР - 72%; СП - 8%				89,75	1,22	10364	141		1457	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	13,15	787,99		10364,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1501							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,150116		1931,00		290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,150116		942,00		141,41			
41.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,542728	--				--		
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка**	м2 стяжки	115,474039		254,03	20,78	29334	2400	--	26357	60147
		НР - 94%; СП - 8%				233,25	9,57	26934	1105		4455	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2848	32,89	818,99		26934,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0102	1,17							
42.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,07256	8,378796		16,00		134,00			
42.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01016	1,173216		1931,00		2265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01016	1,173216		942,00		1105,17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Разборка.** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**23,0948078**		**7608,64**	**1412,11**	**175720**	**32612**	--	**136205**	**336879**
						6196,53	**284,40**	**143108**	**6568**		**24954**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	6,45	148,92	961,00		143108,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2494	5,76							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00216	0,049885		4274,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,049885		1126,00		56,17			
43.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,38368	8,861016		16,00		142,00			
43.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22848	5,276702		5833,00		30779,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22848	5,276702		1126,00		5941,57			
43.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00752	0,173673		4370,00		759,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00752	0,173673		1608,00		279,27			
43.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0368	0,849889		86,00		73,00			
43.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,258662		2499,00		646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,258662		1126,00		291,25			
44	**1209-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**горизонтальной проекции**	**9,6863237**		**1408,93**	**1,72**	**13647**	**17**	**1**	**9814**	**25338**
						1407,21	--	**13631**	--		**1877**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	1,72	16,64	819,02		13631,00				
44.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0616	0,596678		28,00		17,00			
44.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1782	1,726103	--				--		
		ПОДВАЛ										
45	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки внутренних стен толщ.380мм** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**13,4273488**		**20322,82**	**4073,45**	**272882**	**54696**	--	**174549**	**483225**
						16249,37	**1805,53**	**218186**	**24243**		**35794**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	285,21	765,00		218186,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,54	20,61							
45.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	18,462605		2354,00		43461,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	18,462605		1126,00		20788,89			
45.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,148376		4370,00		9388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,148376		1608,00		3454,59			
45.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	36,925209		50,00		1846,00			
45.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	27,673766	--				--		
46	**1107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**2,176702**		**2010,42**	**1007,96**	**4376**	**2194**	--	**3164**	**8143**
						1002,46	**229,43**	**2182**	**499**		**603**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,952	2,07	1052,98		2182,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2038	0,4435							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1496	0,325635		5833,00		1899,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1496	0,325635		1126,00		366,67			
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05416	0,11789		2499,00		295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05416	0,11789		1126,00		132,74			
47	**1107-0502-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 2 т. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**1,4511346**		**6327,98**	**2735,40**	**9183**	**3969**	**1**	**7745**	**18282**
						3592,58	**930,45**	**5213**	**1350**		**1354**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,54	5,13	1015,94		5213,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6938	1,01							
47.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,36288	0,526588		43,00		23,00			
47.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04072	0,05909		4370,00		258,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04072	0,05909		1608,00		95,02			
47.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,592	0,859072		4036,00		3467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,592	0,859072		1345,00		1155,45			
47.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06104	0,088577		2499,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06104	0,088577		1126,00		99,74			
48	**1146-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бутовые. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м3**	**27,3176096**		**10212,92** **6782,40**	**3430,52** **1565,14**	**278993** **185279**	**93714** **42756**	--	**191549** **37643**	**508185**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,2	196,69	942,00		185279,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,39	37,97							
48.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,39	37,971477		2368,00		89916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	37,971477		1126,00		42755,88			
48.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,78	75,942955		50,00		3797,00			
49	**1107-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**0,3627837**		**5232,01** **2373,38**	**2858,63** **554,44**	**1898** **861**	**1037** **201**	--	**1253** **252**	**3404**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,34	0,8475	1015,97		861,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,1786							
49.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,484	0,175587		5833,00		1024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,484	0,175587		1126,00		197,71			
49.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07616	0,02763		190,00		5,00			
49.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,003047		2499,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,003047		1126,00		3,43			
50	**1146-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бутовые. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м3**	**27,3176096**		**10212,92** **6782,40**	**3430,52** **1565,14**	**278993** **185279**	**93714** **42756**	--	**191549** **37643**	**508185**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	7,2	196,69	942,00		185279,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,39	37,97							
50.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,39	37,971477		2368,00		89916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	37,971477		1126,00		42755,88			
50.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,78	75,942955		50,00		3797,00			
51	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны из кирпича простые. Разборка каменной кладки колонны** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**0,4903674**		**20322,82** **16249,37**	**4073,45** **1805,53**	**9966** **7968**	**1997** **885**	**1**	**6375** **1307**	**17647**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	10,42	764,98		7968,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,54	0,7527							
51.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	0,674255		2354,00		1587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	0,674255		1126,00		759,21			
51.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,078459		4370,00		343,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,078459		1608,00		126,16			
51.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	1,34851		50,00		67,00			
51.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	1,010647	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8680515** **6737625**	**1942891** **801514**	**13** --	**5603048** **1142681**	**15426250**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8680515**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7539139**			
		Накладные расходы	Тенге					**5603050**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1142685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15426250				9168
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7539139			
		Сметная заработная плата	Тенге				15426250				9168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7539139			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8680515	1942891	13	5603048	15426250
		Сметная заработная плата	Тенге				6737625	801514	--	1142681	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				8680515				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7539139			
	Всего заработная плата		Тенге			6745735	5603050				
		Накладные расходы	Тенге				1142685				
		Сметная прибыль	Тенге				15426250				9168
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7539139			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15426250				
		Сметная заработная плата	Тенге								9168
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7539139			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			**15426250**					

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	100667,07 тенге
ИТОГО	15526917,22 тенге
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО_МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО_СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,0,4%	316749,11 тенге
ИТОГО	15843666,33 тенге
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	316873,33 тенге
ИТОГО	16160539,66 тенге
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД К=1,0498961	16966887,56 тенге
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	1696688,75 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	15270198,8 тенге
НДС 12%	1832423,86 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	17102622,66 тенге

Заказчик:
И.о Руководителя ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ" Рахимбаев К.С

Технический надзор:
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А

Авторский надзор:
ГИП ТОО «ASIA-PROJECT» Шакирьянов Р.А

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж