Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **940540000210**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640025118

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
4	24.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUH20-38/02 Электроснабжение скв.23 на месторождении Бухарсай	06.05.2024г-24.05.2024г.		Одна услуга	1	6 066 125,79	6 066 125,79	649 942,05
				Итого	1	x	6 066 125,79	649 942,05

Сумма без НДС 5 416 183,74 **НДС: 649 942,05**

К оплате: 6 066 125,79 тенге, Шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч сто двадцать пять тенге семьдесят девять тиын

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
«___» _____ 20__ ж./г.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2024

М.П.

8648 вел.
Н. Мырхив

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект: BUH20-38/02 Электроснабжение скв.23 на месторождении Бухарсай
ЗНУ №769538
Договор №2307058 от 28.07.2023г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за период 06.05.2024г - 24.05.2024г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	BUH20-38/02 Электроснабжение скв.23 на месторождении Бухарсай	6 119 210,00	5 416 183,74	5 416 183,74	649 942,05	6 066 125,79
			5 416 183,74	5 416 183,74	649 942,05	6 066 125,79

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 Бел.
Н. Мирхиев

Проект: №BUH 20-38/02 Электроснабжение скважин №23 на м/р Бухарсай.
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 06.05.2024 г. по 24.05.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала		Выполнено за отчетный	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	**СМР**								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 23								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,375	5 522 162,00	2 070 810,75	72%	1 490 983,74	72%	1 490 983,74
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	170 000,00	680 000,00	100%	680 000,00	100%	680 000,00
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	1,0	450 000,00	450 000,00	100%	450 000,00	100%	450 000,00
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	2,0	530 000,00	1 060 000,00	100%	1 060 000,00	100%	1 060 000,00
6	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	0%	-	0%	-
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
8	Заземление опор	опора	8,0	6 300,00	50 400,00	50%	25 200,00	50%	25 200,00
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	0%	-	0%	-
	Итого:				**6 119 210,75**		**5 416 183,74**		**5 416 183,74**
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

Petro Kazakhstan Kumkol Resources

#8643 [illegible]
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307058
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 06.05.2024г до 24.05.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 23							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,375	0,375	0,270	72%	0,270	72%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4,0	100%	4,0	100%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	2,0	100%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	-	0%	-	0%
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
8	Заземление опор	опора	8,0	8,0	4,0	50%	4,0	50%
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
10	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	-	0%	-	0%
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" *Джармаханов К./Бисеннов К.*

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" *Пулатов Ж.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) *Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР" по надзору за строительством *Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Байдуйсенов С.*

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-070640025118-20240524-43292912
2. **Дата выписки** 24.05.2024
   - 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
   - 4.1 Дата выписки
   - 4.2 Номер учетной системы
   - 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000004

3. **Дата совершения оборота** 24.05.2024
5. Дополнительный ☐
   - 5.1 Дата выписки
   - 5.2 Номер учетной системы
   - 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070640025118 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"

8. Адрес места нахождения

160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1

9. Свидетельство плательщика НДС:
   - 9.1. серия 59001
   - 9.2. номер 0003939
   - 9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП			
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер			
I	☐	Доверитель	H	☐	Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ91601A291000351031
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940540000210 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

18. Адрес места нахождения

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель			
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
   - 25.1 ИИН/БИН 070640025118
   - 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
   - 25.3 Адрес отправки 160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1

26. Грузополучатель
   - 26.1 ИИН/БИН 940540000210
   - 26.2 Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"
   - 26.3 Адрес доставки КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13
   - 26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 2307058

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 28.07.2023

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 4

32.2 дата 24.05.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	BUH20-38/02 Электроснабжение скв.23 на месторождении Бухарсай			Одна услуга	1	5 416 183,74	5 416 183,74	0	0	5 416 183,74	12%	649 942,05	6 066 125,79			1	
				Всего по счету				**5 416 183,74**			**5 416 183,74**		**649 942,05**	**6 066 125,79**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	tBQs3awK/aOdiCGDv4mRt0C/0QLwJ29szpCQg//EKv/PRmLAFSDMhVcYm+dy3tABf88dTFjoF5TXT9gikIr0ew==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Жолдасов Медет Алмасбекович



Ультау

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
18	07.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUH20-38/02 Электроснабжение скв.23 на месторождении Бухарсай	с 24.05.24г.-07.09.24г.		Одна услуга	1	787 389,41	787 389,41
				Итого	1	x	787 389,41

Сумма без НДС 703 026,26 **НДС: 84 363,15**

К оплате 787 389,41 тенге (семьсот восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят девять тенге сорок один тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) менеджер / _____ / Баумуратов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

#8643 [illegible]
Н. Мырхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект №BUH 20-38/02 Электроснабжение скважин №23 на м/р Бухарсай.
ЗНУ №769538
Договор №2307058 от 28.07.2023г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период 24.05.2024г - 07.09.2024г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	Проект №BUH 20-38/02 Электроснабжение скважин №23 на м/р Бухарсай.	6 119 210,00	6 119 210,00	703 026,26	84 363,15	787 389,41
		6 119 210,00	6 119 210,00	703 026,26	84 363,15	787 389,41

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г. _____ #7452

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____ Жолдасов М.

8643 [illegible]
Н. Мырхиев.

Проект: №BUH 20-38/02 Электроснабжение скважин №23 на м/р Бухарсай.
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 24.05.2024 г. по 07.09.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный период	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	**СМР**								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 23								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,375	5 522 162,00	2 070 810,00	100%	2 070 810,00	28%	579 826,26
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	170 000,00	680 000,00	100%	680 000,00	0%	-
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	-
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	1,0	450 000,00	450 000,00	100%	450 000,00	0%	-
5	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	2,0	530 000,00	1 060 000,00	100%	1 060 000,00	0%	-
6	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	-
8	Заземление опор	опора	8,0	6 300,00	50 400,00	100%	50 400,00	50%	25 200,00
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	0%	-
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**6 119 210,00**		**6 119 210,00**		**703 026,26**
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

_____ ***Г.Байтасов***

#8643 Лист -
Н. Мирхиев.

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____ ***Жолдасов М.***

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307058
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 24.05.2024г до 07.09.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во по проекту	К-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6		7	
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 23							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,375	0,375	0,375	100%	0,105	28%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	4,0	4,0	4,0	100%	-	0%
3	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
4	Ответвительная анкерная опора ОА10-1	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
4	Угловая анкерная опора УА10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
7	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
8	Заземление опор	опора	8,0	8,0	8,0	100%	4,0	50%
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
10	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" _____ **Джармаханов К./Бисеннов К.** #7527

Начальник участка
ТОО "АльфаСтрой-KZ" _____ **Пулатов Ж.**

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) _____ **Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.** #0856

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством _____ **Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Аубакиров А.**
#8725