Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование).
Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования.
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС № 2

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2019 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**350 014 362**									
В том числе за отчетный месяц	**350 014 362**	**312 512 823,21**							**37 501 538,79**	**350 014 362**

Заказчик: _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	597,5	328963,00	–	196555393	–	196555393	–	212279824
		СП - 8%			–	–	–	–		15724431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			196555393	–	196555393	–	212279824
							–	–	–	15724431	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196555393				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196555393				
		Сметная прибыль -		Тенге			15724431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212279824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			212279824				
РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы											
2	2301-1202-1002 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные циллиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	2087	17613,00	–	36758331	–	36758331	–	39698997
		СП - 8%			–	–	–	–		2940666	
3	2301-1202-1011 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные циллиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, четвертой группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	2081	17613,00	–	36652653	–	36652653	–	39584865
		СП - 8%			–	–	–	–		2932212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2302-1103-0108 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт	1670	6298,00	--	10517660	--	10517660	--	11359073
		СП - 8%			--	--	--	--		841413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			83928644	--	83928644	--	90642935
							--	--	--	6714291	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83928644				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83928644				
		Сметная прибыль -		Тенге			6714292				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90642936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			90642936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			280484037	--	280484037	--	302922759
							--	--	--	22438722	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196555393				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196555393				
		Сметная прибыль -		Тенге			15724431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212279824				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83928644				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83928644				
		Сметная прибыль -		Тенге			6714292				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90642936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			302922759				

ИТОГО ПО АКТУ		**302 922 759**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		302 922 759
Временные здания и сооружения 1,3%		3 937 996
Итого с временными		*306 860 755*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		15 649 898
Итого с зимними затратами		*322 510 653*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*6 450 213*
Итого сметная стоимость:		*328 960 866*
Итого по акту в ценах 2018г К=1		*328 960 866*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*328 960 866*
Скидка подрядчика 5%		*16 448 043*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*312 512 823*
НДС 12%		37 501 539
ИТОГО:		**350 014 362**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор
инженерное бюро NURTAU

Авторский надзор:

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС № 2

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2019 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**750 020 669**									
В том числе за отчетный месяц	**400 006 307**	**357 148 488,39**							**42 857 818,61**	**400 006 307**

Заказчик: _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-1 Водопровод В1				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/	м3 грунта	884,800	68,97	61021
			Накладные расходы			*12,50*	*11061*
			Сметная прибыль			*5,11*	*4520*
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	884,800	115,99	102627
			Накладные расходы			*21,02*	*18602*
			Сметная прибыль			*8,59*	*7602*
3	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/	м3 грунта	884,800	173,98	153940
			Накладные расходы			*31,54*	*27903*
			Сметная прибыль			*12,89*	*11403*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1397,331	360,32	503489
			Накладные расходы			*59,84*	*83618*
			Сметная прибыль			*26,69*	*37296*
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	417,384	289,10	120665
			Накладные расходы			*43,68*	*18229*
			Сметная прибыль			*21,41*	*8938*
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,217	5407,01	233675
			Накладные расходы			*2095,74*	*90572*
			Сметная прибыль			*400,52*	*17309*
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,909	4405,71	56873
			Накладные расходы			*1707,64*	*22044*
			Сметная прибыль			*326,35*	*4213*
8	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1870,841	131,66	246321

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,87*	*44648*
			Сметная прибыль			*9,75*	*18246*
9	9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/для обратной засыпки вручную/	м3 грунта	302,680	131,66	39852
			Накладные расходы			*23,87*	*7224*
			Сметная прибыль			*9,75*	*2952*
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	302,680	1666,56	504433
			Накладные расходы			*645,95*	*195517*
			Сметная прибыль			*123,45*	*37365*
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/	м3 грунта	28,616	1517,39	43422
			Накладные расходы			*588,14*	*16830*
			Сметная прибыль			*112,40*	*3216*
12	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	1239,210	47,81	59242
			Накладные расходы			*8,67*	*10738*
			Сметная прибыль			*3,54*	*4388*
13	13	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1239,210	60,89	75461
			Накладные расходы			*11,04*	*13678*
			Сметная прибыль			*4,51*	*5590*
14	14	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	117,145	47,81	5600
			Накладные расходы			*8,67*	*1015*
			Сметная прибыль			*3,54*	*415*
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	160,337	3289,68	527458
			Сметная прибыль			*243,68*	*39071*
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1335,355	266,67	356096
			Накладные расходы			*89,01*	*118858*
			Сметная прибыль			*19,75*	*26377*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	328,951	289,00	95066
			Накладные расходы			*49,93*	*16424*
			Сметная прибыль			*21,41*	*7042*
18	18	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	667,771	805,68	538009
			Сметная прибыль			*59,68*	*39853*
19	19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	328,951	29,89	9833
			Накладные расходы			*7,52*	*2473*
			Сметная прибыль			*2,21*	*728*
20	20	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	3329,217	1194,33	3976183
			Накладные расходы			*332,17*	*1105882*
			Сметная прибыль			*88,47*	*294532*
			Раздел: Бестраншейная прокладка сети водопровода				
21	21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	178,816	271,47	48543
			Накладные расходы			*46,20*	*8261*
			Сметная прибыль			*20,11*	*3596*
22	22	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	178,816	131,66	23543
			Накладные расходы			*23,87*	*4268*
			Сметная прибыль			*9,75*	*1744*
23	23	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	146,200	1436,11	209960
			Накладные расходы			*421,65*	*61645*
			Сметная прибыль			*106,38*	*15553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	178,816	47,81	8549
			Накладные расходы			*8,67*	*1550*
			Сметная прибыль			*3,54*	*633*
25	25	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	178,816	69,12	12360
			Накладные расходы			*12,53*	*2240*
			Сметная прибыль			*5,12*	*916*
26	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	178,816	266,67	47684
			Накладные расходы			*89,01*	*15916*
			Сметная прибыль			*19,75*	*3532*
27	27	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	208,200	14671,39	3054583
			Накладные расходы			*3090,35*	*643410*
			Сметная прибыль			*1086,77*	*226265*
28	28	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	480,500	34,56	16606
			Сметная прибыль			*2,56*	*1230*
29	29	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л/доставка воды на 5км/	маш.-ч	38,440	6166,80	237052
			Сметная прибыль			*456,80*	*17559*
30	30	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	14,420	40766,76	587857
			Сметная прибыль			*3019,76*	*43545*
31	31	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	1,920	526957,92	1011759
			Сметная прибыль			*39033,92*	*74945*
32	32	2301-0501-1526 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	210,282	60094,44	12636779
			Сметная прибыль			*4451,44*	*936058*
			Раздел: Трубопроводы				
33	35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	183,190	6165,73	1129500

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1118,24*	*204850*
			Сметная прибыль			*456,72*	*83667*
34	39	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,404	1768591,42	715042
			Накладные расходы			*676718,69*	*273597*
			Сметная прибыль			*131006,77*	*52966*
35	40	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	2239258,29	11196
			Накладные расходы			*864076,68*	*4320*
			Сметная прибыль			*165870,98*	*829*
36	44	2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	408,343	31369,68	12809589
			Сметная прибыль			*2323,68*	*948858*
37	45	2301-0501-1526 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,050	60094,44	303477
			Сметная прибыль			*4451,44*	*22480*
38	53	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	6634177,00	163864
			Накладные расходы			*2398242,96*	*59237*
			Сметная прибыль			*491420,52*	*12138*
39	54	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	24,799	50277,24	1246815
			Сметная прибыль			*3724,24*	*92357*
40	59	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	11598253,00	286477
			Накладные расходы			*1058367,63*	*26142*
			Сметная прибыль			*859129,85*	*21221*
41	62	1122-1401-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,700	4083,70	100867
			Накладные расходы			*1536,72*	*37957*
			Сметная прибыль			*302,50*	*7472*
			Раздел: Колодцы				
42	117	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2,0 м в мокрых грунтах /7 шт/	м3	3,910	78241,75	305925
			Накладные расходы			*21966,43*	*85889*
			Сметная прибыль			*5795,69*	*22661*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	118	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,700	17215,20	12051
			Сметная прибыль			*1275,20*	*893*
44	119	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,260	19360,08	5034
			Сметная прибыль			*1434,08*	*373*
45	120	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,000	38315,16	38315
			Сметная прибыль			*2838,16*	*2838*
46	121	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	1,000	34494,12	34494
			Сметная прибыль			*2555,12*	*2555*
47	124	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2,000	28716,12	57432
			Сметная прибыль			*2127,12*	*4254*
48	125	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 /КС20.12а/	шт.	1,000	46057,68	46058
			Сметная прибыль			*3411,68*	*3412*
49	126	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,910	291,60	1140
			Сметная прибыль			*21,60*	*84*
50	128	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона разм.3х2,5м Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,820	59292,33	878712
			Накладные расходы			*14596,88*	*216326*
			Сметная прибыль			*4392,02*	*65090*
51	129	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,230	16594,20	20411
			Сметная прибыль			*1229,20*	*1512*
52	130	2102-0101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,600	18755,28	198806
			Сметная прибыль			*1389,28*	*14726*
53	131	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,370	19119,24	7074
			Сметная прибыль			*1416,24*	*524*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	132	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	2,950	55168,56	162747
			Сметная прибыль			*4086,56*	*12055*
55	134	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,990	291,60	872
			Сметная прибыль			*21,60*	*65*
56	136	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона разм.3х2,5м Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,500	59292,33	800446
			Накладные расходы			*14596,88*	*197058*
			Сметная прибыль			*4392,02*	*59292*
57	137	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,820	16594,20	13607
			Сметная прибыль			*1229,20*	*1008*
58	138	2102-0101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,400	18755,28	195055
			Сметная прибыль			*1389,28*	*14449*
59	139	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,320	19119,24	6118
			Сметная прибыль			*1416,24*	*453*
60	140	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	2,240	55168,56	123578
			Сметная прибыль			*4086,56*	*9154*
61	142	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,280	291,60	665
			Сметная прибыль			*21,60*	*49*
			ИТОГО:				**45279911**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3647982**
			Сметная прибыль				**3354067**
ИТОГО ПО АКТУ							**45 279 911**
в т.ч. оборудование							**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			СМР				45 279 911
			Временные здания и сооружения 1,3%				588 639
			Итого с временными				*45 868 550*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				2 339 296
			Итого с зимними затратами				*48 207 846*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*964 157*
			Итого сметная стоимость:				*49 172 003*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*49 172 003*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*49 172 003*
			Скидка подрядчика 5%				*2 458 600*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*46 713 403*
			НДС 12%				5 605 608
			ИТОГО:				**52 319 011**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-2 Канализация К1				
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	**м3 грунта**	**1680,000**	**68,97**	**115863**
			Накладные расходы			***12,50***	***21002***
			Сметная прибыль			***5,11***	***8582***
2	**2**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1680,000**	**115,99**	**194861**
			Накладные расходы			***21,02***	***35321***
			Сметная прибыль			***8,59***	***14434***
3	**3**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	**м3 грунта**	**1680,000**	**173,98**	**292292**
			Накладные расходы			***31,54***	***52981***
			Сметная прибыль			***12,89***	***21651***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1324,342	285,38	377941
			Накладные расходы			*47,40*	*62769*
			Сметная прибыль			*21,14*	*27996*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6960,316	360,32	2507957
			Накладные расходы			*59,84*	*416513*
			Сметная прибыль			*26,69*	*185775*
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	41,746	259,44	10830
			Накладные расходы			*43,09*	*1799*
			Сметная прибыль			*19,22*	*802*
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	152,758	327,57	50038
			Накладные расходы			*54,40*	*8310*
			Сметная прибыль			*24,26*	*3707*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	58,828	3420,58	201226
			Накладные расходы			*1325,81*	*77995*
			Сметная прибыль			*253,38*	*14906*
9	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	215,268	5407,01	1163957
			Накладные расходы			*2095,74*	*451146*
			Сметная прибыль			*400,52*	*86219*
10	10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,292	3109,62	4018
			Накладные расходы			*1205,28*	*1557*
			Сметная прибыль			*230,34*	*298*
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,724	4701,75	22211
			Накладные расходы			*1822,38*	*8609*
			Сметная прибыль			*348,28*	*1645*
12	12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2004,008	115,99	232443
			Накладные расходы			*21,02*	*42133*
			Сметная прибыль			*8,59*	*17218*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7332,950	131,66	965478
			Накладные расходы			*23,87*	*175004*
			Сметная прибыль			*9,75*	*71517*
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/	м3 грунта	32,444	1517,39	49230
			Накладные расходы			*588,14*	*19081*
			Сметная прибыль			*112,40*	*3647*
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/	м3 грунта	1626,148	42,09	68437
			Накладные расходы			*7,63*	*12405*
			Сметная прибыль			*3,12*	*5069*
16	16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1626,146	60,89	99023
			Накладные расходы			*11,04*	*17949*
			Сметная прибыль			*4,51*	*7335*
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	5950,390	47,81	284466
			Накладные расходы			*8,67*	*51563*
			Сметная прибыль			*3,54*	*21072*
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5950,390	69,12	411309
			Накладные расходы			*12,53*	*74554*
			Сметная прибыль			*5,12*	*30467*
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	242,670	47,81	11601
			Накладные расходы			*8,67*	*2103*
			Сметная прибыль			*3,54*	*859*
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	302,625	3289,68	995541
			Сметная прибыль			*243,68*	*73744*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7819,206	266,67	2085129
			Накладные расходы			*89,01*	*695978*
			Сметная прибыль			*19,75*	*154454*
22	22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	2081,846	289,00	601650
			Накладные расходы			*49,93*	*103941*
			Сметная прибыль			*21,41*	*44567*
23	23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	4203,863	805,68	3386968
			Сметная прибыль			*59,68*	*250887*
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	446,826	24,48	10937
			Накладные расходы			*6,17*	*2756*
			Сметная прибыль			*1,81*	*810*
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1635,020	29,89	48875
			Накладные расходы			*7,52*	*12294*
			Сметная прибыль			*2,21*	*3620*
26	28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	1318,600	47504,86	62639902
			Накладные расходы			*16727,03*	*22056262*
			Сметная прибыль			*3518,88*	*4639993*
27	29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	1318,600	38115,37	50258924
			Накладные расходы			*12078,04*	*15926103*
			Сметная прибыль			*2823,36*	*3722883*
28	30	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	290,092	355280,04	103063896
			Сметная прибыль			*26317,04*	*7634363*
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ				
29	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	52,168	6165,73	321654
			Накладные расходы			*1118,24*	*58336*
			Сметная прибыль			*456,72*	*23826*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	792,200	1687,32	1336699
			Накладные расходы			*641,64*	*508308*
			Сметная прибыль			*124,99*	*99015*
			Раздел: КОЛОДЦЫ				
31	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые/72шт/	м3 конструкций колодца	59,550	55090,98	3280668
			Накладные расходы			*17145,20*	*1020996*
			Сметная прибыль			*4080,81*	*243012*
32	45	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,220	16594,20	70028
			Сметная прибыль			*1229,20*	*5187*
33	46	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,500	19512,36	380491
			Сметная прибыль			*1445,36*	*28185*
34	49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	17,000	15185,88	258160
			Сметная прибыль			*1124,88*	*19123*
35	50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	55,000	17950,68	987287
			Сметная прибыль			*1329,68*	*73132*
36	51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	14,000	23944,68	335226
			Сметная прибыль			*1773,68*	*24832*
37	52	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	14,000	24586,20	344207
			Сметная прибыль			*1821,20*	*25497*
38	54	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	59,550	291,60	17365
			Сметная прибыль			*21,60*	*1286*
			ИТОГО:				**237486789**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**41917767**
			Сметная прибыль				**17591614**

ИТОГО ПО АКТУ		**237 486 789**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		237 486 789

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 1,3%				3 087 328
			Итого с временными				*240 574 117*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				12 269 280
			Итого с зимними затратами				*252 843 397*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*5 056 868*
			Итого сметная стоимость:				*257 900 265*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*257 900 265*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*257 900 265*
			Скидка подрядчика 5%				*12 895 013*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*245 005 252*
			НДС 12%				29 400 630
			ИТОГО:				**274 405 882**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-3 Канализация К1н				
			Раздел: Бестраншейная прокладка сети канализации				
1	**23**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**60,200**	**271,47**	**16342**
			Накладные расходы			***46,20***	***2781***
			Сметная прибыль			***20,11***	***1211***
2	**24**	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**60,200**	**131,66**	**7926**
			Накладные расходы			***23,87***	***1437***
			Сметная прибыль			***9,75***	***587***
3	**25**	**1101-0205-1103 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**78,260**	**1436,11**	**112390**
			Накладные расходы			***421,65***	***32998***
			Сметная прибыль			***106,38***	***8325***
4	**26**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/**	**м3 грунта**	**60,200**	**47,81**	**2878**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,67*	*522*
			Сметная прибыль			*3,54*	*213*
5	27	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	60,200	69,12	4161
			Накладные расходы			*12,53*	*754*
			Сметная прибыль			*5,12*	*308*
6	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,200	266,67	16053
			Накладные расходы			*89,01*	*5358*
			Сметная прибыль			*19,75*	*1189*
7	29	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	198,000	14671,39	2904935
			Накладные расходы			*3090,35*	*611888*
			Сметная прибыль			*1086,77*	*215180*
8	30	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	456,960	34,56	15793
			Сметная прибыль			*2,56*	*1170*
9	31	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л/доставка воды на 5км/	маш.-ч	36,557	6166,80	225438
			Сметная прибыль			*456,80*	*16699*
10	32	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	13,700	40766,76	558505
			Сметная прибыль			*3019,76*	*41371*
11	33	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	1,820	526957,92	959063
			Сметная прибыль			*39033,92*	*71042*
12	34	2301-0501-1526 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	199,980	60094,44	12017686
			Сметная прибыль			*4451,44*	*890199*
			ИТОГО:				**16841171**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**655739**
			Сметная прибыль				**1247494**
ИТОГО ПО АКТУ							**16 841 171**
в т.ч. оборудование							**0,00**
СМР							16 841 171

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 1,3%				218 935
			Итого с временными				*17 060 106*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				870 065
			Итого с зимними затратами				*17 930 172*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*358 603*
			Итого сметная стоимость:				*18 288 775*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*18 288 775*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*18 288 775*
			Скидка подрядчика 5%				*914 439*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*17 374 336*
			НДС 12%				2 084 920
			ИТОГО:				**19 459 257**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-4 Водопонижение				
			Раздел: Строительное водопонижение сети К1				
1	**19**	**1104-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)**	**м бурения**	**108,000**	**5847,27**	**631505**
			Накладные расходы			***1353,26***	***146152***
			Сметная прибыль			***433,13***	***46778***
2	**20**	**1104-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**108,000**	**5971,11**	**644879**
			Накладные расходы			***1871,99***	***202175***
			Сметная прибыль			***442,30***	***47769***
3	**21**	**1104-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**	**24,000**	**4498,77**	**107971**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1425,72*	*34217*
			Сметная прибыль			*333,24*	*7998*
4	22	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	108,000	6801,99	734615
			Накладные расходы			*2205,20*	*238161*
			Сметная прибыль			*503,85*	*54416*
5	23	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка	резка	24,000	730,87	17541
			Накладные расходы			*261,73*	*6282*
			Сметная прибыль			*54,14*	*1299*
6	24	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,500	11397,24	153863
			Сметная прибыль			*844,24*	*11397*
7	25	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	5,340	28432,12	151828
			Накладные расходы			*11201,64*	*59817*
			Сметная прибыль			*2106,08*	*11246*
8	26	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	8,000	222583,78	1780670
			Накладные расходы			*61905,76*	*495246*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*131901*
9	27	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	92,000	491,36	45205
			Накладные расходы			*138,05*	*12700*
			Сметная прибыль			*36,40*	*3349*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	28	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	92,000	491,36	45205
			Накладные расходы			*138,05*	*12700*
			Сметная прибыль			*36,40*	*3349*
11	29	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/	м	8,280	2824,20	23384
			Сметная прибыль			*209,20*	*1732*
12	30	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	8,000	222583,78	1780670
			Накладные расходы			*61905,76*	*495246*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*131901*
13	31	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1006,000	620,78	624509
			Накладные расходы			*208,80*	*210053*
			Сметная прибыль			*45,98*	*46260*
14	32	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	8,000	107614,63	860917
			Накладные расходы			*30952,88*	*247623*
			Сметная прибыль			*7971,45*	*63772*
15	33	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,075	886299,56	66472
			Накладные расходы			*360712,26*	*27053*
			Сметная прибыль			*65651,82*	*4924*
16	34	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,500	2729,16	61406
			Сметная прибыль			*202,16*	*4549*
17	35	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,075	531714,73	39879
			Накладные расходы			*216427,36*	*16232*
			Сметная прибыль			*39386,28*	*2954*
18	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	532,01	79802

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*145,59*	*21839*
			Сметная прибыль			*39,41*	*5911*
19	37	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,000	578,10	63591
			Накладные расходы			*159,64*	*17561*
			Сметная прибыль			*42,82*	*4710*
20	38	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,150	386942,40	58041
			Сметная прибыль			*28662,40*	*4299*
21	39	2306-0137-0730 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,110	1249617,24	137458
			Сметная прибыль			*92564,24*	*10182*
22	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	3596,31	7193
			Накладные расходы			*979,20*	*1958*
			Сметная прибыль			*266,39*	*533*
23	41	2307-0204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	663,12	1326
			Сметная прибыль			*49,12*	*98*
24	42	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	4376,90	656535
			Накладные расходы			*797,17*	*119576*
			Сметная прибыль			*324,21*	*48632*
25	43	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,000	4808,71	528958
			Накладные расходы			*886,30*	*97493*
			Сметная прибыль			*356,20*	*39182*
26	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	1275,01	2550
			Накладные расходы			*489,60*	*979*
			Сметная прибыль			*94,45*	*189*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	45	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)	м бурения	513,000	5847,27	2999651
			Накладные расходы			*1353,26*	*694221*
			Сметная прибыль			*433,13*	*222196*
28	46	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	513,000	5971,11	3063177
			Накладные расходы			*1871,99*	*960330*
			Сметная прибыль			*442,30*	*226902*
29	47	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	114,000	4498,77	512860
			Накладные расходы			*1425,72*	*162532*
			Сметная прибыль			*333,24*	*37990*
30	48	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	513,000	6801,99	3489420
			Накладные расходы			*2205,20*	*1131266*
			Сметная прибыль			*503,85*	*258476*
31	49	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка	резка	114,000	730,87	83319
			Накладные расходы			*261,73*	*29837*
			Сметная прибыль			*54,14*	*6172*
32	50	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,500	11397,24	769314
			Сметная прибыль			*844,24*	*56986*
33	51	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	25,340	28432,12	720470

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11201,64*	*283850*
			Сметная прибыль			*2106,08*	*53368*
34	52	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	38,000	222583,78	8458184
			Накладные расходы			*61905,76*	*2352419*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*626532*
35	53	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	437,000	491,36	214725
			Накладные расходы			*138,05*	*60327*
			Сметная прибыль			*36,40*	*15906*
36	54	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	437,000	491,36	214725
			Накладные расходы			*138,05*	*60327*
			Сметная прибыль			*36,40*	*15906*
37	55	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/	м	39,330	2824,20	111076
			Сметная прибыль			*209,20*	*8228*
38	56	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	38,000	222583,78	8458184
			Накладные расходы			*61905,76*	*2352419*
			Сметная прибыль			*16487,69*	*626532*
39	57	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	3062,000	620,78	1900841
			Накладные расходы			*208,80*	*639346*
			Сметная прибыль			*45,98*	*140803*
40	58	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	38,000	107614,63	4089356
			Накладные расходы			*30952,88*	*1176209*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7971,45*	*302915*
41	59	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,380	886299,56	336794
			Накладные расходы			*360712,26*	*137071*
			Сметная прибыль			*65651,82*	*24948*
42	60	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	114,000	2729,16	311124
			Сметная прибыль			*202,16*	*23046*
43	61	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,380	531714,73	202052
			Накладные расходы			*216427,36*	*82242*
			Сметная прибыль			*39386,28*	*14967*
44	62	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	532,01	79802
			Накладные расходы			*145,59*	*21839*
			Сметная прибыль			*39,41*	*5911*
45	63	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,000	578,10	63591
			Накладные расходы			*159,64*	*17561*
			Сметная прибыль			*42,82*	*4710*
46	64	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	3596,31	7193
			Накладные расходы			*979,20*	*1958*
			Сметная прибыль			*266,39*	*533*
47	65	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150,000	4376,90	656535
			Накладные расходы			*797,17*	*119576*
			Сметная прибыль			*324,21*	*48632*
48	66	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110,000	4808,71	528958
			Накладные расходы			*886,30*	*97493*
			Сметная прибыль			*356,20*	*39182*
49	67	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	1748,70	3497
			Накладные расходы			*489,60*	*979*
			Сметная прибыль			*129,53*	*259*
			ИТОГО:				**46580821**
			В том числе :				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**12844865**
			Сметная прибыль				**3450431**
			ИТОГО ПО АКТУ				**46 580 821**
			в т.ч. оборудование				**0,00**
			СМР				46 580 821
			Временные здания и сооружения 1,3%				605 551
			Итого с временными				*47 186 372*
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %				2 406 505
			Итого с зимними затратами				*49 592 877*
			Непредвиденные работы и затраты 2%				*991 858*
			Итого сметная стоимость:				*50 584 734*
			Итого по акту в ценах 2018г К=1				*50 584 734*
			Итого по сметному расчету в текущих ценах				*50 584 734*
			Скидка подрядчика 5%				*2 529 237*
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:				*48 055 497*
			НДС 12%				5 766 660
			ИТОГО:				**53 822 157**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Татыбаев А.К.

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование).
Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования.
Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС № 2

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2019 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		19/33	05.06.2019				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**1 046 885 711**									
В том числе за отчетный месяц	**296 865 042**	**265 058 073,21**							**31 806 968,79**	**296 865 042**

Заказчик:_____

Подрядчик_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1-4 Водопонижение									
			РАЗДЕЛ 1.Открытый водоотлив на сети К-1 L-~~1950,3~~									
1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	~~208~~ 162	1687,39	--	~~350978~~ 273357	--	--	~~252704~~ 196817	651976
			НР - 72%; СП - 8%			1687,39	--	350978	--		48295	
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	~~228~~ 178	2600,28	--	~~592864~~ 462850	--	--	~~426862~~ 333252	1101304
			НР - 72%; СП - 8%			2600,28	--	592864	--		81578	
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	~~81,7~~ 63,7	7662,29	1617,14	~~626809~~ 488087	132120	420277	~~126756~~ 98829	812986
			НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	73612	62685		60221	
4	4	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	111528,77	38974,04	223058	77948	13620	98575	347363
			НР - 61%; СП - 8%			65745,00	15053,99	131490	30108		25731	
5	5	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования**	шт.	2	41887,62	15589,62	83775	31179	--	39430	133062
			НР - 61%; СП - 8%			26298,00	6021,60	52596	12043		9856	
6	6	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	~~9745~~ 7595	366,00	366,00	~~3566670~~ 2779740	3566670		~~2034756~~ 1585836	6049540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	290,00	–	2826050		448114	
7	7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/**	км трубопровода	~~1,9~~	459935,48	140711,16	680404 ~~873877~~	267351	190	533854 ~~685353~~	1683969
			НР - 99%; СП - 8%		1,48	319124,00	45231,82	606336	85940		124738	
8	8	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	~~570~~	2527,00	–	1121988 1440390	–	1440390	–	1555621
			СП - 8%		444	–	–	–	–		115231	
9	9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/**	км трубопровода	~~1,9~~	275901,10	84426,70	408333 ~~524212~~	160411	–	320312 ~~411212~~	1010258
			НР - 99%; СП - 8%		1,48	191474,40	27139,09	363801	51564		74834	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		6581922	~~8281833~~	4235680	1874477	4075648	~~13346079~~
								2171676	3068391	–	988598	
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			306833				
		Материалы -			Тенге			13619				
		Всего заработная плата -			Тенге				226237			
			Накладные расходы -		Тенге			138005				
			Сметная прибыль -		Тенге			35587				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			480424				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							147
			Сметная заработная плата -		Тенге				226237			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6534610				
		Материалы -			Тенге			420468				
		Всего заработная плата -			Тенге				5013830			
			Накладные расходы -		Тенге		3206905	~~3937643~~				
			Сметная прибыль -		Тенге			837780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11310033				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4750
			Сметная заработная плата -		Тенге				5013830			
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1440390				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1440390				
			Сметная прибыль -		Тенге			115231				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1555621				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10507133	~~13346079~~				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4897
			Сметная заработная плата -		Тенге				5240067			

РАЗДЕЛ 2.Строительное водопонижение сети К1

Участок от К54 до К-50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	68	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003) *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	405	4060,88 978,41	1994,55 613,66	1644658 396256	807793 248531	440609	548069 175418	2368146
11	69	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	405	3656,81 1643,39	1986,64 558,95	1481009 665573	804589 226374	10847	758155 179133	2418298
12	70	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка *НР - 85%; СП - 8%*	сварка	90	2739,81 1649,70	766,26 27,62	246583 148473	68963 2486	29147	128315 29992	404889
13	71	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	405	4092,94 2016,26	2076,68 578,09	1657641 816585	841056 234126	–	893105 204060	2754805
14	72	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка *НР - 85%; СП - 8%*	резка	90	415,00 266,49	88,20 41,43	37350 23984	7938 3729	5428	23556 4872	65778
15	73	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	40,5	10553,00 –	– –	427397 –	– –	427397	– 34192	461588
16	74	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия *НР - 85%; СП - 8%*	м3	20,1	15124,40 13178,40	– –	304000 264886	– –	39114	225153 42332	571486
17	75	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	30	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	4325710 2366820	1754598 677726	204292	1857173 494631	6677513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	76	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	437	316,92 110,20	190,20 52,21	138493 48159	83118 22814	7216	60327 15906	214725
19	77	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	345	316,92 110,20	190,20 52,21	109336 38020	65620 18011	5696	47626 12557	169520
20	78	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/ *СП - 8%*	м	31,05	2615,00 –	– –	81196 –	– –	81196	– 6496	87691
21	79	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65 *НР - 61%; СП - 8%*	шт	30	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	4325710 2366820	1754598 677726	204292	1857173 494631	6677513
22	80	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт *НР - 72%; СП - 8%*	маш.-ч	2484	366,00 –	366,00 290,00	909144 –	909144 720360		518659 114224	1542027
23	81	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65 *НР - 61%; СП - 8%*	шт	30	68690,30 39447,00	29243,30 11295,43	2060709 1183410	877299 338863	–	928586 239144	3228439
24	82	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	459935,48 319124,00	140711,16 45231,82	137981 95737	42213 13570	31	108214 19696	265890
25	83	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	90	2527,00 –	– –	227430 –	– –	227430	– 18194	245624
26	84	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	275901,10 191474,40	84426,70 27139,09	82770 57442	25328 8142	–	64928 11816	159514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	85	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	347,01	155,10	52051	23265	5999	21839	79802
			НР - 72%; СП - 8%			151,91	50,30	22787	7546		5911	
28	86	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	375,64	169,92	41320	18691	4400	17561	63591
			НР - 72%; СП - 8%			165,72	56,01	18229	6161		4710	
29	87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2350,72	21,93	4701	44	1937	1958	7193
			НР - 72%; СП - 8%			1360,00	--	2720	--		533	
			Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61									
30	88	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	3255,52	3179,56	488327	476934	--	119576	656535
			НР - 72%; СП - 8%			75,96	1031,23	11393	154684		48632	
31	89	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	3566,21	3483,35	392283	383168	--	97493	528958
			НР - 72%; СП - 8%			82,86	1148,11	9115	126293		39182	
32	90	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1129,57	449,57	2259	899	--	979	3497
			НР - 72%; СП - 8%			680,00	--	1360	--		259	
			Участок от К41 до К-35									
33	91	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Ктр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Ктр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)	м бурения	594	4060,88	1994,55	2412166	1184764	646226	803835	3473280
			НР - 85%; СП - 8%			978,41	613,66	581176	364512		257280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	92	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	594	3656,81	1986,64	2172147	1180064	15909	1111961	3546837
			НР - 85%; СП - 8%			1643,39	558,95	976174	332016		262729	
35	93	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	132	2739,81	766,26	361655	101146	42749	188195	593838
			НР - 85%; СП - 8%			1649,70	27,62	217760	3646		43988	
36	94	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	594	4092,94	2076,68	2431207	1233549	–	1309887	4040381
			НР - 85%; СП - 8%			2016,26	578,09	1197658	343385		299288	
37	95	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка	резка	132	415,00	88,20	54780	11642	7961	34549	96475
			НР - 85%; СП - 8%			266,49	41,43	35177	5469		7146	
38	96	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81	10553,00	–	854793	–	854793	–	923176
			СП - 8%			–	–	–	–		68383	
39	97	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	29,35	15124,40	–	443901	–	57115	328768	834483
			НР - 85%; СП - 8%			13178,40	–	386786	–		61814	
40	98	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	44	144190,33	58486,60	6344375	2573410	299629	2723853	9793686
			НР - 61%; СП - 8%			78894,00	22590,85	3471336	993997		725458	
41	99	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	506	316,92	190,20	160360	96242	8355	69852	248629
			НР - 85%; СП - 8%			110,20	52,21	55763	26416		18417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	100	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	506	316,92	190,20	160360	96242	8355	69852	248629
			НР - 85%; СП - 8%			110,20	52,21	55763	26416		18417	
43	101	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/	м	45,54	2615,00	–	119087	–	119087	–	128614
			СП - 8%			–	–	–	–		9527	
44	102	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	44	144190,33	58486,60	6344375	2573410	299629	2723853	9793686
			НР - 61%; СП - 8%			78894,00	22590,85	3471336	993997		725458	
45	103	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	3592	366,00	366,00	1314672	1314672		750010	2229856
			НР - 72%; СП - 8%			–	290,00	–	1041680		165175	
46	104	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	44	68690,30	29243,30	3022373	1286705	–	1361927	4735044
			НР - 61%; СП - 8%			39447,00	11295,43	1735668	496999		350744	
47	105	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,45	459935,48	140711,16	206971	63320	45	162321	398835
			НР - 99%; СП - 8%			319124,00	45231,82	143606	20354		29543	
48	106	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	135	2527,00	–	341145	–	341145	–	368437
			СП - 8%			–	–	–	–		27292	
49	107	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,45	275901,10	84426,70	124155	37992	–	97392	239272
			НР - 99%; СП - 8%			191474,40	27139,09	86163	12213		17724	
50	108	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	347,01	155,10	52051	23265	5999	21839	79802
			НР - 72%; СП - 8%			151,91	50,30	22787	7546		5911	
51	109	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	375,64	169,92	41320	18691	4400	17561	63591
			НР - 72%; СП - 8%			165,72	56,01	18229	6161		4710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	110	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2350,72 1360,00	21,93 –	4701 2720	44 –	1937	1958 533	7193
			Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61									
53	111	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	150	3255,52 75,96	3179,56 1031,23	488327 11393	476934 154684	–	119576 48632	656535
54	112	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	110	3566,21 82,86	3483,35 1148,11	392283 9115	383168 126293	–	97493 39182	528958
55	113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1129,57 680,00	449,57 –	2259 1360	899 –	–	979 259	3497
			Участок от К31 до К-28									
56	114	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003) *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	187	4060,88 978,41	1994,55 613,66	759385 182963	372981 114754	203441	253059 80996	1093440
57	115	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	187	3656,81 1643,39	1986,64 558,95	683824 307314	371501 104523	5009	350062 82711	1116597
58	116	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка *НР - 85%; СП - 8%*	сварка	51	2739,81 1649,70	766,26 27,62	139730 84135	39079 1409	16516	72712 16995	229437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	117	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	187	4092,94 2016,26	2076,68 578,09	765380 377041	388339 108103	– –	412372 94220	1271972
60	118	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка *НР - 85%; СП - 8%*	резка	51	415,00 266,49	88,20 41,43	21165 13591	4498 2113	3076 –	13348 2761	37274
61	119	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22	10553,00 –	– –	232166 –	– –	232166 –	– 18573	250739
62	120	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия *НР - 85%; СП - 8%*	м3	8,87	15124,40 13178,40	– –	134153 116892	– –	17261 –	99359 18681	252193
63	121	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	17	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	2451236 1341198	994272 384044	115766 –	1052398 280291	3783924
64	122	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	153	316,92 110,20	190,20 52,21	48488 16861	29101 7987	2526 –	21121 5569	75178
65	123	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	153	316,92 110,20	190,20 52,21	48488 16861	29101 7987	2526 –	21121 5569	75178
66	124	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/ *СП - 8%*	м	13,77	2615,00 –	– –	36009 –	– –	36009 –	– 2881	38889
67	125	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	17	144190,33	58486,60	2451236	994272	115766	1052398	3783924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 61%; СП - 8%			78894,00	22590,85	1341198	384044		280291	
68	126	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1654	366,00	366,00	605364	605364		345355	1026777
			НР - 72%; СП - 8%			–	290,00	–	479660		76058	
69	127	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	17	68690,30	29243,30	1167735	497136	–	526199	1829449
			НР - 61%; СП - 8%			39447,00	11295,43	670599	192022		135515	
70	128	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,17	459935,48	140711,16	78189	23921	17	61321	150671
			НР - 99%; СП - 8%			319124,00	45231,82	54251	7689		11161	
71	129	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51	2527,00	–	128877	–	128877	–	139187
			СП - 8%			–	–	–	–		10310	
72	130	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,17	275901,10	84426,70	46903	14353	1	36793	90392
			НР - 99%; СП - 8%			191474,40	27139,09	32551	4614		6696	
73	131	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	347,01	155,10	52051	23265	5999	21839	79802
			НР - 72%; СП - 8%			151,91	50,30	22787	7546		5911	
74	132	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	375,64	169,92	41320	18691	4400	17561	63591
			НР - 72%; СП - 8%			165,72	56,01	18229	6161		4710	
75	133	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2350,72	21,93	4701	44	1937	1958	7193
			НР - 72%; СП - 8%			1360,00	–	2720	–		533	
			Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61									
76	134	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	3255,52	3179,56	488327	476934	–	119576	656535
			НР - 72%; СП - 8%			75,96	1031,23	11393	154684		48632	
77	135	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	3566,21	3483,35	392283	383168	–	97493	528958
			НР - 72%; СП - 8%			82,86	1148,11	9115	126293		39182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	1129,57	449,57	2259	899	–	979	3497
			НР - 72%; СП - 8%			680,00	–	1360	–		259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			57806794	26868340	5299658	24851130	89270553
								25638799	10536553	–	6612636	
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			35436285				
		Материалы -			Тенге			1276383				
		Всего заработная плата -			Тенге				24168663			
			Накладные расходы -		Тенге			14861779				
			Сметная прибыль -		Тенге			4023845				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			54321909				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15727
			Сметная заработная плата -		Тенге				24168663			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21673057				
		Материалы -			Тенге			1575173				
		Всего заработная плата -			Тенге				12006689			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1750647				
			Накладные расходы -		Тенге			9989351				
			Сметная прибыль -		Тенге			2532993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34195400				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9110
			Сметная заработная плата -		Тенге				12006689			
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			697452				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			697452				
			Сметная прибыль -		Тенге			55796				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			753248				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			89270558				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24838
			Сметная заработная плата -		Тенге				36175352			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			66088626	31104020	7174135	28926778	102616637
								27810475	13604944	–	7601234	
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			35743118				
		Материалы -			Тенге			1290003				
		Всего заработная плата -			Тенге				24394900			
			Накладные расходы -		Тенге			14999784				
			Сметная прибыль -		Тенге			4059432				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			54802333				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15875
			Сметная заработная плата -		Тенге				24394900			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28207667				
		Материалы -			Тенге			1995641				
		Всего заработная плата -			Тенге				17020519			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1750647				
			Накладные расходы -		Тенге			13926994				
			Сметная прибыль -		Тенге			3370773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45505434				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13860
			Сметная заработная плата -		Тенге				17020519			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2137842				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2137842				
			Сметная прибыль -		Тенге			171027				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2308869				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		99 777 691	~~102616637~~				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							29735
			Сметная заработная плата -		Тенге				41415419			

ИТОГО ПО АКТУ		~~102 616 637~~
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		~~102 616 637~~
Временные здания и сооружения 1,3%		1 334 016
Итого с временными		~~103 950 653~~ 101 074 801
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		5 301 483
Итого с зимними затратами		~~109 252 137~~
Непредвиденные работы и затраты 2%		*2 185 043*
Итого сметная стоимость:		~~111 437 179~~
Итого по акту в ценах 2018г К=1		~~111 437 179~~ 108 354 208
Итого по сметному расчету в текущих ценах		~~111 437 179~~
Скидка подрядчика 5%		~~5 571 859~~ - 5 417 710
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		~~105 865 320~~ 102 936 498
НДС 12%		12 703 838
ИТОГО:		~~118 569 159~~ 115 288 877

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ Лось В.В.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 6-1-2 Канализация К1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	м3 грунта	1040	51,36	51,36	53411	53411	–	13001	71725
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,36	–	18057		5313	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1040	86,37	86,37	89828	89828	–	21865	120628
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,20	–	30368		8935	
3	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	м3 грунта	1040	129,56	129,56	134742	134742	–	32798	180943
			НР - 72%; СП - 8%			–	43,80	–	45553		13403	
4	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	820	216,84	204,73	177813	167880	–	38865	234012
			НР - 72%; СП - 8%			12,11	53,71	9933	44046		17334	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4311	273,79	258,50	1180312	1114394	–	257975	1553349
			НР - 72%; СП - 8%			15,29	67,82	65918	292380		115063	
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	26	197,13	186,12	5125	4839	–	1120	6745
			НР - 72%; СП - 8%			11,01	48,83	286	1270		500	
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	95	248,90	235,00	23646	22325	–	5168	31119
			НР - 72%; СП - 8%			13,90	61,66	1321	5857		2305	
8	8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36	1841,40	–	66290	–	–	47729	123141
			НР - 72%; СП - 8%			1841,40	–	66290	–		9122	
9	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	133	2910,75	–	387130	–	–	278734	719133
			НР - 72%; СП - 8%			2910,75	–	387130	–		53269	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	1674,00	–	1674	–	–	1205	3110
			НР - 72%; СП - 8%			1674,00	–	1674	–		230	
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2531,09	–	7593	–	–	5467	14105
			НР - 72%; СП - 8%			2531,09	–	7593	–		1045	
12	12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1241	86,37	86,37	107189	107189	–	26091	143942
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,20	–	36238		10662	
13	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4541	98,04	98,04	445221	445221	–	108373	597882
			НР - 72%; СП - 8%			–	33,15	–	150518		44288	
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/	м3 грунта	20	816,86	–	16337	–	–	11763	30348
			НР - 72%; СП - 8%			816,86	–	16337	–		2248	
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/	м3 грунта	1007	31,34	31,34	31559	31559	–	7682	42380
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,60	–	10669		3139	
16	16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1007	45,35	45,35	45663	45663	–	11115	61320
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,33	–	15438		4542	
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	3685	35,60	35,60	131185	131185	–	31932	176166
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,04	–	44350		13049	
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3685	51,47	51,47	189680	189680	–	46171	254719
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,40	–	64126		18868	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	150	35,60	35,60	5340	5340	–	1300	7171
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,04	–	1805		531	
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	187	3046,00	–	569602	–	569602	–	615170
			СП - 8%			–	–	–	–		45568	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4842	157,91	70,53	764580	341524	1	430980	1291205
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	423055	175529		95645	
22	22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч П 1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	1289	217,66	208,98	280569	269373	142	64357	372519
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,77	11054	78330		27594	
23	23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	2603	746,00	–	1941838	–		–	2097185
			СП - 8%			–	–	–	–		155347	
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	277	16,49	13,79	4569	3820	20	1709	6780
			НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	729	1644		502	
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1013	20,16	16,80	20421	17020	149	7617	30281
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	3252	7327		2243	
26	28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	874	27258,95	13846,85	23824320	12102147	655935	14619424	41519244
			НР - 99%; СП - 8%			12661,60	4234,39	11066238	3700857		3075500	
27	29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	874	23213,97	14359,72	20289008	12550395	937722	10556207	33312832
			НР - 99%; СП - 8%			7781,34	4418,70	6800891	3861944		2467617	
28	30	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	192,28	328963,00	–	63253006	–	63253006	–	68313246
			СП - 8%			–	–	–	–		5060240	
29	31	1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	48	7874,66	1235,45	377984	59302	238224	101123	517435
			НР - 99%; СП - 8%			1676,20	451,80	80458	21686		38329	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					Тенге			114425633	27886835	65654801	26729771	152447835
								18942159	8607992	–	11292431	
Стоимость общестроительных работ -					Тенге			114425633				
Материалы -					Тенге			1832192				
Всего заработная плата -					Тенге				27550151			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63253006				
			Местные материалы -		Тенге			569602				
			Транспортные расходы -		Тенге			1941838				
			Накладные расходы -		Тенге			26729769				
			Сметная прибыль -		Тенге			11292432				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152447834				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							19201
			Сметная заработная плата -		Тенге				27550151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			152447834				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							19201
			Сметная заработная плата -		Тенге				27550151			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
30	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	32	4590,77	158,97	146905	5087	107220	35784	197303
			НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	34598	1547		14615	
31	35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	520	920,70	435,51	478762	226463	7006	333653	877409
			НР - 99%; СП - 8%			471,72	176,40	245293	91730		64993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			625667	231550	114226	369437	1074712
								279892	93277	–	79608	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625667				
			Материалы -		Тенге			114225				
			Всего заработная плата -		Тенге				373169			
			Накладные расходы -		Тенге			369437				
			Сметная прибыль -		Тенге			79608				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1074712				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
			Сметная заработная плата -		Тенге				373169			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1074712				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
			Сметная заработная плата -		Тенге				373169			
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
32	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые/72шт/**	м3 конструкций колодца	36,86	33864,97	7274,49	1248263	268138	458112	631972	2030653
			НР - 99%; СП - 8%			14162,04	3156,34	522013	116343		150419	
33	45	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	3	15365,00	--	46095	–	46095	–	49783
			СП - 8%			–	–	–	–		3688	
34	46	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	12	18067,00	--	216804	–	216804	–	234148
			СП - 8%			–	–	–	–		17344	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9	14061,00	–	126549	–	126549	–	136673
			СП - 8%			–	–	–	–		10124	
36	50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	41	16621,00	–	681461	–	681461	–	735978
			СП - 8%			–	–	–	–		54517	
37	51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	22171,00	–	199539	–	199539	–	215502
			СП - 8%			–	–	–	–		15963	
38	52	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	22765,00	–	204885	–	204885	–	221276
			СП - 8%			–	–	–	–		16391	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2723596	268138	1933445	631972	3624013
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			522013	116343	–	268446	
			Материалы -		Тенге			2723596				
			Всего заработная плата -		Тенге			458112				
			Местные материалы -		Тенге				638356			
			Накладные расходы -		Тенге			1475333				
			Сметная прибыль -		Тенге			631972				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268445				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			3624013				
			Сметная заработная плата -		Тенге							477
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				638356			
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			3624013				
			Сметная заработная плата -		Тенге							477
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				638356			
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117774895	28386523	67702472	27731180	157146560
			Материалы -		Тенге			19744064	8817612	–	11640485	
			Всего заработная плата -		Тенге			117774895				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2404530				
			Местные материалы -		Тенге				28561675			
			Транспортные расходы -		Тенге			63253006				
			Накладные расходы -		Тенге			2044935				
			Сметная прибыль -		Тенге			1941838				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27731178				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			11640486				
			Сметная заработная плата -		Тенге			157146559				19969
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				28561675			
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			157146560				
			Сметная заработная плата -		Тенге							19969
									28561675			

ИТОГО ПО АКТУ		157 146 560
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		157 146 560
Временные здания и сооружения 1,3%		2 042 905

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными					*159 189 465*				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %					8 118 663				
			Итого с зимними затратами					*167 308 128*				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					*3 346 163*				
			Итого сметная стоимость:					*170 654 291*				
			Итого по акту в ценах 2018г К=1					*170 654 291*				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					*170 654 291*				
			Скидка подрядчика 5%					*8 532 715*				
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:					*162 121 576*				
			НДС 12%					19 454 589				
			ИТОГО:					**181 576 165**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан"

_____ Лось В.В.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование).
Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС №

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 г.

по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС (по графе 1)	
			СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**1 196 943 687**									
В том числе за отчетный месяц	**150 057 976**	**133 980 335,71**							**16 077 640,29**	**150 057 976**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Таниев С.Т.**

Эксперт авторского надзора:
ГИП ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ **Лось В.В.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1-2 Канализация К1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	м3 грунта	895,804	51,36	51,36	46006	46006	–	11198	61780
			НР - 72%; СП - 8%			–	17,36	–	15553		4576	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	895,804	86,37	86,37	77373	77373	–	18834	103903
			НР - 72%; СП - 8%			–	29,20	–	26158		7697	
3	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	м3 грунта	895,804	129,56	129,56	116060	116060	–	28250	155855
			НР - 72%; СП - 8%			–	43,80	–	39237		11545	
4	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	706,2	216,84	204,73	153136	144582	–	33471	201535
			НР - 72%; СП - 8%			12,11	53,71	8554	37933		14929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3712,044	273,79	258,50	1016323	959563	--	222133	1337532
			НР - 72%; СП - 8%			15,29	67,82	56760	251758		99076	
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	22,256	197,13	186,12	4387	4142	--	959	5774
			НР - 72%; СП - 8%			11,01	48,83	245	1087		428	
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	81,32	248,90	235,00	20241	19110	1	4424	26638
			НР - 72%; СП - 8%			13,90	61,66	1130	5014		1973	
8	8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,244	1841,40	--	57533	--	--	41424	106873
			НР - 72%; СП - 8%			1841,40	--	57533	--		7916	
9	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	114,704	2910,75	--	333875	--	--	240390	620206
			НР - 72%; СП - 8%			2910,75	--	333875	--		45941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,856	1674,00	--	1433	--	--	1032	2662
			НР - 72%; СП - 8%			1674,00	--	1433	--		197	
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,568	2531,09	--	6500	--	--	4680	12074
			НР - 72%; СП - 8%			2531,09	--	6500	--		894	
12	12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1068,716	86,37	86,37	92308	92308	--	22469	123959
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,20	--	31207		9182	
13	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3910,636	98,04	98,04	383418	383418	--	93329	514886
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,15	--	129624		38140	
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/	м3 грунта	17,12	816,86	--	13985	--	--	10069	25978
			НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	13985	--		1924	
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/	м3 грунта	867,128	31,34	31,34	27175	27175	--	6615	36493
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,60	--	9187		2703	
16	16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	867,128	45,35	45,35	39321	39321	--	9571	52803
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,33	--	13293		3911	
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	3173,62	35,60	35,60	112980	112980	--	27501	151719
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	38195		11238	
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3173,62	51,47	51,47	163357	163357	--	39763	219370
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,40	--	55227		16250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	129,256	35,60	35,60	4601	4601	--	1120	6179
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	1556		458	
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	161,356	3046,00	--	491490	--	491490	--	530810
			СП - 8%			--	--	--	--		39319	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4170,004	157,91	70,53	658468	294126	--	371167	1112005
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	364342	151168		82371	
22	22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч П 1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	1110,232	217,66	208,98	241657	232014	122	55431	320855
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,77	9521	67467		23767	
23	23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	2241,864	746,00	--	1672431	--		--	1806225
			СП - 8%			--	--	--	--		133794	
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	238,396	16,49	13,79	3932	3288	17	1470	5835
			НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	627	1415		432	
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	871,836	20,16	16,80	17575	14648	128	6556	26061
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	2799	6306		1930	
26	28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	722	27258,95	13846,85	19680960	9997426	541859	12076916	34298506
			НР - 99%; СП - 8%			12661,60	4234,39	9141675	3057230		2540630	
27	29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	722	23213,97	14359,72	16760485	10367718	774640	8720345	27519296
			НР - 99%; СП - 8%			7781,34	4418,70	5618127	3190301		2038466	
28	30	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	158,84	328963,00	--	52252483	--	52252483	--	56432682
			СП - 8%			--	--	--	--		4180199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			94449491	23099215	54060740	22049117	125818494
								15617105	7128916	--	9319886	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94449491				
			Материалы -		Тенге			1316767				
			Всего заработная плата -		Тенге				22746021			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52252483				
			Местные материалы -		Тенге			491490				
			Транспортные расходы -		Тенге			1672431				
			Накладные расходы -		Тенге			22049115				
			Сметная прибыль -		Тенге			9319889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125818495				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15850
			Сметная заработная плата -		Тенге				22746021			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			125818495				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							15850
			Сметная заработная плата -		Тенге				22746021			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
29	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	27,82	4590,77 1081,20	158,97 48,34	127715 30079	4423 1345	93213	31109 12706	171531
30	35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	454,87	920,70 471,72	435,51 176,40	418797 214570	198099 80241	6128	291863 56853	767513
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			546513	202521	99341	322972	939044
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244649	81586	--	69559	
			Материалы -		Тенге			546513				
			Всего заработная плата -		Тенге			99342				
			Накладные расходы -		Тенге				326235			
			Сметная прибыль -		Тенге			322973				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69559				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			939044				
			Сметная заработная плата -		Тенге				326235			255
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			939044				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							255
			Сметная заработная плата -		Тенге				326235			
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									
31	44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые/72шт/** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	31,71	33864,97 14162,04	7274,49 3156,34	1073858 449078	230674 100088	394106	543674 129403	1746935
32	45	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,14	15365,00 --	-- --	32881 --	-- --	32881	-- 2630	35512
33	46	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	10,28	18067,00 --	-- --	185729 --	-- --	185729	-- 14858	200587
34	49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6** *СП - 8%*	шт.	7	14061,00 --	-- --	98427 --	-- --	98427	-- 7874	106301
35	50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	35	16621,00	--	581735	--	581735	--	628274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		46539	
36	51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	22171,00	--	177368	--	177368	--	191557
			СП - 8%			--	--	--	--		14189	
37	52	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	22765,00	--	182120	--	182120	--	196690
			СП - 8%			--	--	--	--		14570	
38	54	СТССЦ 8.04-08-2017 вып.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,84	270,00	--	5087	--	5087	--	5494
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**2337205**	**230674**	**1657453**	**543674**	**3111350**
								449078	**100088**	--	**230470**	
		Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2337205**				
		Материалы -			**Тенге**			**394106**				
		Всего заработная плата -			**Тенге**				**549166**			
		Местные материалы -			**Тенге**			**1263347**				
			Накладные расходы -		**Тенге**			**543674**				
			Сметная прибыль -		**Тенге**			**230470**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3111349**				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							**411**
			Сметная заработная плата -		**Тенге**				**549166**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**3111349**				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							**411**
			Сметная заработная плата -		**Тенге**				**549166**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**97333208**	**23532410**	**55817534**	**22915763**	**129868888**
								16310833	**7310589**	--	**9619915**	
		Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**97333208**				
		Материалы -			**Тенге**			**1810215**				
		Всего заработная плата -			**Тенге**				**23621422**			
		Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**52252483**				
		Местные материалы -			**Тенге**			**1754837**				
		Транспортные расходы -			**Тенге**			**1672431**				
			Накладные расходы -		**Тенге**			**22915762**				
			Сметная прибыль -		**Тенге**			**9619918**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**129868888**				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							**16515**
			Сметная заработная плата -		**Тенге**				**23621422**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**129868888**				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							**16515**
			Сметная заработная плата -		**Тенге**				**23621422**			

ИТОГО ПО АКТУ		**129 868 888**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		129 868 888
Временные здания и сооружения 1,3%		1 688 296
Итого с временными		*131 557 184*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		6 709 416
Итого с зимними затратами		*138 266 600*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты 2%					*2 765 332*				
			Итого сметная стоимость:					*141 031 932*				
			Итого по акту в ценах 2018г К=1					*141 031 932*				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					*141 031 932*				
			Скидка подрядчика 5%					*7 051 597*				
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:					*133 980 335*				
			НДС 12%					16 077 640				
			ИТОГО:					**150 057 976**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "Астанагенплан" Лось В.В.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование).
Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС №

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 г.

по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС (по графе 1)	
			СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**1 503 241 211,34**									
В том числе за отчетный месяц	**306 297 524,34**	**273 479 932,45**							**32 817 591,89**	**306 297 524,34**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Бәзіл Е.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Таниев С.Т.**

Эксперт авторского надзора:
ГИП ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ **Лось В.В.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 6-1-2 Канализация К1									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**	м3 грунта	2504,28	51,36	51,36	128612	128612	--	31306	172711
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,36	--	43480		12793	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2504,28	86,37	86,37	216302	216302	--	52651	290469
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,20	--	73126		21516	
3	3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**	м3 грунта	2504,28	129,56	129,56	324453	324453	--	78976	435703
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,80	--	109689		32274	
4	4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кэтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1974,12	216,84	204,73	428078	404166	--	93565	563375
			НР - 72%; СП - 8%			12,11	53,71	23912	106040		41731	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10375,35	273,79	258,50	2840674	2682028	--	620872	3738470
			НР - 72%; СП - 8%			15,29	67,82	158646	703676		276924	
6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	62,23	197,13	186,12	12268	11582	1	2681	16145
			НР - 72%; СП - 8%			11,01	48,83	685	3039		1196	
7	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	227,71	248,90	235,00	56677	53512	--	12388	74590
			НР - 72%; СП - 8%			13,90	61,66	3165	14040		5525	
8	8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	87,69	1841,40	--	161472	--	--	116260	299951
			НР - 72%; СП - 8%			1841,40	--	161472	--		22219	
9	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320,89	2910,75	--	934031	--	--	672502	1735056
			НР - 72%; СП - 8%			2910,75	--	934031	--		128523	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,93	1674,00	--	3231	--	--	2326	6002
			НР - 72%, СП - 8%			1674,00	--	3231	--		445	
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,04	2531,09	--	17819	--	--	12830	33100
			НР - 72%, СП - 8%			2531,09	--	17819	--		2452	
12	12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2987,26	86,37	86,37	258018	258018	--	62805	346489
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,20	--	87229		25666	
13	13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10930,81	98,04	98,04	1071709	1071709	--	260868	1439184
			НР - 72%, СП - 8%			--	33,15	--	362317		106606	
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/	м3 грунта	48,36	816,86	--	39503	--	--	28442	73381
			НР - 72%, СП - 8%			816,86	--	39503	--		5436	
15	15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/	м3 грунта	2424,02	31,34	31,34	75967	75967	--	18491	102015
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,60	--	25683		7557	
16	16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2424	45,35	45,35	109918	109918	--	26756	147607
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,33	--	37160		10934	
17	17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	8869,91	35,60	35,60	315765	315765	--	76861	424037
			НР - 72%, СП - 8%			--	12,04	--	106752		31410	
18	18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8869,91	51,47	51,47	456565	456565	--	111134	613116
			НР - 72%, СП - 8%			--	17,40	--	154353		45416	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	361,73	35,60	35,60	12877	12877	--	3135	17293
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,04	--	4354		1281	
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	451,11	3046,00	--	1374081	--	1374081	--	1484008
			СП - 8%			--	--	--	--		109926	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11655,64	157,91	70,53	1840493	822116	--	1037454	3108182
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	1018377	422532		230236	
22	22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч II 1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	3103,29	217,66	208,98	675474	648519	343	154940	896846
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,77	26612	188582		66433	
23	23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	6266,46	746,00	--	4674779	--		--	5048761
			СП - 8%			--	--	--	--		373982	
24	24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	666,06	16,49	13,79	10987	9186	49	4108	16303
			НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	1752	3954		1208	
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2437,23	20,16	16,80	49132	40949	358	18326	72855
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	7825	17629		5397	
26	26	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	671,8	643,97	25,63	432621	17217	213488	151020	630332
			НР - 72%; СП - 8%			300,56	11,66	201916	7833		46691	
27	27	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	5702,6184	908,09	33,92	5178475	193452	1742315	2404494	8189607
			НР - 72%; СП - 8%			568,64	16,99	3242708	96866		606638	
28	28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	2715,9	27258,95	13846,85	74032575	37606660	2038276	45428941	129018437
			НР - 99%; СП - 8%			12661,60	4234,39	34387639	11500180		9556921	
29	29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	2715,9	23213,97	14359,72	63046816	38999564	2913911	32802748	103517529
			НР - 99%; СП - 8%			7781,34	4418,70	21133341	12000747		7667965	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					Тенге			158779372	84459137	8282822	84286880	262511554
								61362636	26069260	--	19445301	
Стоимость общестроительных работ -					Тенге			158779372				
Материалы -					Тенге			6908739				
Всего заработная плата -					Тенге				87431895			
Местные материалы -					Тенге			1374081				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Транспортные расходы -		Тенге			4674779				
			Накладные расходы -		Тенге			84286880				
			Сметная прибыль -		Тенге			19445300				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262511552				61389
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				87431895			
			Сметная заработная плата -		Тенге			262511552				61389
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				87431895			
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
			Сметная заработная плата -		Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
30	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	77,76	4590,77	158,97	356978	12362	260542	86954	479447
			НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	84074	3759		35515	
31	35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	1242,6	920,70	435,51	1144058	541160	16741	797303	2096670
			НР - 99%; СП - 8%			471,72	176,40	586157	219200		155309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1501036	553521	277283	884257	2576117
								670231	222958	--	190824	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1501036				
			Материалы -		Тенге			277284				
			Всего заработная плата -		Тенге				893189			
			Накладные расходы -		Тенге			884257				
			Сметная прибыль -		Тенге			190823				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2576117				697
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				893189			
			Сметная заработная плата -		Тенге			2576117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге							697
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				893189			
			Сметная заработная плата -		Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			160280408	8501259	8560105	85171137	265087671
								62032866	26292218	--	19636125	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160280408				
			Материалы -		Тенге			7186023				
			Всего заработная плата -		Тенге				88325084			
			Местные материалы -		Тенге			1374081				
			Транспортные расходы -		Тенге			4674779				
			Накладные расходы -		Тенге			85171137				
			Сметная прибыль -		Тенге			19636124				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265087669				62086
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				88325084			
			Сметная заработная плата -		Тенге			265087669				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							62086
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				88325084			
			Сметная заработная плата -		Тенге							

ИТОГО ПО АКТУ		265 087 669
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		265 087 669
Временные здания и сооружения 1,3%		3 446 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными					*268 533 809*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %					13 695 224				
		Итого с зимними затратами					*282 229 033*				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					*5 644 581*				
		Итого сметная стоимость:					*287 873 614*				
		Итого по акту в ценах 2018г К=1					*287 873 614*				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					*287 873 614*				
		Скидка подрядчика 5%					*14 393 681*				
		ИТОГО с учетом скидки подрядчика:					*273 479 932,44*				
		НДС 12%					32 817 591,89				
		ИТОГО:					**306 297 524,34**				

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Д. Жандыбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Таниев С.Т.**

Эксперт авторского надзора:
ГИП ТОО "НИПИ "Астанагенплан" _____ **Лось В.В.**