Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование).
Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС №1 и КНС №

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г.

по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НАЛОГИ	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**1 901 866 857,34**									
В том числе за отчетный месяц	**398 625 646**	**355 915 755,36**							**42 709 890,64**	**398 625 646,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" **Кулушев Т.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" **Мелконян Г.Р.**

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" **Таниев С.Т.**

Эксперт авторского надзора:
ГИП ТОО "СтройТех-Мастер"

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

2010

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2
Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-2 Канализация К1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2279,916	51,36	51,36	117089	117089	--	28501	157237
					--	17,36	--	39585		11647	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2279,916	86,37	86,37	196923	196923	--	47934	264445
					--	29,20	--	66574		19589	
3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2279,916	129,56	129,56	295384	295384	--	71900	396667
					--	43,80	--	99862		29383	
4	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1797,048	216,84	204,73	389681	367913	1	85173	512842
					12,11	53,71	21767	96528		37988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9442,87	273,79 15,29	258,50 67,82	2585370 144388	2440982 640433	--	565071 252035	3402476
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,498	197,13 11,01	186,12 48,83	11138 622	10515 2759	1	2434 1086	14658
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	207,002	248,90 13,90	235,00 61,66	51523 2877	48645 12763	1	11261 5023	67807
8	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80,378	1841,40 1841,40	-- --	148008 148008	-- --	--	106566 20366	274940
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	292,478	2910,75 2910,75	-- --	851331 851331	-- --	--	612958 117143	1581432
10	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,382	1674,00	--	2313	--	--	1666	4297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1674,00	--	2313	--		318	
11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,288	2531,09	--	15915	--	--	11459	29565
					2531,09	--	15915	--		2190	
12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2719,056	86,37	86,37	234852	234852	--	57166	315380
					--	29,20	--	79398		23361	
13	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9949,354	98,04	98,04	975482	975482	--	237445	1309962
					--	33,15	--	329785		97034	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44,296	816,86	--	36183	--	--	26052	67214
					816,86	--	36183	--		4979	
15	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/грунтом/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2206,442	31,34	31,34	69148	69148	--	16832	92858
					--	10,60	--	23377		6878	
16	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2206,456	45,35	45,35	100053	100053	--	24354	134360
					--	15,33	--	33825		9953	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8073,03	35,60	35,60	287397	287397	--	69956	385941
					--	12,04	--	97161		28588	
18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8073,03	51,47	51,47	415547	415547	--	101150	558033
					--	17,40	--	140486		41336	
19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	329,694	35,60	35,60	11737	11737	--	2857	15761
					--	12,04	--	3968		1168	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		СП - 8%	м3	411,036	3046,90	--	1252016	--	1252016	--	1352177
					--	--	--	--		100161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10609,18	157,91	70,53	1675251	748305	1	944310	2829125
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	926945	384596		209565	
22	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч П 1.27	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/**	м3 грунта	2824,862	217,66	208,98	614870	590334	312	141038	816381
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,77	24224	171662		60473	
23	4102-0102-1024 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км**	т	5704,1269	746,00	--	4255279	--		--	4595701
		СП - 8%			--	--	--	--		340422	
24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	605,848	16,49	13,79	9993	8355	44	3737	14829
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	1594	3597		1098	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2218,014	20,16	16,80	44713	37266	326	16678	66302
		НР - 72%; СП - 8%			3,21	7,23	7121	16043		4911	
28	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	т свай	1147,8	27258,95	13846,85	31287820	15893414	861422	19199285	54526073
		НР - 99%; СП - 8%			12661,60	4234,39	14532984	4860233		4038968	
29	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	1147,8	23213,97	14359,72	26644992	16482087	1231483	13863174	43748820
		НР - 99%; СП - 8%			7781,34	4418,70	8931422	5071784		3240653	
30	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	252,514	328963,00	--	83067763	--	83067763	--	89713184
		СП - 8%			--	--	--	--		6645421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				155647772	39331431	86413370	36248957	207248467
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				25647697	12174420	--	15351737	
		Материалы -	**Тенге**				155647772				
		Всего заработная плата -	**Тенге**				2093587				
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**					37822116			
		Местные материалы -	**Тенге**				83067763				
		Транспортные расходы -	**Тенге**				1252016				
		Накладные расходы -	**Тенге**				4255279				
		Сметная прибыль -	**Тенге**				36248958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				15351738				
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**				207248468				
		Сметная заработная плата -	**чел.-ч**								26524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					37822116			
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**				207248468				
		Сметная заработная плата -	**чел.-ч**								26524
			Тенге					37822116			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	71,092	4590,77	158,97	326367	11301	238201	79498	438334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	76865	3436		32469	
33	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	1573117,41	705148,41	47194	21154	571	34071	87766
		НР - 99%; СП - 8%			848961,00	298214,50	25469	8946		6501	
34	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	30,3	60581,00	--	1835604	--	1835604	--	1982453
		СП - 8%			--	--	--	--		146848	
35	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	1158,33	920,70	435,51	1066471	504460	15606	743232	1954479
		НР - 99%; СП - 8%			471,72	176,40	546405	204334		144776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3275636	536916	2089982	856801	4463032
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				648738	216717	--	330594	
		Материалы -	Тенге				1440031				
		Всего заработная плата -	Тенге				254377				
		Накладные расходы -	Тенге					865455			
		Сметная прибыль -	Тенге				856801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				183747				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2480579				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					865455			676
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1835604				
		Сметная прибыль -	Тенге				1835604				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				146848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1982453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4463031				
		Сметная заработная плата -	Тенге					865455			676
		РАЗДЕЛ 3.Арматура									
41	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	4	5541,83	391,29	22167	1565	1528	19047	44512
		НР - 99%; СП - 8%			4768,50	41,43	19074	166		3297	
43	2302-0302-8025 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	82134,00	--	328536	--	328536	--	354819
		СП - 8%			--	--	--	--		26283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				350703	1565	330064	19047	399331
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19074	166	--	29580	
		Материалы -	Тенге				350703				
		Всего заработная плата -	Тенге				1528				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					19240			
		Накладные расходы -	Тенге				328536				
		Сметная прибыль -	Тенге				19047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				399331				
											12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				19240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			399331				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				19240			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ									
44	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые/72шт/** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	169,46	33864,97 14162,04	7274,49 3156,34	5738757 2399899	1232735 534874	2106123	2905425 691535	9335717
45	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	12,34	15365,00 --	-- --	189604 --	-- --	189604	-- 15168	204772
46	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	55,64	18067,00 --	-- --	1005248 --	-- --	1005248	-- 80420	1085668
47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	98	3930,00 --	-- --	385140 --	-- --	385140	-- 30811	415951
48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3** *СП - 8%*	шт.	9	4764,00 --	-- --	42876 --	-- --	42876	-- 3430	46306
49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6** *СП - 8%*	шт.	37	14061,00 --	-- --	520257 --	-- --	520257	-- 41621	561878
50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** *СП - 8%*	шт.	200	16621,00 --	-- --	3324200 --	-- --	3324200	-- 265936	3590136
51	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15** *СП - 8%*	шт.	41	22171,00 --	-- --	909011 --	-- --	909011	-- 72721	981732
52	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2** *СП - 8%*	шт.	41	22765,00 --	-- --	933365 --	-- --	933365	-- 74669	1008034
54	СТССЦ 8.04-08-2017 вып.3	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** *СП - 8%*	м3	102,1572	270,00 --	-- --	27582 --	-- --	27582	-- 2207	29789
56	1312-1001-0612 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм. Присоединение к действующей магистрали** *НР - 61%; СП - 8%*	присоединение	1	77046,74 74566,00	1207,80 --	77047 74566	1208 --	1273	45485 9803	132335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1312-1001-0619 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 1620 мм. Присоединение к действующей магистрали**									
			присоединение	**1**	292110,70	5060,22	292111	5060	6618	171064	500229
		НР - 61%, СП - 8%			280433,00	--	280433	--		37054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			13445198	1239003	9451297	3121974	17892547
							2754898	534874	--	1325375	
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			369157				
		Материалы -		**Тенге**			7890				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				354999			
		Накладные расходы -		**Тенге**			216549				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			46857				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			632563				219
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				354999			
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			13076041				
		Материалы -		**Тенге**			2106123				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				2934773			
		Местные материалы -		**Тенге**			7337283				
		Накладные расходы -		**Тенге**			2905425				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			1278517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			17259983				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							2195
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				2934773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			17892546				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							2414
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				3289772			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			172719309	41108915	98284713	40246779	230003377
							29070407	12926176	--	17037286	
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			369157				
		Материалы -		**Тенге**			7890				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				354999			
		Накладные расходы -		**Тенге**			216549				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			46857				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			632563				219
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				354999			
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			170514547				
		Материалы -		**Тенге**			4455616				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				41641584			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			83396299				
		Местные материалы -		**Тенге**			8589299				
		Транспортные расходы -		**Тенге**			4255279				
		Накладные расходы -		**Тенге**			40030231				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			16843582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			227388361				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							29406
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				41641584			
		Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			1835604				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			1835604				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			146848				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			1982453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			230003377				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29625
		Сметная заработная плата -		Тенге				41996583			

ИТОГО ПО АКТУ		**230 003 377**
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		230 003 377
Временные здания и сооружения 1,3%		2 990 044
Итого с временными		*232 993 421*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		11 882 664
Итого с зимними затратами		*244 876 085*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*4 897 522*
Итого сметная стоимость:		*249 773 607*
Итого по акту в ценах 2018г К=1		*249 773 607*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*249 773 607*
Скидка подрядчика 5%		*12 488 680*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*237 284 926,24*
НДС 12%		28 474 191,15
ИТОГО:		**265 759 117**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Таниев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "НИПИ "СтройТех-Мастер"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Открытый водоотлив на сети К-1 L-1950,3											
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	46	1687,39	--	77620	--	--	55886	144187
		НР - 72%; СП - 8%			1687,39	--	77620	--		10681	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	50	2600,28	--	130014	--	--	93610	241514
		НР - 72%; СП - 8%			2600,28	--	130014	--		17890	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	18	7662,29	1617,14	137921	29109	92594	27927	179116
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	16218	13811		13268	
4	3205-0101-0101	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	2150	366,00	366,00	786900	786900		448920	1334686
		НР - 72%; СП - 8%			--	290,00	--	623500		98866	
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/**	км трубопровода	0,42	459935,48	140711,16	193173	59099	42	151499	372246
		НР - 99%; СП - 8%			319124,00	45231,82	134032	18997		27574	
6	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	126	2527,00	--	318402	--	318402	--	343874
		СП - 8%			--	--	--	--		25472	
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/**	км трубопровода	0,42	275901,10	84426,70	115878	35459	--	90899	223320
		НР - 99%; СП - 8%			191474,40	27139,09	80419	11398		16542	
РАЗДЕЛ 2.Строительное водопонижение сети К1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)** *НР - 85%, СП - 8%*	м бурения	767	4060,88 978,41	1994,55 613,66	3114699 750441	1529821 470674	834437	1037948 332212	4484858
9	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к** времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%, СП - 8%*	м закрепленной скважины	767	3656,81 1643,39	1986,64 558,95	2804776 1260480	1523752 428714	20544	1435815 339247	4579838
10	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка** *НР - 85%, СП - 8%*	сварка	177	2739,81 1649,70	766,26 27,62	484946 291997	135628 4889	57321	252353 58984	796283
11	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1** *НР - 85%, СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	767	4092,94 2016,26	2076,68 578,09	3139286 1546471	1592814 443394	1	1691386 386454	5217125
12	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка** *НР - 85%, СП - 8%*	резка	177	415,00 266,49	88,20 41,43	73455 47169	15611 7333	10675	46327 9583	129364
13	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	104	10553,00 --	-- --	1097512 --	-- --	1097512	-- 87801	1185313
14	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия** *НР - 85%, СП - 8%*	м3	30,8	15124,40 13178,40	-- --	465832 405895	-- --	59937	345011 64867	875709
15	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	59	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	8507230 4654746	3450709 1332860	401775	3652440 972774	13132443
16	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7**	м спуска или подъема труб	649	316,92	190,20	205679	123441	10716	89593	318894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			110,20	52,21	71522	33881		23622	
17	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7** *НР - 85%; СП - 8%*	**м спуска или подъема труб**	649	**316,92** **110,20**	190,20 52,21	205679 71522	123441 33881	10716	89593 23622	**318894**
18	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/** *СП - 8%*	**м**	58,41	2615,00 --	-- --	152742 --	-- --	152742	-- 12219	**164962**
19	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт**	59	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	8507230 4654746	3450709 1332860	401775	3652440 972774	13132443
20	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт** *НР - 72%; СП - 8%*	**маш.-ч**	4814	366,00 --	366,00 290,00	1761924 --	1761924 1396060		1005163 221367	2988454
21	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт**	59	68690,30 39447,00	29243,30 11295,43	4052728 2327373	1725355 666430	--	1826220 470316	6349263
22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	0,59	459935,48 319124,00	140711,16 45231,82	271362 188283	83020 26687	59	212820 38735	522917
23	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	177	2527,00 --	-- --	447279 --	-- --	447279	-- 35782	483061
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	0,59	275901,10 191474,40	84426,70 27139,09	162782 112970	49812 16012	--	127692 23238	313712
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	150	347,01 151,91	155,10 50,30	52051 22787	23265 7546	5999	21839 5911	79802
26	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	110	375,64 165,72	169,92 56,01	41320 18229	18691 6161	4400	17561 4710	63591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2350,72	21,93	4701	44	1937	1958	7193
		НР - 72%, СП - 8%			1360,00	--	2720	--		533	
		Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61									
28	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	3255,52	3179,56	488327	476934	--	119576	656535
		НР - 72%, СП - 8%			75,96	1031,23	11393	154684		48632	
29	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	3566,21	3483,35	392283	383168	--	97493	528958
		НР - 72%, СП - 8%			82,86	1148,11	9115	126293		39182	
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1129,57	449,57	2259	899	--	979	3497
		НР - 72%, СП - 8%			680,00	--	1360	--		259	
31	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)	м бурения	737,5	4060,88	1994,55	2994903	1470982	802343	998027	4312364
		НР - 85%, СП - 8%			978,41	613,66	721578	452571		319434	
32	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	737,5	3656,81	1986,64	2696900	1465146	19754	1380591	4403690
		НР - 85%, СП - 8%			1643,39	558,95	1212000	412225		326199	
33	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	177	2739,81	766,26	484946	135628	57321	252353	796283
		НР - 85%, СП - 8%			1649,70	27,62	291997	4889		58984	
34	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	737,5	4092,94	2076,68	3018544	1531552	--	1626333	5016467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			2016,26	578,09	1486992	426341		371590	
35	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка** *НР - 85%; СП - 8%*	резка	177	415,00 266,49	88,20 41,43	73455 47169	15611 7333	10675	46327 9583	129364
36	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	100	10553,00 --	-- --	1055300 --	-- --	1055300	-- 84424	1139724
37	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия** *НР - 85%; СП - 8%*	м3	35,9	15124,40 13178,40	-- --	542966 473105	-- --	69861	402139 75608	1020713
38	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	59	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	8507230 4654746	3450709 1332860	401775	3652440 972774	13132443
39	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7** *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	678,5	316,92 110,20	190,20 52,21	215028 74773	129052 35421	11203	93665 24695	333389
40	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7** *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	678,5	316,92 110,20	190,20 52,21	215028 74773	129052 35421	11203	93665 24695	333389
41	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/** *СП - 8%*	м	61,065	2615,00 --	-- --	159685 --	-- --	159685	-- 12775	172460
42	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	59	144190,33 78894,00	58486,60 22590,85	8507230 4654746	3450709 1332860	401775	3652440 972774	13132443
43	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт** *НР - 72%; СП - 8%*	маш.-ч	4716	366,00 --	366,00 290,00	1726056 --	1726056 1367640		984701 216861	2927617
44	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	59	68690,30 39447,00	29243,30 11295,43	4052728 2327373	1725355 666430	--	1826220 470316	6349263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/**	км трубопровода	0,59	459935,48	140711,16	271362	83020	59	212820	522917
		НР - 99%, СП - 8%			319124,00	45231,82	188283	26687		38735	
46	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	168	2527,00	--	424536	--	424536	--	458499
		СП - 8%			--	--	--	--		33963	
47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/**	км трубопровода	0,56	275901,10	84426,70	154505	47279	--	121199	297760
		НР - 99%, СП - 8%			191474,40	27139,09	107226	15198		22056	
48	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	150	347,01	155,10	52051	23265	5999	21839	79802
		НР - 72%, СП - 8%			151,91	50,30	22787	7546		5911	
49	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	110	375,64	169,92	41320	18691	4400	17561	63591
		НР - 72%, СП - 8%			165,72	56,01	18229	6161		4710	
50	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	2350,72	21,93	4701	44	1937	1958	7193
		Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61			1360,00	--	2720	--		533	
51	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	150	3255,52	3179,56	488327	476934	--	119576	656535
		НР - 72%, СП - 8%			75,96	1031,23	11393	154684		48632	
52	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	110	3566,21	3483,35	392283	383168	--	97493	528958
		НР - 72%, СП - 8%			82,86	1148,11	9115	126293		39182	
53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	1129,57	449,57	2259	899	--	979	3497
		НР - 72%, СП - 8%			680,00	--	1360	--		259	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			74277331	33642759	7366689	32195274	114990413
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			33267887	13566624	--	8517810	
		Материалы -		**Тенге**			44096259				
		Всего заработная плата -		**Тенге**			1631772				
		Накладные расходы -		**Тенге**				30658604			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			18781011				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			5030182				
							67907452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							19866
		Сметная заработная плата -		Тенге				30658604			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28990855				
	Материалы -			Тенге			2079458				
	Всего заработная плата -			Тенге				16175907			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2465239				
		Накладные расходы -		Тенге			13414262				
		Сметная прибыль -		Тенге			3392409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45797527				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12451
		Сметная заработная плата -		Тенге				16175907			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1190217				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1190217				
		Сметная прибыль -		Тенге			95217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1285434				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			114990412				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							32317
		Сметная заработная плата -		Тенге				46834511			

ИТОГО ПО АКТУ		114 990 412
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		114 990 412
Временные здания и сооружения 1,3%		1 494 875
Итого с временными		*116 485 287*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		5 940 750
Итого с зимними затратами		*122 426 037*
Непредвиденные работы и затраты 2%		2 448 521
Итого сметная стоимость:		*124 874 558*
Итого по акту в ценах 2018г К=1		*124 874 558*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*124 874 558*
Скидка подрядчика 5%		*6 243 728*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*118 630 829,39*
НДС 12%		14 235 699,53
ИТОГО:		**132 866 529**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861 _____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "Базидевс-2005"
БИН041240013404 _____ **Мелконян Г.Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" (БИН 120440020323)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети и дороги. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2 (Корректировка)

г. Нур-Султан , ж/м Тельмана

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 084 389 619									
В том числе за отчетный месяц	182 522 762	162 966 752		166 279 790	0	0			19 556 010	182 522 762

Заказчик:
И. о. руководителя ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Байсадиков Б.Ж.**
БИН 130740015861

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Танаев С.Т.**
БИН 120440020322
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**
БИН041240013404

Эксперт авторского надзора:
ГИП ТОО "СтройТехМастер" _____
БИН 050940013419

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопонижение										
		РАЗДЕЛ 1.Открытый водоотлив на сети В-1 L-630,75										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	72		2041,20	--	146966	--	--	105816	273004
		НР - 72%; СП - 8%				2041,20	--	146966	--		20223	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	47		3145,50	--	147838	--	--	106444	274624
		НР - 72%; СП - 8%				3145,50	--	147838	--		20343	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	25,8		7590,86	1924,26	195844	49646	118084	48410	263794
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	28114	23939		19540	
4	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2		132028,40	44574,46	264057	89149	15878	119219	413938
		НР - 61%; СП - 8%				79515,00	18205,18	159030	36410		30662	
5	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования	шт.	2		49635,78	17829,78	99272	35659	--	47687	158716
		НР - 61%; СП - 8%				31806,00	7282,07	63612	14564		11757	
6	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1631		426,00	426,00	694806	694806		412186	1195552
		НР - 72%; СП - 8%				--	351,00	--	572481		88559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/**	км трубопровода	0,04	547637,90	161724,46	21906	6469	4	17444	42498
		НР - 99%; СП - 8%			385814,00	54700,72	15433	2188		3148	
8	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12	2367,00	--	28404	--	28404	--	30676
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/**	км трубопровода	0,04	328523,08	97034,68	13141	3882	--	10467	25496
		НР - 99%; СП - 8%			231488,40	32820,43	9260	1313		1889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1612234	879611	162370	867673	2678298
							570253	650895	--	198393	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				363329				
	Материалы		Тенге				15878				
	Всего заработная плата		Тенге					273616			
		Накладные расходы	Тенге				166906				
		Сметная прибыль	Тенге				42419				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				572654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					273616			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1220501				
	Материалы		Тенге				118088				
	Всего заработная плата		Тенге					947532			
		Накладные расходы	Тенге				700767				
		Сметная прибыль	Тенге				153702				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2074970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					947532			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28404				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28404				
		Сметная прибыль	Тенге				2272				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				30676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2678300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910
		Сметная заработная плата	Тенге					1221148			

РАЗДЕЛ 2.Водопонижение КНС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003) *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	174,2	4505,63 1183,16	2244,76 742,13	784881 206107	391037 129279	187737	285078 85597	1155556
11	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	174,2	4242,85 1987,30	2228,92 675,95	739104 346188	388277 117750	4639	394347 90676	1224128
12	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка *НР - 85%; СП - 8%*	сварка	39	3195,39 1995,50	877,74 33,40	124620 77824	34232 1303	12564	67258 15350	207228
13	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб, обжатых грунтами	174,2	4765,39 2438,20	2327,19 699,10	830131 424734	405396 121783	--	464540 103574	1398245
14	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка *НР - 85%; СП - 8%*	резка	39	480,68 322,35	97,68 50,10	18747 12572	3810 1954	2365	12347 2487	33581
15	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	26,8	10860,00 --	-- --	291048 --	-- --	291048	-- 23284	314332
16	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия *НР - 85%; СП - 8%*	м3	7,91	18071,20 15937,20	-- --	142943 126063	-- --	16880	107154 20008	270105
17	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	13	170247,84 95418,00	66890,90 27319,70	2213222 1240434	869582 355156	103206	973310 254923	3441455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	148,2	363,42 133,27	213,75 63,13	53858 19750	31678 9356	2430	24740 6288	84886
19	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	148,2	363,42 133,27	213,75 63,13	53858 19750	31678 9356	2430	24740 6288	84886
20	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/ *СП - 8%*	м	13,5018	2699,00 --	-- --	36441 --	-- --	36441	-- 2915	39356
21	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65 *НР - 61%; СП - 8%*	шт	13	170247,84 95418,00	66890,90 27319,70	2213222 1240434	869582 355156	103206	973310 254923	3441455
22	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт *НР - 72%; СП - 8%*	маш.-ч	45115	426,00 --	426,00 351,00	19218990 --	19218990 15835365		11401463 2449636	33070089
23	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65 *НР - 61%; СП - 8%*	шт	13	81154,45 47709,00	33445,45 13659,85	1055008 620217	434791 177578	--	486655 123333	1664996
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,675	547637,90 385814,00	161724,46 54700,72	917293 646238	270889 91624	166	730484 131822	1779599
25	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	502,5	2367,00 --	-- --	1189418 --	-- --	1189418	-- 95153	1284571
26	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,35	328523,08 231488,40	97034,68 32820,43	1100552 775486	325066 109948	--	876580 158171	2135303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	150	396,66	166,93	59499	25039	6905	26409	92781
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	27555	9124		6873	
28	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	110	428,50	182,07	47135	20027	5064	21236	73841
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	67,73	22044	7450		5470	
29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3011,29	21,67	6023	43	2690	2369	9063
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	3290	--		671	
		Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61									
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	150	3513,84	3421,99	527076	513299	--	144607	725417
		НР - 72%; СП - 8%			91,85	1247,10	13778	187065		53735	
31	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	110	3832,66	3732,46	421593	410571	--	117901	582654
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	1388,45	11022	152730		43159	
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	1266,74	444,24	2533	888	--	1184	4015
		НР - 72%; СП - 8%			822,50	--	1645	--		297	
33	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход глины (код 407-0003)**	м бурения	226,5	4505,63	2244,76	1020526	508438	244102	370667	1502488
		НР - 85%; СП - 8%			1183,16	742,13	267986	168092		111295	
34	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	м закрепленной скважины	226,5	4242,85	2228,92	961006	504851	6032	512742	1591648
		НР - 85%; СП - 8%			1987,30	675,95	450123	153103		117900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1104-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	сварка	45	3195,39	877,74	143793	39498	14497	77605	239110
		НР - 85%; СП - 8%			1995,50	33,40	89798	1503		17712	
36	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	м труб, обжатых грунтами	226,5	4765,39	2327,19	1079361	527108	--	604009	1818039
		НР - 85%; СП - 8%			2438,20	699,10	552252	158346		134670	
37	1104-0201-0804 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка**	резка	45	480,68	97,68	21631	4395	2730	14246	38747
		НР - 85%; СП - 8%			322,35	50,10	14506	2254		2870	
38	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,** толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,2	10860,00	--	327972	--	327972	--	354210
		СП - 8%			--	--	--	--		26238	
39	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	м3	8,12	18071,20	--	146738	--	17328	109999	277275
		НР - 85%; СП - 8%			15937,20	--	129410	--		20539	
40	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования**	шт.	15	170247,84	66890,90	2553718	1003364	119084	1123050	3970909
		НР - 61%; СП - 8%			95418,00	27319,70	1431270	409796		294141	
41	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7**	м спуска или подъема труб	196,5	363,42	213,75	71411	42002	3222	32803	112551
		НР - 85%; СП - 8%			133,27	63,13	26187	12405		8337	
42	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7**	м спуска или подъема труб	196,5	363,42	213,75	71411	42002	3222	32803	112551
		НР - 85%; СП - 8%			133,27	63,13	26187	12405		8337	
43	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /износ водоподъемных труб - 9 %, по сб. 4 табл.Б17/**	м	17,685	2699,00	--	47732	--	47732	--	51551
		СП - 8%			--	--	--	--		3819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	15	170247,84	66890,90	2553718	1003364	119084	1123050	3970909
		НР - 61%, СП - 8%			95418,00	27319,70	1431270	409796		294141	
45	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	55512	426,00	426,00	23648112	23648112		14028993	40691273
		НР - 72%, СП - 8%			--	351,00	--	19484712		3014168	
46	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса артезианского с погружнымэлектродвигателем марки ЭЦВ-4-2,5-65	шт	15	81154,45	33445,45	1217317	501682	--	561525	1921149
		НР - 61%, СП - 8%			47709,00	13659,85	715635	204898		142307	
47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	1,675	547637,90	161724,46	917293	270889	166	730484	1779599
		НР - 99%, СП - 8%			385814,00	54700,72	646238	91624		131822	
48	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	502,5	2367,00	--	1189418	--	1189418	--	1284571
		СП - 8%			--	--	--	--		95153	
49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	1,675	328523,08	97034,68	550276	162533	--	438290	1067651
		НР - 99%, СП - 8%			231488,40	32820,43	387743	54974		79085	
50	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	396,66	166,93	59499	25039	6905	26409	92781
		НР - 72%, СП - 8%			183,70	60,83	27555	9124		6873	
51	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	428,50	182,07	47135	20027	5064	21236	73841
		НР - 72%, СП - 8%			200,40	67,73	22044	7450		5470	
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3011,29	21,67	6023	43	2690	2369	9063
		НР - 72%, СП - 8%			1645,00	--	3290	--		671	
		Стоимость учтена в разделе К1 от КНС 1 до К-61									
53	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	3513,84	3421,99	527076	513299	--	144607	725417
		НР - 72%, СП - 8%			91,85	1247,10	13778	187065		53735	
54	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	3832,66	3732,46	421593	410571	--	117901	582654
		НР - 72%, СП - 8%			100,20	1388,45	11022	152730		43159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	1266,74	444,24	2533	888	--	1184	4015
		НР - 72%; СП - 8%			822,50	--	1645	--		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69632487	53472980	4076437	37209684	115389544
							12083070	39192254	--	8547372	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13933923				
	Материалы		Тенге				473892				
	Всего заработная плата		Тенге					9463046			
		Накладные расходы	Тенге				5868312				
		Сметная прибыль	Тенге				1584178				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21386413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5140
		Сметная заработная плата	Тенге					9463046			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53319728				
	Материалы		Тенге				520512				
	Всего заработная плата		Тенге					41812278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				703193				
		Накладные расходы	Тенге				31341372				
		Сметная прибыль	Тенге				6772888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91433988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34096
		Сметная заработная плата	Тенге					41812278			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2378836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2378836				
		Сметная прибыль	Тенге				190306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2569142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115389543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39236
		Сметная заработная плата	Тенге					51275324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								118067842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12653323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54352591			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39843149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4238807		
		- Накладные расходы	Тенге							38077357	
		- Сметная прибыль	Тенге							8745765	

ИТОГО ПО АКТУ		**118 067 842,00**
в т.ч. оборудование		**0,00**
СМР		118 067 842,00
Временные здания и сооружения 1,3%		1 534 881,95
Итого с временными		*119 602 723,96*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5.1 %		6 099 738,92
Итого с зимними затратами		*125 702 462,88*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*2 514 049,26*
Итого сметная стоимость:		*128 216 512,13*
Итого по акту в ценах 2020г К=1 95%		*121 805 686,52*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*121 805 686,52*
Скидка подрядчика 5%		*6 090 284,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с учетом скидки подрядчика:			*115 715 402*						
		НДС 12%			13 885 848						
		ИТОГО:			**129 601 250**						

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861
_____ Сыздыков Е.А.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "Базидевс-2005"
БИН041240013404 _____ **Мелконян Г.Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора
_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" (БИН 120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№ аттестата KZ00VJE00033955 от 10.01.2018

25097610

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" I очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2. Корректировка"

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	379,2		59,17	59,17	22437	22437	--	5734	30424
						–	21,00	–	7963		2254	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	379,2		99,52	99,52	37738	37738	--	9640	51169
						–	35,31	–	13390		3790	
3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/обратная надвижка/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	379,2		149,27	149,27	56603	56603	--	14462	76750
						–	52,97	–	20086		5685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	598,856	301,83	283,32	180751	169668	--	43345	242024
		НР - 72%; СП - 8%			18,51	82,02	11083	49118		17928	
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	178,88	247,25	247,25	44228	44228	--	9448	57970
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,36	--	13123		4294	
6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,522	3521,07	--	65217	--	--	46956	121147
		НР - 72%; СП - 8%			3521,07	--	65217	--		8974	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,61 48,31	1349,99		65217				
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,532	2869,02	--	15871	--	--	11427	29482
		НР - 72%; СП - 8%			2869,02	--	15871	--		2184	
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	801,789	112,96	112,96	90570	90570	--	23138	122804
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,08	--	32136		9097	
9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/для обратной засыпки вручную/	м3 грунта	129,72	112,96	112,96	14653	14653	--	3743	19868
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,08	--	5199		1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/грунтом/**	м3 грунта	129,72	1084,75	--	140714	--	--	101314	261390
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	140714	--		19362	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Песком/**	м3 грунта	12,264	987,66	--	12113	--	--	8721	22501
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	12113	--		1667	
12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/**	м3 грунта	531,09	41,02	41,02	21785	21785	--	5564	29537
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	7727		2188	
13	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	531,09	52,25	52,25	27749	27749	--	7089	37626
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,54	--	9846		2787	
14	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/**	м3 грунта	50,205	41,02	41,02	2059	2059	--	526	2792
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	730		207	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	68,716	1218,00	--	83696	--	83696	--	90392
		СП - 8%			--	--	--	--		6696	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	572,295	190,54	84,81	109045	48536	--	61631	184330
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	60509	25089		13654	
17	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 Т Ч П 1.27	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/**	м3 грунта	140,979	241,89	231,41	34101	32624	14	8513	46023
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	73,49	1463	10361		3409	
18	4101-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	286,187	60,00	--	17171	--		--	18545
		РАЗДЕЛ 2.Бестраншейная прокладка сети водопровода /по разделительной ведомости/									
		Участок от К-1 до К-2 L- 104.м.от УГ2 до УГ3									
21	1125-0127-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	0,2082	664080,39	593660,40	138262	123600	1869	34836	186946
		НР - 91%; СП - 8%			61446,00	122421,04	12793	25488		13848	
22	1122-0701-0112 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2082	409808,86	--	85322	--	52344	32648	127407
		НР - 99%; СП - 8%			158393,40	--	32978	--		9438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Арматура, фасонные части, трубопроводы									
24	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2491,46	92,01	12457	460	1637	10504	24798
		НР - 99%; СП - 8%			2072,00	50,10	10360	250		1837	
25	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	87613,00	--	438065	--	438065	--	473110
		СП - 8%			--	--	--	--		35045	
26	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	24944,35	11049,98	174610	77350	8695	114978	312755
		НР - 99%; СП - 8%			12652,20	3939,18	88565	27574		23167	
27	5101-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	1253657,00	--	8775599	--		--	8775599
					--	--	--	--	8775599	--	
28	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	7505,74	2185,06	15011	4370	1144	10947	28034
		НР - 99%; СП - 8%			4748,48	780,20	9497	1560		2077	
29	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	212886,00	--	425772	--	425772	--	459834
		СП - 8%			--	--	--	--		34062	
30	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,214	295489,56	16077,07	63235	3440	50012	10916	80083
		НР - 99%; СП - 8%			45714,60	5809,74	9783	1243		5932	
31	ТПРАЙС ТОО "Компания "МЕТЭКС"п.18	**Тройник чугунный из высокопрочного чугуна ТФ 200х200 А**	шт	1	126633,93	--	126634	--	126634	--	136765
		СП - 8%			--	--	--	--		10131	
32	1122-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка**	т фасонных частей	1,346	59804,90	19751,92	80497	26586	16653	46407	137057
		НР - 99%; СП - 8%			27680,40	7145,86	37258	9618		10152	
33	2302-1104-0602 РСНБ РК 2015	**/Тройник чугунный из высокопрочного чугуна ТФ 400х400 А/ Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм**	т	0,718	183387,00	--	131672	--	131672	--	142206
		СП - 8%			--	--	--	--		10534	
34	2302-1104-0602 РСНБ РК 2015	**/Тройник чугунный из высокопрочного чугуна ТФ 400х100 А/ Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм**	т	0,412	183387,00	--	75555	--	75555	--	81599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6044	
35	2302-1104-0602 РСНБ РК 2015	/Тройник чугунный из высокопрочного чугуна ППТФ 400х100 А/ Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,216	183387,00	--	39612	--	39612	--	42781
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
36	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,216	295489,56	16077,07	63826	3473	50479	11018	80831
		НР - 99%; СП - 8%			45714,60	5809,74	9874	1255		5987	
37	ТПРАЙС ТОО "Компания "МЕТЭКС"п.19	Тройник чугунный из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой ППТФ 200х100 А	шт	1	147321,43	--	147321	--	147321	--	159107
		СП - 8%			--	--	--	--		11786	
38	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3300,62	201,51	6601	403	1109	5232	12779
		НР - 99%; СП - 8%			2544,36	97,82	5089	196		947	
39	2303-0103-1010 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	2	996824,00	--	1993648	--	1993648	--	2153140
		СП - 8%			--	--	--	--		159492	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1506,22	30,67	4519	92	520	3918	9112
		НР - 99%; СП - 8%			1302,40	16,70	3907	50		675	
41	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23179,00	--	46358	--	46358	--	50067
		СП - 8%			--	--	--	--		3709	
42	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12645,00	--	12645	--	12645	--	13657
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45	1621,39	985,90	72963	44366	--	42425	124619
		НР - 99%; СП - 8%			635,49	316,82	28597	14257		9231	
44	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п. 3	Седелочный отвод без ответной частью электросварной PE100SDR-11 d110x2"	шт	2	7440,18	--	14880	--	14880	--	16070
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
45	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п. 6	Седелочный отвод без ответной частью электросварной PE100SDR-11 d63x1"	шт	1	5273,21	--	5273	--	5273	--	5695
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
46	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п. 5	Седелочный отвод без ответной частью электросварной PE100SDR-11 d450x110	шт	3	90441,96	--	271326	--	271326	--	293032
		СП - 8%			--	--	--	--		21706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п. 4	Седелочный отвод без ответной частью электросварной PE100SDR-11 d225x63	шт	1	23887,50	--	23888	--	23888	--	25799
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
48	2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1133,00	--	2266	--	2266	--	2447
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
49	2302-0303-1718 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	68732,00	--	274928	--	274928	--	296922
		СП - 8%			--	--	--	--		21994	
50	2302-0303-1719 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	91334,00	--	182668	--	182668	--	197281
		СП - 8%			--	--	--	--		14613	
51	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
52	2302-0303-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	562,00	--	2248	--	2248	--	2428
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
53	2302-0303-0318 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	2302-0303-1103 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый сварной о11° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	894,00	--	5364	--	5364	--	5793
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
55	2302-0302-8223 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	53414,00	--	213656	--	213656	--	230748
		СП - 8%			--	--	--	--		17092	
56	2302-0302-8022 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	44086,00	--	176344	--	176344	--	190452
		СП - 8%			--	--	--	--		14108	
57	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5817,00	--	23268	--	23268	--	25129
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	
58	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1445,00	--	2890	--	2890	--	3121
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
59	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	4	25259,72	18186,95	101039	72747	1945	48203	161181
		НР - 99%; СП - 8%			6586,80	5585,62	26347	22342		11939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п.11	**Фланец с покрытием ПП** d.500	шт	4	126658,93	--	506636	--	506636	--	547167
		СП - 8%			--	--	--	--		40531	
61	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	6	6545,58	396,82	39273	2381	2281	34562	79742
		НР - 99%; СП - 8%			5768,44	50,10	34611	301		5907	
62	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п.10	**Фланец с покрытием ПП** d.450	шт	6	126658,93	--	759954	--	759954	--	820750
		СП - 8%			--	--	--	--		60796	
63	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2	3160,72	183,89	6321	367	245	5685	12966
		НР - 99%; СП - 8%			2854,28	16,70	5709	33		960	
64	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п.9	Фланец с покрытием ПП d.225	шт	2	10318,75	--	20638	--	20638	--	22289
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
65	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1317,55	58,68	2635	117	123	2371	5407
		НР - 99%; СП - 8%			1197,60	--	2395	--		401	
66	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан п.8	**Фланец с покрытием ПП** d.110	шт	2	8762,50	--	17525	--	17525	--	18927
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
67	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка**	фланец	1	25259,72	18186,95	25260	18187	486	12051	40296
		НР - 99%; СП - 8%			6586,80	5585,62	6587	5586		2985	
68	2302-0103-2819 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500**	шт.	1	87426,00	--	87426	--	87426	--	94420
		СП - 8%			--	--	--	--		6994	
69	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	3	3160,72	183,89	9482	552	367	8527	19450
		НР - 99%; СП - 8%			2854,28	16,70	8563	50		1441	
70	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200**	шт.	3	9440,00	--	28320	--	28320	--	30586
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
71	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,133	376349,29	90129,57	50054	11988	213	41401	98771
		НР - 99%; СП - 8%			284610,00	29816,80	37853	3966		7316	
72	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	134,33	558,00	--	74956	--	74956	--	80952
		СП - 8%			--	--	--	--		5996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,13285	74511,15	--	9899	--	334	9469	20918
		НР - 99%; СП - 8%			71997,00	--	9565	--		1549	
74	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	426260,86	114191,42	853	228	8	686	1663
		НР - 99%; СП - 8%			308460,00	38219,22	617	76		123	
75	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,02	1647,00	--	3327	--	3327	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
76	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0018	82011,01	--	148	--	18	128	298
		НР - 99%; СП - 8%			71997,00	--	130	--		22	
77	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,093	671971,48	210034,30	62493	19534	1413	47699	119007
		НР - 99%; СП - 8%			446732,00	71340,56	41546	6635		8815	
78	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	93,93	6832,00	--	641730	--	641730	--	693068
		СП - 8%			--	--	--	--		51338	
79	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,093	126537,65	--	11768	--	3733	7955	21300
		НР - 99%; СП - 8%			86396,40	--	8035	--		1578	
80	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,414	1131726,54	386523,54	468535	160021	21393	338725	871841
		НР - 99%; СП - 8%			693528,00	132913,46	287121	55026		64581	
81	2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	418,14	27167,00	--	11359609	--	11359609	--	12268378
		СП - 8%			--	--	--	--		908769	
82	1122-0701-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,414	361656,41	--	149726	--	84151	64919	231817
		НР - 99%; СП - 8%			158393,40	--	65575	--		17172	
83	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,214	1425701,46	462616,46	305100	99000	13896	223565	570958
		НР - 99%; СП - 8%			898150,00	157098,62	192204	33619		42293	
84	2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	216,14	33201,00	--	7176064	--	7176064	--	7750149
		СП - 8%			--	--	--	--		574085	
85	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан. Установка**	шт.	1	4306,87	286,93	4307	287	259	3861	8821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			3761,42	138,38	3761	138		653	
86	ТПРАЙС ТОО СТЗ Арыстан	Комбинированный воздушный клапан диам 50мм DMX	шт	1	994878,57	--	994879	--	994879	--	1074469
		СП - 8%			--	--	--	--		79590	
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы									
		=====колодцы диаметром 1500 мм 1шт=====									
87	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,27	42982,98	10323,19	97571	23434	23968	60293	170493
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	50169	10733		12629	
88	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	24234,00	--	24234	--	24234	--	26173
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
89	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	17675,00	--	70700	--	70700	--	76356
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
90	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	24314,00	--	24314	--	24314	--	26259
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
91	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	4075,00	--	4075	--	4075	--	4401
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
92	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/кирпичная кладка горловин/	м3 кладки	0,02	33939,01	2284,56	679	46	459	173	920
		НР - 93%; СП - 8%			8685,22	601,20	174	12		68	
93	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17243,00	--	17243	--	17243	--	18622
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
94	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
		=====колодцы диаметром 2000 мм 3шт =====									
95	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2,0 м в мокрых грунтах	м3	9,49	48730,39	10323,19	462451	97967	154746	252063	771675
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	209738	44870		57161	
96	ТССЦ 8.04-08-2017 вып.3	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,49	270,00	--	2562	--	2562	--	2767
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	3	40308,00	--	120924	--	120924	--	130598
		СП - 8%			--	--	--	--		9674	
98	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	7	30041,00	--	210287	--	210287	--	227110
		СП - 8%			--	--	--	--		16823	
99	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	5	25018,00	--	125090	--	125090	--	135097
		СП - 8%			--	--	--	--		10007	
100	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	3	33073,00	--	99219	--	99219	--	107157
		СП - 8%			--	--	--	--		7938	
101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	4075,00	--	12225	--	12225	--	13203
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
102	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/кирпичная кладка горловин/	м3 кладки	0,08	33939,01	2284,56	2715	183	1837	691	3678
		НР - 93%; СП - 8%			8685,22	601,20	695	48		272	
103	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	17243,00	--	51729	--	51729	--	55867
		СП - 8%			--	--	--	--		4138	
104	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	31	595,00	--	18445	--	18445	--	19921
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
					=====колодцы прямоугольные 2500х2500 мм 1шт=====						
105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	4075,00	--	8150	--	8150	--	8802
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
106	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	131,92	347,00	--	45776	--	45776	--	49438
		СП - 8%			--	--	--	--		3662	
107	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	17243,00	--	137944	--	137944	--	148980
		СП - 8%			--	--	--	--		11036	
108	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/кирпичная кладка горловин/	м3 кладки	0,28	33939,01	2284,56	9503	639	6432	2418	12875
		НР - 93%; СП - 8%			8685,22	601,20	2432	168		954	
					=====колодцы прямоугольные 3000х2500 мм 1шт=====						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	4075,00	--	8150	--	8150	--	8802
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
110	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1 прим.	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,084	33939,01	2284,56	2851	192	1929	725	3863
		НР - 93%; СП - 8%			8685,22	601,20	730	51		286	
111	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство отмостки люков	м2 покрытия	26,7	1069,98	165,09	28568	4408	15258	11219	42970
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	8902	1486		3183	
112	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	26,7	123,01	9,76	3284	260	2628	524	4112
		НР - 108%; СП - 8%			14,82	3,34	396	89		305	
113	1127-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м2 покрытия	90,78	280,15	40,46	25432	3673	8176	16139	44896
		НР - 108%; СП - 8%			149,63	14,98	13583	1360		3326	
		РАЗДЕЛ 6. Футляры									
114	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0247	4378384,27	2094346,51	108146	51730	2568	71671	194202
		НР - 99%; СП - 8%			2180080,00	750890,32	53848	18547		14385	
115	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	24,7988	46154,00	--	1144564	--	1144564	--	1236129
		СП - 8%			--	--	--	--		91565	
116	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0247	10175655,51	1537106,09	251339	37967	192384	31532	305501
		НР - 99%; СП - 8%			849728,00	439784,02	20988	10863		22630	
117	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0194	1757038,01	756484,12	34087	14676	1498	23212	61883
		НР - 99%; СП - 8%			923328,00	285269,16	17913	5534		4584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	19,4776	12498,00 –	-- --	243431 --	-- --	243431	-- 19474	262905
119	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0194	4543871,49 577269,00	320863,92 67254,08	88151 11199	6225 1305	70727	12379 8042	108572
120	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляров** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	2331352,66 1212784,00	1031648,64 385571,32	46627 24256	20633 7711	1738	31647 6262	84536
121	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	20,08	21361,00 –	-- --	428929 –	-- --	428929	-- 34314	463243
122	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	6285171,60 585120,00	880673,62 268703,20	125703 11702	17613 5374	96388	16906 11409	154017
123	1122-1401-0308 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	24,7	2587,23 1870,40	16,40 6,68	63905 46199	405 165	17301	45900 8784	118590
124	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	19,4	1574,23 1409,48	8,08 2,84	30540 27344	157 55	3039	27125 4613	62278
125	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	20	1784,62 1499,66	9,31 3,51	35692 29993	186 70	5513	29763 5236	70691
126	1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	40779,09 13609,34	24570,41 8387,08	40779 13609	24570 8387	2600	21776 5004	67560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2641893	174162	2210680	311911	3190107
							257051	58011	--	236302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1497329				
	Материалы		Тенге				393755				
	Всего заработная плата		Тенге					315062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				672360				
		Накладные расходы	Тенге				311911				
		Сметная прибыль	Тенге				144737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1953977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					315062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1144564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1144564				
		Сметная прибыль	Тенге				91565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1236129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3190106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					315062			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								48211948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2132317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1572832			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					534032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30345782		
		- Перевозка грузов	Тенге				17171				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8775599		
		- Накладные расходы	Тенге							2447038	
		- Сметная прибыль	Тенге							2921209	

ИТОГО ПО АКТУ		**48 211 948,00**
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		48 211 948,00
Временные здания и сооружения 1,3%		626 755,32
Итого с временными		*48 838 703,33*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		2 490 773,87
Итого с зимними затратами		*51 329 477,20*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*1 026 589,54*
Итого сметная стоимость:		*52 356 066,74*
Итого по акту в ценах 2020г К=1 95%		*49 738 263,40*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*49 738 263,40*
Скидка подрядчика 5%		*2 486 913,17*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*47 251 350*
НДС 12%		5 670 162
ИТОГО:		**52 921 512**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861
Сыздыков Е.А.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "Базидевс-2005"
БИН041240013404
Мелконян Г.Р.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" (БИН 120440020322)
Эксперт технического надзо **Таниев С.Т.**
№ аттестата KZ00VJE00033956 от 10.01.2018

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

г. Нур-Султан , ж/м Тельмана

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 108 953 168,34**			340 300 349,00		764 928 319,00				
В том числе за отчетный месяц	**131 628 349,00**	**117 525 311,61**		**0,00**	0,00	123 710 854,00			**14 103 037,39**	**131 628 349,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Кулушев Т.Б.**
БИН 130740015861

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**
БИН041240013404

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Таниев С.Т.**
БИН 120440020322
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" _____ **Айтжанов М.Ж.**

БИН 050940013419

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2."

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительная часть КНС1												
33	Прайс-лист ТОО "EURO TECH GROUP" п.22	**620м3 Комплектная шахтная канализационная насосная станция DN2000 WILO O-EMUport N PE-ND в полной комплектации включающаявсю арматуруи оборудование: Насос Flygt NP 3202 MT3~ 641 Q одного насоса=260 м3/ч,Н=12,м,N= 22 кВт - 2шт**	к-т	1		123710853,57	--	123710854	--		--	123710854
						--	--	--	--	123710854	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**123710854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							123710854		

ИТОГО ПО АКТУ		**123 710 854,00**
в т.ч. оборудование		**123 710 854,00**
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,00*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,00*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*123 710 854,00*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*123 710 854,00*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*123 710 854,00*
Скидка подрядчика 5%		*6 185 542,70*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*117 525 311,30*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%			14 103 037,36						
		ИТОГО:			**131 628 349**						

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

Айтжанов М.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
Подрядчик: **Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"**
Наименование строительства и его адрес: **Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2**

г. Нур-Султан , ж/м Тельмана

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 240 773 927,34**			166 279 790,00		137 949 102,00				
В том числе за отчетный месяц	**156 384 308,00**	**139 628 846,43**		**0,00**	0,00	137 949 102,00			**16 755 461,57**	**156 384 308,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Кулушев Т.Б.**
БИН 130740015861

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Таниев С.Т.**
БИН 120440020322
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**
БИН041240013404

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" _____ **Айтжанов М.Ж.**

БИН 050940013419

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2. Корректировка"

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-3 БКТП 2х400кВа-20/0,4 кВ. Электротехническа часть для КНС2										
2	Прайс-лист АЭТЗ п.13	**Блочно-модульная трансформаторная подстанция 2х400кВа-20/0,4кВ в комплекте с отоплением, освещением, ОПС, АСКУЭ, ВОСПД, Телемеханикой**										
			к-т	1	60779461,53	--	60779462	--		--	60779462	
					--	--	--	--	60779462	--		60779462
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							60779462			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									

ИТОГО ПО АКТУ		60 779 462
в т.ч. оборудование		**60 779 462,00**
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,00*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,00*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*60 779 462,00*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*60 779 462,00*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*60 779 462,00*
Скидка подрядчика 5%		*3 038 973,10*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*57 740 488,90*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%			6 928 858,67						
		ИТОГО:			**64 669 348**						
		Корректировка акта за ноябрь 2020г.			9 606 462						
		ИТОГО с корректировкой за ноябрь 2020г.			**74 275 810**						

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Т.Р.

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

Айтжанов М.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора

Таиев С.Т.
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2.Корректировка"

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительная часть КНС1												
31	Прайс-лист ТОО "АЭТЗ" п.14	**Блочно-модульное здание операторской**	к-т	1		8195089,29	--	8195089	--		--	8195089
						--	--	--	--	8195089	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8195089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							8195089		

ИТОГО ПО АКТУ		**8 195 089,00**
в т.ч. оборудование		**8 195 089,00**
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,00*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,00*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*8 195 089,00*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*8 195 089,00*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*8 195 089,00*
Скидка подрядчика 5%		*409 754,45*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*7 785 334,55*
НДС 12%		934 240,15
ИТОГО:		**8 719 575**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Г.Р.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

_____ **Айтжанов М.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2. Корректировка"

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-3 БКТП 2х400кВа-20/0,4 кВ. Электротехническа часть для КНС1									
2	Прайс-лист АЭТЗ п.13	**Блочно-модульная трансформаторная подстанция 2х400кВа-20/0,4кВ в комплекте с отоплением, освещением, ОПС, АСКУЭ, ВОСПД, Телемеханикой**	к-т	1	60779461,53	--	60779462	--	--	--	60779462
					--	--	--	--	60779462	--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								60779462
	В ТОМ ЧИСЛЕ									60779462	
	- Оборудование, инвентарь		Тенге								

ИТОГО ПО АКТУ		60 779 462,00
в т.ч. оборудование		60 779 462,00
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,01*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,01*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*60 779 462,00*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*60 779 462,00*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*60 779 462,00*
Скидка подрядчика 5%		*3 038 973,10*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*57 740 488,90*
НДС 12%		6 928 858,67
ИТОГО:		**64 669 348**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

_____ **Айтжанов М.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Т.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VUE00033933 от 10.01.2018г.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2. Корректировка"

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительная часть КНС2												
31	**Прайс-лист**	**Блочно-модульное здание операторской**	**к-т**	**1**		**8195089,29**	--	**8195089**	--		--	**8195089**
						--	--	--	--	**8195089**	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8195089**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**8195089**		

ИТОГО ПО АКТУ		**8 195 089,00**
в т.ч. оборудование		**8 195 089,00**
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,01*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,01*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*8 195 089,01*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*8 195 089,01*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*8 195 089,01*
Скидка подрядчика 5%		*409 754,45*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*7 785 334,56*
НДС 12%		934 240,15
ИТОГО:		**8 719 575**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861
_____ **Сыздыков Е.А.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора
_____ **Айтжанов М.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404
_____ **Мелконян Г.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

г. Нур-Султан , ж/м Тельмана

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 977 324 819,34**			340 300 349,00		641 217 465,00				
В том числе за отчетный месяц	**195 603 344,00**	**174 645 842,86**		**0,00**	0,00	183 837 729,00			**20 957 501,14**	**195 603 344,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Кулушев Т.Б.**
БИН 130740015861

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Таниев С.Т.**
БИН 120440020322
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**
БИН041240013404

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" _____ **Айтжанов М.Ж.**

БИН 050940013419

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2."

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительная часть КНС1										
33	Прайс-лист ТОО "EURO TECH GROUP" п.22	**620м3 Комплектная шахтная канализационная насосная станция DN2000 WILO O-EMUport N PE-ND в полной комплектации включающаявсю арматуруи оборудование: Насос Flygt NP 3202 MT3~ 641 Q одного насоса=260 м3/ч,H=12,м,N= 22 кВт - 2шт**	к-т	1		123710853,57	--	123710854	--		--	123710854
						--	--	--	--	123710854	--	
34	Прайс-лист ТОО "EURO TECH GROUP" п.23	**Приточная распределительная шахта DN2000**	к-т	1		60126875,00	--	60126875	--		--	60126875
						--	--	--	--	60126875	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									183837729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							183837729		

ИТОГО ПО АКТУ		**183 837 729,00**
в т.ч. оборудование		**183 837 729,00**
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,00*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,00*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*183 837 729,00*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*183 837 729,00*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*183 837 729,00*
Скидка подрядчика 5%		*9 191 886,45*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*174 645 842,55*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%			20 957 501,11						
		ИТОГО:			**195 603 344**						

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ **Сызыков Е.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Г.Г.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

_____ **Айтжанов М.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

г. Нур-Султан , ж/м Тельмана

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 441 847 280,34			340 300 349,00		137 949 102,00				
В том числе за отчетный месяц	201 073 353,00	179 529 779,46		174 020 559,00	0,00	0,00			21 543 573,54	201 073 353,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Кулушев Т.Б.**
БИН 130740015861

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**
БИН041240013404

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Танаев С.Т.**
БИН 120440020322
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" _____ **Айтжанов М.Ж.**

БИН 050940013419

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2."

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-2-2 Внешнеплощадочные электроснабжение 20 кВ. КНС2										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1587	✓	2079,00	--	3299373	--	--	2375549	6128915
						2079,00	--	3299373	--		453994	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	388	✓	298,80	282,86	1159	1097	--	392	1675
						15,94	124,25	62	482		124	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,12	✓	2494,80	--	299	--	--	216	556
						2494,80	--	299	--		41	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,4	✓	2079,00	--	2911	--	--	2096	5407
						2079,00	--	2911	--		400	
		НР - 72%; СП - 8%										
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы										
12	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Плиты покрытия. Снятие**	шт. сборных конструкций	493	✓	3531,68	1191,20	1741118	587262	--	1609744	3618931

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		НР - 118%, СП - 8%			2340,48	426,64	1153857	210334		268069	
13	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	237,8872	12484,92	2985,73	2970003	710267	1022375	1766809	5115756
		НР - 118%, СП - 8%			5201,46	1092,68	1237361	259935		378945	
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы									
24	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2045	1051,40	464,32	2150113	949534	141883	1013747	3416969
		НР - 72%; СП - 8%			517,70	170,80	1058696	349286		253109	
25	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	860	854,92	408,76	735231	351534	39009	344684	1166308
		НР - 72%, СП - 8%			400,80	155,86	344688	134040		86393	
26	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14	697,24	350,61	9761	4909	644	4404	15298
		НР - 72%, СП - 8%			300,60	136,26	4208	1908		1133	
27	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	854,92	408,76	13679	6540	726	6413	21699
		НР - 72%, СП - 8%			400,80	155,86	6413	2494		1607	
28	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	50	1051,40	464,32	52570	23216	3469	24786	83544
		НР - 72%, СП - 8%			517,70	170,80	25885	8540		6188	
29	Прайс-лист ТОО "Талдыкорганский Кабельный завод" п.2	Кабель с алюминиевыми жилами АПвБВнгА-LS-20кВ-3х50/16TAL	м	3044,7	7072,32	--	21533093	--	21533093	--	23255740
		СП - 8%			--	--	--	--		1722647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42830798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7133753				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2634359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					967019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22741199		
		- Накладные расходы	Тенге							7148840	
		- Сметная прибыль	Тенге							3172650	

ИТОГО ПО АКТУ		**42 830 798,00**
в т.ч. оборудование		42 830 798,00
СМР		556 800,37
Временные здания и сооружения 1,3%		*43 387 598,37*
Итого с временными		2 212 767,52
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		*45 600 365,89*
Итого с зимними затратами		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%			*912 007,32*						
		Итого сметная стоимость:			*46 512 373,21*						
		Итого по акту в ценах 2020г К=1			*46 512 373,21*						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах			*46 512 373,21*						
		Скидка подрядчика 5%			*2 325 618,66*						
		ИТОГО с учетом скидки подрядчика:			*44 186 754,55*						
		НДС 12%			5 302 410,55						
		ИТОГО:			**49 489 165**						

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Г.Р.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

_____ **Айтжанов М.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Тяниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы по строительству объекта: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2."

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-2 Внешнеплощадочные электроснабжение 20 кВ. КНС1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	253,8		41,02	41,02	10411	10411	--	2659	14115
						--	14,55	--	3693		1046	
		НР - 72%, СП - 8%										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2909,5		2079,00	--	6048850	--	--	4355172	11236344
						2079,00	--	6048850	--		832322	
		НР - 72%, СП - 8%										
3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	88,658		298,80	282,86	26491	25078	--	8949	38275
						15,94	124,25	1413	11016		2835	
		НР - 72%, СП - 8%										
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,742		2494,80	--	6841	--	--	4925	12708
						2494,80	--	6841	--		941	
		НР - 72%, СП - 8%										
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,9		2079,00	--	6029	--	--	4341	11200
						2079,00	--	6029	--		830	
		НР - 72%, СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы									
6	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Плиты покрытия. Снятие	шт. сборных конструкций	858	3531,68	1191,20	3030181	1022049	--	2801543	6298262
					2340,48	426,64	2008132	366057		466538	
		НР - 118%; СП - 8%									
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	610,86	12484,92	2985,73	7626538	1823864	2625310	4536909	13136523
					5201,46	1092,68	3177364	667475		973076	
		НР - 118%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы									
25	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	7581	1051,40	464,32	7970663	3520010	525969	3758053	12667014
					517,70	170,80	3924684	1294835		938297	
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	854,92	408,76	205181	98102	10887	96191	325482
					400,80	155,86	96192	37406		24110	
		НР - 72%; СП - 8%									
27	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	432	697,24	350,61	301208	151463	19886	135881	472056
					300,60	136,26	129859	58864		34967	
		НР - 72%; СП - 8%									
28	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	854,92	408,76	78653	37606	4173	36873	124768
					400,80	155,86	36874	14339		9242	
		НР - 72%; СП - 8%									
29	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	60	1051,40	464,32	63084	27859	4163	29743	100253
					517,70	170,80	31062	10248		7426	
		НР - 72%; СП - 8%									
30	Прайс-лист ТОО "Талдыкорганский Кабельный завод" п.2	Кабель с алюминиевыми жилами АПвБВнгА-LS-20кВ-3х50/16TAL	м	9072,9	7072,32	--	64166452	--	64166452	--	69299768
					--	--	--	--		5133316	
		СП - 8%									
31	1308-0201-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 95 мм2. Монтаж оборудования	соединение (3 муфты)	35	32018,97	--	1120664	--	10114	799596	2073881
					31730,00	--	1110550	--		153621	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2306-1703-5106 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные типа POLJ-24/3x25-70-Т для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**35**	**292582,00** --	**--** --	**10240370** --	**--** --	**10240370** 819230	**--**	**11059600**
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 4.Линия связи									
37	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	**4450**	**459,08** **348,08**	**110,07** **54,61**	**2042906** **1548956**	**489811** **243014**	**4139**	**1093102** **250881**	**3386889**
		НР - 61%; СП - 8%									
38	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**4,539**	**190249,00** --	**--** --	**863540** --	**--** --	**863540**	**--** 69083	**932623**
		СП - 8%									**131189761**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**18126806**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7206253**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2706947**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**78475003**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**17663937**	
		- Накладные расходы	Тенге							**9717761**	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО ПО АКТУ		**131 189 761,00**
в т.ч. оборудование		0,00
СМР		131 189 761,00
Временные здания и сооружения 1,3%		1 705 466,89
Итого с временными		*132 895 227,89*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		6 777 656,62
Итого с зимними затратами		*139 672 884,52*
Непредвиденные работы и затраты 2%		2 793 457,69
Итого сметная стоимость:		*142 466 342,21*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*142 466 342,21*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*142 466 342,21*
Скидка подрядчика 5%		*7 123 317,11*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*135 343 025,10*
НДС 12%		16 241 163,01
ИТОГО:		**151 584 188**

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ **Сытдыков Е.А.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

_____ **Айтжанов М.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Т.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по строительству объекта "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г.Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2

г. Нур-Султан , ж/м Тельмана

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				19/33	05.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 781 721 475,34**			340 300 349,00		457 379 736,00				
В том числе за отчетный месяц	**339 874 195,00**	**303 459 102,68**		**0,00**	0.00	319 430 634,00			**36 415 092,32**	**339 874 195,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УТЭКиКХ города Нур-Султан" _____ **Кулушев Т.Б.**
БИН 130740015861

Эксперт технического надзора:
Инженер тех.надзора ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Ганиев С.Т.**
БИН 120440020322
№ аттестата KZ00VJE00033953 от 10.01.2018

Подрядчик:
Директор ТОО "Базилевс-2005" _____ **Мелконян Г.Р.**
БИН041240013404

Эксперт авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" _____ **Айтжанов М.Ж.**

БИН 050940013419

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Военный городок" 1 очередь строительства, по адресу: г. Астана, южнее жилого массива Тельмана, район улиц Е111, Е117, Е120 (проектное наименование). Внешние инженерные сети. 1-й этап проектирования. Хозяйственно-бытовая канализация с КНС 1 и КНС 2."

Договор № 19/33 от 05.06.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1 Архитектурно-строительная часть КНС2										
		Технологическая часть Альбом-1/ВГ14-02-ТХ										
33	**Прайс-лист ТОО "EURO TECH GROUP" п.23**	**Комплектная шахтная канализационная насосная станция DN2000 WILO O-EMUport N PE-ND в полной комплектации**	**к-т**	**2**	√	**126354017,86**	**--**	**252708036**	**--**		**--**	**252708036**
						--	**--**	**--**	**--**	**252708036**	**--**	
34	**Прайс-лист ТОО "EURO TECH GROUP" п.24**	**Приточная распределительная шахта DN2000**	**к-т**	**1**	√	**66722598,21**	**--**	**66722598**	**--**		**--**	**66722598**
						--	**--**	**--**	**--**	**66722598**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**319430634**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**319430634**		

ИТОГО ПО АКТУ		**319 430 634,00**
в т.ч. оборудование		**319 430 634,00**
СМР		0,00
Временные здания и сооружения 1,3%		0,00
Итого с временными		*0,00*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,1 %		0,00
Итого с зимними затратами		*0,00*
Непредвиденные работы и затраты 2%		*0,00*
Итого сметная стоимость:		*319 430 634,00*
Итого по акту в ценах 2020г К=1		*319 430 634,00*
Итого по сметному расчету в текущих ценах		*319 430 634,00*
Скидка подрядчика 5%		*15 971 531,70*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*303 459 102,30*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%			36 415 092,28						
		ИТОГО:			**339 874 195**						

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хоз-ва города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Г.Р.**

Разработчик проекта строительства или экспер(ы) авторского надзора
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН050940013419)
Представитель авторского надзора

_____ **Айтжанов М.Ж**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" БИН (120440020322)
Эксперт технического надзора _____ **Таниев С.Т.**
№аттестата KZ00VJE00033933 от 10.01.2018г.