Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30 "октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Интерстиль» Казахстан, 030007, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии,36.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бенько Николая Романовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Инженерные коммуникации к мкр."Кунай" г.Костанай. Газоснабжение. Внутриплощадочныесети. Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», руководитель Байдаулетов Арсаин Булатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Межрайгаз» № 06-04-2017-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», приказ №221 от 01 октября 2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность трассы газопровода в том числе Среднего давления Низкого давления	м	10369,1 82621,4	10369,1 82621,4	10369,1 82621,4	10369,1 82621,4
Общая длина газопровода: среднего давления низкого давления	м	10460,0 91544,51	10460,0 91544,51	10460,0 91544,51	10460,0 91544,51
Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-13-2НУ1 с 2-мя линиями редуцирования (рабочей и резервной), пропускной способностью при Рвх.=0,3 МПа и Рвых.= 0,003 МПа - 710÷1250 м3 /ч, с газовым обогревом	шт	10		10	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети газопровода

Проектом предусмотрена разводящая сеть газоснабжения мкр. Кунай состоит из газопроводов среднего давления для подключения ПГБ и коммунально-бытовых предприятий, а также низкого давления для подключения жилых домов. Для снижения среднего давления газа (Р=0,3 Мпа) до рабочего низкого (0,003 Мпа) проектом наружного газоснабжения предусматривается 10-ть проектируемых в составе разводящего газопровода газорегуляторных пунктов блочного типа. ПГБ -13-2Н-У1 с 2-мя линиями редуцирования давления газа и двумя регуляторами типа : РДГ-50Н (Рвых.=0,003 Мпа) с расходом газа от 684 м3/час до 1244 м3/час (ПГБ-2…ПГБ11).

Газопровод среднего давления от точки врезки до проектируемых ПГБ предусматривается в подземном и надземном исполнении. Прокладка газопровода низкого давления (от выходов из проектируемых ПГБ) предусматривается в подземном и наземном исполнении по опорам-стойкам. Прокладка подземного газопровода высокого и низкого давлений предусматривается из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 и полиэтиленовых газовых труб по ГОСТ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. На участках пересечения подземного полиэтиленового газопровода обеих давлений с автомобильными и железной дорогой коэффициент запаса прочности принят не менее 2,8

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2021 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **16 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 месяцев**
фактически, месяц: **16 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КСПФ АО „QAZAQGAZ AIMAQ" Начальник
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Инженерные коммуникации к мкр."Кунай" г.Костанай. Газоснабжение. Внутриплощадочные сети. Корректировка»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Бенько Н.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

30.10.2024г.