Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г.Павлодар

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
(локальная смета 02-01-04)

Электроснабжение и электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72%	шт.	1	2 685,35	116,35	2 685	116	155	1 773	4 815	
					2 414,25	48,98	2 414	49	-	357		
5	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	15 501,00	-	15 501	-	15 501	-	16 741	
					-	-	-	-	-	1 240		
8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	15	2 054,56	-	30 818	-	244	22 014	57 059	
					2 038,30	-	30 575	-	-	4 227		
9	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	4	2 370,00	-	9 480	-	9 480	-	10 238	
					-	-	-	-	-	758		

	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	11	536,00	-	5 896	-	5 896	-	6 368	
					-	-	-	-	-	472		
11	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	8	477,00	-	3 816	-	3 816	-	4 121	
					-	-	-	-	-	305		
14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	3	2 054,56	-	6 164	-	49	4 403	11 412	
					2 038,30	-	6 115	-	-	845		
15	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1	2 370,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560	
					-	-	-	-	-	190		
16	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	536,00	-	1 072	-	1 072	-	1 158	
					-	-	-	-	-	86		
17	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	2	477,00	-	954	-	954	-	1 030	
					-	-	-	-	-	76		
20	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	15	2 054,56	-	30 818	-	244	22 014	57 059	
					2 038,30	-	30 575	-	-	4 227		
21	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213	
					-	-	-	-	-	164		
22	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	13	3 627,00	-	47 151	-	47 151	-	50 923	
					-	-	-	-	-	3 772		

	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	4	477,00	-	1 908	-	1 908	-	2 061	
					-	-	-	-	-	153		
26	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	12	2 054,56	-	24 655	-	195	17 611	45 647	
					2 038,30	-	24 460	-	-	3 381		
27	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213	
					-	-	-	-	-	164		
28	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	11	3 627,00	-	39 897	-	39 897	-	43 089	
					-	-	-	-	-	3 192		
29	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	2	477,00	-	954	-	954	-	1 030	
					-	-	-	-	-	76		
32	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	5	2 054,56	-	10 273	-	81	7 338	19 020	
					2 038,30	-	10 192	-	-	1 409		
33	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213	
					-	-	-	-	-	164		
34	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	4	3 627,00	-	14 508	-	14 508	-	15 669	
					-	-	-	-	-	1 161		
35	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	2	477,00	-	954	-	954	-	1 030	
					-	-	-	-	-	76		
38	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	5	2 054,56	-	10 273	-	81	7 338	19 020	

					2 038,30	-	10 192	-	-	1 409		
39	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2 049,00	-	2 049	-	2 049	-	2 213	
					-	-	-	-	-	164		
40	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	536,00	-	2 144	-	2 144	-	2 316	
					-	-	-	-	-	172		
41	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	2	477,00	-	954	-	954	-	1 030	
					-	-	-	-	-	76		
44	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	9	2 054,56	-	18 491	-	146	13 208	34 235	
					2 038,30	-	18 345	-	-	2 536		
45	247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	1 шт.	1	2 561,00	-	2 561	-	2 561	-	2 766	
					-	-	-	-	-	205		
46	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	536,00	-	2 680	-	2 680	-	2 894	
					-	-	-	-	-	214		
47	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 838,00	-	3 676	-	3 676	-	3 970	
					-	-	-	-	-	294		
48	247-204-5903	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В, 48В AC DC для ВА-101	1 шт.	1	5 990,00	-	5 990	-	5 990	-	6 469	

					-	-	-	-	-	479			
49	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	1 шт.	2	477,00	-	954	-	954	-	1 030		
					-	-	-	-	-	76			
50	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	127	2 697,40	988,07	342 570	125 485	22 936	209 401	596 129		
					1 528,73	761,31	194 149	96 686	-	44 158			
51	247-102-1604	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт, мощность 24 Вт, IP 40	1 шт.	127	6 832,00	-	867 664	-	867 664	-	937 077		Казахстан
					-	-	-	-	-	69 413			
52	1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72%	шт.	345	3 997,74	34,23	1 379 220	11 809	606 900	551 217	2 084 872		
					2 204,38	14,69	760 511	5 068	-	154 435			
53	247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	1 шт.	345	9 328,00	-	3 218 160	-	3 218 160	-	3 475 613		
					-	-	-	-	-	257 453			
54	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72%	шт.	38	3 364,08	22,82	127 835	867	66 847	43 555	185 101		
					1 582,13	9,79	60 121	372	-	13 711			

	247-101-0126	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	1 шт.	16	8 282,00	-	132 512	-	132 512	-	143 113	
					-	-	-	-	-	10 601		
56	247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	1 шт.	22	3 716,00	-	81 752	-	81 752	-	88 292	
					-	-	-	-	-	6 540		
57	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	12	1 123,74	12,07	13 485	145	657	9 174	24 472	
					1 056,91	4,90	12 683	59	-	1 813		
58	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	12	1 998,00	-	23 976	-	23 976	-	25 894	
					-	-	-	-	-	1 918		
59	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	325	386,21	0,49	125 518	159	400	90 022	232 783	
					384,49	0,22	124 959	72	-	17 243		
60	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	230	390,00	-	89 700	-	89 700	-	96 876	
					-	-	-	-	-	7 176		
61	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	95	500,00	-	47 500	-	47 500	-	51 300	
					-	-	-	-	-	3 800		

	247-101-0126	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	1 шт.	16	8 282,00	-	132 512	-	132 512	-	143 113	
					-	-	-	-	-	10 601		
56	247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	1 шт.	22	3 716,00	-	81 752	-	81 752	-	88 292	
					-	-	-	-	-	6 540		
57	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	12	1 123,74	12,07	13 485	145	657	9 174	24 472	
					1 056,91	4,90	12 683	59	-	1 813		
58	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	12	1 998,00	-	23 976	-	23 976	-	25 894	
					-	-	-	-	-	1 918		
59	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	325	386,21	0,49	125 518	159	400	90 022	232 783	
					384,49	0,22	124 959	72	-	17 243		
60	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	230	390,00	-	89 700	-	89 700	-	96 876	
					-	-	-	-	-	7 176		
61	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	95	500,00	-	47 500	-	47 500	-	51 300	
					-	-	-	-	-	3 800		

62	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	26	1 551,92	21,06	40 350	548	3 765	26 036	71 697	
					1 386,04	4,76	36 037	124	-	5 311		
63	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	26	1 003,00	-	26 078	-	26 078	-	28 164	
					-	-	-	-	-	2 086		
64	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	29	1 547,55	23,28	44 879	675	4 009	29 060	79 854	
					1 386,04	5,72	40 195	166	-	5 915		
65	247-214-0604	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 413 2Р+РЕ 16А 220В IP4	1 шт.	29	1 234,00	-	35 786	-	35 786	-	38 649	
					-	-	-	-	-	2 863		
68	1334-0106-0204	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР=72%	комплект	3	12 218,90	-	36 657	-	124	26 303	67 997	
					12 177,48	-	36 532	-	-	5 037		
69	247-102-0185	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	1 шт.	3	16 609,00	-	49 827	-	49 827	-	53 813	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 986		
70	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	7	2 054,56	-	14 382	-	114	10 273	26 627	
					2 038,30	-	14 268	-	-	1 972		

	247-208-2720	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2161ДМ, 32А 400В	1 шт.	2	4 162,00	-	8 324	-	8 324	-	8 990	
					-	-	-	-	-	666		
72	247-208-2710	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161М, 9А 400В	1 шт.	5	2 367,00	-	11 835	-	11 835	-	12 782	
					-	-	-	-	-	947		

Итого	**8 763 707**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 412 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 471 677
- накладные расходы, тенге	1 090 740
- сметная прибыль (8 %), тенге	649 164
Всего	**8 763 707**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	**105 164**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	**115 295**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**179 683**
Итого	**9 163 850**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 887 794**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 393 405**
НДС (12 %)	1 127 209
Итого	**10 520 613**

Н.К.Темирбулатов

В.В.Сошников

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г.Павлодар

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года
(локальная смета 02-01-04А)

Электроснабжение и электроосвещение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Добавить												
Монтаж												
26	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8 547,00	-	8 547	-	8 547	-	9 231	
					-	-	-	-	-	684		
27	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	18	2 054,56	-	36 982	-	293	26 416	68 470	
					2 038,30	-	36 689	-	-	5 072		
28	247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	1 шт.	2	2 512,00	-	5 024	-	5 024	-	5 426	
					-	-	-	-	-	402		

	247-204-0858	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	2 512,00	-	2 512	-	2 512	-	2 713	
					-	-	-	-	-	201		
30	247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	1 шт.	4	2 512,00	-	10 048	-	10 048	-	10 852	
					-	-	-	-	-	804		
31	247-204-0862	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 50А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	2 781,00	-	2 781	-	2 781	-	3 003	
					-	-	-	-	-	222		
32	247-204-0863	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 63А 4,5 кА "D"	1 шт.	2	2 781,00	-	5 562	-	5 562	-	6 007	
					-	-	-	-	-	445		
33	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	3	3 627,00	-	10 881	-	10 881	-	11 751	
					-	-	-	-	-	870		
34	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	1 шт.	1	24 698,00	-	24 698	-	24 698	-	26 674	
					-	-	-	-	-	1 976		
35	247-204-3424	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	1 шт.	1	24 189,00	-	24 189	-	24 189	-	26 124	
					-	-	-	-	-	1 935		
36	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	1 шт.	3	8 434,00	-	25 302	-	25 302	-	27 326	
					-	-	-	-	-	2 024		

	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	6	2 697,40	988,07	16 184	5 928	1 084	9 893	28 163	
					1 528,73	761,31	9 172	4 568	-	2 086		
38	247-102-1604	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт, мощность 24 Вт, IP 40	1 шт.	6	6 832,00	-	40 992	-	40 992	-	44 271	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 279		
39	1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72%	шт.	11	3 997,74	34,23	43 975	377	19 350	17 575	66 474	
					2 204,38	14,69	24 248	162	-	4 924		
40	247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	1 шт.	11	9 328,00	-	102 608	-	102 608	-	110 817	
					-	-	-	-	-	8 209		
41	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	7	386,21	0,49	2 703	3	9	1 939	5 013	
					384,49	0,22	2 691	2	-	371		
42	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	7	500,00	-	3 500	-	3 500	-	3 780	
					-	-	-	-	-	280		

	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2 054,56	-	2 055	-	16	1 467	3 804	
					2 038,30	-	2 038	-	-	282		
44	247-208-1103	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	1 шт.	1	11 935,00	-	11 935	-	11 935	-	12 890	
					-	-	-	-	-	955		
45	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	85	288,97	2,46	24 562	209	1 949	16 137	43 955	
					263,58	0,09	22 404	8	-	3 256		
46	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,085	2 377 734,00	-	202 107	-	202 107	-	218 276	Казахстан
					-	-	-	-	-	16 169		
55	290-000-0000 (ПЛ)	Силовые разъемы, вилка 015 3Р+РЕ+N	1 шт	6	1 348,21	-	8 089	-	8 089	-	8 736	
					-	-	-	-	-	647		
56	290-000-0000 (ПЛ)	Силовые разъемы, розетка 115 3Р+РЕ+N	1 шт	6	1 839,28	-	11 036	-	11 036	-	11 919	
					-	-	-	-	-	883		
57	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	400	1 011,54	-	404 616	-	4 584	288 023	748 050	
					1 000,08	-	400 032	-	-	55 411		
58	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.	725	1 199,97	517,02	869 978	374 840	-	476 221	1 453 895	
					682,95	229,35	495 139	166 279	-	107 696		

	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72%	отверстие	680	614,61	263,73	417 935	179 336	-	229 069	698 764	
					350,88	116,99	238 598	79 553	-	51 760		
60	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	1135	438,86	184,61	498 106	209 532	-	274 702	834 633	
					254,25	81,90	288 574	92 957	-	61 825		

Итого	**4 491 017**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 519 585
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	770 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	343 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	527 096
- накладные расходы, тенге	1 341 442
- сметная прибыль (8 %), тенге	332 668
Всего	**4 491 017**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	**53 892**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	**59 084**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 080**
Итого	**4 696 073**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 067 063**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**4 813 710**
НДС (12 %)	577 645
Итого	**5 391 355**

Н.К.Темирбулатов

В.В.Сошников