РДС РК 2.05-2012 №170

Генподрядчик: ТОО "Жаңа Қызылорда"

Субподрядчик: ТОО "Строй Класс 2018"

Наименования объекта: "Производственная база"

СПРАВКА № 1

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
20 ноябрь 2024г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	20.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			из гр.I							
				из них			дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2023 года)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2023 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
в том числе за текущий месяц	11 233 566,64	10 029 970,21		11 233 566,64					1 203 596,43	11 233 566,64

Генподр
ОО "Жаңа Қыз да"
Жаңа Қызылорда
Сатыбалды М.Б.

ТО Строй К
Строй Класс 2018
Адетбеков Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ТОО Жаңа Қызылорда"**

(полное наименование, бизнес идентификационий номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строй Класс 2018"**

(полное наименование, бизнес идентификационий номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка, Наименование объекта : **"Производственная база" по адресу г. Шымкент, р-н Енбекшинский ж.м. Жулдыз, № 410**

(наименование, адрес)

Объект : **"Производственная база'**

(наименование)

Договор : № 1 от 20.11.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024г (месяц, год) на 02-01 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/пА16.Н58А16.К63.А19.К	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	2	1101-0205-0303 РСНК РК 2012	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2*		3,76	6072,94	0,00	22834,00	0,00		16027,00	41970,00	
				м³ грунта		6072,94	0,00	22834,00	0,00		3109,00		
2	4	1101-0205-0502 РСНК РК 2012	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,83	1639,49	0,00	4640,00	0,00		3257,00	8529,00	
				м³ грунта		1639,49	0,00	4640,00	0,00		632,00		
3	6	1101-0102-0602 РСНК РК 2012	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		31,1	5,87	0,00	183,00	0,00		128,00	336,00	
				м³ грунта		5,87	0,00	183,00	0,00		25,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					27657,00	0,00	0,00	19412,00	50835,00	
								27657,00	0,00	0,00	3766,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
4	7	1108-0101-0202 РСНК РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,47	1647,91	0,00	12310,00	0,00		11160,00	25348,00	
				м² основания		1647,91	0,00	12310,00	0,00		1878,00		
5	8	1106-0101-0105 РСНК РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		20,8	13399,21	0,00	278704,00	0,00		247236,00	568015,00	
				м³		13399,21	0,00	278704,00	0,00		42075,00		
6	9	1106-0301-0404 РСНК РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,39208	76813,18	0,00	30117,00	0,00		26716,00	61380,00	
				т		76813,18	0,00	30117,00	0,00		4547,00		
7	10	1106-0101-0119 РСНК РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		2,1	6076,76	0,00	12761,00	0,00		11320,00	26008,00	
				м³		6076,76	0,00	12761,00	0,00		1927,00		
8	11	1106-0101-0119 РСНК РК 2022	Цоколь ленточный бетонный. Устройство		18	6076,76	0,00	109382,00	0,00		97632,00	222927,00	
				м³		6076,76	0,00	109382,00	0,00		16513,00		
9	12	1106-0301-0801 РСНК РК 2022	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки		9	707,34	0,00	6366,00	0,00		5647,00	12974,00	
				м		707,34	0,00	6366,00	0,00		961,00		
10	13	1108-0101-0303 РСНК РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1,88	412,01	0,00	775,00	0,00		702,00	1595,00	
				м² поверхности		412,01	0,00	775,00	0,00		118,00		
11	14	1108-0101-0301 РСНК РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		23,61	807,33	0,00	19061,00	0,00		17281,00	39249,00	
				м² поверхности		807,33	0,00	19061,00	0,00		2907,00		
12	15	1108-0101-0307 РСНК РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		116,6	527,12	0,00	61462,00	0,00		55721,00	126558,00	
				м² поверхности		527,12	0,00	61462,00	0,00		9375,00		

...A16 1598A 16-K63 A16 K	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Фундаменты					530938,00	0,00	0,00	472815,00	1084054,00	
								530938,00	0,00	0,00	80301,00		
			Раздел 3: Каркас										
13	16	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		5,11787	229727,68	0,00	1175716,00	0,00		790822,00	2123861,00	
				т конструкций		229727,68	0,00	1175716,00	0,00		157323,00		
14	17	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	Колонны со связями. Монтаж		5,11787	46651,58	0,00	238757,00	0,00		160595,00	431300,00	
				т конструкций		46651,58	0,00	238757,00	0,00		31948,00		
15	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		138,16	80,02	0,00	11056,00	0,00		7436,00	19972,00	
				$м^2$		80,02	0,00	11056,00	0,00		1480,00		
16	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133		138,16	46,78	0,00	6463,00	0,00		4348,00	11676,00	
				$м^2$		46,78	0,00	6463,00	0,00		865,00		
17	20	1146-0302-0202 РСНБ РК 2022	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		0,05	8296,29	0,00	415,00	0,00		340,00	815,00	
				$м^2$ ниш		8296,29	0,00	415,00	0,00		60,00		
18	21	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		14,41051	58820,38	0,00	847632,00	0,00		570143,00	1531197,00	
				т конструкций		58820,38	0,00	847632,00	0,00		113422,00		
19	22	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж		7,3161	44316,62	0,00	324225,00	0,00		218083,00	585693,00	
				т конструкций		44316,62	0,00	324225,00	0,00		43385,00		
20	23	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		7,09441	30968,11	0,00	219700,00	0,00		147777,00	396875,00	
				т конструкций		30968,11	0,00	219700,00	0,00		29398,00		
21	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		465,89	80,02	0,00	37281,00	0,00		25074,00	67345,00	
				$м^2$		80,02	0,00	37281,00	0,00		4990,00		
			Итого по разделу 3: Каркас					2861245,00	0,00	0,00	1924618,00	5168734,00	
								2861245,00	0,00	0,00	382871,00		
			Раздел 4: Стены										
22	27	1109-0402-0109 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей		27,6	1717,27	0,00	47307,00	0,00		31800,00	85619,00	
				м реза		1717,27	0,00	47307,00	0,00		6342,00		
23	28	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями		369,5	686,45	0,00	253643,00	0,00		170609,00	458191,00	
				$м^2$		686,45	0,00	253643,00	0,00		33939,00		
			Итого по разделу 4: Стены					301040,00	0,00	0,00	202489,00	543810,00	
								301040,00	0,00	0,00	40281,00		
			Раздел 5: Кровля										
24	30	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		644,4	931,54	0,00	600284,00	0,00		403768,00	1084376,00	
				$м^2$ покрытия		931,54	0,00	600284,00	0,00		80324,00		
			Итого по разделу 5: Кровля					600284,00	0,00	0,00	403768,00	1084376,00	
								600284,00	0,00	0,00	80324,00		
			Раздел 6: Проемы										
25	34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		49,98	2247,72	0,00	112341,00	0,00		98562,00	227775,00	
				$м^2$		2247,72	0,00	112341,00	0,00		16872,00		
26	35	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022	Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж		18,16	2145,10	0,00	38955,00	0,00		26302,00	70370,00	
				$м^2$		2145,10	0,00	38955,00	0,00		5213,00		
			Итого по разделу 6: Проемы					151296,00	0,00	0,00	124764,00	298145,00	
								151296,00	0,00	0,00	22685,00		
			Раздел 7: Полы										
27	36	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Утяжеление щебнем		560	131,52	0,00	73651,00	0,00		67491,00	152432,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ площади уплотнения		131,52	0,00	73651,00	0,00		11290,00		
28	37	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство		56	6715,59	0,00	376073,00	0,00		344609,00	778337,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		6715,59	0,00	376073,00	0,00		57655,00		
29	38	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,2	25958,02	0,00	31150,00	0,00		27633,00	63486,00	
				т		25958,02	0,00	31150,00	0,00		4703,00		
			Итого по разделу 7: Полы					480874,00	0,00	0,00	439733,00	994255,00	
								480874,00	0,00	0,00	73648,00		
			Раздел 10: Разные работы										
30	51	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем		20,75	131,52	0,00	2729,00	0,00		2501,00	5648,00	
				$м^2$ площади уплотнения		131,52	0,00	2729,00	0,00		418,00		
31	52	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		8	2050,04	0,00	16400,00	0,00		14549,00	33425,00	
				$м^3$		2050,04	0,00	16400,00	0,00		2476,00		
32	59	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем		27,5	131,52	0,00	3617,00	0,00		3314,00	7485,00	
				$м^2$ площади уплотнения		131,52	0,00	3617,00	0,00		554,00		
33	60	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		9	19744,92	0,00	177704,00	0,00		157640,00	362172,00	
				$м^3$		19744,92	0,00	177704,00	0,00		26828,00		
			Итого по разделу 10: Разные работы					200450,00	0,00	0,00	178004,00	408730,00	
								200450,00	0,00	0,00	30276,00		
			ИТОГО по акту					5153784,00	0,00	0,00	3765603,00	9632939,00	
								5153784,00	0,00	0,00	713552,00		
			Временные здания и сооружения 2,08%									200 365,13	
			Итого									9833 304,13	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									196 666,08	
			Итого									10 029 970,21	
			НДС 12%									1 203 596,43	
			Итого с НДС									11 233 566,64	

Подрядчик
ТОО "Жана Қызылорда"

_____ Сатыбалды М.Б.

М.П.

Субподрядчик
ТОО "Строй Класс 2018"

_____ Кудетбеков Р.М.

М.П.