Акт приёмки в эксплуатацию
построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ ПС Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»
в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз – ШГЭС – Усть-Каменогорск»

«09» октября 2017 г.

Заказчик АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

фамилия имя отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «27» сентября 2017 года ТОО «Промстрой-Энерго», директор Бектенов Руслан Мухамеджанович, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» сентября 2017 года ТОО «Тараз-Технопроект», эксперт Оразбекулы Бақытбек аттестаты № 01519, 01520, 01521 от 07.05.2012 года, г. Тараз, ул. Аскарова, 86 «а»

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» сентября 2017 года ТОО «ЭнергоСтройПроект», Новоковский Владимир Александрович

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область и Восточно-Казахстанская область

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 19 » апреля 2014 г. № 629 о внесении изменений в постановление от « 1 » августа 2012 г. № 904, выданное акиматом г. Семей ВКО; « 14 » февраля 2013 г. № 8 о внесении изменений в постановление от « 25 » апреля 2012 г. № 179, выданное акиматом Бескарагайского района ВКО; « 15 » июня 2012 г. № 729/6, выданное акиматом г. Экибастуз Павлодарской области;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области в рамках ЕСДО» № 114 от 26 июня 2015 года и «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» № 238 от 01 июля 2015 года. _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЭнергоСтройПроект»_____ _____ № 1213-330-26-ЭВ_ _____

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого (й) 1. Заключение РГП «Госэкспертиза» от 12 июня 2015 года №01-0278/15 город Астана, утвержденного приказом АО «KEGOC» от 22.06.2015г №139;
2. Заключение РГП «Госэкспертиза» 18 августа 2017 года №01-0401/17 город Астана, утвержденного приказом АО «KEGOC» от 25.08.2017г №149.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей), проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____июнь 2015 года;
(месяц, год)

окончание работ: __ноябрь 2016 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 (восемнадцать);
фактически, месяц: 18 (восемнадцать) .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ «ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»	км	405,7097	405,7097	405,703	405,703
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	45	45	45	45
Опоры У2к+5	шт.	15	15	15	15
Опоры У2к+12	шт.	17	17	17	17
Опоры УСК500-3+13	шт.	4	4	4	4
Опоры У2+5т	шт.	5	5	5	5
ПП500-3	шт.	944	944	944	944
Всего по ВЛ 500 кВ	**шт.**	**1030**	**1030**	**1030**	**1030**
Опоры У2к	шт.	8	8	8	8
Опоры ПБ-4	шт.	1	1	1	1
Опоры У330-3	шт.	2	2	2	2
Опоры У330-3+5	шт.	3	3	3	3

Опоры У220-3	шт.	4	4	4	4
Опоры УС110-3	шт.	6	6	6	6
Опоры УА10-1	шт.	4	4	4	4
Опоры П10-1	шт.	4	4	4	4
Опоры К-1	шт.	4	4	4	4
Всего по переустройствам существующих ВЛ 10-220 кВ	**шт.**	**35**	**35**	**35**	**35**
Провод АС-400/51	т	5604	5604	5604	5604
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Р-1370(140)	т	257	257	257	257
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW 94S74Dz 48ов (ref.8856)	м	26 965	26 965	26 965	26 965
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z (ref.6556)	м	407 230	407 230	407 230	407 230
Изоляторы стеклянные	шт.	176 001	176 001	176 001	176 001
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**405,7097**	**405,7097**	**405,703**	**405,703**
Ответвление на НУП ПС 220 кВ № 51	км	2 х 1,102	2 х 1,102	2 х 1,102	2 х 1,102
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z (ref.6556)	м	2170	2170	2170	2170
OPSYCOM KVT 16 Z+32MN	м	580	580	713,05	713,05
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры КБТ-2	шт.	6	6	6	6
Опоры ПБТ-2	шт.	3	3	3	3
Всего по ответвлению на НУП ПС 220 кВ № 51 протяжённостью	**км**	**2 х 1,102**	**2 х 1,102**	**2 х 1,102**	**2 х 1,102**
Ответвление на НУП ПС 110 кВ Белогорье	км	2 х 9,15	2 х 9,15	2 х 9,15	2 х 9,15
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z (ref.6556)	м	19 474	19 474	19 474	19 474
OPSYCOM KVT 16 Z+32MN	м	220	220	220	220
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры КБТ-2	шт.	2	2	2	2
Опоры УБТ-1-О	шт.	7	7	7	7
Опоры УБТ-2	шт.	5	5	5	5
Опоры УБТ-2-О	шт.	2	2	2	2
Опоры ПБТ-2	шт.	35	35	35	35

Опоры У35-2Т	шт.	4	4	4	4
Всего по ответвлению на НУП ПС 110 кВ Белогорье протяжённостью	**км**	**2 х 9,15**	**2 х 9,15**	**2 х 9,15**	**2 х 9,15**
Счетчик электроэнергии тип Меркурий 230, 3х220/380В, 100А	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1**
Выключатель вакуумный BBTEL-10-20/630-У2 с многофункциональным устройством защиты	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1**
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) КТПН-25/10/0,4кВ	**шт.**	**2**	**2**	**2**	**2**
Разъединитель РЛНД-10/400	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1**
Разрядник полимерный РВП-10 кВ	**шт.**	**3**	**3**	**3**	**3**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей»: Паспорт проекта (1213-01-т.1); Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации (1213-207-01-т.2); Пояснительная записка (1213-01-т.3); Чертежи (1213-330-26-ЭВ); ОВОС (Павлодарская область) 1213-392-01-т.1; ОВОС (Восточно-Казахстанская область) 1213-392-01-т.2; Сметная документация (1213-374-28); «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей» Волоконно-оптическая линия связи (1213-350-26-КЛ); Заказные спецификации на строительные конструкции «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей» (1213-330-26-ЭВ.ЗС); Заказные спецификации на строительные конструкции НУП ПС 110 кВ Белогорье (1213-350-26-КЛ-1.ЗС); Заказные спецификации на строительные конструкции НУП ПС 220 кВ № 51 (1213-350-26-КЛ-2.ЗС) .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
всего **20 637 084, 798 тыс. тенге** (с учетом НДС). в том числе:
строительно-монтажных работ **17 269 530,00 тыс. тенге;**
оборудования, инструмента и инвентаря **83 523,56 тыс. тенге;**
прочие **3 284 031,24 тыс. тенге.**

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16 738 618,217 тыс.тенге** (без учета НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **15 631 619,993 тыс.тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **37 125,941 тыс.тенге**;
прочие **1 069 872,283 тыс.тенге**.

8. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства,

РЕШИЛ: объект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Управляющий директор по развитию производственных активов и техническому контролю АО «KEGOC» – Айтбеков Б.Д.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Оразбекулы Бақытбек

фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Новоковский В.А.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бектенов Р.М.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.