стр 11

Счет-фактура № 122 от 26 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040000364, РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0045654, от 12.11.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000090560, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25-Д-1276 от 29.12.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040000364, Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго",РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970740000838, Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC",010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке Астанинском региональном филиале АО Народный Банк Казахстана г.Астана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛ 500кВ ПС 1150кВ Экибастузская-ПС 500кВ Семей,Строительство ВЛ 500кВ ПС 500кВ Семей-ПС 500кВ Усть-Каменогорск в рамках проекта "Строительство ВЛ 500кВ Экибастуз-ШГЭС-Усть-Каменогорск"	тенге	1	366 406 950,89	366 406 950,89	12%	43 968 834,11	410 375 785,00	0	
Всего по счету:					**366 406 950,89**		**43 968 834,11**	**410 375 785,00**		

Руководитель: Жаманаков А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Куандыкова М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Стамбекова К.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

91

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kasakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей», "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

на 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5	**Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2359,966**	**34,43**	**33,42**	**81245**	**78861**	**10896**	**0,01**	**15**
		м3		**1,01**	**3,75**	**2384**	**8849**	**97**	**0,01**	**31**
6	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**42,034**	**262,72**	**0**	**11043**	**0**	**12479**	**1,85**	**78**
		м3		**262,72**	**0**	**11043**	**0**	**113**	**0**	**0**
7	**Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**3193,125**	**37,87**	**36,76**	**120920**	**117372**	**16217**	**0,01**	**22**
		м3		**1,11**	**4,12**	**3548**	**13171**	**97**	**0,01**	**46**
8	**Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**56,875**	**302,12**	**0**	**17183**	**0**	**19417**	**2,13**	**121**

Мукипекова Р.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12	0	17183	0	113	0	0
9	Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	430,335	45,78	44,43	19699	19118	2645	0,01	4
		м3		1,35	4,99	581	2145	97	0,02	7
10	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,665	467,1	0	3580	0	4046	2,98	23
		м3		467,1	0	3580	0	113	0	0
11	Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2153,64	50,35	48,87	108445	105247	14558	0,01	19
		м3		1,49	5,48	3198	11810	97	0,02	41
12	Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#К=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,36	560,52	0	21502	0	24297	3,57	137
		м3		560,52	0	21502	0	113	0	0
13	Е0101-12-28#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	259,38	65,87	63,93	17086	16583	2293	0,01	3
		м3		1,94	7,17	503	1861	97	0,02	6
14	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,62	791,1	0	3655	0	4130	4,27	20
		м3		791,1	0	3655	0	113	0	0
15	Е0101-12-28#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1160,332	72,46	70,33	84077	81601	11284	0,01	15
		м3		2,13	7,89	2476	9157	97	0,03	32
16	Е0101-164-4#т.ч. п-3.179#К=1,25#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,668	988,88	0	20438	0	23094	5,34	110
		м3		988,88	0	20438	0	113	0	0

Жаншенова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-12-29#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	821,37	89,35	86,72	73392	71232	9849	0,02	13
		м3		2,63	9,73	2160	7993	97	0,03	28
18	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,63	791,1	0	11574	0	13078	4,27	62
		м3		791,1	0	11574	0	113	0	0
19	Е0101-164-4#т.ч. п-3.179#К=1,25#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		988,88	0	0	0	0	5,34	0
		м3		988,88	0	0	0		0	0
20	Е0101-12-30#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2200,8	112,12	108,82	246756	239493	33113	0,02	44
		м3		3,3	12,21	7263	26874	97	0,04	93
21	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,2	791,1	0	31011	0	35043	4,27	167
		м3		791,1	0	31011	0	113	0	0
22	Е0101-164-4#т.ч. п-3.179#К=1,25#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,57	988,88	0	3530	0	3989	5,34	19
		м3		988,88	0	3530	0	113	0	0
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	236,2	122,18	0	28859	0	32611	0,89	209
		м3		122,18	0	28859	0	113	0	0
24	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2125,8	2,8	2,8	5962	5962	2007	0	0
		м3		0	0,97	0	2069	97	0	7
25	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2125,8	1,38	1,38	2944	2944	991	0	0
		м3		0	0,48	0	1021	97	0	3
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	0	0	0	0	0,97	0
		м3		134,1	0	0	0		0	0
27	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3580,5	3,35	3,35	12000	12000	4039	0	0
		м3		0	1,16	0	4163	97	0	14

Жаксыкова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3580,5	1,48	1,48	5305	5305	1785	0	0
		м3		0	0,51	0	1841	97	0	6
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	330,5	167,18	0	55253	0	62436	1,21	400
		м3		167,18	0	55253	0	113	0	0
30	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2974,5	3,82	3,82	11360	11360	3823	0	0
		м3		0	1,32	0	3941	97	0	13
31	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2974,5	1,57	1,57	4670	4670	1572	0	0
		м3		0	0,54	0	1620	97	0	5
32	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	25,6	190,58	0	4879	0	5513	1,38	35
		м3		190,58	0	4879	0	113	0	0
33	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	230,4	3,82	3,82	880	880	296	0	0
		м3		0	1,32	0	305	97	0	1
34	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	230,4	1,57	1,57	362	362	122	0	0
		м3		0	0,54	0	125	97	0	0
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31200,5	21,55	4,52	672248	140903	515404	0,11	3370
		м3		17,03	0	531345	0	97	0	0
36	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	23204,9	25,65	5,38	595119	124755	456252	0,13	2993
		м3		20,27	0	470363	0	97	0	0
37	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	362	4,85	4,85	1756	1756	591	0	0
		м3		0	1,68	0	609	97	0,01	2
38	Е0101-24-13#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	362	3,57	3,57	1292	1292	435	0	0
		м3		0	1,24	0	448	97	0	1
39	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	328	6,01	6,01	1970	1970	663	0	0
		м3		0	2,08	0	684	97	0,01	2
40	Е0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	328	4,04	4,04	1325	1325	446	0	0
		м3		0	1,4	0	460	97	0	2
41	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	224	6,84	6,84	1531	1531	515	0	0
		м3		0	2,37	0	531	97	0,01	2

Жакипбекова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-24-15#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	224	4,2	4,2	940	940	316	0	0
		м3		0	1,46	0	326	97	0	1
43	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	988	18,26	18,26	18038	18038	6070	0	0
		м3		0	6,33	0	6258	97	0,02	20
44	Е0101-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	988	7,66	7,66	7564	7564	2545	0	0
		м3		0	2,66	0	2624	97	0,01	9
		м3		0	3,19	0	0		0,01	0
70	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	3199	343,74	343,74	1099624	1099624	688407	0	0
		м3		0	221,85	0	709698	97	1,02	3263
71	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	2599	67		174133				
		м3								
72	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	4548,25	267,7	267,7	1217567	1217567	243513	0	0
		т		0	53,54	0	243513	100	1,12	5114
74	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	451	1656,27	100,89	746978	45501	86213	0,85	383
		м3		123,75	38,25	55811	17251	118	0,18	81
75	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из песчано-гравийной смеси,(компенсаторные подушки)	375	1564,27	100,89	586601	37834	71685	0,85	319
		м3		123,75	38,25	46406	14344	118	0,18	68
76	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной засыпке	7129	14,12	12	100644	85530	30185	0,01	87
		м3		1,62	2,75	11549	19569	97	0,01	87
		Раздел: Установка фундаментов								
82	Е0133-1-8#т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в мокрых грунтах	178,2	2966,81	1873,53	528685	333863	237857	4,84	863
		1м3		853,65	417,56	152120	74410	105	1,48	264
83	Е0133-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	205,05	1844,68	1040,3	378252	213314	194160	3,49	716
		1м3		614,25	287,55	125952	58962	105	1,06	217
84	Е0133-1-2#т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 в мокрых грунтах	46,56	2506,5	1456,42	116703	67811	61722	4,89	227
		1м3		859,95	402,57	40039	18744	105	1,48	69
85	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	25,12	1717,63	923,38	43147	23195	15956	2,43	61
		1м3		425,25	179,69	10682	4514	105	0,73	18
86	Е0133-1-12#т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 в мокрых грунтах	44	2257,08	1292,73	99312	56880	39128	3,4	150
		1м3		595,35	251,57	26195	11069	105	1,02	45

Кашпеорова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E0107-20-4	Установка металлической балки Б2-Ама на спаренные фундаменты массой до 1 т	7,848	9469,94	1216,94	74320	9551	70307	31,4	246
		т		5940	459	46617	3602	140	2,25	18
97	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф3-А5м-Р	24	78103,26		1874478				
		шт								
98	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф5-А5м-Р	54	109859,8		5932429				
		шт								
99	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф2-2		41274,05		0				
		шт								
100	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент АФ4	72	61815,7		4450730				
		шт								
101	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент АФ5	20	78738,29		1574766				
		шт								
102	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент ФК3-05	4	40351,98		161408				
		шт								
103	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф3-05	14	42544,11		595618				
		шт								
104	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф4-05	32	56958,32		1822666				
		шт								
105	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф4-1/5	33	57276,01		1890108				
		шт								
106	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент ФК4-1/5	9	50164,11		451477				
		шт								
107	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Плита П3-Р	72	37239,22		2681224				
		шт								
108	СКалькуляция №1	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 30т	91,066	2352,46		214230				
		т								
109	СКалькуляция №2	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 40т	531,405	1957,56		1040259				
		т								
110	СКалькуляция №3	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 45т	135,765	1823,66		247589				
		т								

Калинкова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	СКалькуляция №5	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 30т	53,484	2149,76		114977				
		т								
112	СКалькуляция №6	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 40т	312,095	1768,49		551936				
		т								
113	СКалькуляция №7	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 45т	79,735	1680,54		133998				
		т								
		Раздел: Заземление								
201	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1191,2	44,96	28,44	53560	33877	31969	0,1	122
		1м		16,52	9,04	19683	10764	105	0,03	37
202	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	984,26	25,63	14,08	25228	13854	16283	0,07	70
		1м		11,56	4,2	11374	4134	105	0,01	15
203	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	3078	13,66	5,99	42035	18433	30057	0,05	146
		1м		7,67	1,63	23602	5023	105	0,01	19
204	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	11,17	49131		548793				
		т								
205	С11041-81	Сталь полосовая 70х6 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,11	43300		4763				
		т								
206	С11041-83	Сталь полосовая 40х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,08	46400		3712				
		т								
207	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,04	154700		6188				
		т								
208	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	70	31,4	29,94	2198	2095	880	0,01	1
		м3		1,46	11,49	102	805	97	0,05	3
209	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1007	40,41	38,52	40688	38791	16288	0,01	13
		м3		1,88	14,79	1897	14894	97	0,06	60
210	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	15	55,81	53,22	837	798	335	0,02	0
		м3		2,59	20,43	39	307	97	0,08	1
211	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	214,67	52,89	49,75	11353	10681	3502	0,02	5
		м3		3,13	13,69	672	2938	97	0,05	10
220	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	65,235	296,52	296,52	19343	19343	13540	0	0
		т		0	207,56	0	13540	100	4,36	284
221	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	65,235	281,16	281,16	18341	18341	12839	0	0

Нашинова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	196,81	0	12839	100	4,13	269
222	Е010332-А97-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 97 км, класс груза 1	65,235	495,72	495,72	32338	32338	6468	0	0
		т		0	99,14	0	6468	100	2,08	136
		Раздел: Установка опор								
223	Е0133-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	31,7	14964,95	8157,57	474389	258595	280785	37,5	1189
		1т		6502,5	1933,28	206129	61285	105	7,22	229
224	Е0133-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т		14964,95	8157,57	0	0	0	37,5	0
		1т		6502,5	1933,28	0	0		7,22	0
225	Е0133-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	256,06	13838,92	6758,17	3543594	1730497	2123486	38,3	9807
		1т		6457,5	1440,52	1653507	368860	105	5,58	1429
232	С11011-184	Оттяжки, канат стальной, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 18,5 мм,18,5-Г-В-С-Р-1470(150)	557,588	2820		1572398				
		10м								
233	Е0133-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	55758,86	22,27	13,96	1241596	778516	489451	0,04	1963
		1м		5,24	3,12	292176	173968	105	0,01	753
234	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	127,708	154700		19756428				
		т								
235	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	287,76	154400		44430144				
		т								
236	С12021-237	Доплатаза сталь 245	182,463	1860		339381				
		т								
237	С12021-237	Доплата застаяль 255	13,1	3385		44344				
		т								
238	С12021-237	Доплата за сталь 345	133,965	18432		2469243				
		т								
239	С12021-237	Доплата за оцинковку	287,76	30424		8754810				
		т								
244	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1067,736	247,1	247,1	263838	263838	184686	0	0
		т		0	172,97	0	184686	100	3,63	3876
245	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	1067,736	234,3	234,3	250171	250171	175119	0	0
		т		0	164,01	0	175119	100	3,44	3673
246	Е010332-А97-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 97 км, класс груза 1	1067,736	413,1	413,1	441082	441082	88216	0	0
		т		0	82,62	0	88216	100	1,74	1853
		ИТОГО:				115 604 047	8174986			24247
						3960880	2408407			22264
		Всего прямые затраты:				115604382				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				103468407				

Пашинцева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- оборудования								
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4147626				
		На металломонтажные работы				2404271				
		Всего накладных расходов:				6551897				
		Итого с накладными				122156279				
		- заработная плата				982785				
		- трудоемкость				3276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7329357				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				129485636				
		Итого с временными, 3,9 %				134535572				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,365 %				136371981				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				136910123				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				138255478				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				150322591				
		ИТОГО:				150322591				
		Сметная заработная плата				7352072				
		Нормативная трудоемкость				49787				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				359222501				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7184450				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				366406951				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				43968834				
		Итого с НДС				410375785				
		Всего:				410 375 785				

Подрядчик:
Технический директор
ТОО «ПромСтройЭнерго»
_____ **М. Шайдилдинов**

Заказчик:
Директор филиала АО "KEGOC"
"Восточные МЭС"
_____ **Т. Алпысбаев**