стр 16

Счет-фактура № 129 от 12 декабря 2014 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040000364, РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0045654, от 12.11.2012

ИК поставщика: KZ618560000000090560, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25-Д-1276 от 29.12.2012г. стр-во ВЛ 500 Экибастуз-Семей-Усть-Каменогорск

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040000364, Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго",РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970740000838, Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC",010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИК получателя: KZ736010111000023853, в банке Астанинском региональном филиале АО Народный Банк Казахстана г.Астана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500кВ ПС 1150кВ Экибастузская-ПС 500кВ Семей,Строительство ВЛ 500кВ ПС 500кВ Семей-ПС 500кВ Усть-Каменогорск в рамках проекта "Строительство ВЛ 500кВ Экибастуз-ШГЭС-Усть-Каменогорск"	тенге	1	575 316 708,93	575 316 708,93	12%	69 038 005,07	644 354 714,00	0	
Всего по счету:					**575 316 708,93**		**69 038 005,07**	**644 354 714,00**		

Руководитель: Жаманаков А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Куандыкова М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Стамбекова К.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

16 237

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kasakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364
Наименование строительства и его адрес: «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей», "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на 1-1-7 Вырубку просек

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	2055	9,83	0,69	20201	1418	13508	0,05	107
		дерево		9,14	0,25	18783	514	70	0	3
2	Е0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	610	12,22	0,83	7454	506	5000	0,07	40
		дерево		11,39	0,32	6948	195	70	0	1
3	Е0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	2665	80,12	58,74	213526	156548	81222	0,15	394
		хвост		21,38	22,16	56978	59053	70	0,08	226
4	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	2055	22,03	1,33	45272	2733	30496	0,13	275
		дерево		20,7	0,5	42539	1028	70	0	6
5	Е0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	610	35,47	2,17	21637	1324	14565	0,22	132
		дерево		33,3	0,81	20313	494	70	0	3
6	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	2665	20,39	20,39	54335	54335	12673	0	0
		пень		0	6,79	0	18104	70	0,02	59
7	Е0101-197-4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см	2665	2,66	2,66	7098	7098	1655	0	0

Рахимпекова А.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пень		0	0,89	0	2365	70	0	8
8	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2665	18,7	18,7	49831	49831	12102	0	0
		яма		0	6,49	0	17288	70	0,02	56
9	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	2665	6,34	6,34	16888	16888	3939	0	0
		пень		0	2,11	0	5627	70	0,01	18
10	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	2665	15,75	12,1	41986	32258	15086	0,03	67
		пень		3,65	4,44	9727	11825	70	0,01	39
11	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	42,535	1916,2	1916,2	81506	81506	11844	0	0
		га		0	397,8	0	16920	70	1,3	55
12	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	42,535	2576,93	2576,93	109610	109610	27971	0	0
		га		0	939,42	0	39958	70	3,07	131
13	Е0101-207-4	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	42,535	394,51	394,51	16781	16781	4282	0	0
		га		0	143,82	0	6117	70	0,47	20
		ИТОГО:				686125	530835			1016
						155287	179488			626
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				234343				
		Всего накладных расходов:				234343				
		Итого с накладными				920468				
		- заработная плата				35151				
		- трудоемкость				117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				55228				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				975696				
		Итого с временными, 3,9 %				1013748				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,365 %				1027586				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1031641				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1041778				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				1468115				
		ИТОГО:				1468115				
		Сметная заработная плата				369926				
		Нормативная трудоемкость				1759				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3508321				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70166				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3578487				

Жакпинова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**429418**				
		Итого с НДС				**4007905**				
		Всего:				**4007905**				

Подрядчик:
Технический директор
ТОО «ПромСтройЭнерго »
_____ Шайдилдинов М.Т.

Заказчик:
Директор филиала АО "KEGOC"
"Восточные МЭС"
_____ Алпысбаев Т.Т.

Жакинкова А.Б

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kasakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей», "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на 2-1-3 Буровзрывные работы под фундаменты опор

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство котлованов								
1	E0103-10-1	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью 25 м2**	13147,2	254,45	121,09	3345295	1591934	417588	0,13	1722
		м3		24,98	0,43	328417	5653	125	0	28
2	E0103-10-2	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 6 группы в котлованах площадью 25 м2**	8924	383,96	192,03	3426457	1713676	388082	0,18	1580
		м3		34,2	0,59	305201	5265	125	0	25
3	E0103-10-4	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью 25 м2**	7096,8	1164,71	690,98	8265748	4903718	847713	0,48	3378
		м3		94,28	1,28	669086	9084	125	0,01	44
4	E0103-10-5	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 9 группы в котлованах площадью 25 м2**	379,2	1754,83	1079,49	665431	409343	66042	0,69	262
		м3		137,93	1,4	52303	531	125	0,01	3
5	E0103-28-2	**Дробление шнуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 5 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3**	13147,2	34,57	2,15	454440	28313	186690	0,07	862
		м3		11,36	0	149352	0	125	0	0
6	E0103-28-3	**Дробление шнуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 6 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3**	8924	38,66	2,87	345029	25654	140330	0,07	647

Жакипекова А Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		12,58	0	112264	0	125	0	0
7	Е0103-28-5	Дробление шнуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 8 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	7096,8	64,8	6,87	459877	48765	179460	0,12	816
		м3		20,21	0,02	143426	142	125	0	1
8	Е0103-28-6	Дробление шнуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 9 группы полученных при скважинном методе взрывания для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	379,2	91,37	11,7	34649	4436	13343	0,16	60
		м3		28,13	0,02	10667	8	125	0	0
		Раздел: Планировка косогоров								
9	Е0103-3-1	Разрыхление скальных грунтов шнуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 4-5 группы /планировка поверхности/	580	268,72	47,76	155859	27699	47096	0,36	210
		м3		64,8	0,16	37584	93	125	0	0
10	Е0103-3-2	Разрыхление скальных грунтов шнуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/	943,2	370,95	91,86	349883	86646	110567	0,51	482
		м3		93,6	0,18	88284	170	125	0	1
11	Е0103-3-3	Разрыхление скальных грунтов шнуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 8 группы /планировка поверхности/	67,2	600,57	179,76	40358	12080	12550	0,8	53
		м3		149,18	0,23	10025	15	125	0	0
		Раздел: Укрытие								
12	Е0103-37-1	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	17764,8	606,07	3,45	10766727	61303	669067	0,17	2967
		м2		29,03	1,1	515712	19541	125	0,01	89
		Итого по разделу: Укрытие				10766727				
		ИТОГО:				28309753	8913567			13039
						2422321	40502			190
		Накладные расходы :								
		На буро-взрывные работы				3078529				
		Всего накладных расходов:				3078529				
		Итого с накладными				31388282				
		- заработная плата				461779				
		- трудоемкость				1539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1883297				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33271579				
		Итого с временными, 3,9 %				34569171				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,365 %				35041040				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35179317				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35525009				

Жаменкова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				39104642				
		ИТОГО:				39104642				
		Сметная заработная плата				2924602				
		Нормативная трудоемкость				14768				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				93447480				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1868950				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				95316430				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11437972				
		Итого с НДС				106754402				
		Всего:				106754402				

Подрядчик:
Технический директор
ТОО «ПромСтройЭнерго »
_____ Шайдилдинов М.Т.

Заказчик:
Директор филиала АО "KEGOC"
"Восточные МЭС"
_____ Алпысбаев Т.Т.

Каменкова Н.Б.

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kasakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ВЛ-500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей», "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
7	**Е0101-12-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**5207,338**	**37,87**	**36,76**	**197196**	**191411**	**26446**	**0,01**	**35**
		м3		**1,11**	**4,12**	**5785**	**21479**	**97**	**0,01**	**75**
8	**Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**92,752**	**302,12**	**0**	**28022**	**0**	**31665**	**2,13**	**197**
		м3		**302,12**	**0**	**28022**	**0**	**113**	**0**	**0**
9	**Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**14344,5**	**45,78**	**44,43**	**656643**	**637278**	**88150**	**0,01**	**118**
		м3		**1,35**	**4,99**	**19365**	**71511**	**97**	**0,02**	**248**
10	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**255,5**	**467,1**	**0**	**119344**	**0**	**134859**	**2,98**	**760**

Кошенкова АБ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,1	0	119344	0	113	0	0
11	Е0101-12-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	736,875	50,35	48,87	37105	36011	4981	0,01	7
		м3		1,49	5,48	1094	4041	97	0,02	14
12	Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#К=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,125	560,52	0	7357	0	8313	3,57	47
		м3		560,52	0	7357	0	113	0	0
13	Е0101-12-28#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5198,408	65,87	63,93	342431	332346	45957	0,01	61
		м3		1,94	7,17	10085	37294	97	0,02	129
14	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	92,593	791,1	0	73250	0	82772	4,27	396
		м3		791,1	0	73250	0	113	0	0
16	Е0101-164-4#т.ч. п-3.179#К=1,25#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		988,88	0	0	0	0	5,34	0
		м3		988,88	0	0	0		0	0
17	Е0101-12-29#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4716	89,35	86,72	421389	408986	56548	0,02	76
		м3		2,63	9,73	12403	45894	97	0,03	159
18	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	84	791,1	0	66452	0	75091	4,27	359
		м3		791,1	0	66452	0	113	0	0
20	Е0101-12-30#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2200,8	112,12	108,82	246756	239493	33113	0,02	44
		м3		3,3	12,21	7263	26874	97	0,04	93
21	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,2	791,1	0	31011	0	35043	4,27	167

Жакипенова А.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		791,1	0	31011	0	113	0	0
22	Е0101-164-4#т.ч. п-3.179#К=1,25#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,57	988,88	0	3530	0	3989	5,34	19
		м3		988,88	0	3530	0	113	0	0
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2515,8	122,18	0	307380	0	347340	0,89	2226
		м3		122,18	0	307380	0	113	0	0
24	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	22642,2	2,8	2,8	63506	63506	21372	0	0
		м3		0	0,97	0	22033	97	0	72
25	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	22642,2	1,38	1,38	31354	31354	10551	0	0
		м3		0	0,48	0	10878	97	0	36
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	0	0	0	0	0,97	0
		м3		134,1	0	0	0		0	0
27	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1800	3,35	3,35	6033	6033	2030	0	0
		м3		0	1,16	0	2093	97	0	7
28	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1800	1,48	1,48	2667	2667	898	0	0
		м3		0	0,51	0	925	97	0	3
29	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	330,5	167,18	0	55253	0	62436	1,21	400
		м3		167,18	0	55253	0	113	0	0
30	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2673,72	3,82	3,82	10211	10211	3436	0	0
		м3		0	1,32	0	3543	97	0	12
31	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2673,72	1,57	1,57	4198	4198	1413	0	0
		м3		0	0,54	0	1456	97	0	5
32	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	343,54	190,58	0	65472	0	73983	1,38	474
		м3		190,58	0	65472	0	113	0	0
33	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3091,86	3,82	3,82	11808	11808	3974	0	0
		м3		0	1,32	0	4097	97	0	13
34	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3091,86	1,57	1,57	4854	4854	1634	0	0

Жакипкова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	0,54	0	1684	97	0	6
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5030,25	21,55	4,52	108382	22717	83095	0,11	543
		м3		17,03	0	85665	0	97	0	0
36	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5554,7	25,65	5,38	142457	29863	109216	0,13	717
		м3		20,27	0	112594	0	97	0	0
37	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	562	4,85	4,85	2726	2726	917	0	0
		м3		0	1,68	0	946	97	0,01	3
38	Е0101-24-13#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	562	3,57	3,57	2006	2006	675	0	0
		м3		0	1,24	0	696	97	0	2
39	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	128	6,01	6,01	769	769	259	0	0
		м3		0	2,08	0	267	97	0,01	1
40	Е0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	128	4,04	4,04	517	517	174	0	0
		м3		0	1,4	0	179	97	0	1
41	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	224	6,84	6,84	1531	1531	515	0	0
		м3		0	2,37	0	531	97	0,01	2
42	Е0101-24-15#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	224	4,2	4,2	940	940	316	0	0
		м3		0	1,46	0	326	97	0	1
43	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	788	18,26	18,26	14387	14387	4842	0	0
		м3		0	6,33	0	4991	97	0,02	16
44	Е0101-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	988	7,66	7,66	7564	7564	2545	0	0
		м3		0	2,66	0	2624	97	0,01	9
70	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	791	343,74	343,74	271898	271898	170219	0	0
		м3		0	221,85	0	175483	97	1,02	807
71	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1571	67		105257				
		м3								
72	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	2749,25	267,7	267,7	735974	735974	147195	0	0
		т		0	53,54	0	147195	100	1,12	3091
73	Е0133-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток		115,69	58,88	0	0	0	0,39	0
		м3		56,81	19,43	0	0		0,07	0

Жаменова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	181	1656,27	100,89	299785	18261	34600	0,85	154
		м3		123,75	38,25	22399	6923	118	0,18	33
75	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из песчано-гравийной смеси,(компенсаторные подушки)	375	1564,27	100,89	586601	37834	71685	0,85	319
		м3		123,75	38,25	46406	14344	118	0,18	68
76	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной зясыпке		14,12	12	0	0	0	0,01	0
		м3		1,62	2,75	0	0		0,01	0
		Раздел: Установка фундаментов								
81	Е0133-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	73,2	2187,61	1338,23	160133	97959	69790	3,46	253
		1м3		609,75	298,26	44634	21833	105	1,06	78
83	Е0133-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	242,02	1844,68	1040,3	446449	251773	229166	3,49	845
		1м3		614,25	287,55	148661	69593	105	1,06	257
84	Е0133-1-2#т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 в мокрых грунтах	9,44	2506,5	1456,42	23661	13749	12514	4,89	46
		1м3		859,95	402,57	8118	3800	105	1,48	14
85	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	33,6	1717,63	923,38	57712	31026	21342	2,43	82
		1м3		425,25	179,69	14288	6038	105	0,73	25
97	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф3-А5м-Р	12	78103,26		937239				
		шт								
98	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф5-А5м-Р	24	109859,8		2636635				
		шт								
99	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф2-2		41274,05		0				
		шт								
100	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент АФ4	74	61815,7		4574362				
		шт								
101	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент АФ5	16	78738,29		1259813				
		шт								
102	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент ФК3-05		40351,98		0				
		шт								
103	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф3-05	2	42544,11		85088				
		шт								
104	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф4-05		56958,32		0				
		шт								

Жакинекова А Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент Ф4-1/5	80	57276,01		4582081				
		шт								
106	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Фундамент ФК4-1/5	8	50164,11		401313				
		шт								
107	ТОО"АСПМК-519"#Прайс 2014г.	Плита П3-Р	48	37239,22		1787482				
		шт								
108	СКалькуляция №1	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 30т	48,888	2352,46		115007				
		т								
109	СКалькуляция №2	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 40т	430,573	1957,56		842875				
		т								
110	СКалькуляция №3	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Защита-63%),при норме загрузки вагона 45т	98,028	1823,66		178770				
		т								
111	СКалькуляция №5	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 30т	28,712	2149,76		61724				
		т								
112	СКалькуляция №6	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 40т	252,877	1768,49		447209				
		т								
113	СКалькуляция №7	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Жана-Семей-37%),при норме загрузки вагона 45т	57,572	1680,54		96752				
		т								
		Раздел: Установка опор								
224	Е0133-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т	61,262	14964,95	8157,57	916783	499749	542633	37,5	2297
		1т		6502,5	1933,28	398356	118437	105	7,22	442
225	Е0133-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	434,304	13838,92	6758,17	6010298	2935100	3601650	38,3	16634
		1т		6457,5	1440,52	2804518	625625	105	5,58	2423
228	Е0133-11-13#т.ч. п-3.30 К=1,68	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т, в горных условиях, на крутых склонах (косогорах)	17,344	29859,59	16445,67	517885	285234	309709	75,6	1311
		1т		13109,04	3897,5	227363	67598	105	14,56	252
232	С11011-184	Оттяжки, канат стальной, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 18,5 мм,18,5-Г-В-С-Р-1470(150)	6088,7	2820		17170134				
		10м								
233	Е0133-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	65503,162	22,27	13,96	1458575	914568	574987	0,04	2306
		1м		5,24	3,12	343237	204370	105	0,01	884

Жакипкова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	25,36	154700		3923192				
		т								
235	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	512,91	154400		79193304				
		т								
236	С12021-237	Доплатаза сталь 245	219,89	1860		408995				
		т								
237	С12021-237	Доплата засталь 255	15,9	3385		53822				
		т								
238	С12021-237	Доплата за сталь 345	160,812	18432		2964087				
		т								
239	С12021-237	Доплата за оцинковку	512,91	30424		15604774				
		т								
244	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1292,886	247,1	247,1	319472	319472	223630	0	0
		т		0	172,97	0	223630	100	3,63	4693
245	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	1292,886	234,3	234,3	302923	302923	212046	0	0
		т		0	164,01	0	212046	100	3,44	4448
246	Е010332-А97-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 97 км, класс груза 1	1292,886	413,1	413,1	534091	534091	106818	0	0
		т		0	82,62	0	106818	100	1,74	2243
		ИТОГО:				153146656	9312785			30893
						5069305	2268095			20663
		Всего прямые затраты:				153146656				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				138764814				
		- оборудования				109				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3232543				
		На металломонтажные работы				4453992				
		Всего накладных расходов:				7686535				
		Итого с накладными				160833548				
		- заработная плата				1152980				
		- трудоемкость				3843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9649992				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				170483540				
		Итого с временными, 3,9 %				177132394				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,365 %				179550250				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				180258779				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				182030102				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				195457422				
		ИТОГО:				195457422				
		Сметная заработная плата				8490380				

Жакипкова А.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				55399				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				467080188				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9341604				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				476421792				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				57170615				
		Итого с НДС				533592407				
		Всего:				533592407				

Подрядчик:
Технический директор
ТОО «ПромСтройЭнерго »
Шайдилдинов М.Т.

Заказчик:
Директор филиала АО "KEGOC"
"Восточные МЭС"
Алпысбаев Т.Т.

Жаппенова А.Б.