Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-28-82** — **070640025118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
5	24.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUH21-11/02 Электроснабжение скв.24 на месторождении Бухарсай	06.05.2024г-24.05.2024г.		Одна услуга	1	3 636 175,20	3 636 175,20	389 590,20
				Итого	1	x	3 636 175,20	389 590,20

Сумма без НДС 3 246 585 **НДС: 389 590,20**

К оплате: 3 636 175,20 тенге, Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч сто семьдесят пять тенге двадцать тиын

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Жолдасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2024

М.П.

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «___» _____ 20__ ж./г.

8643 бес.
Н. Мирхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Проект: BUH21-11/02 Электроснабжение скв.24на месторождении Бухарсай
ЗНУ №769532
Договор №2307058 от 28.07.2023г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за период 06.05.2024г - 24.05.2024г

№	Наименование работ	Договорная цена в тенге	Выполнено, тенге		НДС 12%	Итого с НДС
			с начала строительства	за отчетный период		
1	BUH21-11/02 Электроснабжение скв.24 на месторождении Бухарсай	3 798 050,00	3 246 585,00	3 246 585,00	389 590,20	3 636 175,20
			3 246 585,00	3 246 585,00	389 590,20	3 636 175,20

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____»_____20__ж./г.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____Жолдасов М.

#8643 fuu5 -
Н. Мырхиев

Проект: №BUH 21-11/02 Электроснабжение скважин №24 на м/р Бухарсай.

Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 06.05.2024 г. по 24.05.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала		Выполнено за отчетный	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	**СМР**								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 24								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,185	7 830 000,00	1 448 550,00	70%	1 013 985,00	70%	1 013 985,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	170 000,00	510 000,00	100%	510 000,00	100%	510 000,00
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	100%	840 000,00
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	0%	-	0%	-
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	-	250 000,00	-	0%	-	0%	-
8	Заземление опор	опора	5,0	6 300,00	31 500,00	40%	12 600,00	40%	12 600,00
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	100%	670 000,00
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	0%	-	0%	-
	Итого:				**3 798 050,00**		**3 246 585,00**		**3 246 585,00**
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

Г.Байтасов

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

Petro Kazakhstan

#8647 бет.
Н. Мархив

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307058
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 06.05.2024г до 24.05.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Кол-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 24							
1	*Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8*	*к-м*	*0,185*	*0,185*	*0,130*	70%	*0,130*	70%
2	*Промежуточная опора П10-1*	*шт*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	100%	*3,0*	100%
4	*Анкерная концевая опора А10-1*	*шт*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	100%	*2,0*	100%
5	*Установка УОП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	-	0%	-	0%
6	*Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	100%	*1,0*	100%
7	*Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору*	*шт*	-	-	-	0%	-	0%
8	*Заземление опор*	*опора*	*5,0*	*5,0*	*2,0*	40%	*2,0*	40%
9	*Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа*	*шт*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	100%	*1,0*	100%
10	*Заземление КТП*	*комп*	*1,0*	*1,0*	-	0%	-	0%
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" #7527 ***Джармаханов К./Бисенов К.***

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" ***Пулатов Ж.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) #39901 ***Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.***

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством ***Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Байдуйсенов С.***
#8725

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070640025118-20240524-36045591

1.1 Номер учетной системы 00000000005

2. Дата выписки 24.05.2024

2.1. Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 24.05.2024

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070640025118

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурной единицы (филиала)

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой-KZ»

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 59001

9.2. номер 0003939

9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБЕ 17

13. ИИК KZ91601A291000351031

14. БИК HSBKKZKX

15. Наименование банка АО «Народный Банк Казахстана»

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940540000210

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурной единицы (филиала)

17. Получатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ»

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 070640025118

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой-KZ»

25.3 Адрес отправки 160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 940540000210

26.2 Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ»

26.3 Адрес доставки КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ■ Договор(контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2 ☐ Без договора(контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3 Номер 2307058

27.4 Дата 28.07.2023

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

4109 280524

31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 5

32.2 Дата 24.05.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	BUH21-11/02 Электроснабжение скв.24 на месторождении Бухарсай			Одна услуга	1	3246585.00	3246585.00	0	0.00	3246585.00	12%	389590.20	3636175.20			1	
							Всего по счету:	**3246585.00**		**0.00**	**3246585.00**		**389590.20**	**3636175.20**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

rDaQ6YeErUao4Vy0jn4c6RMVB0jE4MuzID+mpEG3+9asaom6eJPjKUFaow1ElRXC7ZzDoHvprdSr9wICJ9DPBA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Жолдасов Медет Алмасбекович

27.05.2024 10:29:15

услугу

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8-705-272-82-28**	**070640025118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2307058 от 28.07.2023г

Номер документа	Дата составления
19	07.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUH21-11/02 Электроснабжение скв.24 на месторождении Бухарсай	с 24.05.24г.-07.09.24г.		Одна услуга	1	617 640,80	617 640,80
				Итого	1	x	617 640,80

Сумма без НДС 551 465 **НДС: 66 175,80**
К оплате 617 640,80 тенге (шестьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок тенге восемьдесят тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Жолдасов М.А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) менеджер ОБС / / Бадиуллов В.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

#8643 Бек -
Н. Мирхиев

Проект: №BUH 21-11/02 Электроснабжение скважин №24 на м/р Бухарсай.
Заказчик: АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Договор: договор №2307058 от 28.07.2023г

АКТ
выполненных работ за период с 24.05.2024 г. по 07.09.2024г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг	Итого: сумма тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за отчетный период	
						%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
2	**СМР**								
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 24								
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,185	7 830 000,00	1 448 550,00	100%	1 448 550,00	30%	434 565,00
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	170 000,00	510 000,00	100%	510 000,00	0%	-
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	420 000,00	840 000,00	100%	840 000,00	0%	-
5	Установка УОП	шт	1,0	53 000,00	53 000,00	100%	53 000,00	100%	53 000,00
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	0%	-
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	-	250 000,00	-	0%	-	0%	-
8	Заземление опор	опора	5,0	6 300,00	31 500,00	100%	31 500,00	60%	18 900,00
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	670 000,00	670 000,00	100%	670 000,00	0%	-
10	Заземление КТП	комп	1,0	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%	45 000,00
	Итого:				**3 798 050,00**		**3 798 050,00**		**551 465,00**
	В том числе материалы:								

Заказчик :
АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"

_____ ***Г.Байтасов***

Подрядчик :
ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____ ***Жолдасов М.***

#8643 вн -
Н. Мирхиев

Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"
Контракт № 2307058
№ 17562

Акт приемки выполненных работ от 24.05.2024г до 07.09.2024г

№	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Кол-во по факту	Выполнено сначало строительство		Выполнено за отчетный период	
					кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 24							
1	Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8	к-м	0,185	0,185	0,185	100%	0,055	30%
2	Промежуточная опора П10-1	шт	3,0	3,0	3,0	100%	-	0%
4	Анкерная концевая опора А10-1	шт	2,0	2,0	2,0	100%	-	0%
5	Установка УОП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
6	Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
7	Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору	шт	-	-	-	0%	-	0%
8	Заземление опор	опора	5,0	5,0	5,0	100%	3,0	60%
9	Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа	шт	1,0	1,0	1,0	100%	-	0%
10	Заземление КТП	комп	1,0	1,0	1,0	100%	1,0	100%
	В том числе материалы:							

Гл. специалист ОКС АО "ПККР" #7527 *Джармаханов К./Бисенов К.*

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ" *Пулатов Ж.*

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
(Эл.часть и КИПиА) *Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.* #0856

Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"
по надзору за строительством *Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Аубакиров А.*
#8725