Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 05 » ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мухитулы, государственная лицензия МКЛ №00638 от 08.06.2007г., адрес: РК, Алматинская область, г.Талдыкорган, микрорайон САМАЛ, д.11Б, кВ. 54***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Базаргалиев Медет Мухитулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство иженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4 А квартале города Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)» по адресу: Карагандинская область, г.Темиртау***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», руководитель Кыдырбеков Ринат Куатулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Kazakhstan Grand Construction», ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Строительная группа «Архитектор»; проект № 36-2019***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», приказ об утверждении проектно-сметной документации №206 от 05.12.2019г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор освещения ВЛ 0,4 кВ	шт	21		21	
Общая протяженность КЛ-6кВ	км	3,074		3,074	

Общая протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,412		0,412	
Общая протяженность сетей наружного освещения	км	0,483		0,403	
Установка комплектной трансформаторной подстанции КТПГ-400/6/0,4кв	шт	1		1	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения многоэтажных жилых домов предусмотрена установлена комплектная двухтрансформаторная подстанция городского типа 2КТПГ-6/0,4 кВА с силовыми трансформаторами по 400кВА. Питающая сеть 6 кВ от РУ-6 кВ ЦРП выполнена бронированным кабелем с алюминиевыми жилами, проложенный в существующих кабельных каналах и лотках, траншее с защитой кирпичом, при пересечении с инженерными коммуникациями и автомобильной дорогой выполнена защита от механических повреждений трубой диаметром 110 мм. Согласно технических условий в существующей ЦРП РУ-6кВ установлены две камеры: сборные одностороннего обслуживания КСО-292 с вакуумными выключателями для каждой секции шин с приборами учета. Распределительные сети 0,4 кВ до ВРУ жилых домов выполнены кабелями с алюминиевыми жилами в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с защитой трубой диаметром 110мм при пересечениях с инженерными коммуникациями. В ЦРП установлен блок бесперебойного питания UPS SVC PT-1KL-LCD1000VA.

Заземление камер 6 кВ и щита 0,4 кВ выполнено присоединением к опорным металлоконструкциям и внутреннему контуру заземления. В качестве наружного защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей.

Защита здания от прямых ударов молнии выполнена путем заземления всех металлических закладных элементов несущих конструкций с наружным контуром заземления. Протяженность КЛ-6кВ – 3,074 к, протяженность КЛ-0,4кВ – 0,412 км.

Эл. питание наружного освещения выполнено от РУ-0,4кВ построенной трансформаторной подстанции. Управление наружным освещением выполнено от ящика управления освещением типа ЯУО в автоматическом и ручном режимах. Для освещения территории применены светодиодные светильники, устанавливаемые на металлических опорах. Сеть наружного освещения предусмотрена кабелем с медными жилами в траншее. Светильники наружного освещения подключены нагрузки фаз по схеме «заходвыход». При пересечении кабеля с подземными инженерными коммуникациями кабели проложены в трубах диаметром 110мм. В качестве проводника для заземления светильников использована нулевая защитная жила - PE питающего кабеля. Протяженность сетей наружного освещения составляет– 0,483 м. Установлены опоры освещения в количестве 21 шт.

Трансформаторные подстанции КТПГ блочно-модульного исполнения заводской готовности. Устроен фундамент под 2 КТПГ - площадка, выполненная из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 из бетона на сульфатостойком портландцементе кл. В15, F150, W10 по бетонной подготовке из бетона кл. В3,5, F150, W10 шириной 600 мм. По периметру площадки выполнена отмостка по серии 2.110-ЗПД89, шириной 750мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2020 г***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021 г***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: ***19***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92,71 % и фактически применено 92,71 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Оксетпес-7" Мадиаров А.Б. 09.11.21
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ТОО "ОКЖЕТПЕС-7" ПТО

МП (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ABS-Electric»*** считает объект: ***«Строительство иженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам №8 и №9 в 4 А квартале города Темиртау Карагандинской области (наружное электроосвещение и электроснабжение)»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Субподрядная организация:

ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Калиуллина Хорлан Сериккалиевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

МП (при наличии)

_____ «_____»_____ 2021г.

Подпись дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «_____»_____ 2021г.

Подпись дата МП (при наличии)