Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство проектов Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 мая 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 144	**07.12.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**44 000 000**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор: ТОО "АЛАТАУ ТН"

Директор _____ Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО «НИИ «Алматыгенплан»

Директор _____ Сыздык Ш.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Сункар"**

Стройка : **Строительство проекта Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137**

(наименование, адрес)

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 144 от 07.12.2021 г.**

Акт выполненных работ № 3

за май 2021 года

Железобетонные и металлические конструкции. Локальная смета № 2-01-01-А

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		390	955,8	0	372762	0	0	268389	692443	
				м3 грунта		955,8	0	372762	0		51292		
2	10	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		3910	35,6	35,6	139196	139196	0	34908	188032	
				м3 грунта		0	12,4	0	48484		13928		
3	11	Е11-010201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3910	185,47	83,19	725188	325273	0	407359	1223151	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	399915	165862		90604		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2103626	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Блок 1										
			Фундамент монолитный ФМ1 КЖ-5, КЖ-6										
4	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		0,8	17560,66	1145,48	14049	916	11910	1326	16605	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	1223	234		1230		
5	13	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		8,4	22898,4	685,92	192347	5762	141406	43251	254446	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	45179	2350		18848		
6	18	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,158	431443,94	1466,86	68168	232	40231	25285	100929	
				т		175348	512,99	27705	81		7476		
7	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,022	950701,14	1441,14	20915	32	14411	5904	28965	
				т		294228	685,71	6473	15		2146		
8	20	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,178	16276	0	2897	0	2897	0	2897	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ2 КЖ-5, КЖ-7										
9	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		1,2	17560,66	1145,48	21073	1375	17864	1989	24907	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	1834	352		1845		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	22	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		10,8	22898,4	685,92	247303	7408	181808	55608	327144	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	58087	3021		24233		
11	27	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,212	431443,94	1466,86	91466	311	53981	33927	135424	
				т		175348	512,99	37174	109		10031		
12	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04	950701,14	1441,14	38028	57	26201	10735	52664	
				т		294228	685,71	11769	27		3901		
13	29	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,252	16276	0	4102	0	4102	0	4102	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ3 КЖ-5, КЖ-8										
14	30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		5,6	17560,66	1145,48	98340	6415	83367	9281	116231	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	8558	1641		8610		
15	31	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		43,4	22898,4	685,92	993791	29769	730599	223462	1314633	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	233423	12140		97380		
16	36	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		1,106	431443,94	1466,86	477177	1622	281620	176997	706508	
				т		175348	512,99	193935	567		52334		
17	37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,154	950701,14	1441,14	146408	222	100875	41329	202756	
				т		294228	685,71	45311	106		15019		
18	38	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		1,246	16276	0	20280	0	20280	0	20280	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ4 КЖ-5, КЖ-9										
19	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		0,8	17560,66	1145,48	14049	916	11910	1326	16605	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	1223	234		1230		
20	40	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		6,2	22898,4	685,92	141970	4252	104371	31923	187804	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	33346	1734		13911		
21	45	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,158	431443,94	1466,86	68168	232	40231	25285	100929	
				т		175348	512,99	27705	81		7476		
22	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,022	950701,14	1441,14	20915	32	14411	5904	28965	
				т		294228	685,71	6473	15		2146		
23	47	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,178	16276	0	2897	0	2897	0	2897	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ5 КЖ-5, КЖ-10										
24	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		1,2	17560,66	1145,48	21073	1375	17864	1989	24907	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	1834	352		1845		
25	49	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		7,2	22898,4	685,92	164868	4939	121205	37072	218095	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	38724	2014		16155		
26	54	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,212	431443,94	1466,86	91466	311	53981	33927	135424	
				т		175348	512,99	37174	109		10031		
27	55	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04	950701,14	1441,14	38028	57	26201	10735	52664	
				т		294228	685,71	11769	27		3901		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	56	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,252	16276	0	4102	0	4102	0	4102	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент ленточный Фл 1-1 КЖ-5, КЖ-11										
29	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		6,6	17560,66	1145,48	115900	7560	98254	10938	136985	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	10086	1934		10147		
30	58	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		17,2	25266,78	2070,1	434589	35605	310252	88631	565078	Казахстан 100%
				м3		5158,8	503,8	88731	8665		41858		
			Фундамент ленточный Фл 2-1 КЖ-5, КЖ-11										
31	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		2,6	17560,66	1145,48	45658	2978	38706	4309	53964	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	3973	762		3997		
32	63	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		6,6	25266,78	2070,1	166761	13663	119050	34010	216833	
				м3		5158,8	503,8	34048	3325		16062		
			Фундамент ленточный Фл 2-2 КЖ-5, КЖ-11										
33	66	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		2,6	17560,66	1145,48	45658	2978	38706	4309	53964	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	3973	762		3997		
34	67	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		6,6	25266,78	2070,1	166761	13663	119050	34010	216833	Казахстан 100%
				м3		5158,8	503,8	34048	3325		16062		
			Стена монолитная СТм-1 КЖ-5, КЖ-12										
35	71	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон класса В25. Устройство		25,6	35188,16	2630,37	900817	67338	509897	310531	1308256	Казахстан 100%
				м3		12639,94	689,88	323582	17661		96908		
			Стена монолитная СТм-2 КЖ-5, КЖ-12										
36	74	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон класса В25. Устройство		10,8	35188,16	2630,37	380032	28408	215113	131005	551920	Казахстан 100%
				м3		12639,94	689,88	136511	7451		40883		
			Рандбалка Р-1 КЖ-4, КЖ-13										
37	77	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Бетон класса В25. Устройство		3,8	40363,24	4049,77	153380	15389	80307	55924	226048	Казахстан 100%
				м3		15180	992,37	57684	3771		16744		
38	81	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (шайбы). Установка		0,012	950701,14	1441,14	11408	17	7860	3220	15798	
				т		294228	685,71	3531	8		1170		
39	82	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 7 п.2	Добавляется за марку стали С245		0,012	5772	0	69	0	69	0	69	
				т		0	0	0	0		0		
			Рандбалка Р-2 КЖ-4, КЖ-13										
40	83	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Бетон класса В25. Устройство		12	40363,24	4049,77	484359	48597	253602	176602	713838	Казахстан 100%
				м3		15180	992,37	182160	11908		52877		
41	87	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (шайбы). Установка		0,006	950701,14	1441,14	5704	9	3930	1610	7899	
				т		294228	685,71	1765	4		585		
42	88	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 7 п.2	Добавляется за марку стали С245		0,006	5772	0	35	0	35	0	35	
				т		0	0	0	0		0		
			Блок-2										
			Фундамент монолитный ФМ1 КЖ-14, КЖ-16										
43	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		1,2	17560,66	1145,48	21073	1375	17864	1989	24907	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1528,2	292,98	1834	352		1845		
44	90	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		11,2	22898,4	685,92	256462	7682	188542	57668	339260	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	60238	3133		25130		
45	95	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,212	431443,94	1466,86	91466	311	53981	33927	135424	
				т		175348	512,99	37174	109		10031		
46	96	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04	950701,14	1441,14	38028	57	26201	10735	52664	
				т		294228	685,71	11769	27		3901		
47	97	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,252	16276	0	4102	0	4102	0	4102	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ2 КЖ-14, КЖ-17										
48	98	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		2,4	17560,66	1145,48	42146	2749	35729	3977	49813	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	3668	703		3690		
49	99	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		22,4	22898,4	685,92	512924	15365	377083	115335	678520	
				м3		5378,4	279,72	120476	6266		50261		
50	104	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,424	431443,94	1466,86	182932	622	107963	67854	270849	
				т		175348	512,99	74348	218		20063		
51	105	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,08	950701,14	1441,14	76056	115	52403	21470	105328	
				т		294228	685,71	23538	55		7802		
52	106	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,504	16276	0	8203	0	8203	0	8203	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ3 КЖ-14, КЖ-18										
53	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		2,4	17560,66	1145,48	42146	2749	35729	3977	49813	Казахстан 100%
				м3		1528,2	292,98	3668	703		3690		
54	108	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		20	22898,4	685,92	457968	13718	336682	102978	605822	
				м3		5378,4	279,72	107568	5594		44876		
55	113	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,424	431443,94	1466,86	182932	622	107963	67854	270849	
				т		175348	512,99	74348	218		20063		
56	114	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,08	950701,14	1441,14	76056	115	52403	21470	105328	
				т		294228	685,71	23538	55		7802		
57	115	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 6 п.6	Добавляется за марку стали С345		0,504	16276	0	8203	0	8203	0	8203	
				т		0	0	0	0		0		
			Фундамент монолитный ФМ4 КЖ-14, КЖ-19										
58	116	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон класса В7,5. Устройство		3,6	17560,66	1145,48	63218	4124	53593	5966	74719	
				м3		1528,2	292,98	5502	1055		5535		Казахстан 100%
59	117	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Бетон класса В20. Устройство		30	22898,4	685,92	686952	20578	505022	154467	908732	Казахстан 100%
				м3		5378,4	279,72	161352	8392		67313		
60	122	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,371858	431443,94	1466,86	160436	546	94686	59510	237542	
				т		175348	512,99	65205	191		17596		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									12078481	
			ИТОГО:					10063460	837637	5969908	3072187	14182107	
								3255914	326202		1046460		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Строительно-монтажные работы	Тенге								14 182 107	
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								212 732	
			Итого с временными	Тенге								14 394 839	
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,5 * 0,9=1,35%	Тенге								194 330	
			Итого с зимними удорожаниями,	Тенге								14 589 169	
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	Тенге								291 783	
			Итого сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								14 880 952	
			НДС 12% в 2020 году	Тенге								1 785 714	
			Итого стоимость с НДС 12% в 2020 г	Тенге								16 666 667	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	Тенге								15 000 000	
			в том числе НДС 12%	Тенге								1 607 143	

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист_____ Ергебеков Е.

Отдел сметной работы_____ (Ознакомлен, на основании подписей технического и авторского надзоров) соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАРАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СУНКАР"_____Булекбаев В.Е.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СУНКАР Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АЛАТАУ ТН"

Эксперт_____Мухамеджанов М.К.

Сметчик технического надзора

_____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН/БИН: 080740012518 АЛАТАУ ТН Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "НИИ Алматыгенплан"

Главный архитектор проекта_____Хайрулин Д.М.

Главный инженер проекта_____Нахметова Г.М.

«Алматы қ. Жобалау-зерттеу институты» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * ҚР Алматы қ. Республика Казахстан * Алматы жоспарлау жобалау-зерттеу институты