Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство проектов Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 июня 2021 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 144	**07.12.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**184 000 000**	**80 357 143**							**9 642 857**	**90 000 000**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор: ТОО "АЛАТАУ ТН"

Директор _____ Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО «НИИ «Алматыгенплан»

Директор _____ Сыздык Ш.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО "Сункар"**

Стройка : **Строительство проекта Физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами № 118 и № 137**

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 144 от 07.12.2021 г.**

Акт выполненных работ № 5

за июнь 2021 года

Железобетонные и металлические конструкции. Локальная смета № 2-01-01-А

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			БЛОК 3										
			Рандбалка Р-1 КЖ-31, КЖ-40										
1	227	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 7 п.2	Добавляется за марку стали С245		0,012	5772	0	69	0	69	0	69	
				т		0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									69	
			Раздел: 3. КАРКАС										
			Железобетонные конструкции										
			Блок-2										
			Ригели на отм. -0,100 КЖ 15										
			Ригели Рм-1 КЖ-30										
2	234	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Бетон класса В25		9,2	49630,57	6449,73	456601	59337	214441	179431	686915	Казахстан 100%
				м3		19872	1560,23	182822	14354		50883		
3	237	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (шайбы). Установка		0,048	950701,14	1441,14	45634	69	31442	12882	63197	
				т		294228	685,71	14123	33		4681		
			Ригели Рм-2 КЖ-31										
4	239	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Бетон класса В25		8,4	49630,57	6449,73	416897	54178	195794	163828	627183	Казахстан 100%
				м3		19872	1560,23	166925	13106		46458		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	242	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (шайбы). Установка		0,036	950701,14	1441,14	34225	52	23581	9661	47397	
				т		294228	685,71	10592	25		3511		
			Металлические конструкции										
			Блок-2										
6	254	С121-060410-0101	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны,опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)		44,24	505788		22376061		22376061		24166146	Россия 60%,Казахстан 40%
				т							1790085		
7	255	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 7 п.2	Добавляется за марку стали С245		44,24	5772		255353		255353		255353	
				т									
8	256	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		14,48	28437,96	12082,7	411782	174957	32118	180207	639348	
				т конструкций		14137,2	3899,4	204707	56463		47359		
9	257	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		5	62249,39	28790,74	311247	143954	25489	122636	468594	
				т конструкций		28360,89	7185,72	141804	35929		34711		
10	258	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		9,42	64566,26	26431,08	608214	248981	43126	274711	953559	
				т конструкций		33557	8707,53	316107	82025		70634		
11	259	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,4	34946,6	10837,04	118818	36846	14569	54949	187668	
				т конструкций		19824,6	3597,71	67404	12232		13901		
12	260	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		7,64	104684,61	22773,59	799790	173990	18886	455823	1356062	
				т конструкций		79439	7028,63	606914	53699		100449		
13	261	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		4,3	71218,91	21588,67	306241	92832	27379	144465	486763	
				т конструкций		43263	5427,62	186031	23339		36057		
			Блок-3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	263	С121-060410-0101	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны,опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)		72,8	505788		36821366		36821366		39767075	Россия 60%,Казахстан 40%
				т							2945709		
15	264	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-06 Табл 7 п.2	Добавляется за марку стали С245		72,8	5772		420202		420202		420202	
				т									
16	265	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		60,1	28437,96	12082,7	1709121	726170	133305	747960	2653647	
				т конструкций		14137,2	3899,4	849646	234354		196566		
17	266	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		12,7	62249,39	28790,74	790567	365643	64742	311495	1190227	
				т конструкций		28360,89	7185,72	360183	91259		88165		
			Итого по разделу: 3. КАРКАС									73969336	
			Раздел: 4. Перекрытия										
			БЛОК-2										
			Плита перекрытия на отм. -0,100 КЖ лист 32										
18	272	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. Бетон класса В25		95,46047	48316,21	1912,93	4612288	182609	2374606	1914439	7048865	Казахстан 100%
				м3		21528	510,22	2055073	48706		522138		
19	273	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014		1,491	226837		338214		338214		365271	Казахстан 100%
				т							27057		
20	274	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006		15,57	220575		3434353		3434353		3709101	Казахстан 100%
				т							274748		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									11123237	
			ИТОГО:					74267043	2259618	66845096	4572487	85 092 642	
								5162331	665524		6253112		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего									0	
			в том числе, оборудование поставки заказчика									0	
			Строительно-монтажные работы	Тенге								85 092 642	
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 276 390	
			Итого с временными	Тенге								86 369 032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 1,5 * 0,9=1,35%	**Тенге**								**1 165 982**	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**87 535 014**	
			Непредвиденные работы и затраты, 2 %	**Тенге**								**1 750 700**	
			Итого сметная стоимость в ценах 2020 года	**Тенге**								**89 285 714**	
			НДС 12% в 2020 году	**Тенге**								**10 714 286**	
			Итого стоимость с НДС 12% в 2020 г	**Тенге**								**100 000 000**	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ 10%	**Тенге**								**90 000 000**	
			в том числе НДС 12%	**Тенге**								**9 642 857**	

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист _____ Ергебсков Е. (ознакомлен на основании подлежей авторского и технического надзоров)

Отдел сметной работы _____ (расценки соотв.)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СУНКАР" _____ Булекбаев В.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АЛАТАУ ТН"
Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Смет. отд. Баскылбаев Д.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "НИИ Алматыгенплан"
Главный архитектор проекта _____ Хайрулин Д.М.

Главный инженер проекта _____ Нахметова Г.М.