Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон, дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района
Договор подряда (контракт) №52 от 07.02.2023г.

СПРАВКА № 1 от 02.06.2023г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№52	08.02.2023г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон и дверей здания КГУ «Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа»	49 480 652,88	44 179 154,36							5 301 498,52	49 480 652,88
за месяц	49 480 652,88	44 179 154,36							5 301 498,52	49 480 652,88
удержание аванса 30%	14 844 195,86	13 253 746,31							1 590 449,56	14 844 195,86
удержание 5 %	2 474 032,64	2 208 957,72							265 074,93	2 474 032,64
К оплате:	32 162 424,37	28 716 450,33							3 445 974,04	32 162 424,37

Заказчик
ГУ Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области

Исп.руководителя _____ Альтаева Т.С.

Подрядчик
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

Директор _____ Касимов Б.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

Эксперт _____ Таскарин А.С

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

171

Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство территории и капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, окон, дверей здания КГУ "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа" Успенского района

(наименование, адрес)

Объект : "Козыкеткенская средняя общеобразовательная школа"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №52 от 07.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 02.06.2023г.

за июнь 2023г.

на Архитектурно-строительные решения, Силовое оборудование и электрическое освещение, Генеральный план, Дополнительные работы по корректировочной смете 0-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1 Ведомость демонтажных работ										
1	2	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 %	м2	1638,84	228,88	–	375098	–	–	315082	745394	

					228,88	–	375098	–	–	55214	

Раздел 3 Экспликация полов

3.2 1 этаж

2	25 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	98,25	1804,9	147,02	177331	14445	50875	111229	311645
					1140,07	64,29	112012	6317	–	23085	
3	26 231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	98,25	3739		367357		367357	–	396746
					–		–		–	29389	
4	37 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	405,2	746,43	23,76	302453	9628	116677	169903	510144
					434,72	11,35	176149	4599	–	37788	
5	38 233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	405,2	2824		1144285		1144285	–	1235828
					–		–		–	91543	

3.3 2 этаж

6	40 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	98,25	1804,9	147,02	177331	14445	50875	111229	311645
					1140,07	64,29	112012	6317	–	23085	

7	49	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	405,2	746,43	23,76	302453	9628	116677	169903	510144
						434,72	11,35	176149	4599	–	37788	
8	50	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	405,2	2824		1144285		1144285	–	1235828
						–		–		–	91543	
	Раздел 5 Отделка помещений											
	5.2 1этаж											
9	76	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	370,4	844,37	4,94	312755	1830	100586	168757	520033
						567,87	1,64	210339	607	–	38521	
10	77	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	370,4	1681,06	10,86	622665	4023	149656	376688	1079301
						1266,16	5,06	468986	1874	–	79948	

11	78 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	750,6	1218,36	19,32	914501	14502	357218	438026	1460729
					723,13	6,33	542781	4751	–	108202	
12	79 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	750,6	342,1	0,86	256780	646	60446	156798	446664
					260,71	0,41	195689	308	–	33086	
13	80 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	750,6	168,7	0,36	126626	270	23569	82326	225668
					136,94	0,16	102787	120	–	16716	
	5.3 2 этаж										
14	88 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	335,6	844,37	4,94	283371	1658	91136	152902	471175
					567,87	1,64	190577	550	–	34902	

15	89 1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	335,6	392,58	0,86	131750	289	27026	83658	232641
					311,19	0,41	104435	138	–	17233	
16	90 1115-0405-0114										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	335,6	202,65	0,36	68009	121	10538	45924	123048
					170,89	0,16	57351	54	–	9115	
17	91 1115-0203-0601										
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	888,24	1218,36	19,32	1082196	17161	422722	518349	1728589
					723,13	6,33	642313	5623	–	128044	
18	92 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	888,24	342,1	0,86	303867	764	71530	185550	528570
					260,71	0,41	231573	364	–	39153	
	Итого						**12 073 792**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 698 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 305 458
- накладные расходы, тенге	3 086 324
в т.ч. зарплата, тенге	277 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	894 355

Локальная смета 2-1-5 Силовое оборудование и электрическое освещение

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

19	112	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	9,344	911,27	26,97	8515	252	2565	4161	13690	
						609,84	8,69	5698	81	–	1014		
20	119	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,052	341689		1384524		1384524	–	1495286	Казахстан
						–		–		–	110762		

Раздел 5 Электромонтажные изделия

21	126	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	218	49		10682		10682	–	11537
						–		–		–	855	

Раздел 6 Демонтажные работы

22	133	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	815	96,93	0,24	78998	196	–	56808	146670
						96,69	0,12	78802	98	–	10864	
23	134	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	46	58,58	–	2695	–	–	1940	5006
						58,58	–	2695	–	–	371	
24	135	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	72	64,1	0,71	4615	51	–	3305	8554
						63,39	0,36	4564	26	–	634	

Итого **1 680 743**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 91 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 397 771
- накладные расходы, тенге 66 214
  в т.ч. зарплата, тенге 5 959
- сметная прибыль (8 %), тенге 124 500

Локальная смета 7-1-1 Генеральный план

Раздел 1 Проезды, тротуары, дорожки и площадки

1.1 Тип 1

25	5	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	21,4	63,76	63,76	1364	1364	–	407	1913
						–	26,38	–	565	–	142	

26	6 1127-0403-0201										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	856	1368,8	210,58	1171693	180256	960389	92393	1365213
					36,27	63,67	31047	54502	–	101127	
27	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,5136	186852,76	2069,73	95968	1063	94905	551	104241
					–	992,38	–	510	–	7722	
28	8 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	856	1982,4	197,28	1696934	168872	1507433	46345	1882741
					24,1	26,03	20630	22282	–	139462	

29	9 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	856	881,82	0,08	754838	68	747511	7840	823692
					8,48	–	7259	–	–	61014	
30	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,2568	186852,76	2069,73	47984	532	47452	275	52120
					–	992,38	–	255	–	3861	
31	11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	856	2079,17	208,75	1779770	178690	1580450	45753	1971565
					24,1	25,39	20630	21734	–	146042	
32	12 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %	м бортового камня	155	1808,55	32,62	280325	5056	148037	139593	453511

					820,85	13,04	127232	2021	–	33593		
33	13 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,48	41558		103064		103064	–	111309	Казахстан
					–		–		–	8245		
	1.2 Тип 2											
34	20 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %	м бортового камня	78	1808,55	32,62	141067	2544	74496	70246	228218	
					820,85	13,04	64026	1017	–	16905		
35	21 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,248	41558		51864		51864	–	56013	Казахстан
					–		–		–	4149		
	1.3 Тип 3											
36	28 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %	м бортового камня	322	1808,55	32,62	582353	10504	307536	289994	942135	
					820,85	13,04	264314	4199	–	69788		
37	29 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	5,152	41558		214107		214107	–	231236	Казахстан
					–		–		–	17129		
	1.4 Тип 4											
38	36 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %	м бортового камня	84	1808,55	32,62	151918	2740	80227	75650	245773	
					820,85	13,04	68951	1095	–	18205		
39	37 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,344	41558		55854		55854	–	60322	Казахстан

					–		–		–	4468	

Раздел 2 Малые архитектурные формы и переносные изделия

40	41 860--06-2-04	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР=0	секция	79	139769	572	11041751	45188	9228938	1247726	13272635
					22375	156	1767625	12324	–	983158	

Итого **21 802 637**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 371 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 596 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 120 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 202 263
- накладные расходы, тенге 2 016 773
  - в т.ч. зарплата, тенге 181 509
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 615 010

Дополнительные работы

Раздел Добавить. Полы

1 этаж

41	3 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	405,2	586,93	39,47	237824	15993	8420	207782	481254
					526,68	18,84	213411	7634	–	35648	
42	4 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	416,1404	3099		1289619		1289619	–	1392789
					–		–		–	103170	

2 этаж

43	5 231-302-0103										
		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	98,25	3092		303789		303789	–	328092 Казахстан
					–		–		–	24303	
44	8 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	405,2	586,93	39,47	237824	15993	8420	207782	481254
					526,68	18,84	213411	7634	–	35648	
45	9 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	416,1404	3099		1289619		1289619	–	1392789
					–		–		–	103170	

Раздел Добавить. Силовое оборудование и электрическое освещение. Кабельно-проводниковая продукция

46	24 1308-0206-1101										
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	4042,656	911,27	26,97	3683951	109030	1109547	1800363	5923059
					609,84	8,69	2465373	35131	–	438745	

Итого	**9 999 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 892 195
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 399
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 009 414
- накладные расходы, тенге	2 215 927
в т.ч. зарплата, тенге	199 434

- сметная прибыль (8 %), тенге	740 684
Итого по акту	**45 556 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 053 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	827 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 329
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 914 906
- накладные расходы, тенге	7 385 238
в т.ч. зарплата, тенге	664 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 374 549
Всего	**45 556 409**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**911 128**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**46 467 537**
Итого в текущихи прогнозных ценах 2022г. (Иинф = 1,0500514)	**48 793 302**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90543481	**44 179 154,36**
НДС (12 %)	5 301 498,52
Итого	**49 480 652,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Альтаева Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Таскарин А.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЛидерПроектСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Рыспаев А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП