Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", БИН 210240023702, область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Б.Момышулы, 62, Тел.: 87223730140**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021, Туркестанская область, г.Арысь, ул. ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИ , д. 8 кв., Тел.: 87760159595**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Акшаулы, Аягозского района, области Абай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к медицинским пунктам в с. Акшаулы, Аягозского района, области Абай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 07.03.2024г.; Доп. Соглашение №22-1 от 13.05.2024г.**

Акт выполненных работ №4 от 05.12.2024 г.

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-01 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети 10кВ										
1	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	41 747,0 16 464,0	23 780,0 7 758,0	41 747,0 16 464,0	23 780,0 7 758,0	1 503,0		41 747,0	
2	2	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	120 606,0 77 802,0	27 285,0 7 494,0	120 606,0 77 802,0	27 285,0 7 494,0	15 519,0		120 606,0	
3	5	1308-0301-0907 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка**	шт.	1	500 360,0 217 987,0	245 442,0 70 949,0	500 360,0 217 987,0	245 442,0 70 949,0	36 931,0		500 360,0	
			Подраздел 1: Фундамент под КТПН,см.ЭСН15										
4	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,312	40 742,0 5 865,0	2 863,0 560,0	12 712,0 1 830,0	894,0 175,0	9 989,0		12 712,0	
5	8	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,6	90 548,0 29 328,0	5 673,0 1 112,0	54 329,0 17 597,0	3 404,0 667,0	33 328,0		54 329,0	
6	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	6	5 649,0 1 868,0	2 956,0 597,0	33 894,0 11 208,0	17 736,0 3 582,0	4 950,0		33 894,0	
7	10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	2,146	41 617,0		89 310,0		89 310,0		89 310,0	
			Итого по подразделу 1: Фундамент под КТПН,см.ЭСН15					190 245,0 30 635,0	22 034,0 4 424,0	137 577,0 0,0	0,0 0,0	190 245,0	
			Подраздел 2: Фундамент для ДЭС										
8	11	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,575	12 072,0 12 072,0	0,0 0,0	19 013,0 19 013,0	0,0 0,0			19 013,0	
9	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,5	40 742,0 5 865,0	2 863,0 560,0	20 371,0 2 933,0	1 432,0 280,0	16 007,0		20 371,0	
10	13	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,2	60 988,0 20 648,0	1 817,0 534,0	73 186,0 24 778,0	2 181,0 641,0	46 227,0		73 186,0	
11	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0801	362 730,0		29 055,0		29 055,0		29 055,0	
12	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0078	368 779,0		2 876,0		2 876,0		2 876,0	
			Итого по подразделу 2: Фундамент для ДЭС					144 501,0 46 724,0	3 613,0 921,0	94 165,0 0,0	0,0 0,0	144 501,0	
			Итого по разделу 1: Сети 10кВ					997 459,0 389 612,0	322 154,0 91 546,0	285 695,0 0,0	0,0 0,0	997 459,0	
			Раздел 2: Устройство ответвления УОП (1шт)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	СТПрайс	Траверса ТМ66	шт	1	10 029,64		10 030,0		10 030,0		10 030,0	
14	17	СТПрайс	Хомут Х51	шт	1	2 258,93		2 259,0		2 259,0		2 259,0	
15	18	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750.0		5 250,0		5 250,0		5 250,0	
16	19	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201.0		201.0		201,0	
17	20	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0	
18	21	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0	
			Итого по разделу 2: Устройство ответвления УОП (1шт)					20 639,0	0,0	20 639,0	0,0	20 639,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел 3: Опора ж/б анкерная А10-1,1с (1шт)										
19	22	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 155,0 32 818,0	25 412,0 8 292,0	59 155,0 32 818,0	25 412,0 8 292,0	925,0		59 155,0	
20	23	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	2	74 777,0		149 554,0		149 554,0		149 554,0	
21	24	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	1	26 239,71		26 240,0		26 240,0		26 240,0	
22	25	СТПрайс	Траверса ТМs-60а	шт	1	6 596,07		6 596,0		6 596,0		6 596,0	
23	26	СТПрайс	Накладка ОГ-52	шт	1	2 439,64		2 440,0		2 440,0		2 440,0	
24	27	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-21-3А	шт.	1	11 473,0		11 473,0		11 473,0		11 473,0	
25	28	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
26	29	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000071	1 510 113,0		108,0		108,0		108,0	
27	30	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691.0		13 455,0		13 455.0		13 455.0	
28	31	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120.0		3 120,0	
29	32	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0	
30	33	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0.666667	32 535,0		21 690,0		21 690,0		21 690,0	
31	34	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0	
32	35	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
33	36	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0	
			Итого по разделу 3: Опора ж/б анкерная А10-1,1с (1шт)					686 751,0	25 412,0	628 521,0	0,0	686 751,0	
								32 818,0	8 292,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Опора ж/б промежуточная П10-1,1с (4шт)										
34	37	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	28 707,0 16 793,0	10 989,0 3 586,0	114 828,0 67 172,0	43 956,0 14 344,0	3 700,0		114 828,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	38	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	74 777,0		299 108,0		299 108,0		299 108,0	
36	39	252-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	4	30 655,0		122 620,0		122 620,0		122 620,0	
37	40	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 691,0		10 764,0		10 764,0		10 764,0	
38	41	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	624,0		2 496,0		2 496,0		2 496,0	
39	42	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	18 775,0		225 300,0		225 300,0		225 300,0	
40	43	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	24	32 535,0		780 840,0		780 840,0		780 840,0	
			Итого по разделу 4: Опора ж/б промежуточная П10-1,1с (4шт)					1 555 956,0	43 956,0	1 444 828,0	0,0	1 555 956,0	
								67 172,0	14 344,0	0,0	0,0		
			Раздел 5: Опора ж/б концевая К10-1,1с (1шт)										
41	44	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 155,0	25 412,0	59 155,0	25 412,0	925,0		59 155,0	
						32 818,0	8 292,0	32 818,0	8 292,0				
42	45	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	74 777,0		149 554,0		149 554,0		149 554,0	
43	46	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	1	26 239,71		26 240,0		26 240,0		26 240,0	
44	47	СТПрайс	Траверса TMs-60a	шт	1	6 596,07		6 596,0		6 596,0		6 596,0	
45	48	СТПрайс	Накладка ОГ-52	шт	1	2 439,64		2 440,0		2 440,0		2 440,0	
46	49	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0	
47	50	СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1	10 120,0		10 120,0		10 120,0		10 120,0	
48	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
49	52	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000143	1 510 113,0		216,0		216,0		216,0	
50	53	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
51	54	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
52	55	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0	
53	56	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,833333	32 535,0		27 112,0		27 112,0		27 112,0	
54	57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
55	58	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
56	59	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820,0		110 460,0		110 460,0		110 460,0	
			Подраздел 1: Опора ж/б концевая с установкой привода РЛНД на анкерной опоре (1шт)										
57	60	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	62 538,0	12 814,0	62 538,0	12 814,0	211,0		62 538,0	
						49 513,0	3 956,0	49 513,0	3 956,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	61	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
59	62	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	70 831,0		70 831,0		70 831,0		70 831,0	
60	63	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000165	1 510 113,0		249,0		249,0		249,0	
61	64	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
62	65	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0	
63	66	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	
64	67	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	
65	68	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	
66	69	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0	
67	70	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
68	71	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647,0		7 412,0		7 412,0		7 412,0	
			Итого по подразделу 1: Опора ж/б концевая с установкой привода РЛНД на анкерной опоре (1шт)					420 845,0	12 814,0	174 802,0	0,0	420 845,0	
								49 513,0	3 956,0	183 716,0	0,0		
			Подраздел 2: Кабельные изделия и провода										
69	72	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвескас помощью механизмов	км линии	0,272667	609 021,0	286 818,0	166 060,0	78 205,0	1 324,0		166 060,0	
						317 352,0	70 186,0	86 531,0	19 137,0				
70	73	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,818	428 735,0		350 705,0		350 705,0		350 705,0	
			Итого по подразделу 2: Кабельные изделия и провода					516 765,0	78 205,0	352 029,0	0,0	516 765,0	
								86 531,0	19 137,0	0,0	0,0		
			Подраздел 3: Заземление опор ВЛЗ-10кВ										
71	74	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	6	4 769,0	253,0	28 614,0	1 518,0	1 992,0		28 614,0	
						4 184,0	58,0	25 104,0	348,0				
72	75	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	120	1 030,0	41,0	123 600,0	4 920,0	3 960,0		123 600,0	
						956,0	10,0	114 720,0	1 200,0				
73	76	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36мм	т	0,081	371 824,0		30 118,0		30 118,0		30 118,0	
74	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0738	368 779,0		27 216,0		27 216,0		27 216,0	
			Итого по подразделу 3: Заземление опор ВЛЗ-10кВ					209 548,0	6 438,0	63 286,0	0,0	209 548,0	
								139 824,0	1 548,0	0,0	0,0		
			Итого по разделу 5: Опора ж/б концевая К10-1,1с (1шт)					1 685 309,0	122 869,0	1 070 038,0	0,0	1 685 309,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								308 686,0	32 933,0	183 716,0	0,0		
			Раздел 6: Сеть КЛ-0,4кВ										
			Подраздел 1: Земляные работы										
75	78	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта2	м^3	25,2394	379,0 0,0	379,0 79,0	9 566,0 0,0	9 566,0 1 994,0			9 566,0	
76	79	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,7806	11 750,0 11 750,0	0,0 0,0	9 172,0 9 172,0	0,0 0,0			9 172,0	
77	80	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта2	м^3	17,9547	67,0 0,0	67,0 17,0	1 203,0 0,0	1 203,0 305,0			1 203,0	
78	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,5553	4 166,0 4 166,0	0,0 0,0	2 313,0 2 313,0	0,0 0,0			2 313,0	
79	82	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	72	829,0 370,0	459,0 150,0	59 688,0 26 640,0	33 048,0 10 800,0			59 688,0	
80	83	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	124,5	254,0 123,0	131,0 43,0	31 623,0 15 314,0	16 310,0 5 354,0			31 623,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					113 565,0 53 439,0	60 127,0 18 453,0	0,0 0,0	0,0 0,0	113 565,0	
			Подраздел 2: Кабельные изделия										
81	84	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	109,5	1 074,0 679,0	391,0 110,0	117 603,0 74 350,0	42 815,0 12 045,0	438,0		117 603,0	
82	85	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	18	1 787,0 741,0	881,0 272,0	32 166,0 13 338,0	15 858,0 4 896,0	2 970,0		32 166,0	
83	86	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	38	1 054,0 617,0	370,0 104,0	40 052,0 23 446,0	14 060,0 3 952,0	2 546,0		40 052,0	
84	87	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,17	1 321 440,0		224 645,0		224 645,0		224 645,0	
85	88	6124-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120мм2	шт.	4	21 972,0 21 448,0	24,0 7,0	87 888,0 85 792,0	96,0 28,0	2 000,0		87 888,0	
86	89	243-903-2013 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	4	8 471,0		33 884,0		33 884,0		33 884,0	
			Итого по подразделу 2: Кабельные изделия					536 238,0 196 926,0	72 829,0 20 921,0	266 483,0 0,0	0,0 0,0	536 238,0	
			Подраздел 3: Трубы										
87	90	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	696 848,0 689 387,0	0,0 0,0	22 299,0 22 060,0	0,0 0,0	239,0		22 299,0	
88	91	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	32	1 439,0		46 048,0		46 048,0		46 048,0	
89	92	1308-0206-1704 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	3 848,0 3 407,0	286,0 85,0	23 088,0 20 442,0	1 716,0 510,0	930,0		23 088,0	
90	93	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	6	646,0		3 876,0		3 876,0		3 876,0	
91	94	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		74	24,0	2,0	1 776,0	148,0			1 776,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		22,0	1,0	1 628,0	74,0				
92	95	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	74	80,0		5 920,0		5 920,0		5 920,0	
			Итого по подразделу 3: Трубы					103 007,0	1 864,0	57 013,0	0,0	103 007,0	
								44 130,0	584,0	0,0	0,0		
			Подраздел 4: Наружный контур заземления										
93	96	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	4 932,0	394,0	34 524,0	2 758,0	2 478,0		34 524,0	
						4 184,0	102,0	29 288,0	714,0				
94	97	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	955,0	59,0	23 875,0	1 475,0	1 475,0		23 875,0	
						837,0	16,0	20 925,0	400,0				
95	98	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0553	371 824,0		20 562,0		20 562,0		20 562,0	
96	99	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщинойот 4 до 60 мм	т	0,03125	418 152,0		13 067,0		13 067,0		13 067,0	
			Итого по подразделу 4: Наружный контур заземления					92 028,0	4 233,0	37 582,0	0,0	92 028,0	
								50 213,0	1 114,0	0,0	0,0		
			Итого по разделу 6: Сеть КЛ-0,4кВ					844 838,0	139 053,0	361 078,0	0,0	844 838,0	
								344 708,0	41 072,0	0,0	0,0		
			Раздел 7: Наружное освещение										
			Подраздел 1: Земляные работы										
97	100	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	4,365	379,0	379,0	1 654,0	1 655,0			1 654,0	
						0,0	79,0	0,0	345,0				
98	101	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,135	11 750,0	0,0	1 586,0	0,0			1 586,0	
						11 750,0	0,0	1 586,0	0,0				
99	102	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,91	67,0	67,0	195,0	195,0			195,0	
						0,0	17,0	0,0	49,0				
100	103	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,09	4 166,0	0,0	375,0	0,0			375,0	
						4 166,0	0,0	375,0	0,0				
101	104	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25	829,0	459,0	20 725,0	11 475,0			20 725,0	
						370,0	150,0	9 250,0	3 750,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					24 535,0	13 325,0	0,0	0,0	24 535,0	
								11 211,0	4 144,0	0,0	0,0		
			Подраздел 2: Кабельные изделия										
102	105	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	64	1 074,0	391,0	68 736,0	25 024,0	256,0		68 736,0	
						679,0	110,0	43 456,0	7 040,0				
103	106	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	1 054,0	370,0	25 296,0	8 880,0	1 608,0		25 296,0	
						617,0	104,0	14 808,0	2 496,0				
104	107	243-113-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66		0,08	427 871,0		34 230,0		34 230,0		34 230,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
105	108	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	696 848,0 689 387,0	0,0 0,0	11 150,0 11 030,0	0,0 0,0	120,0		11 150,0	
106	109	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	1 439,0		23 024,0		23 024,0		23 024,0	
			Итого по подразделу 2: Кабельные изделия					162 436,0 69 294,0	33 904,0 9 536,0	59 238,0 0,0	0,0 0,0	162 436,0	
			Подраздел 3: Опора металлическая граненная наружного освещения (3шт)										
107	110	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	32 888,0 18 959,0	13 929,0 4 386,0	98 664,0 56 877,0	41 787,0 13 158,0			98 664,0	
108	111	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	64 366,0		193 098,0		193 098,0		193 098,0	
109	112	247-306-0329 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали20°	шт.	3	11 083,0		33 249,0		33 249,0		33 249,0	
110	113	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,275	31 603,0		40 294,0		40 294,0		40 294,0	
111	114	1308-0305-0502 *РСНБ РК 2022*	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	3	22 201,0 15 900,0	6 017,0 2 564,0	66 603,0 47 700,0	18 051,0 7 692,0	852,0		66 603,0	
112	115	247-103-2376 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66	шт.	3	107 159,0		321 477,0		321 477,0		321 477,0	
113	116	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,000672	1 721 061,0 672 959,0	3 678,0 980,0	1 157,0 452,0	3,0 1,0	702,0		1 157,0	
114	117	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	1 054,0 617,0	370,0 104,0	25 296,0 14 808,0	8 880,0 2 496,0	1 608,0		25 296,0	
115	118	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,024	343 606,0		8 247,0		8 247,0		8 247,0	
116	119	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6	2 129,0		12 774,0		12 774,0		12 774,0	
117	120	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78,0		468,0		468,0		468,0	
			Итого по подразделу 3: Опора металлическая граненная наружного освещения (3шт)					801 327,0 119 837,0	68 721,0 23 347,0	612 769,0 0,0	0,0 0,0	801 327,0	
			Итого по разделу 7: Наружное освещение					988 298,0 200 342,0	115 950,0 37 027,0	672 007,0 0,0	0,0 0,0	988 298,0	
			ИТОГО по акту					6 779 250,0 1 343 338,0	769 394,0 225 214,0	4 482 806,0 183 716,0	0,0 0,0	6 779 250,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							183 716,0			

		Итого по акту										**6 779 250,0**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**9,40**			**619 980,20**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**7 399 230,20**	
			Затраты, связанные с ликвидацией снежных заносов	**%**	**0,30**			**21 646,54**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов									**7 420 876,74**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**361 858,04**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**371 043,84**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 153 778,61**	
			2024г. - 100%, К=1,075		**1,075**							**8 765 312,01**	
			Тендерная скидка		**0,98**							**8 590 005,86**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 030 800,70**					
			Итого с НДС									**9 620 806,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", БИН/ИИН 020140012021
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усенбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай", БИН 210240023702
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр. и.о. руководителя Сайлауов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "АНАТЭКС" Тсупкалиев К.Д. Аттестат № KZ90VJE00041548 от 10.10.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, категория, подпись)

Эксперт ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Аманкулов Ш.Б. Приказ №9 от 29.04.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат или приказ, подпись)