Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140008898**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**
Договор (контракт)	Договор №177/1 от 07/08/2024г Самара-Шымкент	

Номер документа	Дата составления
51	**25.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"			шт			1 782 404 795,00	190 971 942,32
				Итого		x	1 782 404 795,00	190 971 942,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №177 от 15.07.2024 года: номер	дата	Источник финансирования: Наименование	код	Организационно-правовая форма: Наименование	код
		№177/1	07.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"	1 782 404 795,00	1 591 432 852,68							190 971 942,32	1 782 404 795,0
Аванс 30%	534 721 438,50	477 429 855,80							57 291 582,70	534 721 438,50
Итого к оплате (с учетом аванса)	1 247 683 356,50	1 114 002 996,88							133 680 359,62	1 247 683 356,5

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заедующий сектора_____Шукенов Б.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Бялтаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»
Эксперт_____Амиров Д.
БИН 101240012142

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Блеск Мастер»
Директор_____Тулепов Г.
БИН 070540008878

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"

Дополнительное соглашение №177/1 от 07.08.2024 года к договору №177 от 15.07.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стои тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	км	8,35	42 098	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.				35
		Раздел 2. Подготовительные работы				
2	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	4 999,5	601	30
3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	29 503,13	412	121
4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	730 202,4675	31	2263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.				3779
		Раздел 3. Дорожная одежда основная				
5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	27	193 028	521
6	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	5 242,05	30 191	15826
7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	24	193 028	463
8	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	80 000	519	4152
9	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	11 520	29 730	34248

1	2	3	4	5	6	7
10	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	6 000	531	3
11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	600	5 953	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.				**5588**
		Раздел 4. Дорожная одежда на разделительной полосе				
12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	7 875	10 323	812
13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	20,25	193 028	39
14	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	22 500	6 957	1565
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,75	193 028	13
16	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	22 500	2 721	612
17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=14*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	22 500	4 001	900
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.				**39428**
		Раздел 5. Дорожная одежда на пучиничтых участках				
18	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	7 620,84	19 617	1494
19	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	3 809,84	8 796	335
20	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	7 620	172	13
21	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 $г/м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	7 620	217	16
22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	2 667,16	10 323	275
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,86	193 028	13
24	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	7 620,54	6 957	530
25	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,29	193 028	4
26	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7 620,54	2 721	207

1	2	3	4	5	6	7
27	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=14*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	7 620,54	4 001	304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5.				**31951**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 13108

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1 310 8
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			74 7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			69 4
		ИТОГО	Тенге			1 455 0
		Сметная прибыль 5%	Тенге			69 2
		ИТОГО	Тенге			1 524 2
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	Тенге			804 6
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	Тенге			819 3
		ИТОГО	Тенге			1 623 9
		НДС 12%	Тенге			194 8
		ВСЕГО по СМЕТЕ	Тенге			1 818 7
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	Тенге			1 782 4
		в том числе НДС 12%	Тенге			190 9

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заедующий сектора_____Шукенов Б.

БИН 190140008898

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Технадзор

ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Эксперт _____Амиров Д.

БИН 101240012142

Авторский надзор

ТОО "Блеск Мастер"

Директор _____Тулепов Г.

БИН 070540008878