Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код	Код	Доп. соглашение к договору №177 от 15.07.2024 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№177/2	20.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"	2 920 948 754,21	857 989 959,12							102 958 795,09	960 948 754,21
Аванс 30%	588 000 000,00									
Итого к оплате (с учетом аванса)	2 332 948 754,21	857 989 959,12							102 958 795,09	960 948 754,21

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заедующий сектора_____Шукенов Б.

БИН 190140008898

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Эксперт_____Амиров Д.

БИН 101240012142

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Блеск Мастер»

Директор_____Тулепов Г.

БИН 070540008878

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Кызылорда"

Дополнительное соглашение №177/2 от 20.11.2024 года к договору №177 от 15.07.2024 года

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Подготовительные работы				
3	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	84	665	55860
4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 727,6	412	711771
5	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	42 758,1	31	1325501
6	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	75	3 895	292125
7	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автобусная остановка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени 149219эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,5	107 163	160744
8	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	3,6	117 453	422831
9	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	25	4 998	124950
10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,84	252	6008
11	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	357,6	31	11086
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 2				**3110876**
		Раздел 3. Дорожная одежда основная				
12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	19,39	193 028	3742813

1	2	3	4	5	6	7
13	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	3 742	30 191	112974722
14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	24,89	193 028	4804467
15	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	82 989,31	519	43071452
16	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	11 950,32	29 730	355283014
17	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	13 606,78	531	7225200
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 360,64	5 953	8099890
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 3				**535201558**
		Раздел 4. Дорожная одежда на разделительной полосе				
19	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	1 008,48	10 323	10410539
20	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	2,6	193 028	501873
21	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 885,35	6 957	20073380
22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,86	193 028	166004
23	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2 879,33	2 721	7834657
24	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=14*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	2 879,33	4 001	11520199
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 4				**50506652**
		Раздел 6. Земляные работы на вновь устраеваемых примыканиях				
35	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	87,52	469	41047
36	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 444,08	69	99642
37	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2 293,46	427	979307

1	2	3	4	5	6	7
38	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	75 684,18	31	2346210
39	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 293,46	127	291269
40	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 922,96	18	52613
41	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 293,46	247	566485
42	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	2 293,46	85	194944
43	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	229,35	199	45641
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 6				**4617158**
		Раздел 7. Дорожная одежда на вновь устраеваемых примыканиях				
44	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	288,67	10 323	2979940
45	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,18	193 028	227773
46	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 311,72	2 709	3553449
47	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	1 311,72	1 164	1526842
48	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,39	193 028	75281
49	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	1 311,59	519	680715
50	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-1 311,59	25	-32790
51	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	126,12	29 730	3749548
52	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	$м^2$	433,8	531	230348
53	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43,38	5 953	258241
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 7				**13249347**
		Раздел 8. Дорожная одежда на посадочных площадках				

1	2	3	4	5	6	7
54	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	18,33	10 323	189221
55	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	193 028	13512
56	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	123,66	2 888	357130
57	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	123,66	624	77164
58	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*	м	69	4 494	310086
59	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	69	1 374	94806
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 8				**1041919**
		Раздел 9. Дорожная одежда на автобусных карманах остановки				
60	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	131,62	10 323	1358713
61	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,34	193 028	65630
62	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	376,1	6 957	2616528
63	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	376	2 709	1018584
64	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=14*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	376	4 076	1532576
65	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,11	193 028	21233
66	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	363,06	519	188428
67	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-363,06	25	-9077
68	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33,6	29 730	998928
69	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	138	4 673	644874

1	2	3	4	5	6	7
70	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	138	2 451	338238
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 9				**8774655**
		Раздел 10. Обустройство улиц и организация движения				
71	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	54	17 376	938304
72	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	54	13 546	731484
73	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	5,4	2 770	14958
74	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	$м^2$	5,4	539	2911
75	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	5,4	52 143	281572
76	251-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	шт.	28	17 477	489356
77	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	6	11 510	69060
78	251-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	шт.	13	18 404	239252
79	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	10 540	42160
80	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	4	5 288	21152
81	251-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	3	13 572	40716
82	251-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	шт.	8	26 626	213008
		Горизонтальная дорожная разметка				
83	7101-0803-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, сплошная	км	32,93905	1 012 666	33356256
84	7101-0803-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км	15,04096	351 375	5285017
85	7101-0803-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км	1,23549	952 644	1176982
86	7101-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,08013	1 253 174	100417

1	2	3	4	5	6	7
87	7101-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,0606	1 253 174	75942
88	7101-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$	365,86	9 635	3525061
		ИТОГО ПОР РАЗДЕЛУ 10				**46603608**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**663 105 773,16**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			663 105 773,16
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			37 797 029,07
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			16 339 574,51
		ИТОГО	Тенге			717 242 376,74
		Сметная прибыль 5%	Тенге			35 045 140,11
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			69 508 098,00
		ИТОГО	Тенге			821 795 614,85
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	Тенге			433 784 815,30
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	Тенге			441 715 142,98
		ИТОГО	Тенге			875 499 958,28
		НДС 12%	Тенге			105 059 994,99
		ВСЕГО по СМЕТЕ	Тенге			980 559 953,27
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	Тенге			960 948 754,21
		в том числе НДС 12%	Тенге			102 958 795,09

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заедующий сектора_____Шукенов Б.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»
Эксперт _____Амиров Д.
БИН 101240012142

Авторский надзор
ТОО "Блеск Мастер"
Директор _____Тулепов Г.
БИН 070540008878