Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Балкашинский районный Дом культуры" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Спасского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинская

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		11	13.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Спасского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинская области	**47 820 000**	**42 696 429**							**5 123 571**	**47 820 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руди А. А.**
Руководитель ГККП "Балкашинский районный Дом культуры" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района
БИН 990340000470

ПОДРЯДЧИК: _____ **Касимов Б. А.**
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140006505

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

Зам.директора _____ **Нургалин Р.Н.**
аттестат №KZ55VJE00077389 от 21.11.2022г.
аттестат №KZ22VJE00077304 от 15.11.2022г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Балкашинский районный Дом культуры" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района

БИН 990340000470, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ИМЕНИ АБЫЛАЙ-ХАНА, 126, тел 87164092551

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А, тел 8 701 100 77 86

Наименование объекта: Капитальный ремонт Спасского сельского дома культуры Сандыктауского района Акмолинская области

Договор подряда №11 от 13 февраля 2023г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 26.01.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Демонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	1	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1022,87**	**148,05**	**0,09**	**151432**	**92**	**--**	**108965**	**281229**
			НР - 72%; СП - 8%			**147,96**	**--**	**151340**	**--**		**20832**	
2	2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1022,87**	**254,78**	**32,69**	**260604**	**33438**	**--**	**170387**	**465470**
			НР - 72%; СП - 8%			**222,09**	**9,27**	**227167**	**9482**		**34479**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е12-080101-0603 1208-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ноги стропильные из брусьев. Смена**	м	624,9	6791,54	14,49	4244033	9055	2653444	1141607	5816491
			НР - 72%; СП - 8%			2530,86	6,45	1581534	4031		430851	
4	4	Е12-080101-0605 1208-0101-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Мауэрлаты. Смена отдельных частей с осмолкой и обертывание толем**	м	216	5773,03	28,35	1246975	6124	657325	422112	1802614
			НР - 72%; СП - 8%			2701,51	12,69	583526	2741		133527	
5	5	Е12-080101-0606 1208-0101-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Концы деревянные стропильные. Смена с установкой стоек под стропильные ноги**	шт.	86	136,28	15,18	11720	1305	4267	4851	17897
			НР - 72%; СП - 8%			71,49	6,85	6148	589		1326	
6	6	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	1022,87	1970,99	17,05	2016063	17440	1705074	218146	2412946
			НР - 72%; СП - 8%			286,99	9,22	293549	9431		178737	
7	7	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1022,87	1171,88	31,36	1198682	32077	84469	788218	2145852
			НР - 72%; СП - 8%			1057,94	12,33	1082136	12612		158952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	20	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	44	928,97	17,38	40875	765	6430	24379	70474
			НР - 72%; СП - 8%			765,45	4,08	33680	180		5220	
9	21	С1224-105-0210 224-105-0210 РСНБ РК 2022	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44	1772,00	--	77968	--	77968	--	84205
			СП - 8%			--	--	--	--		6237	
			РАЗДЕЛ 3.Ремонт фасада здания, входа и отмостки									
10	37	Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	194,7	3508,28	0,25	683061	49	99148	420382	1191718
			НР - 72%; СП - 8%			2998,79	--	583864	--		88275	
			РАЗДЕЛ 4.Окна и двери									
11	45	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	40,92	713,32	25,26	29189	1034	--	20734	53917
			НР - 72%; СП - 8%			688,06	15,68	28156	642		3994	
12	46	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	15	2076,80	85,72	31152	1286	--	21947	57346
			НР - 72%; СП - 8%			1991,08	41,01	29866	615		4248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	47	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	12,75	1417,15	--	18069	--	--	13009	33565
			НР - 72%; СП - 8%			1417,15	--	18069	--		2486	
14	48	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	40,92	3489,49	258,07	142790	10561	56856	58084	216944
			НР - 72%; СП - 8%			1841,95	129,51	75373	5300		16070	
15	50	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24	4264,15	7,90	102340	189	93339	6410	117450
			НР - 72%; СП - 8%			367,15	3,80	8812	91		8700	
16	51	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	12,4	531,48	--	6590	--	--	4745	12242
			НР - 72%; СП - 8%			531,48	--	6590	--		907	
17	54	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	3963,90	73,93	24 973	466	3 285	15 430	43 635
			НР - 72%; СП - 8%			3368,58	33,15	21 222	209		3 232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	55	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	4338,01	69,97	16 398	264	2 447	9 940	28 445
			НР - 72%; СП - 8%			3620,92	31,12	13 687	118		2 107	
19	56	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55181,00	--	208 584	--	208 584	--	225 271
			СП - 8%			--	--	--	--		16 687	
20	57	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,3	72945,00	--	459 554	--	459 554	--	496 318
			СП - 8%			--	--	--	--		36 764	
			РАЗДЕЛ 7.Система отопления									
21	89	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Разборка секций	котел	1	38988,36	4095,70	38988	4096	--	26357	70573
			НР - 72%; СП - 8%			34892,66	1714,64	34893	1715		5228	
22	90	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	116327,15	10239,26	116327	10240	18855	65893	196798
			НР - 72%; СП - 8%			87231,64	4286,61	87232	4287		14578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,4	96,53	2,26	2 066	48	1 198	596	2 875
			НР - 72%; СП - 8%			38,34	0,39	820	8		213	
29	101	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	111,7	924	--	103211	--		--	111468
			СП - 8%			--	--	--	--		8257	
30	102	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1117	58	--	64786	--		--	69969
			СП - 8%			--	--	--	--		5183	
			ИТОГО по локальной смете 2-1-1:	**Тенге**								**18 333 331**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 2-1-1 Ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 1.Кровля

31	1	224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1176,3005	4752		5589780		5589780	–	6036962
						–		–		–	447182	
32	2	1219-0101-0901	Чердачное помещение. Очистка от мусора НР=72 %	т	15	3022,9	–	45344	–	–	32648	84231
						3022,9	–	45344	–	–	6239	
33	3	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. Парапет НР=72 %	м3 кладки	3	36342,31	7262,53	109027	21788	–	69789	193121
						29079,78	3229,93	87239	9690	–	14305	
34	4	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Парапет,	м3 кладки	12	48523,41	5667	582281	68004	376535	111156	748912
						11478,48	1386,74	137742	16641	–	55475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			фронтон НР=72 % т.ч. п.3.1:									
35	5	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кирпичные столбики НР=72 %	м3 кладки	0,5	61866,2 15346,19	5119,72 1086,62	30933 7673	2560 543	20700 –	5916 2948	39797
36	6	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов	77	6541,06 2849,33	51,21 23,28	503662 219398	3943 1793	280320 –	159258 53034	715954
37	7	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. Каризы. Обшивка профлистом НР=72 %	м2 покрытия	77	1999,65 1936,75	28,34 6,98	153973 149130	2182 537	2661 –	107760 20939	282672
38	8	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,100;	м2	84,7	3198 –		270871 –		270871 –	– 21670	292541
39	9	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкц	9	12095,27 1584,32	112,62 49,52	108857 14259	1014 446	93584	10588 9556	129001
40	10	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной	1022,87	422,91 60,02	5,23 2,3	432582 61393	5350 2353	365840 –	45897 38278	516757
41	11	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (внутренняя)	м	132	1177 –		155364 –		155364 –	– 12429	167793
42	12	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (наружная)	м	130	1177 –		153010 –		153010 –	– 12241	165251
43	13	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	36	1259,81 590,5	17,19 5,72	45353 21258	619 206	23476 –	15454 4865	65672
44	14	224-105-	Планка конька плоского для кровли, из	м	36	1989		71604		71604	–	77332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0111	оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			–		–		–	5728	
			РАЗДЕЛ 3.Ремонт фасада здания, входа и отмостки									
		3.1 Фасад										
45	15	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (с учетом проемов) НР=72 %	м2 вертикальной проекции	641	1428,51 883,56	83,65 38,29	915675 566362	53620 24544	295693 –	425452 107290	1448417
46	16	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	600	3975,64 2212,68	14,68 2,97	2385384 1327608	8808 1782	1048968 –	957161 267404	3609949
47	17	214-204-0607	Металлосайдинг СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм К=1,100;	м2	660	3198 –		2110680 –		2110680 –	– 168854	2279534
48	18	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72 %	м	72,14	4982,93 2480,52	17,93 2,97	359469 178945	1293 214	179230 –	128994 39077	527540
49	19	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	27,6	2324,39 768,89	7,38 2,1	64153 21221	204 58	42728 –	15321 6358	85832
		3.2 Отмостка										
50	20	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР=72 % К=0,100;	м3 основания	13	4956,16 1553,52	3398,44 1437,41	64430 20196	44180 18686	55 –	27995 7394	99819
51	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки (В12,5) НР=72 % К=0,100;	м3	13	38151,08 2250,01	2218,31 469,06	495964 29250	28838 6098	437876 –	25451 41713	563128
52	22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,2626	27192,03 24473,03	2677 1160,32	7141 6427	703 305	11 –	4847 959	12947
53	23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2626	456152 –		119786 –		119786 –	– 9583	129369
		Крыльцо и козырек										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	24	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	17	148,05 147,96	0,09 –	2517 2515	2 –	– –	1811 346	4674
55	25	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	20	2807,35 1875,09	932,26 417,1	56147 37502	18645 8342	– –	33008 7132	96287
56	26	1146-0401-0202	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка бетонных конструкций пандуса НР=72 %	м3	6	86293,47 37269,09	49024,38 21463,41	517761 223615	294146 128780	– –	253724 61719	833204
57	27	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	10	765,8 665,22	100,58 41,86	7658 6652	1006 419	– –	5091 1020	13769
58	28	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	16	1217,27 1178,16	39,11 24,28	19476 18851	626 388	– –	13852 2666	35994
59	29	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые. Сборка козырька НР=72 %	т конструкций	0,238	294152,11 216600,38	70473,82 25634,45	70 008 51 551	16 773 6 101	1 684	41 509 8 921	120 438
60	30	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50)	т	0,059	435218 –		25678 –		25678 –	– 2054	27732
61	31	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (80х80)	т	0,128	458447 –		58 681 --	-- --	58 681	-- 4 694	63 375
62	32	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм (20х40)	т	0,051	472577 –		24101 –		24101 –	– 1928	26029
63	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	14,5	127,1 75,44	3,91 0,48	1 843 1 094	57 7	692	793 211	2 847
64	34	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (покрытие и торцы) НР=72 %	м2 кровли	24	1338,4 1216,62	39,2 15,41	32 122 29 199	941 370	1 982	21 290 4 273	57 685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	35	224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	27,6	4752 –		131 155 --	-- --	131 155	-- 10 492	141 647
66	36	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью оцинкованной НР=72 %	м2 потолков	16	483,06 455,09	6,22 2,85	7 729 7 281	100 46	348	5 275 1 040	14 044
67	37	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,100;	м2	17,6	3198 –		56 285 --	-- --	56 285	-- 4 503	60 788
68	38	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1144 –		32032 –		32032 –	– 2563	34595
69	39	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,5	53947,31 15346,19	5119,72 1086,62	26 974 7 673	2 560 543	16 741	5 916 2 631	35 521
70	40	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,6	38708,69 6330,93	15,9 –	61934 10129	25 –	51779 –	7293 5538	74765
71	41	1111-0101-3109	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 штук НР=72 %	м2 покрытия	14,647	29162,46 9027,82	555,92 147,42	427 143 132 230	8 143 2 159	286 770	96 760 41 912	565 816
			РАЗДЕЛ 4.Окна и двери									
72	42	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	20,08	33890 –		680511 –		680511 –	– 54441	734952
73	43	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарной конструкции	м2	20,84	26924 –		561096 –		561096 –	– 44888	605984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой									
74	44	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР=72 %	м откоса	71,4	723,04 662,66	9,93 4,27	51625 47314	709 305	3602 –	34286 6873	92784
75	45	261-107-0846	Сендвич-панель К=0,480;	1000 м2	0,03427	3715098 –		127316 –		127316 –	– 10185	137501
76	46	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - стартовый профиль	м	71,4	847 –		60476 –		60476 –	– 4838	65314
77	47	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл - на откосы	шт.	12	1957 –		23484 –		23484 –	– 1879	25363
78	48	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	71,4	508,26 142,92	2,26 1,03	36290 10204	161 74	25924 –	7400 3495	47185
79	49	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=72 %	м2	7,35	2313,75 1763,68	60,82 27,03	17006 12963	447 199	3596 –	9477 2119	28602
80	50	223-205-1306	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 63 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,	м2	7,35	74192 –		545311 –		545311 –	– 43625	588936
81	51	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	3949 –		3949 –		3949 –	– 316	4265
			РАЗДЕЛ 7.Система отопления									
82	52	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	50	2743,05 1269,35	87,09 26,69	137153 63468	4355 1335	69331 –	46658 14705	198516
83	53	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	35	2667,36 669,05	35,19 12,98	93358 23417	1232 454	68709 –	17187 8844	119389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	54	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	2119,96 669,05	35,19 12,98	12720 4014	211 78	8494 –	2946 1253	16919
85	55	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.	78	3508,38 3042,7	162,01 24,49	273654 237331	12637 1910	23686 –	172254 35673	481581
86	56	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.	2	3561,87 3042,7	215,5 48,97	7124 6085	431 98	607 –	4452 926	12502
87	57	242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	76	5911 –		449236 –		449236 –	– 35939	485175
88	58	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996 –		11992 –		11992 –	– 959	12951
89	59	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6242 –		12484 –		12484 –	[illegible] 999	13483
90	60	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	38	310,74 291,24	– –	11808 11067	– –	741 –	7968 1582	21358
91	61	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	38	320 –		12160 –		12160 –	– 973	13133
92	62	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	574 –		11480 –		11480 –	– 918	12398
93	63	241-112-	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый	шт.	10	364		3640		3640	–	3931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0117	90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			–		–		–	291	
94	64	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	242 –		1452 –		1452 –	– 116	1568
95	65	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,8	708 –		6938 –		6938 –	– 555	7493
96	66	1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	9	2331,49 2331,49	– –	20983 20983	– –	– –	15108 2887	38978
97	67	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	50	190,52 172,08	18,44 8,08	9526 8604	922 404	– –	6486 1281	17293
			ИТОГО по акту замены:	**Тенге**								**24 269 295**
			ИТОГО:	**Тенге**								**42 602 626**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 912 572				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					756 959			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					297 705			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22 977 951		
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Перевозка	Тенге				167 997				
			- Накладные расходы	Тенге							6 631 401	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 155 750	

Всего	**42 602 626**
Временные здания и сооружения (1,2%)	511 232
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (2,2%)	948 505
Итого	**44 062 363**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**881 247**				
			Итого в текущих ценах 2022г.					**44 943 610**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 247 181				
			Итого в текущих ценах					**42 696 429**				
			НДС (12 %)					5 123 571				
			Итого					**47 820 000**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140000503

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

Эксперт _____ **Токенов Е. А.**
аттестат №KZ55VJE00077389 от 21.11.2022г.
аттестат №KZ22VJE00077304 от 15.11.2022г.

Принял (Заказчик)
ГККП "Балкашинский районный Дом культуры"
при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сандыктауского района
БИН 990340000470

Руководитель _____ **Руди А. А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Pro-Эксперт-Group"; БИН 120240013459

Эксперт _____ **Кабдиров Ж. М.**
Приказ № 8 от 10.03.2023г.