Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" БИН 010240002530 Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 200

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН: 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала, ул. 1 Мая д. 27

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт здания медпункта по адресу: Павлодарская область, Григорьевский сельский округ, село Жана кала ул. 1 Мая, д. 27

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 27.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 24.09.2021 г.

Архитектурно-строительная часть

Основание: Проект АР

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Раздел Демонтажные работы

1	1 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	114,4	245,06	1,55	28035	177	–	20058	51940
					243,51	–	27858	–	–	3847	
2	2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	114,4	152,12	18,72	17403	2141	–	11447	31158
					133,41	5,57	15262	637	–	2308	
3	3 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	114,4	264,06	17,09	30208	1955	–	20760	55045
					246,97	5,08	28253	581	–	4077	
4	4 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	114,4	70,21	10,99	8032	1257	–	5147	14233
					59,22	3,27	6775	374	–	1054	

5	5 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	18,604	3173,13	1336,86	59033	24871	–	37062	103783
					1836,27	329,12	34162	6123	–	7688	
6	6 1110-0102-0204	Стены. Демонтаж фронтонов НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност	12,8	572,42	21,88	7327	280	–	6459	14889
					550,55	10,16	7047	130	–	1103	
7	7 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	97,495	150,77	–	14699	–	–	10583	27305
					150,77	–	14699	–	–	2023	
8	8 1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	77,5	104,05	5,19	8064	402	–	5652	14813
					98,86	2,43	7662	188	–	1097	

9	9 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	29,3	96,35	2,42	2823	71	–	2007	5216
					93,92	1,23	2752	36	–	386	
10	11 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,85	22036,76	4576,76	40768	8467	–	25841	71938
					17460	1940	32301	3589	–	5329	
11	12 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	24,3	31,93	–	776	–	–	559	1442
					31,93	–	776	–	–	107	
12	13 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	11,76	987,84	156,55	11617	1841	–	8985	22250
					831,29	78,32	9776	921	–	1648	
Раздел 2 Раздел Кровля											
13	14 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,32	82091,44	1359,03	354635	5871	257015	84617	474392
					21238,19	525,46	91749	2270	–	35140	

14	15 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,192	81937,5	1265,63	15732	243	12283	2975	20204
					16697,92	515,63	3206	99	–	1497	
15	16 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й пове	15,4	3467,99	23,51	53407	362	30759	20209	79505
					1447,14	10,91	22286	168	–	5889	
16	17 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемо й поверхност и	106,2	329,28	12,07	34970	1282	25934	7408	45768
					73,01	2,81	7754	298	–	3390	
17	18 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемог о покрытия	93,02	849,68	50,41	79037	4689	29701	42023	130745
					479,97	11,07	44647	1030	–	9685	

18	19 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	19,16212	21042		403209		403209	–	435466
					–		–		–	32257	
19	20 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление шлак НР = 92 % кмат1=0;	м3 утеплителя	10,744	3966,4	1671,07	42615	17954	–	26755	74920
					2295,33	411,39	24661	4420	–	5550	
20	21 2101-0704-0102	Шлак котельный	м3	10,744	1200		12893		12893	–	13924
					–		–		–	1031	
21	22 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	114,436	728,99	20,49	83423	2345	10311	65864	161230
					618,4	7,2	70767	824	–	11943	
22	24 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	10,7	875,14	11,12	9364	119	6032	2982	13334
					300,28	2,62	3213	28	–	988	

23	25 2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	10,7	1039 –		11117 –		11117 –	– 889	12006
	Раздел 6 Полы										
	6.1 тип 1										
24	60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,3	711,58 313,27	27,04 12,84	31523 13878	1198 569	16447 –	13580 3608	48711
25	61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	44,3	1417,4 613,18	81,81 11,08	62791 27164	3624 491	32003 –	25996 7103	95890
26	62 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	44,3	887,52 369,98	40,47 6,32	39317 16390	1793 280	21134 –	15670 4399	59386

27	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,3	711,58	27,04	31523	1198	16447	13580	48711
					313,27	12,84	13878	569	–	3608	
6.2 тип 2											
28	65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,2	711,52	27,05	9392	357	4900	4047	14514
					313,26	12,88	4135	170	–	1075	
29	66 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,2	1417,42	81,82	18710	1080	9536	7746	28572
					613,18	11,06	8094	146	–	2116	
30	67 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,2	887,42	40,38	11714	533	6297	4670	17695
					370	6,36	4884	84	–	1311	
31	68 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,2	711,52	27,05	9392	357	4900	4047	14514

						313,26	12,88	4135	170	–	1075	
32	69 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,2	702,27	26,36	9270	348	4830	4006	14338
					310	12,88	4092	170	–	1062	
	6.3 тип 3											
33	70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	711,61	27,05	13734	522	7166	5916	21222
					313,26	12,85	6046	248	–	1572	
	Раздел 8 Отмостка											
34	92 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,56	5441,02	1654,69	13929	4236	7671	3481	18803
					789,84	672,27	2022	1721	–	1393	
35	93 1106-0101-0119	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	23522,5	1303,75	75272	4172	61787	9277	91313
					2910,31	275,63	9313	882	–	6764	

Всего	**2 349 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	569 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 372
- накладные расходы, тенге	519 409

в т.ч. зарплата, тенге	174 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	**2 349 175**
Всего	**46 984**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
	2 396 159
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	2393067,23
Понижающий коэфициент 0,9987095123	287 168,07
НДС (12 %)	**2 680 235,30**
Итого	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника Павлодарского района" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каирбаева Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

технический эксперт KZ28VJE00049648 Муханов Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автоский надзор

ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" БИН 070740000453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Таукилова З.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)